

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 23	R-59	barrage de la voie 006 à Bt		dim. 13/12/2020 00:00 - lun. 01/01/2024 24:00										Mineur	
Dec 23	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 Mineur	
Dec 23	R-159	Infrabel: Travaux à Rivage		sam. 11/11/2023 00:00 - dim. 10/12/2023 24:00											Mineur
		Barrages totaux													

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	S5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Janvier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Jan 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur	Moyen
		Barrages partiels												
Jan 24	R-59	barrage de la voie 006 à Bt				dim. 13/12/2020 00:00 - lun. 01/01/2024 24:00								Mineur
Jan 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
		Barrages totaux												
Jan 24	R-233	Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant barrage total entre Dm et Eb						sam. 13/01/2024 01:00 - lun. 15/01/2024 04:00					si SS Flébour pas en service: Alimentation Infrabel	Moyen
Jan 24	R-381	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr										sam. 27/01/2024 01:00 - lun. 29/01/2024 04:00		Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S5	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Fev 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur	Moyen
		Barrages partiels												
Fev 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Fev 24	R-203	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des 2 voies princ.à Ho (612, 622)		sam. 03/02/2024 01:00 - lun. 05/02/2024 04:00									Trains voyageurs via Lt (si possible) sinon: remplacement par bus.	Moyen
Fev 24	R-204	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des 2 voies princ.à Ho (612, 622)				sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00							Trains voyageurs via Lt (si possible) sinon: remplacement par bus.	Moyen
Fev 24	R-226	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 001, 002 et 003 en gare Bt-V				sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00								Moyen
Fev 24	R-227	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bt-V								sam. 24/02/2024 01:00 - lun. 26/02/2024 04:00				Moyen
		Barrages totaux												
Fev 24	R-270	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb				sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00							embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Fev 24	R-322	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb						sam. 17/02/2024 01:00 - lun. 19/02/2024 04:00					Embranchements Shell/Q8 accessibles de L	Moyen
Fev 24	R-382	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr						sam. 17/02/2024 01:00 - lun. 19/02/2024 04:00						Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S9	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022														
		Mars														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Mar 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/ft	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur	Moyen	
Mar 24	R-250	SNCF: travaux ente Longuyon et Longwy	04/03/24 - 19/04/24 quotidien 09:00 - 18:00											Alimentation CFL jusqu'à Longwy!! pas de chantier entre Belval et Longwy!	Moyen	
		Barrages partiels														
Mar 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur	
Mar 24	R-116	Réhabilitation OA 1114 à Schieren Réhabilitation de l'ouvrage existant Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant barrage de la voie 402 à Mersch							sam. 16/03/2024 01:00 - lun. 18/03/2024 04:00							Mineur
		Barrages totaux														
Mar 24	R-192	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et Eb				sam. 02/03/2024 01:00 - lun. 04/03/2024 04:00									Moyen	
Mar 24	R-383	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr				sam. 02/03/2024 01:00 - lun. 04/03/2024 04:00									Moyen	
Mar 24	R-193	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et Eb					sam. 09/03/2024 01:00 - lun. 11/03/2024 04:00								Moyen	
Mar 24	R-225	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe					sam. 09/03/2024 01:00 - lun. 11/03/2024 04:00								Moyen	
Mar 24	R-384	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr							sam. 16/03/2024 01:00 - lun. 18/03/2024 04:00						Moyen	
Mar 24	R-170	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Renouvellement des IF Renouvellement des voies avec plateforme, drainage, pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb										sam. 30/03/2024 01:00 - lun. 15/04/2024 04:00	desserte Shell/Q8 à clarifier	Moyen		

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Avril												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Avr 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur	Moyen
Avr 24	R-250	SNCF: travaux ente Longuyon et Longwy											Alimentation CFL jusqu'à Longwy!! pas de chantier entre Belval et Longwy!	Moyen
		Barrages partiels												
Avr 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb											voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Avr 24	R-320	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg												
Avr 24	R-320	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg												
Avr 24	R-320	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg												
		Barrages totaux												
Avr 24	R-170	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Renouvellement des IF Renouvellement des voies avec plateforme, drainage, pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb											desserte Shell/Q8 à clarifier	Moyen
Avr 24	R-205	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total à Ho (Ls)											pas de trafic entre Ho/Lt et Ls RCF via P-Es-Bt (doit rester ouvert)	Moyen
Avr 24	R-195	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M											SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Avr 24	R-206	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total à Ho (Ls)											pas de trafic entre Ho/Lt et Ls RCF via P-Es-Bt (doit rester ouvert)	Moyen

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Mai												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Mai 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
		Barrages partiels												
Mai 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb					sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00						voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Mai 24	R-321	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 003, 004 et 005 à Bt				sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00								Mineur
Mai 24	R-321	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 003, 004 et 005 à Bt				sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00								Mineur
Mai 24	R-321	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 003, 004 et 005 à Bt				sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00								Mineur
Mai 24	R-321	Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 003, 004 et 005 à Bt				sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00								Mineur
Mai 24	R-323	Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant barrage de la voie 402 à Mersch								sam. 18/05/2024 01:00 - lun. 20/05/2024 04:00			attention: app. de voie 403 fait partie du barrage --> voie unique entre M et Lr	Mineur
		Barrages totaux												
Mai 24	R-218	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre D et Bu				sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00							Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen
Mai 24	R-217	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre D et Bu					sam. 11/05/2024 01:00 - lun. 13/05/2024 04:00						Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen
Mai 24	R-216	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre D et Bu								sam. 18/05/2024 01:00 - lun. 20/05/2024 04:00			Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen
Mai 24	R-166	barrage total entre Kt et Tv/frt									sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00			Moyen
Mai 24	R-171	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb									sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00		desserte Shell/Q8 à clarifier	Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Juin												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Juin 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur	Moyen
		Barrages partiels												
Juin 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
		Barrages totaux												
Juin 24	R-166	barrage total entre Kt et Tv/frt		sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00										Moyen
Juin 24	R-171	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb		sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00									desserte Shell/Q8 à clarifier	Moyen
Juin 24	R-385	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr		sam. 01/06/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00										Moyen
Juin 24	R-247	pour Info: travaux Infrabel à Rivage		lun. 03/06/2024 05:00 - ven. 05/07/2024 24:00									Infrabel sera alimenté de Flébour pendant ce temps. Incompatible avec tout chantier luxembourgeois entre Dm et Tv/frt!!	Majeur
Juin 24	R-174	Renouvellement de la voie entre Tétange et Rumelange Renouvellement de la voie unique entre les PK 8,500 - PK 9,988 barrage total ente Tétange et Rumelange				sam. 08/06/2024 01:00 - lun. 01/07/2024 04:00						attention: en dehors des vacances scolaires Barrage	Moyen	

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Juillet												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Juil 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
		Barrages partiels												
Juil 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Juil 24	R-177	barrage des voies 008-014 à L						mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00						Majeur
		Barrages totaux												
Juil 24	R-247	pour Info: travaux Infrabel à Rivage		lun. 03/06/2024 05:00 - ven. 05/07/2024 24:00									Infrabel sera alimenté de Flébour pendant ce temps. Incompatible avec tout chantier luxembourgeois entre Dm et Tv/frt!!	Majeur
Juil 24	R-174	Renouvellement de la voie entre Tétange et Rumelange Renouvellement de la voie unique entre les PK 8,500 - PK 9,988 barrage total ente Tétange et Rumelange	01:00 - lun. 01/07/2024 04:00										attention: en dehors des vacances scolaires Barrage	Moyen
Juil 24	R-386	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr				04:00								Moyen
Juil 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)						mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00						Majeur
Juil 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)						mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00						Majeur

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Juillet													
Juil 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		
Juil 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		
Juil 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Août													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Aou 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/ft	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
		Barrages partiels													
Aou 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Aou 24	R-177	barrage des voies 008-014 à L		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00											Majeur
Aou 24	R-173	Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie entre Bc (nord) et Bt-V					lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00							une des 2 voies doit rester exploitable (CFLcargo vers Mertert-Port et Tr)	Moyen
Aou 24	R-317	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection barrage des voies 023 et 024 en gare de L											sam. 31/08/2024 01:00 - lun. 02/09/2024 04:00		Mineur
		Barrages totaux													
Aou 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur
Aou 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022														
		Août														
Aou 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur	
Aou 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00												Majeur
Aou 24	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00												Majeur
Aou 24	R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)					lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00						itinéraire Sy-Bt ouvert	Majeur		

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Août												
Aou 24	R-176	Renouvellement du tronçon Rodange - Frontière (frb2 Athus) Renouvellement des voies 152, 172, 192 et 620 barrage total entre R et A									sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00		voie R-Aub doit rester ouvert. re-routing voyageur via ligne 6g à clarifier	Moyen
Aou 24	R-196	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)									sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00		SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Septembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Sep 24	R-168	barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
		Barrages partiels													
Sep 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur	
Sep 24	R-177	barrage des voies 008-014 à L		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00											Majeur
Sep 24	R-173	Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie entre Bc (nord) et Bt-V		lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00										une des 2 voies doit rester exploitable (CFLcargo vers Mertert-Port et Tr)	Moyen
Sep 24	R-317	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection barrage des voies 023 et 024 en gare de L		sam. 31/08/2024 01:00 - lun. 02/09/2024 04:00											Mineur
Sep 24	R-318	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection barrage des voies 023 et 024 en gare de L			sam. 07/09/2024 01:00 - lun. 09/09/2024 04:00										Mineur
Sep 24	R-319	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection barrage des voies 023 et 024 en gare de L					sam. 14/09/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00								Mineur
		Barrages totaux													
Sep 24	R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)		lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00										itinéraire Sy-Bt ouvert	Majeur
Sep 24	R-176	Renouvellement du tronçon Rodange - Frontière (frb2 Athus) Renouvellement des voies 152, 172, 192 et 620 barrage total entre R et A		sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00										voie R-Aub doit rester ouvert. re-routing voyageur via ligne 6g à clarifier	Moyen
Sep 24	R-196	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)		sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00										SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Sep 24	R-106	CRM SUD-Phase 1 Rückbau Brücke N5F barrage total de la voie R-MSM			ven. 06/09/2024 22:00 - lun. 09/09/2024 04:00										Moyen

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022													
		Septembre													
Sep 24	R-107	CRM SUD-Phase 1 Rückbau Brücke N5F barrage total entre R et MSM					ven. 13/09/2024 22:00 - lun. 16/09/2024 04:00								Moyen
Sep 24	R-197	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M							sam. 21/09/2024 01:00 - lun. 23/09/2024 04:00					SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolonglé jusqu'à Eb	Moyen
Sep 24	R-221	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc-N et Bt-V							sam. 21/09/2024 01:00 - lun. 23/09/2024 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Sep 24	R-223	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe							sam. 21/09/2024 01:00 - lun. 23/09/2024 04:00						Moyen
Sep 24	R-198	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M									sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00			SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolonglé jusqu'à Eb	Moyen
Sep 24	R-224	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe									sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00				Moyen
Sep 24	R-271	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb									sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00			embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Sep 24	R-387	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr									sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00				Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Oct 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
		Barrages totaux													
Oct 24	R-272	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb			sam. 05/10/2024 01:00 - lun. 07/10/2024 04:00								embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen	
Oct 24	R-389	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr			sam. 05/10/2024 01:00 - lun. 07/10/2024 04:00									Moyen	
Oct 24	R-117	Suppression PN59 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaïres barrage total entre Sc et Oe					sam. 12/10/2024 01:00 - lun. 14/10/2024 04:00							Moyen	
Oct 24	R-325	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D					sam. 12/10/2024 01:00 - lun. 14/10/2024 04:00						RT accessible des 2 côtés	Moyen	
Oct 24	R-324	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D						sam. 19/10/2024 01:00 - lun. 21/10/2024 04:00					RT accessible des 2 côtés	Moyen	
Oct 24	R-118	Suppression PN59 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaïres barrage total entre Sc et Oe									sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 28/10/2024 04:00			Moyen	
Oct 24	R-165	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existent Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)									sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00		Moyen		

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Novembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Nov 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb	sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Nov 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho										sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00	L- F via voies 153 et 154	Moyen
Nov 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho										sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00	L- F via voies 153 et 154	Moyen
		Barrages totaux												
Nov 24	R-165	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)	sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-119	Suppression PN59 Ripage nouveau ouvrage PN 59 barrage total entre Sc et Oe	ven. 01/11/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-229	Suppression PN7 Autoripage OA barrage total entre Lh et Dr	ven. 01/11/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-120	Suppression PN59 Travaux de finition (ripages) barrage total entre Sc et Oe					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00							Moyen
Nov 24	R-273	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00						embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Nov 24	R-326	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00						RT accessible des 2 côtés	Moyen
Nov 24	R-121	Suppression PN59 Travaux de finition (ripages) barrage total entre Sc et Oe									sam. 16/11/2024 01:00 - lun. 18/11/2024 04:00			Moyen
Nov 24	R-230	Suppression PN7 Travaux finalisation OA OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre L et Dr									sam. 16/11/2024 01:00 - lun. 18/11/2024 04:00			Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Novembre													
Nov 24	R-390	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr									sam. 23/11/2024 01:00 - lun. 25/11/2024 04:00				Moyen

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 08.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster		
		Edition du 18/10/2022														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Dec 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00											voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Dec 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00											L- F via voies 153 et 154	Moyen
Dec 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00											L- F via voies 153 et 154	Moyen
Dec 24	R-215	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00											L- F via voies 153 et 154	Moyen
Dec 24	R-215	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00											L- F via voies 153 et 154	Moyen
		Barrages totaux														