

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
Edition du 10/01/2023														
Décembre														
Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Barrages partiels														
Dec 23	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Barrages totaux														

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	S5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 10/01/2023														
	Janvier														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Jan 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen	
Jan 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Jan 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald			mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Jan 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald			mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Jan 24	R-400 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg								sam. 20/01/2024 01:00 - lun. 22/01/2024 04:00						Mineur
Jan 24	R-401 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg										sam. 27/01/2024 01:00 - lun. 29/01/2024 04:00			Mineur	
	Barrages totaux														
Jan 24	R-381 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500										sam. 27/01/2024 01:00 - lun. 29/01/2024 04:00			Moyen	

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S5	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023												
	Fevrier												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Fev 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certaines autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
	Barrages partiels												
Fev 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Fev 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00									la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Fev 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00									la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Fev 24	R-203 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des 2 voies princ.à Ho (612, 622)			sam. 03/02/2024 01:00 - lun. 05/02/2024 04:00								Trains voyageurs via Lt (si possible) sinon: remplacement par bus.	Moyen
Fev 24	R-204 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des 2 voies princ.à Ho (612, 622)					sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00						Trains voyageurs via Lt (si possible) sinon: remplacement par bus.	Moyen
Fev 24	R-226 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 001, 002 et 003 en gare Bt-V					sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00							Moyen
Fev 24	R-227 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bt-V									sam. 24/02/2024 01:00 - lun. 26/02/2024 04:00			Moyen
	Barrages totaux												
Fev 24	R-270 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb					sam. 10/02/2024 01:00 - lun. 12/02/2024 04:00						embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Fev 24	R-322 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb						sam. 17/02/2024 01:00 - lun. 19/02/2024 04:00					Embranchements Shell/Q8 accessibles de L	Moyen
Fev 24	R-382 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr						sam. 17/02/2024 01:00 - lun. 19/02/2024 04:00						Moyen

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S9	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Mars													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mar 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
Mar 24	R-250 SNCF: travaux ente Longuyon et Longwy	04/03/24 - 19/04/24 quotidien 09:00 - 18:00											Alimentation CFL jusqu'à Longwy!! pas de chantier entre Belval et Longwy!	Moyen
	Barrages partiels													
Mar 24	R-114 Gare d' Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mar 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Mar 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
	Barrages totaux													
Mar 24	R-192 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain			sam. 02/03/2024 01:00 - lun. 04/03/2024 04:00									SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Mar 24	R-383 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500			sam. 02/03/2024 01:00 - lun. 04/03/2024 04:00										Moyen
Mar 24	R-193 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain					sam. 09/03/2024 01:00 - lun. 11/03/2024 04:00							SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Mar 24	R-225 Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 FN Sw-Oe Travaux caténaïres					sam. 09/03/2024 01:00 - lun. 11/03/2024 04:00								Moyen
Mar 24	R-384 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500							sam. 16/03/2024 01:00 - lun. 18/03/2024 04:00						Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S9	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Mars													
Mar 24	R-170	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Renouvellement des IF Renouvellement des voies avec plateforme, drainage, pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb											sam. 30/03/2024 01:00 - lun. 15/04/2024 04:00	Shell/Q8 pas accessible	Moyen

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	S18	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Avril													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Avr 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certaines autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
Avr 24	R-250 SNCF: travaux ente Longwyon et Longwy	04/03/24 - 19/04/24 quotidien 09:00 - 18:00											Alimentation CFL jusqu'à Longwy!! pas de chantier entre Belval et Longwy!	Moyen
	Barrages partiels													
Avr 24	R-114 Gare d' Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Avr 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Avr 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Avr 24	R-320 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg								sam. 20/04/2024 01:00 - lun. 22/04/2024 04:00					Moyen
Avr 24	R-320 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg								sam. 20/04/2024 01:00 - lun. 22/04/2024 04:00					Moyen
Avr 24	R-320 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg barrage des voies 004, 005 et 007 à Bettembourg								sam. 20/04/2024 01:00 - lun. 22/04/2024 04:00					Moyen
	Barrages totaux													
Avr 24	R-170 Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Renouvellement des IF Renouvellement des voies avec plateforme, drainage, pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb		sam. 30/03/2024 01:00 - lun. 15/04/2024 04:00										Shell/Q8 pas accessible	Moyen
Avr 24	R-205 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total à Ho (Ls)								sam. 20/04/2024 01:00 - lun. 22/04/2024 04:00				pas de trafic entre Ho/Lt et Ls RCF via P-Es-Bt (doit rester ouvert)	Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Avril													
Avr 24	R-195	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M										sam. 27/04/2024 01:00 - lun. 29/04/2024 04:00		SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Avr 24	R-206	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage total à Ho (Ls)										sam. 27/04/2024 01:00 - lun. 29/04/2024 04:00		pas de trafic entre Ho/Lt et Ls RCF via P-Es-Bt (doit rester ouvert)	Moyen

ESTREINT

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 10/01/2023														
		Mai														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	Mai 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen	
	Mai 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
	Mai 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen	
	Mai 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen	
	Mai 24	R-321 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg			sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00											Mineur
	Mai 24	R-321 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg			sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00											Mineur
	Mai 24	R-321 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg			sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00											Mineur
	Mai 24	R-321 Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg			sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00											Mineur
	Mai 24	R-323 Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant								sam. 18/05/2024 01:00 - lun. 20/05/2024 04:00				attention: app. de voie 403 fait partie du barrage --> voie unique entre M et Lr	Mineur	
	Mai 24	R-218 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux)			sam. 04/05/2024 01:00 - lun. 06/05/2024 04:00									Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen	
	Mai 24	R-217 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux)					sam. 11/05/2024 01:00 - lun. 13/05/2024 04:00							Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen	
	Mai 24	R-216 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux)								sam. 18/05/2024 01:00 - lun. 20/05/2024 04:00				Rt accessible de D et de Bu RFC doit être dévié via ligne 6 et 7	Moyen	

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Mai													
Mai 24	R-166	barrage total entre Kt et Tv/frt										sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00			Moyen

ESTREINT

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023												
	Juin												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Juin 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40										sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
	Barrages partiels												
Juin 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juin 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00									la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Juin 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage partiel à Ls et Lt		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00									la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
	Barrages totaux												
Juin 24	R-166 barrage total entre Kt et Tv/frt		sam. 25/05/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00										Moyen
Juin 24	R-385 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr		sam. 01/06/2024 01:00 - lun. 03/06/2024 04:00										Moyen
Juin 24	R-247 pour Info: travaux Infrabel à Rivage		lun. 03/06/2024 05:00 - ven. 05/07/2024 24:00									Infrabel sera alimenté de Flébour pendant ce temps. Incompatible avec tout chantier luxembourgeois entre Dm et Tv/frt!!	Majeur
Juin 24	R-174 Renouvellement de la voie entre Tétange et Rumelange Renouvellement de la voie unique entre les PK 8,500 - PK 9,988 barrage total ente Tétange et Rumelange				sam. 08/06/2024 01:00 - lun. 01/07/2024 04:00						attention: en dehors des vacances scolaires Barrage	Moyen	

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 10/01/2023														
	Juillet														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Juil 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen	
Juil 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Juil 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen	
Juil 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen	
Juil 24	R-177 barrage des voies 008, 009, 010, 013 et 014 à L							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00						Majeur	
Juil 24	R-247 pour info: travaux Infrabel à Rivage		lun. 03/06/2024 05:00 - ven. 05/07/2024 24:00											Infrabel sera alimenté de Flébour pendant ce temps. Incompatible avec tout chantier luxembourgeois entre Dm et Tv/frt!!	Majeur
Juil 24	R-174 Renouvellement de la voie entre Tétange et Rumelange Renouvellement de la voie unique entre les PK 8,500 - PK 9,988		sam. 08/06/2024 01:00 - lun. 01/07/2024 04:00										attention: en dehors des vacances scolaires Barrage	Moyen	
Juil 24	R-386 OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500					sam. 06/07/2024 01:00 - lun. 08/07/2024 04:00								Moyen	
Juil 24	R-172 OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_ Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00						Majeur	
Juil 24	R-172 barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)														

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Juillet													
	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		
Juil	24														
	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		
Juil	24														
	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00				Majeur		
Juil	24														

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Juillet													
	R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)							mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00						Majeur
Juil	24														

ESTREINT

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Août													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Aou 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen
Aou 24	R-114 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Aou 24	R-402 barrage partiel à Ls et Lt	Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald	mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Aou 24	R-402 barrage partiel à Ls et Lt	Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald	mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00										la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Aou 24	R-177 barrage des voies 008, 009, 010, 013 et 014 à L		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00											Majeur
Aou 24	R-173 barrage d'une voie entre Bc (nord) et Bt-V	Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem	lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00										une des 2 voies doit rester exploitable (CFLcargo vers Mertert-Port et Tr)	Moyen
Aou 24	R-399 barrage des voies 023 et 024 en gare de L	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection	sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 26/08/2024 04:00											Mineur
Aou 24	R-317 barrage des voies 023 et 024 en gare de L	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection	sam. 31/08/2024 01:00 - lun. 02/09/2024 04:00											Mineur
	Barrages totaux													
Aou 24	R-172 barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem	mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Août													
R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur
Aou 24														
R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00										Majeur	
Aou 24														
R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00										Majeur	
Aou 24														

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Août													
R-172	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Reconstruction Pont Hamerel Reconstruction du PS OA 265 à Bettembourg NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2024 - micropieux + fond. cat. ABS PK 5.300-5.700 côté droit - micropieux pour fond. cat. PK 5.700 - 5.875 côté droit - enlèvement d'un panneau de voie PK 5.875 - tuyau de raccordement bassin n°1 (sous voies existantes) - essais vibratoires colonnes ballastées (marché 10) - pose portiques CAT Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc(Nord) et Bt-V (inclus)		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 12/08/2024 04:00											Majeur
Aou 24														
R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)					lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00					itinéraire Sy-Bt ouvert. Accès et capacité Lt très limitée. voir aussi R-402!!	Majeur		
Aou 24														
R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)					lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00					itinéraire Sy-Bt ouvert. Accès et capacité Lt très limitée. voir aussi R-402!!	Majeur		
Aou 24														
R-176	Renouvellement du tronçon Rodange - Frontière (frb2 Athus) Renouvellement des voies 152, 172, 192 et 620 barrage total entre R et A									sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00			voie R-Aub doit rester ouvert. re-routing voyageur via ligne 6g à clarifier	Moyen
Aou 24														
R-196	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)									sam. 24/08/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00			SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Aou 24														

	Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 10/01/2023														
	Septembre														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Sep 24	R-168 barrages de nuit d'une voie entre Kt et Tv/frt	03/01/24 - 14/09/24 Di-Je 00:40 - 04:40											sur tronçons à voie unique: à coordonner avec les autres chantiers sur cette ligne. Incompatible avec certains autres configurations. Le demandeur doit clarifier ces points avec le coordinateur.	Moyen	
Sep 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Sep 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00											la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Sep 24	R-402 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		mar. 02/01/2024 00:00 - dim. 15/09/2024 24:00											la voie 151 et les appareils de voies 004 et 006 doivent rester en service	Moyen
Sep 24	R-177 barrage des voies 008, 009, 010, 013 et 014 à L		mar. 16/07/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00												Majeur
Sep 24	R-173 Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem		lun. 12/08/2024 04:00 - lun. 16/09/2024 04:00											une des 2 voies doit rester exploitable (CFLcargo vers Mertert-Port et Tr)	Moyen
Sep 24	R-317 New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection		sam. 31/08/2024 01:00 - lun. 02/09/2024 04:00												Mineur
Sep 24	R-318 New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection				sam. 07/09/2024 01:00 - lun. 09/09/2024 04:00										Mineur
Sep 24	R-319 New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection						sam. 14/09/2024 01:00 - lun. 16/09/2024 04:00								Mineur
Sep 24	R-405 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald						dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00						Mineur		
	Barrages totaux														

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Septembre													
Sep 24	R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)												itinéraire Sy-Bt ouvert. Accès et capacité Lt très limitée. voir aussi R-402!!	Majeur
Sep 24	R-202	Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 Renouvellement des rails et traverse de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage total entre F et Ho/Lt (lignes 6 et 4)												itinéraire Sy-Bt ouvert. Accès et capacité Lt très limitée. voir aussi R-402!!	Majeur
Sep 24	R-176	Renouvellement du tronçon Rodange - Frontière (frb2 Athus) Renouvellement des voies 152, 172, 192 et 620 barrage total entre R et A												voie R-Aub doit rester ouvert. re-routing voyageur via ligne 6g à clarifier	Moyen
Sep 24	R-196	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existent Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)												SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Sep 24	R-197	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M												SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen
Sep 24	R-221	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc-N et Bt-V												RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Sep 24	R-223	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 FN Sw-Oe Travaux caténaires barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe et des voies 601-603 à Oe													Moyen
Sep 24	R-198	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M												SS Flébour doit être en service. Sinon: Alimentation Infrabel, et barrage prolongé jusqu'à Eb	Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Septembre													
Sep 24	R-224	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 FN Sw-Oe Travaux caténaïres barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe et des voies 601-603 à Oe										sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00			Moyen
Sep 24	R-271	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb										sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00		embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Sep 24	R-387	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr										sam. 28/09/2024 01:00 - lun. 30/09/2024 04:00			Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 10/01/2023													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Oct 24	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Oct 24	R-405	Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage de la voie 154 à Ls		dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00											Mineur
		Barrages totaux													
Oct 24	R-272	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb			sam. 05/10/2024 01:00 - lun. 07/10/2024 04:00								embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen	
Oct 24	R-389	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr			sam. 05/10/2024 01:00 - lun. 07/10/2024 04:00									Moyen	
Oct 24	R-117	Suppression PN59 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaires FN Sw-Oe Travaux caténaires barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe							sam. 12/10/2024 01:00 - lun. 14/10/2024 04:00					Moyen	
Oct 24	R-325	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D							sam. 12/10/2024 01:00 - lun. 14/10/2024 04:00				RT accessible des 2 côtés	Moyen	
Oct 24	R-324	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D							sam. 19/10/2024 01:00 - lun. 21/10/2024 04:00				RT accessible des 2 côtés	Moyen	
Oct 24	R-118	Suppression PN59 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaires FN Sw-Oe Travaux caténaires barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe									sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 28/10/2024 04:00			Moyen	
Oct 24	R-165	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)									sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00		Moyen		

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023												
		Octobre												
		Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen											Shell/Q8 pas accessible	
	R-171	barrage total entre L et Kb											Sam. 26/10/2024 01:00 - Lun. 04/11/2024 04:00	Moyen
Oct 24														

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Nov 24	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Nov 24	R-405	Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage de la voie 154 à Ls		dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00											Mineur
Nov 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho											sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00		Moyen
Nov 24	R-214	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho											sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00		Moyen
		Barrages totaux													
Nov 24	R-165	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existent Suppression PN18 à Heisdorf Construction d'un souterrain Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen barrage total entre L et M (M à 2 voies)		sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-171	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du PK 1,600 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb		sam. 26/10/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00										Shell/Q8 pas accessible	Moyen
Nov 24	R-119	Suppression PN59 Ripage nouveau ouvrage PN 59 FN Sw-Oe Travaux caténaires barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe		ven. 01/11/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-229	Suppression PN7 Autoripage OA barrage total entre Lh et Dr		ven. 01/11/2024 01:00 - lun. 04/11/2024 04:00											Moyen
Nov 24	R-120	Suppression PN59 Travaux de finition (ripages) FN Sw-Oe Travaux caténaires barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00								Moyen

		Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S44	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 10/01/2023													
		Novembre													
Nov 24	R-273	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Btr et Kb					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00							embranchements Q8 et Shell accessibles de L	Moyen
Nov 24	R-326	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkom) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D					sam. 09/11/2024 01:00 - lun. 11/11/2024 04:00							RT accessible des 2 côtés	Moyen
Nov 24	R-121	Suppression PN59 Travaux de finition (ripages) FN Sw-Oe Travaux caténares barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe							sam. 16/11/2024 01:00 - lun. 18/11/2024 04:00						Moyen
Nov 24	R-230	Suppression PN7 Travaux finalisation OA OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Lh et P							sam. 16/11/2024 01:00 - lun. 18/11/2024 04:00						Moyen
Nov 24	R-390	OA 500 Contournement de Bascharage Construction de l'OA 500 barrage total entre Ba et Dr									sam. 23/11/2024 01:00 - lun. 25/11/2024 04:00				Moyen

Description des travaux 10.12.2023 00:00 - 07.12.2024 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 10/01/2023													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Dec 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 24	R-405 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage de la voie 154 à Ls		dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00											Mineur
Dec 24	R-214 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00											Moyen
Dec 24	R-214 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho		sam. 30/11/2024 01:00 - lun. 02/12/2024 04:00											Moyen
Dec 24	R-215 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho				sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00									Moyen
Dec 24	R-215 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho				sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00									Moyen
	Barrages totaux													

Historique Planning des travaux

Action	ID-Railsys	Envergure	Date		Date du changement	Remarque
barrage modifié:	R-171	barrage total entre L et Kb	26.10.2024	- 05.11.2024	07/12/22	modification période. Anciennement: 25.05.24 - 03.06.26 sur demande CFL Cargo
barrage ajouté:	R-399	barrage des voies 023 et 024 en gare de L	26.08.2024	- 28.08.2024	22/12/22	sur demande de GI-CT
barrage annulé:	R-106	barrage total de la voie R-MSM	06.09.2024	- 09.09.2024	22/12/22	sur demande PI
barrage annulé:	R-107	barrage total de la voie R-MSM	13.09.2024	- 16.09.2024	22/12/22	sur demande PI
barrage modifié:	R-223	barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe et des voies 601-603 à Oe	21.09.2024	- 23.09.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-225	barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe et des voies 601-603 à Oe	09.03.2024	- 11.03.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-224	barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe et des voies 601-603 à Oe	28.09.2024	- 30.09.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-117	barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe	12.10.2024	- 14.10.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-118	barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe	26.10.2024	- 28.10.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-119	barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe	01.11.2024	- 04.11.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-120	barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe	09.11.2024	- 11.11.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage modifié:	R-121	barrage total entre Sc et Oe et des voies 604 et 605 à Oe	16.11.2024	- 18.11.2024	22/12/22	voies à Oe ajoutées.sur demande II-E
barrage ajouté:	R-400	barrage de la voie 01 à Bt	20.01.2024	- 22.01.2024	23/12/22	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-401	barrage de la voie 01 à Bt	27.01.2024	- 29.01.2024	23/12/22	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-402	barrage partiel à Ls et Lt	02.01.2024	- 15.09.2024	23/12/22	sur demande PI
barrage modifié:	R-202	barrage total entre F et Ho/Lt	12.08.2024	- 16.09.2024	23/12/22	détails sur Lt ajoutés. Sur demande PI
barage ajouté:	R-405	barrage de la voie 154 à Ls	15.09.2024	- 31.12.2024	23/12/22	sur demande PI