

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 24	R-114	barrage de la voie 002 à Eb			sam. 10/12/2022 00:00 - dim. 08/12/2024 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	Mineur
Dec 24	R-215	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho					sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00							L- F via voies 153 et 154	Moyen
Dec 24	R-212	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho						sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00						L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen
		Barrages totaux													
Dec 24	R-222	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Bc-N et Bt-V						sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Janvier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Jan 25	R-213	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho					sam. 11/01/2025 01:00 - lun. 13/01/2025 04:00							L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen
		Barrages totaux													

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Fev 25	R-342	Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant barrage de la voie 402 à Mersch				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00							attention: app. de voie 403 barré --> M- Lr à voie unique	Mineur
		Barrages totaux												
Fev 25	R-345	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Kb et Btr							sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 24/02/2025 04:00					Mineur

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Mars												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Mar 25	R-245	Suppression PN59,60 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaïres barrage total entre Oe et Sc			sam. 08/03/2025 01:00 - lun. 10/03/2025 04:00									Moyen
Mar 25	R-329	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D			sam. 08/03/2025 01:00 - lun. 10/03/2025 04:00								RT accessible des 2 côtés	Moyen
Mar 25	R-330	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D							sam. 22/03/2025 01:00 - lun. 24/03/2025 04:00				RT accessible des 2 côtés	Moyen
Mar 25	R-246	Suppression PN59,60 travaux préparatoires / dépose poteaux caténaïres barrage total entre Oe et Sc									sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00			Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Avril												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Avr 25	R-236	Renouvellement de la ligne 5 (L-Btr) Renouvellement des installations fixes (voies, plate-forme et drainage) avec remplancement du laitier HF par des pierres naturelles entre Luxembourg et Bertrange-Strassen. Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb											attention: Embranchements à Btr pas accessibles pour 2 semaines!! Attention : les dates exactes des vacances scolaire 2025 sont à vérifier	Moyen
Avr 25	R-239	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 barrage total entre Oe et W											attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Attention : les dates exactes des vacances scolaire 2025 sont à vérifier	Moyen
Avr 25	R-275	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 NBS Lux-Bett_M4+M10_Pâques 2025 - colonnes balastées (3 premières rangées) (marché 10) - remblai PK 5.700.5.875 (marché 10) - fondation mur anti-bruit PK 5.825-Pont Alzette côté gauche barrage total entre Bc-N et Bt-V											dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Avr 25	R-349	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 barrage total entre Bc-Est et Oe												Moyen
Avr 25	R-199	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M												Moyen
Avr 25	R-332	Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) barrage total entre Bu et D											RT accessible des 2 côtés	Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Mai												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Mai 25	R-200	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M			sam. 03/05/2025 01:00 - lun. 05/05/2025 04:00									Moyen
Mai 25	R-242	Suppression PN59,60 Ripage nouveaux ouvrages PN 59 et PN 60 barrage total entre Oe et Sc				ven. 09/05/2025 01:00 - lun. 12/05/2025 04:00								Moyen
Mai 25	R-243	Suppression PN59,60 Travaux de finition (ripages) barrage total entre Oe et Sc						sam. 17/05/2025 01:00 - lun. 19/05/2025 04:00						Moyen
Mai 25	R-278	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 barrage total entre Sc et Oe									sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00		dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Mai 25	R-279	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) barrage total entre Schb et Es									sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00		dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
		Barrages totaux													
Juin 25	R-278	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitiier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 barrage total entre Sc et Oe												dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Juin 25	R-279	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) barrage total entre Schb et Es												dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Juin 25	R-396	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 barrage total entre W et Igel (D)												coordination projet avec DB Netz --> période de barrage réservée, mais pas confirmée de DB Netz	Majeur
Juin 25	R-201	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M													Moyen
Juin 25	R-244	Suppression PN59,60 Travaux de finition (ripages) barrage total entre Oe et Sc													Moyen
Juin 25	R-284	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit barrage total entre Bc-N et Bt-V													Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 18/10/2022													
		Juillet													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Juil 25	R-285	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit barrage total entre Bc-N et Bt-V			sam. 05/07/2025 01:00 - lun. 07/07/2025 04:00									Moyen	
		Barrages totaux													
Juil 25	R-396	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 barrage total entre W et Igel (D)			sam. 07/06/2025 01:00 - sam. 05/07/2025 04:00								coordination projet avec DB Netz --> période de barrage réservée, mais pas confirmée de DB Netz	Majeur	
Juil 25	R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laurier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) barrage total entre M et Eb											sam. 12/07/2025 00:01 - lun. 04/08/2025 04:00	dates vacances scolaires à vérifier	Majeur
Juil 25	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit barrage total entre Bc-N et Bt-V											mar. 15/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Juil 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											mar. 15/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	RFC via lignes 6a et 6f dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Juil 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											mar. 15/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	RFC via lignes 6a et 6f dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Août												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Aou 25	R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) barrage total entre M et Eb											dates vacances scolaires à vérifier	Majeur
Aou 25	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit barrage total entre Bc-N et Bt-V											RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											RFC via lignes 6a et 6f dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											RFC via lignes 6a et 6f dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Aou 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 barrage total entre Oe et W											sam. 23/08/2025 00:00 - lun. 15/09/2025 04:00 attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Aou 25	R-377	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 barrage total entre Bc-Est et Oe											sam. 23/08/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Septembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Sep 25	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit barrage total entre Bc-N et Bt-V											RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 barrage total entre Ho/Ls et Bc											dates des vacances 2025 à vérifier	Majeur
Sep 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 barrage total entre Oe et W											attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Sep 25	R-377	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 barrage total entre Bc-Est et Oe												Moyen
Sep 25	R-378	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 barrage total entre Bc-Est et Oe										sam. 27/09/2025 01:00 - lun. 29/09/2025 04:00		Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
		Barrages totaux													
Oct 25	R-281	Suppression PN5 Travaux Arret Dippach: Suppression PN, Pronlogation Quai, Blindage (Rampe d'accès) Renouvellement ponctuel de traveses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie barrage total entre L et P												dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 18/10/2022												
		Novembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
		Barrages totaux												
Nov 25	R-281	Suppression PN5 Travaux Arret Dippach: Suppression PN, Pronlogation Quai, Blindage (Rampe d'accès) Renouvellement ponctuel de traveses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie barrage total entre L et P		sam. 25/10/2025 00:01 - lun. 03/11/2025 04:00									dates des vacances 2025 à vérifier	Moyen
Nov 25	R-232	Suppression PN5 Travaux finalisation barrage total entre Lh et Dr (inclus)								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00			pas compatible avec barrage sur lignes 6f et 6a	Moyen

	Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 14.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 18/10/2022													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
	Barrages totaux													