Légende couleurs:		
	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
	Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
	Ligne 6	Howald - Bettembourg-frontière
	Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
	Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
	Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
	Ligne 6d	Tétange - Langengrund
	Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
	Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
	Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
	Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
	Ligne 6h	Pétange - Longwy
	Ligne 6j	Pétange - Athus
	Gare P/R	Pétange/Rodange
	Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
	Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
	Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
	Gare L	Luxembourg - Luxembourg
	Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux **13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00**	Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Décembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
		Barrages partiels												
Dec 26	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Dec 26	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Dec 26	R-1067	Modernisation de la sous-station Belval Poste 25kV adapté par CFL **Restriction alimentation**		lun. 02/11/2026 00:00 - ven. 18/12/2026 24:00									Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7	Mineur
Dec 26	R-1067	Modernisation de la sous-station Belval Poste 25kV adapté par CFL **Restriction alimentation**		lun. 02/11/2026 00:00 - ven. 18/12/2026 24:00									Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7	Mineur
		Barrages totaux												
Dec 26	R-1346	**barrage total entre Eb et Bi**		lun. 09/11/2026 02:00 - mar. 19/01/2027 22:00										Mineur
Dec 26	R-895	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total entre P et R-frts**							sam. 19/12/2026 01:20 - lun. 21/12/2026 01:00				RFC via France	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Janvier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Jan 27	R-866	**TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl**	16/01/27 - 18/01/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
		Barrages partiels													
Jan 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Jan 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Jan 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
		Barrages totaux													
Jan 27	R-1346	**barrage total entre Eb et Bi**		lun. 09/11/2026 02:00 - mar. 19/01/2027 22:00											Mineur
Jan 27	R-1093	débroussaillage des tranchées rocheuses entretien Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de génie civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff **Barrage total entre Eb et Tv**					sam. 09/01/2027 02:00 - lun. 11/01/2027 02:00								Moyen
Jan 27	R-896	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total entre R et R-frf (MSM)**					sam. 09/01/2027 01:20 - lun. 11/01/2027 04:00							R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)	Moyen
Jan 27	R-904	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. **barrage total entre Bu et P**					sam. 09/01/2027 01:20 - lun. 11/01/2027 04:00							RT Bu accessible de Es. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**							sam. 16/01/2027 01:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**							sam. 16/01/2027 01:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Janvier													
Jan 27	R-897	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total entre R et R-frf (MSM)**							sam. 16/01/2027 05:00 - lun. 18/01/2027 04:00					R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)	Moyen
Jan 27	R-905	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. Contrôle ouvrages d'art Inspection de deux passerelles avec Robel **barrage total entre Bu et D**							sam. 16/01/2027 05:00 - dim. 17/01/2027 20:00					RT accessible de D, uniquement en traction autonome RT accessible de Es, voie Bu-Es en traction autonome liaison Bu-D impossible via RT RFC via L6 et L7	Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-898	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total entre R et R-frts et de la voie 101 à R**									sam. 23/01/2027 05:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via France	Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**											sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**											sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Jan 27	R-894	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien de l'arrêt Lamadeleine nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt **barrage total entre P et R-frts**											sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00	RFC via France voies à quai à P accessibles	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Fevrier												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Fev 27	R-1354	Débroussaillage Tranchée mat Voltige + Robel Débroussaillage+ Robel mat wagon **barrage de la voie Sc-L**	07/02/27 - 19/02/27 Di-Je 22:00 - 00:40										voie L-Sc accessible (trafic à voie unique entre L et Oe) en dépendance avec le barrage R-1353	Mineur
Fev 27	R-1353	Débroussaillage Tranchée **barrage total entre L et Oe**	08/02/27 - 19/02/27 Lu-Ve 00:40 - 05:00										en dépendance avec le barrage R-1354	Mineur
Fev 27	R-867	**TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl**	13/02/27 - 15/02/27 Sa+Di 22:45 - 04:45										passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
Fev 27	R-773	Travaux entretien MI Divers Travaux **barrages de nuit entre Bc-E et Oe**	22/02/27 - 26/02/27 Lu-Je 22:00 - 06:00											Mineur
Fev 27	R-1015	Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS Travaux Génie civil PSI Bettembourg Pose caniveaux et traversées sur la ligne Bt-NZ **barrages de nuit entre Es et Bt-V et entre Schb et Ru**	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00										RFC via L7 et L6 Cimenterie non accessible	Mineur
		Barrages partiels												
Fev 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Fev 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Fev 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Fev 27	R-930	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 Aménagement d'une plateforme d'enraillement **barrage des voies 20 et 63 à Bt**						lun. 15/02/2027 00:00 - sam. 20/02/2027 04:00						Mineur
Fev 27	R-947	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. **barrage de nuit entre Es et Bu**							jeu. 18/02/2027 22:00 - ven. 19/02/2027 04:30				voies 403 (à quai) - 408 restent exploitables depuis Bt	Mineur
Fev 27	R-1289	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage, coupe haies& élagage arbres **barrage total entre Eb et Dk**										sam. 27/02/2027 02:00 - lun. 01/03/2027 02:00		Moyen
		Barrages totaux												

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Fevrier												
Fev 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**		sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. Gare de Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires de nuit) Adaptations caténaires à réaliser de nuit (phase 2 du piquetage pour le SDM OA1). **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**		sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27	R-740	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien de l'arrêt Dommeldange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt **barrage total entre L et M**		sam. 30/01/2027 02:00 - lun. 01/02/2027 02:00										Moyen
Fev 27	R-894	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien de l'arrêt Lamadeleine nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt **barrage total entre P et R-frts**		sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00									RFC via France voies à quai à P accessibles	Moyen
Fev 27	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange Gare de Luxembourg -tête-ouest travaux préparatoires caténaires, GC et CS **barrage total entre L et P, entre L et Kb-frb et barrage partiel à L**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 15/02/2027 04:00							voies 001, 002, 003, 004, 033, 034 et 035 à L voies 023 et 024 à L accessibles depuis le nord (dépontage à réaliser) RFC via L6a et L6f embranchements Btr pas accessible	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Fevrier												
Fev 27	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange Gare de Luxembourg -tête-ouest travaux préparatoires caténaires, GC et CS **barrage total entre L et P, entre L et Kb-frb et barrage partiel à L**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 15/02/2027 04:00							voies 001, 002, 003, 004, 033, 034 et 035 à L voies 023 et 024 à L accessibles depuis le nord (dépontage à réaliser) RFC via L6a et L6f embranchements Btr pas accessible	Élevé
Fev 27	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange Gare de Luxembourg -tête-ouest travaux préparatoires caténaires, GC et CS **barrage total entre L et P, entre L et Kb-frb et barrage partiel à L**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 15/02/2027 04:00							voies 001, 002, 003, 004, 033, 034 et 035 à L voies 023 et 024 à L accessibles depuis le nord (dépontage à réaliser) RFC via L6a et L6f embranchements Btr pas accessible	Élevé
Fev 27	R-1110	Débroussaillage RR et tranchés entretien des arrêts de la ligne 30 nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts Gare Oetrange - travaux sondages géotechniques Travaux sondages géotechniques **barrage total entre L et W et entre Bc-E et Oe**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							Port Mertert accessible en traction autonome depuis W-frd	Moyen
Fev 27	R-1110	Débroussaillage RR et tranchés entretien des arrêts de la ligne 30 nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts Gare Oetrange - travaux sondages géotechniques Travaux sondages géotechniques **barrage total entre L et W et entre Bc-E et Oe**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							Port Mertert accessible en traction autonome depuis W-frd	Moyen
Fev 27	R-1358	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 20-21, 61, 63-70, 328 et 417. Fermeture totale de la connection Bt-M vers L6a. Voies Grill (249, 250, 251 et 255) inaccessibles.	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Fevrier												
Fev 27	R-1358	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adapations des caténaires en vue du ripage OA1. **barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 20-21, 61, 63-70, 328 et 417. Fermeture totale de la connection Bt-M vers L6a. Voies Grill (249, 250, 251 et 255) inaccessibles.	Moyen
Fev 27	R-946	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. **barrage total entre Es et Au et barrage partiel à Es**				sam. 06/02/2027 06:00 - dim. 07/02/2027 19:00							barrage des voies 423, 445, 405-408, 503, 504, 525 et 526 à Es	Moyen
Fev 27	R-934	**barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**								sam. 20/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00			RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27	R-934	**barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm**								sam. 20/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00			RFC via L6 et L7 Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.	Moyen
Fev 27	R-1036	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres entretien des arrêts Niederkorn, Differdange, Oberkorn et Belvaux -Soleuvre nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de arrêts **barrage total entre P et Bu**								sam. 20/02/2027 01:20 - lun. 22/02/2027 04:00			RFC via lignes L6 et L7	Moyen
Fev 27	R-741	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange **barrage total entre L et M**								sam. 20/02/2027 02:00 - lun. 22/02/2027 02:00				Moyen
Fev 27	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage total entre Lt et Lh**										sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00	barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt RFC via L6a et L6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mars													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mar 27	R-1015	Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS Travaux Génie civil PSI Bettembourg Pose caniveaux et traversées sur la ligne Bt-NZ **barrages de nuit entre Es et Bt-V et entre Schb et Ru**	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00											RFC via L6 et L7 Cimenterie non accessible	Mineur
Mar 27	R-868	**TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl**	06/03/27 - 08/03/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.	Mineur
		Barrages partiels													
Mar 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Mar 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Mar 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Mar 27	R-1289	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage, coupe haies& élagage arbres **barrage total entre Eb et Dk**		sam. 27/02/2027 02:00 - lun. 01/03/2027 02:00											Moyen
Mar 27	R-1077	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)**				sam. 06/03/2027 01:00 - sam. 27/03/2027 04:00									Mineur
Mar 27	R-869	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem **barrage de la voie Bc-Bt**						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						voie Bt-Bc accessible L4 accessible depuis Ho et Bt	Moyen
Mar 27	R-870	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem **barrage de la voie Bt-Bc**								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				voie Bc-Bt accessible (sauf vers/depuis 01a à Bt-V) L4 accessible depuis Ho et Bt	Moyen
Mar 27	R-758	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **travaux impactant la ligne 8 (pas en service)**								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				pas d' influence sur les trains	Mineur
Mar 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 005, 007 et accessoires à L**										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00			Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mars													
Mar 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 005, 007 et accessoires à L**										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00			Élevé
		Barrages totaux													
Mar 27	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage total entre Lt et Lh**		sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00										barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-769	Travaux d'entretien MI Divers travaux entretien des arrêts Bascharage-Sanem et Schouweiler nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts **barrage total entre L et P**				sam. 06/03/2027 01:00 - lun. 08/03/2027 04:00								RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-742	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange **barrage total entre L et M**				sam. 06/03/2027 02:00 - lun. 08/03/2027 02:00									Moyen
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robel. OA1175 Bretelle A3-A1 Travaux sur auvents de protection caténaire OA1175 Remise en état des auvents de protection caténaire Projet - OA 1174 **barrage total entre L et Bc**						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robel. OA1175 Bretelle A3-A1 Travaux sur auvents de protection caténaire OA1175 Remise en état des auvents de protection caténaire Projet - OA 1174 **barrage total entre L et Bc**						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robel. Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre L et Bc**								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robel. Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre L et Bc**								sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00				Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord Bt-Sy accessible via L4 RFC via L6a et L6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mars													
Mar 27	R-1282	Renouvellement des voies entre Mersch et Cruchten **barrage total entre M et Eb**								lun. 22/03/2027 02:00 - sam. 27/03/2027 02:00				Adaptation du barrage R-541: prolongation barrage complet	Moyen
Mar 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails Entretien de l'arrêt Pf-K Entretien de l'arrêt Dk Remplacment traverses entre Eb-Dk Réfection des dalles podotactiles à Colmar-Berg Blockstellenverdichtung **barrage total entre L et Dk**										sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00		Eb accessible depuis le Nord	Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur
Mar 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts **barrage total entre L et Kb et entre L et Lh**										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur
Mar 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kleinbettingen, Capellen et Mamer nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts **barrage total entre L et Kb et entre L et Lh**										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible RFC via L6a et L6f	Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		Lt-Lh accessible	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Avril													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Avr 27	R-770	Travaux d'entretien MI entretien des arrêt Cs et Sc **barrages de nuit entre L et Oe et de la voie 604 à Oe**	12/04/27 - 23/04/27 Lu-Je 22:15 - 04:40												Mineur
Avr 27	R-1136	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L**	19/04/27 - 20/04/27 Lu+Ma 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27	R-1137	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L**	21/04/27 - 22/04/27 Me+Je 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27	R-1140	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 010 et 011 à L**	27/04/27 - 28/04/27 Di+Mi 00:00 - 04:00												Mineur
Avr 27	R-1141	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L**	29/04/27 - 30/04/27 Je+Ve 00:00 - 04:00												Mineur
		Barrages partiels													
Avr 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Avr 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Avr 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Avr 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 005, 007 et accessoires à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00											Élevé
Avr 27	R-1078	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 005, 007 et accessoires à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00											Élevé
Avr 27	R-1280	Pôle de mobilité Hollerich Travaux de construction d'un nouveau pôle de mobilité **barrage de la voie 510 entre Lh et Btr**					lun. 12/04/2027 04:00 - sam. 29/05/2027 01:00							embranchements à Btr accessibles depuis Lt en traction autonome en dépendance avec barrage R-732	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Avril													
Avr 27	R-1138	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L**								ven. 23/04/2027 00:00 - 04:00					Mineur
Avr 27	R-1139	nettoyage de la passerelle Lux Gare session printemps 2027 nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L**									lun. 26/04/2027 00:00 - 04:00				Mineur
		Barrages totaux													
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Avr 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kb, Cp et Mr **barrage total entre L et Kb et entre L et Lh**		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible RFC via L6a et L6f	Moyen
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Avr 27	R-734	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons entretien des arrêts Kb, Cp et Mr **barrage total entre L et Kb et entre L et Lh**		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible RFC via L6a et L6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Avril													
Avr 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails Entretien de l'arrêt Pf-K nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt entretien de l'arrêt Dk Remplacment traverses entre Eb-Dk Réfection des dalles podotactiles à Cb Blockstellenverdichtung **barrage total entre L et Dk**		sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00										Eb accessible depuis le Nord	Moyen
Avr 27	R-1364	Gare de Luxembourg - tête ouest Pose de la poutre 617 **barrage total entre L et Ho**									dim. 25/04/2027 08:30 - dim. 25/04/2027 16:30			voies 003, 004, 005, 007, 008, 013 et 014 à L et CRM inaccessibles voies 023, 024, 025, 027, 028, 009, 010, 011 et 012 à L accessibles depuis le nord (pontage à réaliser) liaison Lh-Ho accessible en dépendance avec le barrage R-732 et R-754	Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. **barrage total entre Ho et Bc**									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			RFC via L6a et L6f Bt-Sy accessible via L4 Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud	Moyen
Avr 27	R-1364	Gare de Luxembourg - tête ouest Pose de la poutre 617 **barrage total entre L et Ho**									dim. 25/04/2027 08:30 - dim. 25/04/2027 16:30			voies 003, 004, 005, 007, 008, 013 et 014 à L et CRM inaccessibles voies 023, 024, 025, 027, 028, 009, 010, 011 et 012 à L accessibles depuis le nord (pontage à réaliser) liaison Lh-Ho accessible en dépendance avec le barrage R-732 et R-754	Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. **barrage total entre Ho et Bc**									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			RFC via L6a et L6f Bt-Sy accessible via L4 Lt accessible depuis L et Lh CRM accessible depuis Nord et Sud	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mai													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mai 27	R-926	Deplacement Pv Qv Rv Sv Pose des Fondations Pv Qv Rv Sv dans le cadre de la mise en service de la NBS **barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bettembourg**	14/05/27 - 16/05/27 Ve+Sa 23:10 - 07:00											Fr. 14.05.2027 (23:10) - Sa. 15.05.2027 (05:45) Sa. 15.05.2027 (23:10) - So. 16.05.2027 (07:00)	Mineur
		Barrages partiels													
Mai 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Mai 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Mai 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Mai 27	R-1280	Pôle de mobilité Hollerich Travaux de construction d'un nouveau pôle de mobilité **barrage de la voie 510 entre Lh et Btr**		lun. 12/04/2027 04:00 - sam. 29/05/2027 01:00										embranchements à Btr accessibles depuis Lt en traction autonome en dépendance avec barrage R-732	Majeur
		Barrages totaux													
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur
Mai 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										Lt-Lh accessible	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mai													
Mai 27	R-724	Renouvellement des voies - Voies 614, 901 et 902 de la ligne Tg-Lg - Voie d'accès vers l'embranchement Cimalux Esch/Schifflange Contrôle Ouvrages d'Art Inspection MDS avec Robel. Contrôle Ouvrages d'Art Vérification Périodique AV S33 Verification périodique AV par CS Prospection B32 intégré dans le projet II-V Renouvellement du quai Pose des bandes de guidage, lampadaires et construction d'une rampe entretien des arrêts de la ligne 6c **barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg**		lun. 03/05/2027 01:00 - lun. 17/05/2027 04:00												Majeur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mai													
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Btr Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mr-L et Btr nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts **barrage total entre L et Kb et entre L et P**										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		embranchements à Btr inaccessibles RFC via L6a et L6f	Moyen
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Mai													
Mai 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Btr Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mr-L et Btr nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts **barrage total entre L et Kb et entre L et P**										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		embranchements à Btr inaccessibles RFC via L6a et L6f	Moyen
Mai 27	R-1355	Software PDL einspielen der neuen Software PDL **barrage de nuit de la gare de L**										sam. 29/05/2027 00:30 - 06:30		L1 barrée entre L et M L3 barrée entre L et Oe L5 barrée entre L et Btr L6 barrée entre L et Bt-V L7 barrée entre L et Dr en dépendance avec le barrage R-732 RFC via L6a/L6f pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL	Mineur
Mai 27	R-1352	itinéraire de manoeuvre Escher Berg Mise en service, recollement et reprogrammation ETCS Escher Berg **barrage total entre L et Ga**										sam. 29/05/2027 06:30 - mar. 01/06/2027 04:00		en dépendance avec le barrage R-732 L6/L8 via Lt	Moyen
Mai 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. **barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt**										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00			Élevé
Mai 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. **barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt**										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00			Élevé
Mai 27	R-1281	Barrage complet Kt-Wz Pentecôte 2027 Remplacement rails ligne de Kt-Wz **barrage total entre Kt et Wz**										sam. 29/05/2027 02:00 - lun. 07/06/2027 02:00			Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Juin												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Juin 27	R-772	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage total entre L et Ho et des voies 007 à 014 à L**	14/06/27 - 18/06/27 Lu-Je 22:15 - 04:15										voies 001, 002, 003/023, 004/024, 005/025 restent utilisables voies 027, 028, 011 et 012 utilisables uniquement depuis le Nord voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sans courant él. CRM accessible depuis Sud liaison Lt-Lh accessible	Mineur
Juin 27	R-772	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage total entre L et Ho et des voies 007 à 014 à L**	14/06/27 - 18/06/27 Lu-Je 22:15 - 04:15										voies 001, 002, 003/023, 004/024, 005/025 restent utilisables voies 027, 028, 011 et 012 utilisables uniquement depuis le Nord voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sans courant él. CRM accessible depuis Sud liaison Lt-Lh accessible	Mineur
Juin 27	R-936	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M**	27/06/27 - 14/07/27 quotidien 20:00 - 05:00										Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz--> RFC via lignes 6 et 7	Mineur
		Barrages partiels												
Juin 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Juin 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Juin 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Juin												
Juin 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**			lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00								fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen
Juin 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**			lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00								fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juin 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**			lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00								L5 L-Lh accessible	Moyen
Juin 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**			lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00									Mineur
Juin 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**									dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00		pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
		Barrages totaux												
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 à Btr Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Lh PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mr-L et Btr **barrage total entre L et Kb et entre L et P**		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									embranchements à Btr inaccessibles RFC via L6a et L6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Juin												
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-801	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 à Btr Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Lh PA Hollerich OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Mr-L et Btr **barrage total entre L et Kb et entre L et P**		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									embranchements à Btr inaccessibles RFC via L6a et L6f	Moyen
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage total entre L et Lh (L5 et L7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L**		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									Lt-Lh accessible	Majeur
Juin 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. **barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt**		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00										Élevé
Juin 27	R-935	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Pose réseaux enterrés. Réalisation micropieux. Dépose/repose voie ferrée. **barrage entre Bt-V et Vm et des voies 317, 418 et 20 à Bt**		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 03:00										Élevé
Juin 27	R-1281	Barrage complet Kt-Wz Pentecôte 2027 Remplacement rails ligne de Kt-Wz **barrage total entre Kt et Wz**		sam. 29/05/2027 02:00 - lun. 07/06/2027 02:00										Élevé
Juin 27	R-1352	itinéraire de manoeuvre Escher Berg Mise en service, recollement et reprogrammation ETCS Escher Berg **barrage total entre L et Ga**		sam. 29/05/2027 06:30 - mar. 01/06/2027 04:00									en dépendance avec le barrage R-732 L6/L8 via Lt	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Juin												
Juin 27	R-771	Travaux entretien MI entretien des arrêts P et R Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes Projet - 98652 Gare de Rodange Travaux piste/caniveaux voie gauche (VG) entre Rodange et Lamadeleine; Mise au rail v.163; 2xRR avec 2 wagons par poste; besoin de 1x DMOTRA par poste; **barrage total entre P et R-frts**					sam. 12/06/2027 01:20 - lun. 14/06/2027 04:00						RFC via France ou Kb	Moyen
Juin 27	R-1041	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adataption du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges entretien des arrêts Tv et Cv Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de génie civil Projet - LOT A :Renouvellement de 5 appareils de voie à Cinqfontaines et Troisvierges. Lot B: Renouvellement des voies entre Cinqfontaines et Troisvierges entre les P.K. 83,800 - 85,100. Bourrage complémentaire et finitions chantiers Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff **barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz**					sam. 12/06/2027 02:00 - lun. 14/06/2027 02:00							Moyen
Juin 27	R-1042	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adataption du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de génie civil entretien des arrêts Df, Ww, Kt et Mc Projet - LOT A :Renouvellement de 5 appareils de voie à Cinqfontaines et Troisvierges. Lot B: Renouvellement des voies entre Cinqfontaines et Troisvierges entre les P.K. 83,800 - 85,100. Bourrage complémentaire et finitions chantiers Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff **barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz**							sam. 19/06/2027 02:00 - lun. 21/06/2027 02:00					Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Juin												
Juin 27	R-1043	Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adataption du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de génie civil entretien des arrêts Wz, Pa, Mk et Gb Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Projet - LOT A :Renouvellement de 5 appareils de voie à Cinqfontaines et Troisvierges. Lot B: Renouvellement des voies entre Cinqfontaines et Troisvierges entre les P.K. 83,800 - 85,100. Bourrage complémentaire et finitions chantiers **barrage total entre Eb et Tv-frb et entre Kt et Wz**									sam. 26/06/2027 02:00 - lun. 28/06/2027 02:00			Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Juillet													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Juil 27	R-936	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M**	27/06/27 - 14/07/27 quotidien 20:00 - 05:00											Bt-Vm via voie 418 pas de connection entre Bt-M et Nz RFC via L6 et L7	Mineur
Juil 27	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 **barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz**	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique Lg-Es fermé.	Mineur
Juil 27	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 **barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz**	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique Lg-Es ouvert	Mineur
Juil 27	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 **barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz**	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique Lg-Es fermé.	Mineur
Juil 27	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 **barrage total entre Nz et Ru, entre Tg et Lg et de la voie 002 (L6a Es-Bt) à Nz**	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique Lg-Es ouvert	Mineur
		Barrages partiels													
Juil 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Juil 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Juil 27	R-761	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **travaux impactant la ligne 8 (pas en service)**			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									pas d' influence sur les trains.	Mineur
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen
Juil 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juil 27	R-1079	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage entre L et Lh (L7) et de la voie 004 à L**		lun. 07/06/2027 01:00 - jeu. 15/07/2027 04:00										L5 L-Lh accessible	Moyen
Juil 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Juil 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**		dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Juil 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**						jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Juil 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. **barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L**						ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00						trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur
Juil 27	R-1361	Pose de Cloture Pose de cloture sur le mur le long des voies **barrage de la voie Es-Sg**								lun. 19/07/2027 08:00 - ven. 23/07/2027 17:00				voie Sg-Es accessible L6c accessible depuis Es et Bt en dépendance avec R-727	Mineur
		Barrages totaux													
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total entre Ls/Ho et F**			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total entre Ls/Ho et F**			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Juil 27	R-871	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Travaux caténaires **barrage total entre Bt-V et Bc**			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00										Moyen
Juil 27	R-872	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Travaux caténaires **barrage total entre Bt-V et Bc**					sam. 10/07/2027 01:00 - lun. 12/07/2027 04:00								Moyen
Juil 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Juil 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Juil 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus=**						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Juil 27	R-1149	Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Ripage souterrain. Dépose/repose voie ferrée. **barrage total entre Bt-V et Vm**						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 02/08/2027 04:00							Élevé
Juil 27	R-927	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. **barrage total de la ligne 5 entre L et Btr**							sam. 17/07/2027 01:00 - lun. 26/07/2027 04:00					pas d'accès Lt-Btr	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Juillet													
Juil 27	R-1128	Contrôle Ouvrages d'Art Contrôle de potences de signalisation avec Robel et d'un PI avec nacelle négative. entretien de l'arrêt Ho **barrage total entre Ho et Bt-V**							lun. 19/07/2027 06:00 - mar. 20/07/2027 18:00					L-Oe accessible via L4 en traction autonome Lt accessible depuis L, Lh et Ho CRM accessible côté Nord et Sud RFC via L6a et L6f en dépendance avec R-727	Moyen
Juil 27	R-1128	Contrôle Ouvrages d'Art Contrôle de potences de signalisation avec Robel et d'un PI avec nacelle négative. entretien de l'arrêt Ho **barrage total entre Ho et Bt-V**							lun. 19/07/2027 06:00 - mar. 20/07/2027 18:00					L-Oe accessible via L4 en traction autonome Lt accessible depuis L, Lh et Ho CRM accessible côté Nord et Sud RFC via L6a et L6f en dépendance avec R-727	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Août													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Aou 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Aou 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00											Mineur
Aou 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Août													
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. **barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L**		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-1080	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 004, 005 et 007 à L et entre L et Lh (L7)**		jeu. 15/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										L5 L-Lh accessible L6 L-Ho accessible via Lt	Élevé
Aou 27	R-728	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST **barrage des voies 1a et 2a à Bt-V**								lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00				Bt-frf accessible via Bt-M	Moyen
Aou 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage de la voie 035 à L**								lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00					Mineur
Aou 27	R-731	Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) **barrage des voies 78-82 à Lt**										lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00		les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.	Mineur
Aou 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges **barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)**										lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00		voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
		Barrages totaux													
Aou 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Août													
Aou 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Aou 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Aou 27	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 Raccord provisoire NBS Travaux de finalisation de GC M4c Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bt-V et Bt-frf Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Renouvellement plate-forme et traverses entre Livange et Berchem-Nord (p.k. 8,800 et 9,700) Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil entretien de la passerelle Bettembourg entretien des arrêts Ho et Bc Réparation toiture ancien PD réparations de la toiture de l'ancien poste directeur OA265 Pont Hammerel Intervention pissette **barrage total entre Ho et Bt-V (inclus)**		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										Sy-Lh accessible via Lt RFC via L6a et L6f 22.08 matin travaux doivent être terminés pour passage Robel entre Lt-Bt, horaire exact à communiquer par II-T	Majeur
Aou 27	R-1149	Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Ripage souterrain. Dépose/repose voie ferrée. **barrage total entre Bt-V et Vm**		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 02/08/2027 04:00											Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Août													
Aou 27	R-730	Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Saut de Mouton au PK 15,748 avec Robel. **barrage total entre Lh et Lt et des voies 76 et 77 à Lt**								lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00				RFC via L6a et L6f	Moyen
Aou 27	R-1359	Barrage complet Kt-Wz Bourrage mécanique Kt-Wz (élimination défauts de dévers) Remplacement rails Kt-Wz **barrage total entre Kt et Wz**								lun. 23/08/2027 02:00 - lun. 30/08/2027 02:00					Moyen
Aou 27	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange **barrage total entre L et Kb**								lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00				Btr pas accessible	Moyen
Aou 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. **barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)**									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible RFC via L6a et L6f	Élevé
Aou 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. **barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)**									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible RFC via L6a et L6f	Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Septembre												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Sep 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR **barrage de nuit entre Es et Au**	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS **barrage de jour entre Es et Au et des voies accessoires à Es**	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00										barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Sep 27	R-1142	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L**	13/09/27 - 14/09/27 Lu+Ma 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1143	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L**	15/09/27 - 16/09/27 Me+Je 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1146	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 010 et 011 à L**	21/09/27 - 22/09/27 Di+Mi 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-1147	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L**	23/09/27 - 24/09/27 Je+Ve 00:00 - 04:00											Mineur
Sep 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux **barrage de nuit de la voie Wk-W**	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00										Attention: à W, uniquement les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les AV 111, 113, 114 et 122 à W ne sont utilisables qu'en traction autonome.	Mineur
		Barrages partiels												
Sep 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Sep 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges **barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)**		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00									voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00									fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00									fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Sep 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Sep 27	R-1068	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Mise hors service NBS Barrage NBS pour travaux ferroviaires (II-V, II-E, II-T, II-GSM-R, II-CS) + formation conducteurs + phases tests (II-E, II-T, II-CS) **Barrage total entre L et Bc (NBS)**		ven. 27/02/2026 22:00 - mer. 15/09/2027 04:00										Mineur
Sep 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. **barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L**		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho	Mineur
Sep 27	R-728	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST **barrage des voies 1a et 2a à Bt-V**		lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00									Bt-frf accessible via Bt-M	Moyen
Sep 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00										Mineur
Sep 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage de la voie 035 à L**		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00										Mineur
Sep 27	R-731	Entretien renforcé de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Entretien renforcé BS 150-156 et voies 76-85 (Triage L) **barrage des voies 78-82 à Lt**		lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00									les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.	Mineur
Sep 27	R-1156	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie **barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L**			lun. 06/09/2027 00:00 - 04:00									Mineur
Sep 27	R-1157	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie **barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L**				mar. 07/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-1158	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie **barrage de nuit des voies 009/029 et 010 à L**				mer. 08/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1150	Contrôle ouvrages d'art Inspection passerelle avec Robel **barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L**				jeu. 09/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1159	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie **barrage de nuit des voies 011 et 012 à L**				jeu. 09/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1151	Contrôle ouvrages d'art Inspection passerelle avec Robel **barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L**				ven. 10/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-1160	contrôle de la ligne de vie de la passerelle Lux Gare contrôle annuel de la ligne de vie **barrage de nuit des voies 013 et 014 à L**				ven. 10/09/2027 00:00 - 04:00								Mineur
Sep 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**						jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00					pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Sep 27	R-1144	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L**						ven. 17/09/2027 00:00 - 04:00						Mineur
Sep 27	R-1145	nettoyage de la passerelle Lux Gare session automne nettoyage des surfaces vitrés côté extérieure de la passerelle Lux Gare **barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L**							lun. 20/09/2027 00:00 - 04:00					Mineur
Sep 27	R-774	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de nuit des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L**								lun. 20/09/2027 22:00 - mar. 21/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-775	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de nuit des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L**								mar. 21/09/2027 22:00 - mer. 22/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-776	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de nuit des voies 008, 028 et 009 en gare de L**								mer. 22/09/2027 22:00 - jeu. 23/09/2027 05:00				Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-777	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de nuit des voies 10 et 11 en gare de L**								jeu. 23/09/2027 22:00 - ven. 24/09/2027 05:00				Mineur
Sep 27	R-778	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de nuit des voies 001 et 002 en gare de L**									sam. 25/09/2027 01:00 - 04:30			Mineur
Sep 27	R-873	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem **barrage d'une voie à Bc**									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
		Barrages totaux												
Sep 27	R-705	Renouvellement des voies entre Bt-frf et Bt Renouvellement de la voie (VG) entre Bt/Daerebusch et Bettembourg (p.k. 1,600-5,000) Contrôle Ouvrages d'Art Inspections divers MDS avec robel. **barrage total à Bt/frf**		mer. 01/09/2027 01:01 - ven. 10/09/2027 04:00									tout trafic Bt-Thl doit être supprimé/dévié	Moyen
Sep 27	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 Passerelle à Bertrange Construction d'une passerelle à Bertrange **barrage total entre L et Kb**		lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00									Btr pas accessible	Moyen
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. **barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)**		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible RFC via L6a et L6f	Élevé
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. **barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)**		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible RFC via L6a et L6f	Élevé
Sep 27	R-920	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Suppression PN5 Mise en oeuvre télésurveillance des voies **barrage total entre Lh et P**							sam. 18/09/2027 01:00 - lun. 20/09/2027 04:00				RFC via lignes 6f et 6a	Moyen
Sep 27	R-744	Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Wf et Hd **barrage total entre L et M**							sam. 18/09/2027 02:00 - lun. 20/09/2027 02:00					Moyen
Sep 27	R-743	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Lr, Li et M **barrage total entre L et M**									sam. 25/09/2027 02:00 - lun. 27/09/2027 02:00			Moyen
Sep 27	R-762	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V**									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00			Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026												
		Septembre												
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 OA1175 Bretelle A3-A1 Travaux sur auvents de protection caténaire OA1175 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ho et Bt-V**									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 OA1175 Bretelle A3-A1 Travaux sur auvents de protection caténaire OA1175 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ho et Bt-V**									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 OA1175 Bretelle A3-A1 Travaux sur auvents de protection caténaire OA1175 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ho et Bt-V**									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Oct 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR **barrage de nuit entre Es et Au**	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00												Mineur
Oct 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS **barrage de jour entre Es et Au et des voies accessoires à Es**	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Oct 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS **barrages de jour des voies accessoires à Es**	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Oct 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux **barrage de nuit de la voie Wk-W**	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											Attention: à W, uniquement les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les AV 111, 113, 114 et 122 à W ne sont utilisables qu'en traction autonome.	Mineur
Oct 27	R-780	Travaux d'entretien MI divers travaux **barrage de nuit de la voie W-Wk et de la voie 403 à Wk**	11/10/27 - 22/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											trafic à voie unique entre Rt et W	Mineur
Oct 27	R-1356	débroussaillage tranché entretien **barrage de nuit entre Kt et Wz**	04/10/27 - 08/10/27 Lu-Je 20:30 - 04:45												Mineur
		Barrages partiels													
Oct 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Oct 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges **barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)**		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00										voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
Oct 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Oct 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Oct 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Oct 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage de la voie 035 à L**		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00											Mineur
Oct 27	R-768	Travaux d'entretien MI Divers travaux **barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt**							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via L6a et L6f	Moyen
		Barrages totaux													
Oct 27	R-781	Travaux d'entretien MI Divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total entre Bu et P y compris les voies 203-208 à P**			sam. 02/10/2027 01:00 - lun. 04/10/2027 04:00									RFC via L6 et L7 A partir du 04.10.2027 2h00, les voies 203-208 à P sont remises en service	Moyen
Oct 27	R-948	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel et à pieds entretien des arrêts Sg, Nz et Es **barrage total entre Bt et Es, entre Nz et Ru et entre Tg et Lg**					sam. 09/10/2027 01:00 - lun. 11/10/2027 04:00							RFC via L6 et L7 Lg et Ru pas accessibles	Moyen
Oct 27	R-921	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement entretien des arrêts Dippach et Leudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble de l'arrêt travaux à associer au Bündel R-921 **barrage total entre L et P**							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via L6a et L6f	Moyen
Oct 27	R-745	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange Coupe mécanique des haies avec rail-routes& débroussaillage manuel des pistes Coupe haies avec deux rail-routes, débroussaillage pistes avec équipes au sol **barrage total entre L et Eb**							sam. 16/10/2027 02:00 - lun. 18/10/2027 02:00						Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-940	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrages total entre Bt-W et Bt-M**									sam. 23/10/2027 00:00 - lun. 25/10/2027 04:00			Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6	Moyen
Oct 27	R-922	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art **barrage total entre Bc-E et Oe**									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00				Moyen
Oct 27	R-943	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil **barrage total entre D et Bu**									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00			RFC via L6 et L7	Moyen
Oct 27	R-782	Travaux entretien MI divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres **barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D**									lun. 25/10/2027 06:00 - mer. 27/10/2027 22:00			pas d'impact sur la ligne principale Bu-D	Moyen
Oct 27	R-1152	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. **barrage total entre L et Tv-frb**											ven. 29/10/2027 22:45 - sam. 30/10/2027 06:45	incompatible avec tout autre chantier ferroviaire	Moyen
Oct 27	R-1153	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. **barrage total entre L et Dk**											sam. 30/10/2027 06:45 - mar. 02/11/2027 02:00	incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen
Oct 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. entretien des arrêts Dudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-721 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Gros-oeuvre **barrage total entre Bt et Vm**											sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Octobre													
Oct 27	R-568	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons **barrage total entre L et Kb**											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen
Oct 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PN5 Dippach Réalisation traversée **barrage total entre L et P**											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Nov 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS **barrages de jour des voies accessoires à Es**	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es	Majeur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1165	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	09/11/27 - 11/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1357	débroussaillage tranché entretien **barrage de nuit entre Kt et Wz**	22/11/27 - 26/11/27 Lu-Je 20:30 - 04:45												Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur
Nov 27	R-1166	T.2313 - MCx/ngDispatcher Remplacement de l'ensemble des terminaux dispatchers sur le pays (aucune communication téléphonique ne sera disponible pendant ces travaux) **barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL**	23/11/27 - 25/11/27 Ma-Je 00:50 - 03:50											RFC via France	Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
		Barrages partiels													
Nov 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Nov 27	R-1084	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges **barrage de la voie 921 (L1 Tv-P-Tv)**		lun. 30/08/2027 02:00 - lun. 29/11/2027 02:00										voie Tv-P - Tv barrée voie Tv - Tv-P accessible	Mineur
Nov 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Nov 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
Nov 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Nov 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage de la voie 035 à L**		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00											Mineur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Nov 27	R-874	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem **barrage d'une voie à Bc**						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
Nov 27	R-875	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem **barrage d'une voie à Bc**								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains	Moyen
		Barrages totaux													

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. entretien des arrêts Dudelange nettoyage et travaux d'entretien de l'ensemble des arrêts travaux à associer au Bündel R-721 Construction d'un souterrain PN104a Dudelange Gros-oeuvre **barrage total entre Bt et Vm**		sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00											Moyen
Nov 27	R-568	Renouvellement d'appareils de voie à Btr Renouvellement de 4 appareils de voie 505-508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. PI Bertrange Construction d'un souterrain pour piétons **barrage total entre L et Kb**		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										l'embranchement à Btr n'est pas accessible	Moyen
Nov 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement PN5 Dippach Réalisation traversée **barrage total entre L et P**		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Nov 27	R-1153	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. **barrage total entre L et Dk**		sam. 30/10/2027 06:45 - mar. 02/11/2027 02:00										incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen
Nov 27	R-1154	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. **barrage total entre L et Tv-frb**				ven. 05/11/2027 22:45 - sam. 06/11/2027 06:45								incompatible avec tout autre chantier ferroviaire	Moyen
Nov 27	R-1155	IBN Blockverdichtung Dm-Gy Testfahrten CS, keine weiteren schienengebundenen Arbeiten erlaubt. IBN ZSB Walferdange, Lintgen, Colmar-Berg. Anpassungen ZSB Lorentzweiler, Mersch, Ettelbruck, Diekirch, Cruchten. Softwareupdate PSI Dommeldange. Anpassungen an Streckenrechnern und Bedienplätzen der Linie 1, 1a, 1b, 2b. **barrage total entre L et Dk**				sam. 06/11/2027 06:45 - lun. 08/11/2027 02:00								incompatible avec tout autre chantier ferroviaire voies 001 et 003 à Eb accessibles depuis le Nord	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ls/Ho et F**						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ls/Ho et F**						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Nov 27	R-763	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)**						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00							Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ls/Ho et F**								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Projet - OA 1174 Remise en état des auvents de protection caténaire **barrage total entre Ls/Ho et F**								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				Bt-Sy ouvert RFC via L6a et L6f	Moyen
Nov 27	R-764	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)**								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00					Moyen
Nov 27	R-765	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 **barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)**										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00			Moyen
Nov 27	R-941	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrages total entre Bt-W et Bt-M**										sam. 27/11/2027 00:00 - lun. 29/11/2027 04:00		Bt-Vm via voie 418 pas de connection entre Bt-M et Nz RFC via L6 et L7	Moyen
Nov 27	R-925	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange entretien des arrêts Ct, Cb et Sr **barrage total entre L et Eb**										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00			Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Novembre													
Nov 27	R-944	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil entretien des arrêts Br, Bly et Bun suppression BS 215 par un panneau voie **barrage total entre P et Bu et des voies de garage à P**										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00		RFC via L6 et L7 voies de garage 205-208 et 350-366 barrées	Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb **barrage de la voie 002 à Eb**		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Dec 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest **barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L**		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Dec 27	R-1081	Gare de Luxembourg - Tête Ouest Réaménagement de la tête Ouest **barrage de la voie 035 à L**		lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 16/09/2030 04:00											Mineur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich **barrage partiel à Lh**		lun. 07/06/2027 04:00 - sam. 06/04/2030 24:00										fermeture totale de la L7 à Lh L7 déviée via L5 L5 à voie unique à la hauteur de Lh L7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts	Majeur
Dec 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 **fermeture des voies 21 et 61 à Bt**		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										voies 58-60 sont accessibles côté Bt-V	Mineur
Dec 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt**		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252	Mineur
		Barrages totaux													
Dec 27	R-942	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2 + dépl. feeder v.13) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 Dépl. feeder v.13 **barrages total entre Bt-W et Bt-M**			sam. 04/12/2027 00:00 - lun. 06/12/2027 04:00									Bt-Vm via voie 418 pas de connection entre Bt-M et Nz RFC via L6 et L7	Moyen
Dec 27	R-1161	Coupe mécanique des haies avec rail-routes& débroussaillage manuel des pistes Coupe haies avec deux rail-routes, débroussaillage pistes avec équipes au sol **barrage total entre L et Eb**			sam. 04/12/2027 02:00 - lun. 06/12/2027 02:00										Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 23/10/2026													
		Décembre													
Dec 27	R-945	Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux Arrêt Differdange. Modernisation et mise en conformité Travaux de Génie civil **barrage total entre D et Bu**					sam. 11/12/2027 01:00 - lun. 13/12/2027 04:00							RFC via L6 et L7 Accès RT à Bu et D	Moyen

Action	ID-Railsys	Envergure	Date			Date du changement	Remarque
version octobre 2024							
barrage ajouté:	R-840	barrages de nuit entre Eb et Dk	12.04.2027	-	23.04.2027	16.12.2024	demande II-V
barrage ajouté:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	-	23.04.2027	13.01.2025	demande II-V
barrage ajouté:	R-846	barrage total entre Ld et L et entre Brt et L	13.02.2027	-	22.02.2027	13.01.2025	demande PI
barrage ajouté:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	08.06.2027	-	11.12.2027	13.01.2025	demande PI
contrainte SNCF ajoutée:	R-866	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	16.01.2027	-	18.01.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-867	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	13.02.2027	-	15.02.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-868	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	06.03.2027	-	08.03.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
barrage ajouté:	R-869	barrage d'une voie à Bc	13.03.2027	-	15.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-870	barrage d'une voie à Bc	20.03.2027	-	22.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-871	barrage d'une voie à Bc	24.04.2027	-	26.04.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-872	barrage d'une voie à Bc	03.07.2027	-	05.07.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-873	barrage d'une voie à Bc	28.08.2027	-	30.08.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-874	barrage d'une voie à Bc	13.11.2027	-	15.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-875	barrage d'une voie à Bc	20.11.2027	-	22.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage modifié:	R-752	barrage total entre ~~Ls/~~Ho **(inclus)** et F	20.03.2027	-	22.03.2027	13.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-894	barage total entre Pétange et Rodange	30.01.2027	-	01.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	18.12.2026	-	21.12.2026	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-896	barrage total entre R et R/frf	08.01.2027	-	11.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-897	barrage total entre R et R/frf	16.01.2027	-	18.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-898	barrage total entre R et R/frf	23.01.2027	-	25.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-899	barrage total entre L et Kb/frb	13.02.2027	-	22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-900	barrage total entre L et P	13.02.2027	-	22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-904	barrage total entre Bu et P	09.01.2027	-	10.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-905	barrage total entre D et Es	16.01.2027	-	17.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-753	barrage total entre ~~Ls/Ho~~ **L** et F	13.03.2027	-	15.03.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-795	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	~~**29.05.2027**~~ **16.07.2027**	-	15.09.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage annulé:	R-796	barrage d'une des 2 voies principales entre L et Ho	12.04.2027	-	29.05.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage modifié:	R-773	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	~~**01.03.2027**~~ **22.02.2027**	-	~~**05.03.2027**~~ **26.02.2027**	31.07.2025	sur demande SNCFréseau
barrage modifié:	~~**R-544**~~ **R- 919**	barrage total entre Ld et P	29.05.2027	-	07.06.2027	01.08.2025	sur demande II-V + nouvelle demande GI-CT
barrage annulé:	R-546	barrage total entre Ld et P	30.10.2027	-	08.11.2027	01.08.2025	sur demande II-V (voir position ci-dessous)
barrage ajouté:	R-923	barrage total entre L et P	30.10.2027	-	08.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT et PI
barrage ajouté:	R-920	barrage total entre Lh et P	18.09.2027	-	20.09.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-921	barrage total entre Lh et P	16.10.2027	-	18.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-922	barrage total entre Bc-E et Oe	23.10.2027	-	25.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-924	barrage total entre Bc-E et Oe	27.11.2027	-	29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-925	barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm	27.11.2027		29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-926	barrages de nuit de voies 1 et 2 à Bettembourg	15.05.2027		17.05.2027	04.8.2025	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-927	barrage total de la ligne 5 entre L et Btr	17.07.2027		26.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-928	barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)	23.08.2027		13.09.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-929	fermeture des voies 21 et 61 à Bt	01.01.2027		11.12.2032	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-930	barrage de la voie 20 à Bt	15.02.2027		20.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-931	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	16.01.2027		18.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-932	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	23.01.2027		25.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-933	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	30.01.2027		01.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-934	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	06.02.2027		08.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-935	barrage de la ligne 6b et de voies 317, 418 et 20 à Bt	29.05.2027		07.06.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-936	barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27.06.2027		14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-937	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	27.06.2027		14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-938	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	16.09.2027		06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-940	barrage total entre Bt-W et Bt-M	23.10.2027		25.10.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-941	barrage total entre Bt-W et Bt-M	27.11.2027		29.11.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-942	barrage total entre Bt-W et Bt-M	04.12.2027		06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-943	barrage total entre D et Bu	23.10.2027		25.10.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-944	barrage total entre P et Bu	27.11.2027		29.11.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-945	barrage total entre D et Bu	11.12.2027		13.12.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-946	barrage total entre Au et Es et barrage partiel à Es	06.02.2027		07.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-947	barrage de nuit des 2 voies principales à Es	11.02.2027		12.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-948	barrage total entre Bt et Es	09.10.2027		10.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-781	barrage total entre ~~Nk~~ **Bu** et P y compris les voies 203-208 à P	02.10.2027		04.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage annulé:	R-718	fermeture partielle de la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange	01.12.2027		28.04.2028	05.08.2025	sur demande PI
barrage annulé:	R-738	barrage total entre Bc-E et Oe	11.09.2027		13.09.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-739	barrage total entre Bc-E et Oe	13.02.2027		15.02.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-949	barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	27.06.2027		09.07.2027	07.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-724	barrage total entre Bb et Ru, Lg	03.05.2027		~~**31.05.2027**~~ **17.05.2027**	29.09.2025	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027		03.12.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1015	barrages de nuit entre Es et Schb	22.02.2027		25.03.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1016	barrages de nuit entre Es et Au	12.09.2027		22.10.2027	29.09.2025	sur demande MI
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF le 10.10.2025							
barrage annulé:	R-737	barrage total entre Bc-E et Oe	23.08.2027		30.08.2027	03.10.2025	sur demande GI
barrage modifié:	R-770	barrages de nuit entre Sc et Oe **et de la voie 604 à Oe**	12.04.2027		23.04.2027	06.10.2025	info. suppl.
barrage ajouté:	R-1036	barrage total entre P et Bu	06.02.2027	-	08.02.2027	20.10.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-780	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	11.10.2027		22.10.2027	20.10.2025	clarifications GI
barrage ajouté:	R-1041	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	12.06.2027		14.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1042	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	19.06.2027		21.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1043	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	26.06.2027		28.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF et l'EF CFL le 21.10.2025 et les EF fret le 24.10.2025							
barrage modifié:	R-732	barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L **et des voies "Escher Berg" à L**	27.03.2027		07.06.2027	21.10.2025	clarification: la fermeture du Escher Berg faisait déjà part du barrage, mais n'était pas intégré dans l'énoncé vu qu'il y avait une autre position qui avait fermé le Escher Berg. Cette fermeture a été annulée, et l'adaptation de ce barrage n'a pas été faite.
barrage modifié:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	~~**18.12.2026**~~ **19.12.2026**	-	21.12.2026	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage modifié:	R-896	barrage total entre R et R/frf	~~**08.01.2027**~~ **09.01.2027**	-	11.01.2027	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage annulé:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	-	23.04.2027	27.10.2025	annulé par II-V
barrage modifié:	R-926	barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bt	~~**15.05.2027**~~ **14.05.2027**	-	~~**17.05.2027**~~ **16.05.2027**	27.10.2025	sur demande AV

barrage modifié:	R-791	barrage total entre Ho et F	~~28.08.2027~~ 25.09.2027	-	~~30.08.2027~~ 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-762	~~travaux impactant la ligne 8 (pas en service)~~ **barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V**	~~28.08.2027~~ 25.09.2027	-	~~30.08.2027~~ 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-949	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	~~27.06.2027~~ 18.07.2027	-	~~09.07.2027~~ 28.07.2027	27.10.2025	sur demande AV et CFLcargo (Lg-Es ouvert)
barrage ajouté:	R-1049	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	**16.07.2027**	-	**18.07.2027**	28.10.2025	sur demande CFLcargo LG-Es fermé (détaché du R-949 qui ne ferme plus Lg-Es)
barrage modifié:	R-782	barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D	~~22.10.2027~~ 25.10.2027	-	~~25.10.2027~~ 27.10.2027	27.10.2025	sur demande CFLcargo
barrage annulé:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	06.06.2027	-	11.12.2027	03.11.2025	la demande a été annulée après la demande de AV de réduire la durée de fermeture. Il CS réétudie les différents possibilités et reviendra avec une propose moins impactante sur le trafic vers l' EF CFL
barrage modifié:	R-873	barrage d'une voie à Bc	25.09.2027	-	27.09.2027	04.11.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027	-	~~03.12.2027~~ **15.10.2027**	04.11.2025	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1054	barrages de jour des voies accessoires à Es	18.10.2027	-	19.11.2027	04.11.2025	sur demande AV (séparé du 1014 pour assurer la circulation Es-Au)
Version 03.03.2026							
barrage ajouté:	R-1076	barrage total entre Oe et W	20.02.2027		22.02.2027	09.01.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1077	barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)	06.03.2027		27.03.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest
barrage ajouté:	R-1078	barrage partiel des voies 005/025, 007/027 et accessoires à L (tête Ouest)	27.03.2027		12.04.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1079	barrage partiel de la voie 004 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	07.06.2027		15.07.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1080	barrage partiel des voies 004, 005 et 007 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	15.07.2027		23.08.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1081	barrage de la voie 035 à L	23.08.2027		16.09.2030	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest
barrage ajouté:	R-1084	barrage partiel entre Tv et Tv-P	30.08.2027		29.11.2027	28.01.2026	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-1093	barrage total entre Eb et Tv	09.01.2027		11.01.2027	27.02.2026	sur demande MI/PTR-CS
barrage ajouté:	R-1077	barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)	06.03.2027		27.03.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1078	barrage partiel des voies 005/025, 007/027 et accessoires à L (tête Ouest)	27.03.2027		12.04.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1079	barrage partiel de la voie 004 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	07.06.2027		15.07.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1080	barrage partiel des voies 004, 005 et 007 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	15.07.2027		23.08.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1081	barrage de la voie 035 à L	23.08.2027		16.09.2030	03.03.2026	sur demande II-GC
Version 21.07.2026							
barrage annulé:	R-547	barrage total entre Eb et Dk	27.03.2027		12.04.2027	26.03.2026	sur demande MI-I-I1N: maintenance non nécessaire en vue du futur changement de tracé de la L1a
barrage annulé:	R-840	barrage de nuit entre Eb et Dk	12.04.2027		23.04.2027	26.03.2026	sur demande MI-I-I1N: maintenance non nécessaire en vue du futur changement de tracé de la L1a
barrage modifié:	R-745	barrage total entre ~~Dm L~~ et M ~~et des voies 1 et 2 à Dm~~	~~23.10.2027~~ **16.10.2027**		~~25.10.2027~~ **18.10.2027**	02.04.2026	sur demande GI-CT + coordination avec Infrabel
barrage annulé:	R-1076	barrage total entre Oe et W	20.02.2027		22.02.2027	13.04.2026	sur demande AV: incompatibilité avec barrages R-899 (L-Kb) + R-900 (L-P) + R-741 (Dm-M)
barrage modifié:	R-759	travaux impactant la ligne 8 (pas en service)	13.03.2027		15.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-1068
barrage modifié:	R-760	travaux impactant la ligne 8 (pas en service)	24.04.2027		26.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-1068
barrage modifié:	R-539	barrage total entre L et Kb	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-801
barrage modifié:	R-919	barrage total entre Ld et P	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-801
barrage modifié:	R-801	barrage total ~~à Lh~~ **entre L et Kb et entre L et P**	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-539 et R-919
barrage modifié:	R-899	barrage total entre L et Kb-frb	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-846
barrage modifié:	R-900	barrage total entre L et P	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-846
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et ~~Ld~~ **P** et entre L et ~~Btr~~ **Kb-frb**	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-899 et R-900
barrage modifié:	R-538	barrage total entre Btr et Kb	27.03.2027		12.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-734
barrage modifié:	R-734	barrage total ~~à Lh~~ **entre L et Kb et entre L et Lh**	27.03.2027		12.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-538
barrage modifié:	R-947	barrage de nuit ~~des 2 voies principales à Es~~ **entre Es et Bu**	11.02.2027		12.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-742	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	06.03.2027		27.09.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-743	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	25.09.2027		08.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-894	barrage total entre P et ~~R~~ **R-frts**	30.01.2027		01.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-769	barrage total entre ~~Ld~~ **L** et P	06.03.2027		08.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-744	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	18.09.2027		20.09.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-925	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	27.11.2027		29.11.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-921	barrage total entre ~~Lh~~ **L** et P	16.10.2027		18.10.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage ajouté:	R-1128	barrage total entre Ho et Bt-V	19.07.2027		20.07.2027	28.04.2026	sur demande MI-I-OA en dépendance avec le barrage R-727
barrage modifié:	R-541	barrage total entre L et ~~Eb~~ **Dk**	27.03.2027		12.04.2027	28.04.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-948	barrage total entre Bt et Es**, entre Nz et Ru et entre Tg et Lg**	09.10.2027 (~~06~~**01**:00)		~~10~~**11**.10.2027 (~~19~~**04**:00)	28.04.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1136	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	19.04.2027		20.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1137	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	21.04.2027		22.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1138	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	23.04.2027		23.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1139	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	26.04.2027		26.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1140	barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	27.04.2027		28.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1141	barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	29.04.2027		30.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1110	barrage total entre L et W	06.02.2027		08.02.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1142	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	13.09.2027		14.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1143	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	15.09.2027		16.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1144	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	17.09.2027		17.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1145	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	20.09.2027		20.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1146	barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	21.09.2027		22.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1147	barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	23.09.2027		24.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-925	barrage total entre L et ~~M~~ **Eb**	27.11.2027		29.11.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-770	barrages de nuit entre ~~Sc~~ **L** et Oe et de la voie 604 à Oe	12.04.2027		23.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1149	barrage total entre Bt-V et Vm	16.07.2027		02.08.2027	13.05.2026	sur demande GI-PT
barrage ajouté:	R-1150	barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L	09.09.2027		09.09.2027	13.05.2026	sur demande MI-I-OA-A
barrage ajouté:	R-1151	barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L	10.09.2027		10.09.2027	13.05.2026	sur demande MI-I-OA-A

barrage ajouté:	R-1152	barrage total entre L et Tv-frb	29.10.2027	30.10.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1153	barrage total entre L et Dk	30.10.2027	02.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1554	barrage total entre L et Tv-frb	05.11.2027	06.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1155	barrage total entre L et Dk	06.11.2027	08.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1156	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	06.09.2027	06.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1157	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	07.09.2027	07.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1158	barrage de nuit des voies 009/029 et 010 à L	08.09.2027	08.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1159	barrage de nuit des voies 011 et 012 à L	09.09.2027	09.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1160	barrage de nuit des voies 013 et 014 à L	10.09.2027	10.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-727	barrage total entre ~~Bc~~ **Ho** et Bt-V	16.07.2027	23.08.2027	19.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-905	barrage total entre ~~Es~~ **Bu** et D	16.01.2027	17.01.2027	20.05.2026	sur demande MI-I-OA
barrage ajouté:	R-1165	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09.11.2027	11.11.2027	29.05.2026	sur demande II-T/B
barrage ajouté:	R-1166	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23.11.2027	25.11.2027	29.05.2026	sur demande II-T/B
barrage annulé:	R-749	barrage entre Ho et Bc des voies 640 (L6) et 430 (L4)	23.01.2027	25.01.2027	07.07.2026	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-1068	barrage total entre L et Bc (NBS)	27.02.2026 (22:00)	27.02.2026 (~~06~~**04**:00)	17.07.2026	sur demande AV-P-HM
barrage modifié:	R-935	barrage total entre Bt et Vm	29.05.2027 (~~00~~**01**:00)	07.06.2027 (~~04~~**03**:00)	21.07.2026	sur demande EI-PT repris par R-935
barrage annulé:	R-924	barrage total entre Bc-E et Oe	27.11.2027	29.11.2027	21.07.2026	sur demande GI-CT
Version inoficielle 24.09.2026						
barrage modifié:	R-871	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **total entre Bt-V et Bc**	~~24.04.2027~~ **08.05.2027**	~~26.04.2027~~ **10.05.2027**	29.07.2026	sur demande II-EC sur accord avec II-GC
barrage modifié:	R-872	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **total entre Bt-V et Bc**	~~03.07.2027~~ **10.07.2027**	~~05.07.2027~~ **12.07.2027**	29.07.2026	sur demande II-EC sur accord avec II-GC
barrage modifié:	R-930	barrage ~~de la voie 20~~ **des voies 20 et 63** à Bt	15.02.2027	20.02.2027	05.08.2026	sur demande II-V
barrage modifié:	R-727	barrage total entre ~~Ho~~ **Bc** et Bt-V	16.07.2027	23.08.2027	05.08.2026	sur demande AV, nécessité d'assurer service voyageurs entre L et Ho (chantier Pt. Bucheler/LuxTram)
barrage modifié:	R-947	barrage de nuit entre Es et Bu	~~11.02.2027~~ **18.02.2027**	~~12.02.2027~~ **19.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-934	barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm	~~06.02.2027~~ **20.02.2027**	~~08.02.2027~~ **22.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-1036	barrage total entre P et Bu	~~06.02.2027~~ **20.02.2027**	~~08.02.2027~~ **22.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb	~~13.02.2027~~ **06.02.2027**	~~22.02.2027~~ **15.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-735	barrage partiel à Lh	~~27.03.2027~~ **07.06.2027**	~~12.04.2030~~ **06.04.2030**	11.08.2026	sur demande PI-GP-H
barrage ajouté:	R-1280	barrage de la voie 510 à Lh	12.04.2027	29.05.2027	11.08.2026	sur demande PI-GP-H
barrage annulé:	R-736	barrage total entre Bc-E et Oe	19.12.2026	21.12.2026	08.09.2026	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1281	barrage total entre Kt et Wz	29.05.2027	07.06.2027	08.09.2026	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-1282	barrage total entre M et Eb	22.03.2027	27.03.2027	11.09.2026	sur demande MI-I-I1N en dépendance avec le barrage R-541
barrage modifié:	R-1161	barrage total entre L et Eb	~~11.12.2027~~ **04.12.2027**	~~13.12.2027~~ **06.12.2027**	14.09.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-898	barrage total entre R et ~~R-frf (MSM)~~ **R-frts et de la voie 101 à R**	23.01.2027	25.01.2027	14.09.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1289	barrage total entre Eb et Dk	27.02.2027	15.09.2026	15.09.2026	sur demande MI-I/SI
barrage modifié:	R-745	barrage total entre L et ~~M~~ **Eb**	16.10.2027	16.10.2027	15.09.2026	sur demande MI-I/SI
Version 23.10.2026						
barrage modifié:	R-791	barrage total ~~entre Ls/Ho et F~~ **entre Ho et Bt-V**	25.09.2027	27.09.2027	09.10.2026	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-871	barrage total entre Bt-V et Bc	~~08.05.2027~~ **03.07.2027**	~~10.05.2027~~ **05.07.2027**	09.10.2026	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1352	barrage total entre L et Ga	29.05.2027	01.06.2027	09.10.2026	sur demande II-CS en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1353	barrage total entre L et Oe	08.02.2027	19.02.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI en dépendance avec le barrage R-1354
barrage ajouté:	R-1354	barrage total entre L et Oe	08.02.2027	19.02.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI en dépendance avec le barrage R-1353
barrage modifié:	R-944	barrage total entre P et Bu **et des voies de garage à P**	27.11.2027	29.11.2027	20.10.2026	sur demande MI-I-I2
barrage ajouté:	R-1355	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	29.05.2027	29.05.2027	20.10.2026	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-1356	barrage de nuit entre Kt et Wz	04.10.2027	08.10.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1357	barrage de nuit entre Kt et Wz	22.11.2027	26.11.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1358	barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm	06.02.2027	08.02.2027	21.10.2026	sur demande PI-GP-D2
barrage ajouté:	R-869	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **de la voie Bc-Bt**	13.03.2027	15.03.2027	21.10.2026	sur demande II-GC/AI1
barrage ajouté:	R-870	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **de la voie Bt-Bc**	20.03.2027	22.03.2027	21.10.2026	sur demande II-GC/AI1
barrage ajouté:	R-1359	barrage total entre Kt et Wz	23.08.2027	30.08.2027	21.10.2026	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-1361	barrage de la voie Es-Sg	19.07.2027	23.07.2027	21.10.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-727
barrage modifié:	R-1110	barrage total entre L et W **et entre Bc-E et Oe**	06.02.2027	08.02.2027	23.10.2026	sur demande PI-GP-K
barrage modifié:	R-1015	barrages de nuit entre Es et ~~Schb~~ **Bt-V et entre Schb et Ru**	22.02.2027	25.03.2027	23.10.2026	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-1364	barrage total entre L et Ho	25.04.2027	25.04.2027	27.10.2026	sur demande II-EC1 en dépendance avec le barrage R-732 et R-754
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb **et barrage partiel à L**	06.02.2027	15.02.2027	27.10.2026	sur demande II-EC1

Action	ID-Railsys	Envergure	Date			Date du changement	Remarque
version octobre 2024							
barrage ajouté:	R-840	barrages de nuit entre Eb et Dk	12.04.2027	-	23.04.2027	16.12.2024	demande II-V
barrage ajouté:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	-	23.04.2027	13.01.2025	demande II-V
barrage ajouté:	R-846	barrage total entre Ld et L et entre Brt et L	13.02.2027	-	22.02.2027	13.01.2025	demande PI
barrage ajouté:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	08.06.2027	-	11.12.2027	13.01.2025	demande PI
contrainte SNCF ajoutée:	R-866	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	16.01.2027	-	18.01.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-867	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	13.02.2027	-	15.02.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-868	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	06.03.2027	-	08.03.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
barrage ajouté:	R-869	barrage d'une voie à Bc	13.03.2027	-	15.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-870	barrage d'une voie à Bc	20.03.2027	-	22.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-871	barrage d'une voie à Bc	24.04.2027	-	26.04.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-872	barrage d'une voie à Bc	03.07.2027	-	05.07.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-873	barrage d'une voie à Bc	28.08.2027	-	30.08.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-874	barrage d'une voie à Bc	13.11.2027	-	15.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-875	barrage d'une voie à Bc	20.11.2027	-	22.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage modifié:	R-752	barrage total entre ~~Ls/~~Ho **(inclus)** et F	20.03.2027	-	22.03.2027	13.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-894	barage total entre Pétange et Rodange	30.01.2027	-	01.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	18.12.2026	-	21.12.2026	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-896	barrage total entre R et R/frf	08.01.2027	-	11.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-897	barrage total entre R et R/frf	16.01.2027	-	18.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-898	barrage total entre R et R/frf	23.01.2027	-	25.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-899	barrage total entre L et Kb/frb	13.02.2027	-	22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-900	barrage total entre L et P	13.02.2027	-	22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-904	barrage total entre Bu et P	09.01.2027	-	10.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-905	barrage total entre D et Es	16.01.2027	-	17.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-753	barrage total entre ~~Ls/Ho~~ **L** et F	13.03.2027	-	15.03.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-795	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	~~**29.05.2027**~~ **16.07.2027**	-	15.09.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage annulé:	R-796	barrage d'une des 2 voies principales entre L et Ho	12.04.2027	-	29.05.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage modifié:	R-773	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	~~**01.03.2027**~~ **22.02.2027**	-	~~**05.03.2027**~~ **26.02.2027**	31.07.2025	sur demande SNCFréseau
barrage modifié:	~~**R-544**~~ **R- 919**	barrage total entre Ld et P	29.05.2027	-	07.06.2027	01.08.2025	sur demande II-V + nouvelle demande GI-CT
barrage annulé:	R-546	barrage total entre Ld et P	30.10.2027	-	08.11.2027	01.08.2025	sur demande II-V (voir position ci-dessous)
barrage ajouté:	R-923	barrage total entre L et P	30.10.2027	-	08.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT et PI
barrage ajouté:	R-920	barrage total entre Lh et P	18.09.2027	-	20.09.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-921	barrage total entre Lh et P	16.10.2027	-	18.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-922	barrage total entre Bc-E et Oe	23.10.2027	-	25.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-924	barrage total entre Bc-E et Oe	27.11.2027	-	29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-925	barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm	27.11.2027		29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-926	barrages de nuit de voies 1 et 2 à Bettembourg	15.05.2027		17.05.2027	04.8.2025	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-927	barrage total de la ligne 5 entre L et Btr	17.07.2027		26.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-928	barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)	23.08.2027		13.09.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-929	fermeture des voies 21 et 61 à Bt	01.01.2027		11.12.2032	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-930	barrage de la voie 20 à Bt	15.02.2027		20.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-931	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	16.01.2027		18.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-932	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	23.01.2027		25.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-933	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	30.01.2027		01.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-934	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	06.02.2027		08.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-935	barrage de la ligne 6b et de voies 317, 418 et 20 à Bt	29.05.2027		07.06.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-936	barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27.06.2027		14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-937	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	27.06.2027		14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-938	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	16.09.2027		06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-940	barrage total entre Bt-W et Bt-M	23.10.2027		25.10.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-941	barrage total entre Bt-W et Bt-M	27.11.2027		29.11.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-942	barrage total entre Bt-W et Bt-M	04.12.2027		06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-943	barrage total entre D et Bu	23.10.2027		25.10.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-944	barrage total entre P et Bu	27.11.2027		29.11.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-945	barrage total entre D et Bu	11.12.2027		13.12.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-946	barrage total entre Au et Es et barrage partiel à Es	06.02.2027		07.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-947	barrage de nuit des 2 voies principales à Es	11.02.2027		12.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-948	barrage total entre Bt et Es	09.10.2027		10.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-781	barrage total entre ~~Nk~~ **Bu** et P y compris les voies 203-208 à P	02.10.2027		04.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage annulé:	R-718	fermeture partielle de la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange	01.12.2027		28.04.2028	05.08.2025	sur demande PI
barrage annulé:	R-738	barrage total entre Bc-E et Oe	11.09.2027		13.09.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-739	barrage total entre Bc-E et Oe	13.02.2027		15.02.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-949	barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	27.06.2027		09.07.2027	07.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-724	barrage total entre Bb et Ru, Lg	03.05.2027		~~**31.05.2027**~~ **17.05.2027**	29.09.2025	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027		03.12.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1015	barrages de nuit entre Es et Schb	22.02.2027		25.03.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1016	barrages de nuit entre Es et Au	12.09.2027		22.10.2027	29.09.2025	sur demande MI
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF le 10.10.2025							
barrage annulé:	R-737	barrage total entre Bc-E et Oe	23.08.2027		30.08.2027	03.10.2025	sur demande GI
barrage modifié:	R-770	barrages de nuit entre Sc et Oe **et de la voie 604 à Oe**	12.04.2027		23.04.2027	06.10.2025	info. suppl.
barrage ajouté:	R-1036	barrage total entre P et Bu	06.02.2027	-	08.02.2027	20.10.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-780	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	11.10.2027		22.10.2027	20.10.2025	clarifications GI
barrage ajouté:	R-1041	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	12.06.2027		14.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1042	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	19.06.2027		21.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1043	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	26.06.2027		28.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF et l'EF CFL le 21.10.2025 et les EF fret le 24.10.2025							
barrage modifié:	R-732	barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L **et des voies "Escher Berg" à L**	27.03.2027		07.06.2027	21.10.2025	clarification: la fermeture du Escher Berg faisait déjà part du barrage, mais n'était pas intégré dans l'énoncé vu qu'il y avait une autre position qui avait fermé le Escher Berg. Cette fermeture a été annulée, et l'adaptation de ce barrage n'a pas été faite.
barrage modifié:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	~~**18.12.2026**~~ **19.12.2026**	-	21.12.2026	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage modifié:	R-896	barrage total entre R et R/frf	~~**08.01.2027**~~ **09.01.2027**	-	11.01.2027	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage annulé:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	-	23.04.2027	27.10.2025	annulé par II-V
barrage modifié:	R-926	barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bt	~~**15.05.2027**~~ **14.05.2027**	-	~~**17.05.2027**~~ **16.05.2027**	27.10.2025	sur demande AV

barrage modifié:	R-791	barrage total entre Ho et F	~~28.08.2027~~ 25.09.2027	-	~~30.08.2027~~ 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-762	~~travaux impactant la ligne 8 (pas en service)~~ **barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V**	~~28.08.2027~~ 25.09.2027	-	~~30.08.2027~~ 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-949	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	~~27.06.2027~~ 18.07.2027	-	~~09.07.2027~~ 28.07.2027	27.10.2025	sur demande AV et CFLcargo (Lg-Es ouvert)
barrage ajouté:	R-1049	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	**16.07.2027**	-	**18.07.2027**	28.10.2025	sur demande CFLcargo LG-Es fermé (détaché du R-949 qui ne ferme plus Lg-Es)
barrage modifié:	R-782	barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D	~~22.10.2027~~ 25.10.2027	-	~~25.10.2027~~ 27.10.2027	27.10.2025	sur demande CFLcargo
barrage annulé:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	06.06.2027	-	11.12.2027	03.11.2025	la demande a été annulée après la demande de AV de réduire la durée de fermeture. Il CS réétudie les différents possibilités et reviendra avec une propose moins impactante sur le trafic vers l' EF CFL
barrage modifié:	R-873	barrage d'une voie à Bc	25.09.2027	-	27.09.2027	04.11.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027	-	~~03.12.2027~~ **15.10.2027**	04.11.2025	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1054	barrages de jour des voies accessoires à Es	18.10.2027	-	19.11.2027	04.11.2025	sur demande AV (séparé du 1014 pour assurer la circulation Es-Au)
Version 03.03.2026							
barrage ajouté:	R-1076	barrage total entre Oe et W	20.02.2027		22.02.2027	09.01.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1077	barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)	06.03.2027		27.03.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest
barrage ajouté:	R-1078	barrage partiel des voies 005/025, 007/027 et accessoires à L (tête Ouest)	27.03.2027		12.04.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1079	barrage partiel de la voie 004 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	07.06.2027		15.07.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1080	barrage partiel des voies 004, 005 et 007 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	15.07.2027		23.08.2027	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1081	barrage de la voie 035 à L	23.08.2027		16.09.2030	09.01.2026	sur demande II-GC dans le cadre du projet L Tête Ouest
barrage ajouté:	R-1084	barrage partiel entre Tv et Tv-P	30.08.2027		29.11.2027	28.01.2026	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-1093	barrage total entre Eb et Tv	09.01.2027		11.01.2027	27.02.2026	sur demande MI/PTR-CS
barrage ajouté:	R-1077	barrage partiel des voies accessoires à L (tête Ouest)	06.03.2027		27.03.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1078	barrage partiel des voies 005/025, 007/027 et accessoires à L (tête Ouest)	27.03.2027		12.04.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1079	barrage partiel de la voie 004 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	07.06.2027		15.07.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1080	barrage partiel des voies 004, 005 et 007 à L (tête Ouest) et entre L et Ho	15.07.2027		23.08.2027	03.03.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-733
barrage ajouté:	R-1081	barrage de la voie 035 à L	23.08.2027		16.09.2030	03.03.2026	sur demande II-GC
Version 21.07.2026							
barrage annulé:	R-547	barrage total entre Eb et Dk	27.03.2027		12.04.2027	26.03.2026	sur demande MI-I-I1N: maintenance non nécessaire en vue du futur changement de tracé de la L1a
barrage annulé:	R-840	barrage de nuit entre Eb et Dk	12.04.2027		23.04.2027	26.03.2026	sur demande MI-I-I1N: maintenance non nécessaire en vue du futur changement de tracé de la L1a
barrage modifié:	R-745	barrage total entre ~~Dm L~~ et M ~~et des voies 1 et 2 à Dm~~	~~23.10.2027~~ **16.10.2027**		~~25.10.2027~~ **18.10.2027**	02.04.2026	sur demande GI-CT + coordination avec Infrabel
barrage annulé:	R-1076	barrage total entre Oe et W	20.02.2027		22.02.2027	13.04.2026	sur demande AV: incompatibilité avec barrages R-899 (L-Kb) + R-900 (L-P) + R-741 (Dm-M)
barrage modifié:	R-759	travaux impactant la ligne 8 (pas en service)	13.03.2027		15.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-1068
barrage modifié:	R-760	travaux impactant la ligne 8 (pas en service)	24.04.2027		26.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-1068
barrage modifié:	R-539	barrage total entre L et Kb	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-801
barrage modifié:	R-919	barrage total entre Ld et P	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-801
barrage modifié:	R-801	barrage total ~~à Lh~~ **entre L et Kb et entre L et P**	29.05.2027		07.06.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-539 et R-919
barrage modifié:	R-899	barrage total entre L et Kb-frb	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-846
barrage modifié:	R-900	barrage total entre L et P	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-846
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et ~~Ld~~ **P** et entre L et ~~Btr~~ **Kb-frb**	13.02.2027		22.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-899 et R-900
barrage modifié:	R-538	barrage total entre Btr et Kb	27.03.2027		12.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT repris par R-734
barrage modifié:	R-734	barrage total ~~à Lh~~ **entre L et Kb et entre L et Lh**	27.03.2027		12.04.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT fusion avec R-538
barrage modifié:	R-947	barrage de nuit ~~des 2 voies principales à Es~~ **entre Es et Bu**	11.02.2027		12.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-742	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	06.03.2027		27.09.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-743	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	25.09.2027		08.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-894	barrage total entre P et ~~R~~ **R-frts**	30.01.2027		01.02.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-769	barrage total entre ~~Ld~~ **L** et P	06.03.2027		08.03.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-744	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	18.09.2027		20.09.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-925	barrage total ~~entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm~~ **entre L et M**	27.11.2027		29.11.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage modifié:	R-921	barrage total entre ~~Lh~~ **L** et P	16.10.2027		18.10.2027	20.04.2026	sur demande EI-PT
barrage ajouté:	R-1128	barrage total entre Ho et Bt-V	19.07.2027		20.07.2027	28.04.2026	sur demande MI-I-OA en dépendance avec le barrage R-727
barrage modifié:	R-541	barrage total entre L et ~~Eb~~ **Dk**	27.03.2027		12.04.2027	28.04.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-948	barrage total entre Bt et Es**, entre Nz et Ru et entre Tg et Lg**	09.10.2027 (~~06~~**01**:00)		~~10~~**11**.10.2027 (~~19~~**04**:00)	28.04.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1136	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	19.04.2027		20.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1137	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	21.04.2027		22.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1138	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	23.04.2027		23.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1139	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	26.04.2027		26.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1140	barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	27.04.2027		28.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1141	barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	29.04.2027		30.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1110	barrage total entre L et W	06.02.2027		08.02.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1142	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	13.09.2027		14.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1143	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	15.09.2027		16.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1144	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	17.09.2027		17.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1145	barrage de nuit des voies 008/028 et 009 à L	20.09.2027		20.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA Attention: figure dans cat. "barrages partiels"
barrage ajouté:	R-1146	barrage de nuit des voies 010 et 011 à L	21.09.2027		22.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1147	barrage de nuit des voies 012, 013 et 014 à L	23.09.2027		24.09.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-925	barrage total entre L et ~~M~~ **Eb**	27.11.2027		29.11.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-770	barrages de nuit entre ~~Sc~~ **L** et Oe et de la voie 604 à Oe	12.04.2027		23.04.2027	08.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1149	barrage total entre Bt-V et Vm	16.07.2027		02.08.2027	13.05.2026	sur demande GI-PT
barrage ajouté:	R-1150	barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L	09.09.2027		09.09.2027	13.05.2026	sur demande MI-I-OA-A
barrage ajouté:	R-1151	barrage de nuit des voies 011, 012, 013 et 014 à L	10.09.2027		10.09.2027	13.05.2026	sur demande MI-I-OA-A

barrage ajouté:	R-1152	barrage total entre L et Tv-frb	29.10.2027	30.10.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1153	barrage total entre L et Dk	30.10.2027	02.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1554	barrage total entre L et Tv-frb	05.11.2027	06.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1155	barrage total entre L et Dk	06.11.2027	08.11.2027	15.05.2026	sur demande II-CS incompatible avec tout autre chantier ferroviaire
barrage ajouté:	R-1156	barrage de nuit des voies 003/023 et 004/024 à L	06.09.2027	06.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1157	barrage de nuit des voies 005/025 et 007/027 à L	07.09.2027	07.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1158	barrage de nuit des voies 009/029 et 010 à L	08.09.2027	08.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1159	barrage de nuit des voies 011 et 012 à L	09.09.2027	09.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-1160	barrage de nuit des voies 013 et 014 à L	10.09.2027	10.09.2027	15.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage ajouté:	R-727	barrage total entre ~~Bc~~ **Ho** et Bt-V	16.07.2027	23.08.2027	19.05.2026	sur demande MI-EMB-BA
barrage modifié:	R-905	barrage total entre ~~Es~~ **Bu** et D	16.01.2027	17.01.2027	20.05.2026	sur demande MI-I-OA
barrage ajouté:	R-1165	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	09.11.2027	11.11.2027	29.05.2026	sur demande II-T/B
barrage ajouté:	R-1166	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	23.11.2027	25.11.2027	29.05.2026	sur demande II-T/B
barrage annulé:	R-749	barrage entre Ho et Bc des voies 640 (L6) et 430 (L4)	23.01.2027	25.01.2027	07.07.2026	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-1068	barrage total entre L et Bc (NBS)	27.02.2026 (22:00)	27.02.2026 (~~06~~**04**:00)	17.07.2026	sur demande AV-P-HM
barrage modifié:	R-935	barrage total entre Bt et Vm	29.05.2027 (~~00~~**01**:00)	07.06.2027 (~~04~~**03**:00)	21.07.2026	sur demande EI-PT repris par R-935
barrage annulé:	R-924	barrage total entre Bc-E et Oe	27.11.2027	29.11.2027	21.07.2026	sur demande GI-CT
Version inoficielle 24.09.2026						
barrage modifié:	R-871	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **total entre Bt-V et Bc**	~~24.04.2027~~ **08.05.2027**	~~26.04.2027~~ **10.05.2027**	29.07.2026	sur demande II-EC sur accord avec II-GC
barrage modifié:	R-872	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **total entre Bt-V et Bc**	~~03.07.2027~~ **10.07.2027**	~~05.07.2027~~ **12.07.2027**	29.07.2026	sur demande II-EC sur accord avec II-GC
barrage modifié:	R-930	barrage ~~de la voie 20~~ **des voies 20 et 63** à Bt	15.02.2027	20.02.2027	05.08.2026	sur demande II-V
barrage modifié:	R-727	barrage total entre ~~Ho~~ **Bc** et Bt-V	16.07.2027	23.08.2027	05.08.2026	sur demande AV, nécessité d'assurer service voyageurs entre L et Ho (chantier Pt. Bucheler/LuxTram)
barrage modifié:	R-947	barrage de nuit entre Es et Bu	~~11.02.2027~~ **18.02.2027**	~~12.02.2027~~ **19.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-934	barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm	~~06.02.2027~~ **20.02.2027**	~~08.02.2027~~ **22.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-1036	barrage total entre P et Bu	~~06.02.2027~~ **20.02.2027**	~~08.02.2027~~ **22.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb	~~13.02.2027~~ **06.02.2027**	~~22.02.2027~~ **15.02.2027**	11.08.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-735	barrage partiel à Lh	~~27.03.2027~~ **07.06.2027**	~~12.04.2030~~ **06.04.2030**	11.08.2026	sur demande PI-GP-H
barrage ajouté:	R-1280	barrage de la voie 510 à Lh	12.04.2027	29.05.2027	11.08.2026	sur demande PI-GP-H
barrage annulé:	R-736	barrage total entre Bc-E et Oe	19.12.2026	21.12.2026	08.09.2026	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1281	barrage total entre Kt et Wz	29.05.2027	07.06.2027	08.09.2026	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-1282	barrage total entre M et Eb	22.03.2027	27.03.2027	11.09.2026	sur demande MI-I-I1N en dépendance avec le barrage R-541
barrage modifié:	R-1161	barrage total entre L et Eb	~~11.12.2027~~ **04.12.2027**	~~13.12.2027~~ **06.12.2027**	14.09.2026	sur demande AV
barrage modifié:	R-898	barrage total entre R et ~~R-frf (MSM)~~ **R-frts et de la voie 101 à R**	23.01.2027	25.01.2027	14.09.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1289	barrage total entre Eb et Dk	27.02.2027	15.09.2026	15.09.2026	sur demande MI-I/SI
barrage modifié:	R-745	barrage total entre L et ~~M~~ **Eb**	16.10.2027	16.10.2027	15.09.2026	sur demande MI-I/SI
Version 23.10.2026						
barrage modifié:	R-791	barrage total ~~entre Ls/Ho et F~~ **entre Ho et Bt-V**	25.09.2027	27.09.2027	09.10.2026	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-871	barrage total entre Bt-V et Bc	~~08.05.2027~~ **03.07.2027**	~~10.05.2027~~ **05.07.2027**	09.10.2026	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1352	barrage total entre L et Ga	29.05.2027	01.06.2027	09.10.2026	sur demande II-CS en dépendance avec le barrage R-732
barrage ajouté:	R-1353	barrage total entre L et Oe	08.02.2027	19.02.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI en dépendance avec le barrage R-1354
barrage ajouté:	R-1354	barrage total entre L et Oe	08.02.2027	19.02.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI en dépendance avec le barrage R-1353
barrage modifié:	R-944	barrage total entre P et Bu **et des voies de garage à P**	27.11.2027	29.11.2027	20.10.2026	sur demande MI-I-I2
barrage ajouté:	R-1355	barrage de nuit de l'ensemble du réseau CFL	29.05.2027	29.05.2027	20.10.2026	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-1356	barrage de nuit entre Kt et Wz	04.10.2027	08.10.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1357	barrage de nuit entre Kt et Wz	22.11.2027	26.11.2027	20.10.2026	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-1358	barrage total entre Bt-W et Bt-M et entre Bt-V et Vm	06.02.2027	08.02.2027	21.10.2026	sur demande PI-GP-D2
barrage ajouté:	R-869	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **de la voie Bc-Bt**	13.03.2027	15.03.2027	21.10.2026	sur demande II-GC/AI1
barrage ajouté:	R-870	barrage ~~d'une voie à Bc~~ **de la voie Bt-Bc**	20.03.2027	22.03.2027	21.10.2026	sur demande II-GC/AI1
barrage ajouté:	R-1359	barrage total entre Kt et Wz	23.08.2027	30.08.2027	21.10.2026	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-1361	barrage de la voie Es-Sg	19.07.2027	23.07.2027	21.10.2026	sur demande II-GC en dépendance avec le barrage R-727
barrage modifié:	R-1110	barrage total entre L et W **et entre Bc-E et Oe**	06.02.2027	08.02.2027	23.10.2026	sur demande PI-GP-K
barrage modifié:	R-1015	barrages de nuit entre Es et ~~Schb~~ **Bt-V et entre Schb et Ru**	22.02.2027	25.03.2027	23.10.2026	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-1364	barrage total entre L et Ho	25.04.2027	25.04.2027	27.10.2026	sur demande II-EC1 en dépendance avec le barrage R-732 et R-754
barrage modifié:	R-846	barrage total entre L et P et entre L et Kb-frb **et barrage partiel à L**	06.02.2027	15.02.2027	27.10.2026	sur demande II-EC1