

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 09/10/2024														
	Décembre														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	Barrages partiels														
Dec 24	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Dec 24	R-443 Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk  <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00										chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur	
Dec 24	R-405 Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de la voie 154 à Ls</b>		dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00											Mineur	
Dec 24	R-464 Howald phase 2 - 2024 Mise à jour Barrages Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>interdiction de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		lun. 16/09/2024 04:00 - mar. 31/12/2024 04:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée (R-405). Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Mineur	
Dec 24	R-215 PS Howald Bétonnage tablier  <b>barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho/Ls</b>							sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00							Moyen
Dec 24	R-215 PS Howald Bétonnage tablier  <b>barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho/Ls</b>							sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00							Moyen
	Barrages totaux														
Dec 24	R-222 OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>							sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	

Légende couleurs:

	Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
	Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
	Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
	Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
	Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
	Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
	Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 09/10/2024													
	Décembre													

Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
Ligne 6d	Tétange - Langengrund
Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
Ligne 6h	Pétange - Longwy
Ligne 6j	Pétange - Athus
Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
Gare L	Luxembourg - Luxembourg
Travaux réseaux	Travaux réseaux voisins

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 09/10/2024														
	Janvier														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Jan 25	R-669	Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une voie entre Bt et Nz</b>	06/01/25 - 10/01/25 Lu-Je 21:00 - 04:30											Mineur	
Jan 25	R-670	Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une voie entre Bu et D</b>	13/01/25 - 17/01/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur	
Jan 25	R-671	Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit de la ligne 6b Bt-Vm</b>	20/01/25 - 24/01/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur	
Jan 25	R-676	Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)- les travaux auront uniquement lieu si D-15564 ne pourra être réalisé, sinon D-15568 au lieu de D-16023! <b>barrages de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb</b>	27/01/25 - 31/01/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur	
	Barrages partiels														
Jan 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Jan 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00										chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Jan 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 09/10/2024														
		Janvier														
Jan 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00											les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Jan 25	R-586	Travaux SST Belval Travaux prévus du 18.11 au 22.12 : - Remplacement des disjoncteurs et des TI des départ 3, 4 et 5 •Dépose de l'installation de compensation Travaux prévus du 6.1 au 3.2.2025 : - Remplacement de l'ACS 21 par un ACS 25 •Remplacement des PDZIN •Remplacement des disjoncteurs et des TI des départs 1 et 2  <b>pour info: travaux SST Belval</b>		lun. 06/01/2025 00:00 - lun. 03/02/2025 24:00											pas de barrage. mais entre le 6.1 et le 3.2.2025 les sectionneurs S13 et S24 et les interrupteurs IA ARBED et SI 916 ne fonctionnent que manuellement Exploitation : Entre le 6.1 et le 3.2.2025 les sectionneurs S13 et S24 et les interrupteurs IA ARBED et SI 916 ne fonctionnent que manuellement	Mineur
Jan 25	R-213	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique</b>					sam. 11/01/2025 01:00 - lun. 13/01/2025 04:00							L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen	
Jan 25	R-213	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique</b>					sam. 11/01/2025 01:00 - lun. 13/01/2025 04:00							L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen	
Jan 25	R-527	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>									sam. 25/01/2025 01:00 - lun. 27/01/2025 04:00			L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
Jan 25	R-527	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>									sam. 25/01/2025 01:00 - lun. 27/01/2025 04:00			L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
		Barrages totaux														

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 09/10/2024														
		Janvier														
Jan 25	R-416	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS PC21 Conformément tranchées rocheuses du Lot 2. débroussaillage des tranchées rocheuses avec rail-route débroussaillage des tranchées rocheuses  <b>barrage total entre Mc et Tv/frb</b>					sam. 11/01/2025 01:00 - lun. 13/01/2025 04:00									Moyen
Jan 25	R-417	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS PC21 Conformément tranchées rocheuses du Lot 2. débroussaillage des tranchées rocheuses avec rail-route débroussaillage des tranchées rocheuses  <b>barrage total entre Mc et Tv/frb</b>							sam. 18/01/2025 01:00 - lun. 20/01/2025 04:00							Moyen

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 09/10/2024												
	Fevrier												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Fev 25	R-673 Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une voie entre Sg et Nz et barrage total à Bb</b>	03/02/25 - 07/02/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur
Fev 25	R-673 Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une voie entre Sg et Nz et barrage total à Bb</b>	03/02/25 - 07/02/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur
Fev 25	R-674 Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une des deux voies entre L et Sc et de la voie Sc-Oe</b>	10/02/25 - 14/02/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur
Fev 25	R-675 Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO)) <b>barrages de nuit d'une voie entre Oe et W</b>	24/02/25 - 28/02/25 Lu-Je 21:00 - 04:00											Mineur
	Barrages partiels												
Fev 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Fev 25	R-443 Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Fev 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Fevrier												
	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Fev 25														
	R-586	Travaux SST Belval Travaux prévus du 18.11 au 22.12 : - Remplacement des disjoncteurs et des TI des départ 3, 4 et 5 •Dépose de l'installation de compensation Travaux prévus du 6.1 au 3.2.2025 : - Remplacement de l'ACS 21 par un ACS 25 •Remplacement des PDZIN •Remplacement des disjoncteurs et des TI des départs 1 et 2  <b>pour info: travaux SST Belval</b>		lun. 06/01/2025 00:00 - lun. 03/02/2025 24:00									pas de barrage. mais entre le 6.1 et le 3.2.2025 les sectionneurs S13 et S24 et les interrupteurs IA ARBED et SI 916 ne fonctionnent que manuellement Exploitation : Entre le 6.1 et le 3.2.2025 les sectionneurs S13 et S24 et les interrupteurs IA ARBED et SI 916 ne fonctionnent que manuellement	Mineur
Fev 25														
	R-528	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00									L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25														
	R-528	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00									L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25														
	R-651	Travaux d'entretien MI Divers travaux  <b>barrage des voies 76-82 à Lt, des 2 voies à Ga et de la liaison Lt-Lh</b>		sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 17/02/2025 04:00									RFC via Es	Moyen
Fev 25														
		Barrages totaux												
	R-418	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS PC21 Conformément tranchées rocheuses du Lot 2. débroussaillage des tranchées rocheuses avec rail-route débroussaillage des tranchées rocheuses  <b>barrage total entre Mc et Tv/frb</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00										Moyen
Fev 25														

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Fevrier												
Fev 25	R-529	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage total à Ho/Ls</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00							RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25	R-529	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage total à Ho/Ls</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00							RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25	R-345	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 24/02/2025 04:00					Bertrange accessible passage possible à Capellen au P.K. 11,829.	Mineur
Fev 25	R-530	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 17/02/2025 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25	R-530	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 17/02/2025 04:00					RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Fev 25	R-473	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement des pistes Renouvellement des pistes Débroussaillage, coupe haies& broyage Débroussaillage, coupe haies& broyage (2 Robel avec scie& mulcher (2 VO))  <b>barrage total entre Bu et D</b>						lun. 17/02/2025 04:00 - lun. 24/02/2025 04:00					RFC via lignes 6 et 7	Moyen

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Mars												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Mar 25	R-630	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) <b>barrages de jour entre Bi et Sr</b>	03/03/25 - 04/03/25 Lu+Ma 07:00 - 16:00											Mineur
Mar 25	R-663	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt</b>	28/03/25 - 03/04/25 Ve-Me 21:00 - 04:00										la connexion Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains.	Mineur
Mar 25	R-664	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt</b>	29/03/25 - 02/04/25 Sa-Me 04:00 - 21:00										la connexion Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains. La connexion L-F se fait par la voie 87 en service.	Mineur
		Barrages partiels												
Mar 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mar 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Mar 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Mars													
Mar 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Mar 25	R-570	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>						sam. 15/03/2025 01:00 - lun. 17/03/2025 04:00						pas d' accès sur les voies 004 et 024 du nord	Mineur
Mar 25	R-532	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls</b>								sam. 22/03/2025 01:00 - lun. 24/03/2025 04:00				attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh! RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-532	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls</b>								sam. 22/03/2025 01:00 - lun. 24/03/2025 04:00				attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh! RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-571	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>								sam. 22/03/2025 01:00 - lun. 24/03/2025 04:00				pas d' accès sur les voies 004 et 024 du nord	Mineur
Mar 25	R-533	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho</b>										sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00		attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh! RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-533	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho</b>										sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00		attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh! RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-572	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>										sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00		pas d' accès sur les voies 004 et 024 du nord	Mineur
		Barrages totaux													

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Mars													
Mar 25	R-485	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>		sam. 01/03/2025 01:00 - lun. 03/03/2025 04:00										RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Mar 25	R-625	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) Inspection Ouvrages d'art Inspection du Tunnel Michelau avec Robel. <b>barrage total entre Eb et Kt + entre Kt et Wz</b>		sam. 01/03/2025 06:00 - dim. 02/03/2025 24:00										attention: alimentation SS Flébour interrompue!	Moyen
Mar 25	R-329	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>				sam. 08/03/2025 01:00 - lun. 10/03/2025 04:00								RT accessible des 2 côtés	Moyen
Mar 25	R-626	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route), ainsi qu'un tunnel avec une robel. <b>barrage total entre Eb et Kt</b>				sam. 08/03/2025 06:00 - dim. 09/03/2025 24:00								attention: alimentation SS Flébou interrompue	Moyen
Mar 25	R-474	Remplacement traversses Remplacement traversses en beton fissurées <b>barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P</b>						sam. 15/03/2025 01:00 - lun. 17/03/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-531	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/03/2025 01:00 - lun. 17/03/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-531	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/03/2025 01:00 - lun. 17/03/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Mar 25	R-609	Remise en état de la ligne interusines Differdange-Belval Renouvellement de la superstructure (rails/traverses/ballast) de la ligne interusines Differdange-Belval <b>barrage total de la ligne interusines Bu-D</b>								ven. 21/03/2025 22:00 - lun. 24/03/2025 06:00				la ligne principale 6f n'est pas impactée	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Avril												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Avr 25	R-663	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt</b>	28/03/25 - 03/04/25 Ve-Me 21:00 - 04:00										la connection Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains.	Mineur
Avr 25	R-664	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt</b>	29/03/25 - 02/04/25 Sa-Me 04:00 - 21:00										la connection Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains. La connexion L-F se fait par la voie 87 en service.	Mineur
Avr 25	R-666	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de nuit de Lt, Ls et Ho</b>	07/04/25 - 10/04/25 Lu-Me 21:00 - 04:00										Fermeture totale de Lt. RFC via Es.	Mineur
Avr 25	R-667	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage <b>barrages de jour des voies 76 et 78 à 88 à Lt</b>	08/04/25 - 09/04/25 Di+Mi 04:00 - 21:00										la connection Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains.	Mineur
		Barrages partiels												
Avr 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Avr 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Avr 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 09/10/2024													
		Avril													
Avr 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Avr 25	R-534	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - lun. 07/04/2025 04:00								L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
Avr 25	R-534	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - lun. 07/04/2025 04:00								L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
Avr 25	R-573	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - lun. 14/04/2025 04:00								pas d'accès sur les voies 004 et 024 du nord.	Mineur	
Avr 25	R-633	Renouvellement des traverses en béton de la ligne 7 Renouvellement des traverses en béton de la ligne 7  <b>barrage d'une voie entre P et L</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - mar. 22/04/2025 04:00								1 voie reste ouverte, mais il y aura des changements pendant le chantier entre VG et VD suivant les besoins du chantier	Moyen	
Avr 25	R-668	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaux au Triage  <b>barrage des voies 76 et 78 à 88 à Lt</b>				jeu. 10/04/2025 21:00 - mar. 15/04/2025 04:00							la connexion Lh-F reste ouverte via la voie 77. Pour des raisons du chantier, la voie 77 peut être fermée ponctuellement, si la voie 78 sera mise à disposition pour la circulation des trains.	Mineur	
Avr 25	R-535	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>					sam. 12/04/2025 01:00 - lun. 14/04/2025 04:00						L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
Avr 25	R-535	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>					sam. 12/04/2025 01:00 - lun. 14/04/2025 04:00						L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4. RFC via lignes 6a et 6f	Moyen	
		Barrages totaux													

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Avril												
Avr 25	R-665	Howald phase 2 - Triage Travaux caténaïres au Triage <b>barrage total de Lt, Ls et Ho</b>			ven. 04/04/2025 21:00 - lun. 07/04/2025 04:00								fermeture de toutes les voies à Lt (76-88). RFC via Es.	Moyen
Avr 25	R-236	Renouvellement de la ligne 5 (L-Btr) Renouvellement des installations fixes (voies, plate-forme et drainage) avec remplacemnt du laitier HF par des pierres naturelles entre Luxembourg et Bertrange-Strassen. Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes <b>barrage total entre L et Kb</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - mar. 22/04/2025 04:00							attention: Embranchements à Btr pas accessibles pour 2 semaines pas de passage possible à Capellen au P.K. 11,829.	Moyen	
Avr 25	R-275	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 NBS Lux-Bett_M4+M10_Pâques 2025 - colonnes balastées (3 premières rangées) (marché 10) - remblai PK 5,700.5.875 (marché 10) - fondation mur anti-bruit PK 5.825-Pont Alzette côté gauche Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>			sam. 05/04/2025 01:00 - mar. 22/04/2025 04:00							RFC via lignes 6a et 6f	Majeur	
Avr 25	R-419	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS débroussaillage des tranchées rocheuses avec rail-route débroussaillage des tranchées rocheuses <b>barrage total entre Mc et Tv/frb</b>									sam. 26/04/2025 01:00 - lun. 28/04/2025 04:00			Moyen
Avr 25	R-549	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>									sam. 26/04/2025 01:00 - lun. 28/04/2025 04:00		RT accessible des 2 côtés RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Avr 25	R-584	Renouvellement des passages à niveau N° 67, 68, 69 Renouvellement des passages à niveau N° 67, 68, 69 P.R. Frontière (Grenzbréck Waasserbëlleg) Travaux de GC <b>barrage total entre Oe et W/frd</b>									sam. 26/04/2025 01:00 - lun. 28/04/2025 04:00		W pas accessible. Port de Mertert pas accessible.	Moyen

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 09/10/2024													
	Mai													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Mai 25	R-650	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage de nuit des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L, de l'accès nord du CRM et de 2 des 3 voies entre L et F.</b>	04/05/25 - 09/05/25 Di-Je 21:30 - 04:00										pas de train de/vers Bt. la liaison Lh-Lt et la ligne 4 de même que la liaison F-Bc restent ouvertes.	Moyen
Mai 25	R-650	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage de nuit des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L, de l'accès nord du CRM et de 2 des 3 voies entre L et F.</b>	04/05/25 - 09/05/25 Di-Je 21:30 - 04:00										pas de train de/vers Bt. la liaison Lh-Lt et la ligne 4 de même que la liaison F-Bc restent ouvertes.	Moyen
Mai 25	R-652	Travaux entretien MI Divers Travaux <b>barrages de nuit entre Bc-E et Oe</b>	04/05/25 - 09/05/25 Di-Je 22:00 - 06:00											Mineur
Mai 25	R-597	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaies <b>barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L</b>	05/05/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:40 - 04:00										pas d'accès nord CRM. voie 12 en service du nord.	Mineur
	Barrages partiels													
Mai 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mai 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Mai 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Mai													
		Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée. Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
		Barrages totaux													
		R-477 Remplacement traversées Remplacement traversées Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus Contrôle Ouvrage d'art Inspection du pont à la frontière du réseau CFL- INFRABEL, enjambant la Chiers, avec une nacelle négative (rail-route).  <b>barrage total entre R/frts et P</b>					sam. 03/05/2025 01:00 - lun. 05/05/2025 04:00							Frontières fermées à Rodange. RFC doit passer par le réseau SNCF.	Moyen
		R-585 Renouvellement des passages à niveau N° 67, 68, 69 Renouvellement des passages à niveau N° 67, 68, 69 P.R. Frontière (Grenzbréck Waasserbëlleg) Travaux de GC  <b>barrage total entre Oe et W/frd</b>					sam. 03/05/2025 01:00 - lun. 05/05/2025 04:00							Gare de W pas accessible. Port de Mertert pas accessible.	Moyen
		R-486 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>					sam. 10/05/2025 01:00 - lun. 12/05/2025 04:00							Embranchements à Btr accessibles de L	Moyen
		R-627 Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route). En parallèle: Inspection 2 MDS avec Robel.  <b>barrage total entre Kt et Wz</b>					sam. 10/05/2025 06:00 - dim. 11/05/2025 24:00								Moyen
		R-550 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>							sam. 17/05/2025 01:00 - lun. 19/05/2025 04:00					RT accessible des 2 côtés RFC via lignes 6 et 7	Moyen
		R-278 Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) (seulement en été) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 (seulement en été)  <b>barrage total entre Sc et Oe</b>										sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00			Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Mai													
		Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) Pose de caniveaux et de traversées Pose de caniveaux et de traversées  <b>barrage total entre Schb et Es</b>												RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Mai 25	R-279													sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00	
		Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>												Les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen
Mai 25	R-487													sam. 24/05/2025 01:00 - lun. 02/06/2025 04:00	

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Juin 25	R-597	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires <b>barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L</b>	05/05/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:40 - 04:00											pas d'accès nord CRM. voie 12 en service du nord.	Mineur
Juin 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherbierg caténaire <b>barrages de nuit des 2 voies principales entre Ho et L</b>	16/06/25 - 11/07/25 quotidien 00:30 - 04:10												Mineur
Juin 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherbierg caténaire <b>barrages de nuit des 2 voies principales entre Ho et L</b>	16/06/25 - 11/07/25 quotidien 00:30 - 04:10												Mineur
Juin 25	R-599	chantier gare Luxembourg - voie 500 travaux caténaires <b>barrage de nuit de la voie 500 en gare de L</b>	30/06/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:00 - 04:00											attention, voie unique du RFC --> RFC via Es	Mineur
		Barrages partiels													
Juin 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juin 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00										chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur
Juin 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Juin 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
		Barrages totaux													

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Juin													
Juin 25	R-278	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laïtier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) (seulement en été) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 (seulement en été)  <b>barrage total entre Sc et Oe</b>													Moyen
Juin 25	R-279	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) Pose de caniveaux et de traversées Pose de caniveaux et de traversées  <b>barrage total entre Schb et Es</b>													Moyen
Juin 25	R-487	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>												Les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen
Juin 25	R-551	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>												RT accessible des 2 côtés RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Juin 25	R-478	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>												RT accessible des 2 côtés RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Juin 25	R-420	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) PC21 Conformément tranchées rocheuses du Lot 2. débroussaillage des tranchées rocheuses avec rail-route débroussaillage des tranchées rocheuses  <b>barrage total entre Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)</b>												attention: alimentation SS Flébour interrompue	Moyen
Juin 25	R-284	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>												RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Juillet												
		Barrages périodiques de nuit ou de jour												
Juil 25	R-597	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaïres <b>barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L</b>	05/05/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:40 - 04:00										pas d'accès nord CRM. voie 12 en service du nord.	Mineur
Juil 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherberg caténaïre <b>barrages de nuit des 2 voies principales entre Ho et L</b>	16/06/25 - 11/07/25 quotidien 00:30 - 04:10											Mineur
Juil 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherberg caténaïre <b>barrages de nuit des 2 voies principales entre Ho et L</b>	16/06/25 - 11/07/25 quotidien 00:30 - 04:10											Mineur
Juil 25	R-599	chantier gare Luxembourg - voie 500 travaux caténaïres <b>barrage de nuit de la voie 500 en gare de L</b>	30/06/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:00 - 04:00										attention, voie unique du RFC --> RFC via Es	Mineur
Juil 25	R-601	Gare de Luxembourg Travaux caténaïres <b>barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg</b>	12/07/25 - 13/07/25 Sa+Di 08:00 - 16:00										fermeture des voies 008-014 en gare de L. PAS d'accès CRM. L-Lt, L-Ho et L-Lh (ligne 7) fermés. Kb-L ok. accès ligne 1 et ligne 3 vers voies 023-027 ok.	Moyen
Juil 25	R-602	Gare de Luxembourg Travaux caténaïres <b>barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg</b>	19/07/25 - 20/07/25 Sa+Di 08:30 - 16:00										fermeture des voies 008-014 en gare de L. PAS d'accès CRM. L-Lt, L-Ho et L-Lh (ligne 7) fermés. Kb-L ok. accès ligne 1 et ligne 3 vers voies 023-027 ok.	Moyen
Juil 25	R-603	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrages de nuit en gare de Luxembourg</b>	28/07/25 - 01/08/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10										fermeture des voies 004-011, 013 et 014. pas d'accès CRM. pas de connexion L-Lh (ligne 7), L-Lt, L-Ho.	Mineur
		Barrages partiels												
Juil 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juil 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wecker</b>		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF	Mineur

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Juillet												
	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Juil 25														
	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Juil 25														
	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L</b>							sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00				accès CRM nord des voies 004-007 ok. accès voie 012 du nord ok.	Majeur
Juil 25														
	R-729	Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme  <b>barrage des 2 voies principales entre Ls et Bc-N</b>							sam. 12/07/2025 01:00 - mer. 16/07/2025 01:00				Lt-Oe via Sy accessible.	Moyen
Juil 25														
	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>							sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00				fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Juil 25														
	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>							sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00				fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Juil 25														
		Barrages totaux												

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Juillet												
	R-285	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>					sam. 05/07/2025 01:00 - lun. 07/07/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Juil 25														
	R-488	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>					sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 14/07/2025 04:00						Les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen
Juil 25														
	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>											RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Juil 25														
	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>											RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Juil 25														
	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>											RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Juil 25														

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster	
Edition du 09/10/2024														
Juillet														
R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Déroutage du 2eme Feeder négatif Travaux caténaïres - Déroutage du 2eme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg Travaux Caténaïres Walferdange Débranchement de la sous-station Walferdange Dépose Feeder 65kV SOTEL Inspection Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Inspection du PI au L01 PK 41+021 Inspection du PI avec une nacelle négative ferroviaire (type rail-route). Inspection du PI au L01 PK 46+930 Inspection de l'ouvrage d'art avec une nacelle négative et une robel (un après l'autre, sinon gabarit de travail perturbé). Inspection MDS avant et après Tunnel Cruchten Inspection avec Robel.  <b>barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)</b>													
Jul 25												sam. 19/07/2025 01:00 - lun. 11/08/2025 04:00		Majeur

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 09/10/2024														
	Août														
	Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Aou 25	R-603	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrages de nuit en gare de Luxembourg</b>	28/07/25 - 01/08/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10										fermeture des voies 004-011, 013 et 014. pas d'accès CRM. pas de connexion L-Lh (ligne 7), L-Lt, L-Ho.	Mineur	
	Barrages partiels														
Aou 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Aou 25	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L</b>		sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										accès CRM nord des voies 004-007 ok. accès voie 012 du nord ok.	Majeur
Aou 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Aou 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux														
Aou 25	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster	
	Edition du 09/10/2024														
	Août														
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Aou 25	R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Déroulage du 2eme Feeder négatif Travaux caténaïres - Déroulage du 2eme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg Travaux Caténaïres Walferdange Débranchement de la sous-station Walferdange Dépose Feeder 65kV SOTEL Inspection Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Inspection du PI au L01 PK 41+021 Inspection du PI avec une nacelle négative ferroviaire (type rail-route). Inspection du PI au L01 PK 46+930 Inspection de l'ouvrage d'art avec une nacelle négative et une robel (un après l'autre, sinon gabarit de travail perturbé). Inspection MDS avant et après Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. <b>barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)</b>		sam. 19/07/2025 01:00 - lun. 11/08/2025 04:00											Majeur

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Août													
Aou 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) (seulement en été) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 (seulement en été)  Suppression PN 59 Ripage d'un nouveau passage souterrain routier et d'un nouveau passage souterrain piétonnier Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux  <b>barrage total entre L et W</b>									sam. 23/08/2025 00:00 - lun. 15/09/2025 04:00		attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Du 01.09 (1h00) au 06.09 (4h00) aucun passage de trains-travaux n'est possible sur la hauteur du PN59 (Oe-Sc)	Moyen	

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 09/10/2024														
		Septembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Sep 25	R-553	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit  <b>barrage de nuit de la voie 1a à Bt-V</b>	01/09/25 - 15/09/25 quotidien 00:00 - 04:00												Mineur	
Sep 25	R-604	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrages de nuit en gare de Luxembourg</b>	08/09/25 - 14/09/25 quotidien 00:40 - 04:10											fermeture des voies 007-011, 013 et 014. pas d' accès CRM. pas de connexion L-Lt, et L-Ho.	Mineur	
Sep 25	R-653	Travaux d'entretien MI divers travaux  <b>barrages de nuit entre Sc et Oe</b>	22/09/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:30 - 04:30												Mineur	
		Barrages partiels														
Sep 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur	
Sep 25	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L</b>		sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00											accès CRM nord des voies 004-007 ok. accès voie 012 du nord ok.	Majeur
Sep 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen	
Sep 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen	
Sep 25	R-654	Travaux d'entretien MI Divers travaux  <b>barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de Luxembourg</b>									lun. 22/09/2025 21:30 - mar. 23/09/2025 04:30				Mineur	

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Septembre													
Sep 25	R-655	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de Luxembourg</b>									mar. 23/09/2025 21:30 - mer. 24/09/2025 04:30				Mineur
Sep 25	R-656	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de Luxembourg</b>									mer. 24/09/2025 21:30 - jeu. 25/09/2025 04:30				Mineur
Sep 25	R-657	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg</b>									jeu. 25/09/2025 21:30 - ven. 26/09/2025 04:30				Mineur
Sep 25	R-658	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 001 et 002 en gare de Luxembourg</b>									ven. 26/09/2025 21:30 - sam. 27/09/2025 04:30				Mineur
		Barrages totaux													
Sep 25	R-234	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522 <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Septembre													
Sep 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitiier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitiier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) (seulement en été) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 (seulement en été)  Suppression PN 59 Ripage d'un nouveau passage souterrain routier et d'un nouveau passage souterrain piétonnier Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux  <b>barrage total entre L et W</b>		sam. 23/08/2025 00:00 - lun. 15/09/2025 04:00										attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Du 01.09 (1h00) au 06.09 (4h00) aucun passage de trains-travaux n'est possible sur la hauteur du PN59 (Oe-Sc)	Moyen
Sep 25	R-475	Remplacement traversses Remplacement traversses en beton fissurées Suppression PN 7 Travaux de préparation, Ripage Ouvrage de franchissement, Travaux de finition  <b>barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P</b>								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00				RFC via lignes 6a et 6f	Moyen
Sep 25	R-512	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00				Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen
Sep 25	R-610	Remise en état de la ligne interusines Differdange-Belval Renouvellement de la superstructure (rails/traverses/ballast) de la ligne interusines Differdange-Belval  <b>barrage total de la ligne interusines Bu-D</b>										ven. 26/09/2025 22:00 - lun. 29/09/2025 06:00	la ligne principale Es-P n'est pas impactée	Moyen	
Sep 25	R-513	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>										sam. 27/09/2025 01:00 - lun. 29/09/2025 04:00	Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen	

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024													
		Octobre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Oct 25	R-653	Travaux d'entretien MI divers travaux <b>barrages de nuit entre Sc et Oe</b>	22/09/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:30 - 04:30												Mineur
Oct 25	R-605	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrages de nuit en gare de Luxembourg</b>	06/10/25 - 17/10/25 quotidien 00:40 - 04:10											fermeture des voies 007-011, 013 et 014 en gare de Luxembourg. pas d'accès CRM. L-Lt et L-Ho fermés.	Mineur
Oct 25	R-606	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaies <b>barrages de nuit en gare de Luxembourg</b>	20/10/25 - 31/10/25 quotidien 00:40 - 04:10											fermeture des voies 005 -008 en gare de Luxembourg. pas d'accès CRM. pas d'accès aux voies 013 et 014. L-Lh, L-Lt et L-Ho fermés.	Mineur
Oct 25	R-661	Travaux d'entretien MI divers travaux <b>barrages de nuit d' une voie entre W et Wk</b>	27/10/25 - 31/10/25 Lu-Je 21:30 - 04:00											voie W-Wk. zones d'aiguillages à Wk et à W accessibles.	Mineur
		Barrages partiels													
Oct 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Oct 25	R-659	Travaux d'entretien MI Divers travaux <b>barrage des voies 77-82 à Lt, des 2 voies à Ga et de la liaison Lt-Lh</b>			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									RFC via Es	Moyen
		Barrages totaux													
Oct 25	R-647	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. <b>barrage total entre Oe et W</b>			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									port de Mertert accessible de Igel (traction autonome)	Moyen

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Octobre												
Oct 25	R-628	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) <b>barrage total entre Kt et Wz</b>		sam. 04/10/2025 06:00 - dim. 05/10/2025 24:00										Moyen
Oct 25	R-479	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain <b>barrage total entre L et M</b>				sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00								Moyen
Oct 25	R-483	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>				sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00							RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Oct 25	R-648	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. <b>barrage total entre Oe et W</b>				sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00							port de Mertert accessible de lgel (traction autonome)	Moyen
Oct 25	R-489	Travaux d'entretien P - Di Travaux d'entretien District Infra 2 Centre <b>barrage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P</b>						sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 04:00					pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Pas d' accès au triage P. Acces RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Oct 25	R-649	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. <b>barrage total entre Oe et W</b>						sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 04:00					port de Mertert accessible de lgel (traction autonome)	Moyen
Oct 25	R-629	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) <b>barrage total entre Kt et Wz</b>						sam. 18/10/2025 06:00 - dim. 19/10/2025 24:00						Moyen
Oct 25	R-484	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>								sam. 25/10/2025 01:00 - lun. 27/10/2025 04:00			RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7	Moyen
Oct 25	R-797	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) <b>barrage total de la ligne Kt-Wz</b>								sam. 25/10/2025 06:00 - 24:00				Moyen
Oct 25	R-798	Contrôle ouvrage d'art PI L01a PK 0+500 Inspection détaillée du PI à L01a PK 0+500 avec une nacelle négative (rail-route). <b>barrage total de la ligne Eb-Dk</b>								dim. 26/10/2025 06:00 - 18:00				Moyen

Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
Edition du 09/10/2024													
Novembre													
Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Nov 25	R-607 Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires <b>barrages de nuit (prolongées) en gare de Luxembourg</b>	01/11/25 - 08/11/25 quotidien 22:00 - 04:00										fermeture des voies 005 -008 en gare de Luxembourg. pas d'accès CRM. pas d'accès aux voies 013 et 014. L-Lh, L-Lt et L-Ho fermés.	Mineur
Nov 25	R-662 Travaux d'entretien MI divers travaux <b>barrages de nuit d' une voie entre W et Wk</b>	10/11/25 - 14/11/25 Lu-Je 21:30 - 04:00										voie W-Wk. zones d'aiguillages à Wk et à W accessibles.	Mineur
Barrages partiels													
Nov 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Nov 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00									fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Nov 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00									fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Barrages totaux													
Nov 25	R-480 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain <b>barrage total entre L et M</b>		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 04:00										Moyen
Nov 25	R-281 Suppression PN5 Travaux Arrêt Dippach: Suppression PN, Pronlogation Quai, Blindage (Rampe d'accès) Renouvellement ponctuel de traveses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie Suppression PN 7 Travaux de préparation, Ripage Ouvrage de franchissement, Travaux de finition Fonçage Guardian Luxguard Bascharage Réalisation d'un fonçage <b>barrage total entre L et P</b>		sam. 01/11/2025 01:01 - lun. 10/11/2025 04:00									RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 09/10/2024												
		Novembre												
Nov 25	R-514	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen <b>barrage total entre Btr et Kb</b>						sam. 15/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 04:00					Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen
Nov 25	R-660	Travaux entretien MI divers travaux <b>barrage total de la ligne interusines Bu-D</b>								ven. 21/11/2025 22:00 - lun. 24/11/2025 06:00			D-Bu via ligne 6f ouvert	Mineur
Nov 25	R-232	Suppression PN5 Travaux finalisation Suppression PN 7 Travaux de préparation, Ripage Ouvrage de franchissement, Travaux de finition <b>barrage total entre Lh et Dr (inclus)</b>								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00			pas compatible avec barrage sur lignes 6f et 6a	Moyen
Nov 25	R-481	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain <b>barrage total entre L et M</b>								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00				Moyen

		Description des travaux 15.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 09/10/2024														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Dec 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00											voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00											fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie  <b>barrage de la ligne principale entre Ho et L</b>		sam. 12/07/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00											fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
		Barrages totaux														
Dec 25	R-482	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>				sam. 06/12/2025 01:00 - lun. 08/12/2025 04:00									Moyen	

Action	ID-Railsys	Envergure	Date	Date de changement	Remarque	
planning approuvé par ACF le 11.11.2022						
barrage modifié	R-396	barrage total entre W et Ig	05.04.2025	- 05.05.2025	24.11.2022	chantier avancé sur demande de CFLcargo (initialement prévu du 7.6. - 5.7.)
barrage modifié	R-276	barrage total entre Lr et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	01.03.2023	changement d' envergure: M-Eb est devenu Lr-Eb
barrage ajouté:	R-412	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	25.01.2025	- 27.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-413	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-414	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	08.02.2025	- 10.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-415	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.02.2025	- 24.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-416	barrage total entre Tv et Tv/frb	11.01.2025	- 13.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-417	barrage total entre Tv et Tv/frb	18.01.2025	- 20.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-418	barrage total entre Tv et Tv/frb	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-419	barrage total entre Tv et Tv/frb	26.04.2025	- 28.04.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-420	barrage total entre Tv et Tv/frb	21.06.2025	- 23.06.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage annulé:	R-242	barrage total entre Sc et Oe	09.05.2025	- 12.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-243	barrage total entre Sc et Oe	17.05.2025	- 19.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-244	barrage total entre Sc et Oe	14.06.2025	- 16.06.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-245	barrage total entre Sc et Oe	08.03.2025	- 10.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-246	barrage total entre Sc et Oe	29.03.2025	- 31.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage modifié:	R-241	barrage total entre L et W	23.08.2025	- 15.09.2025	28.06.2023	demande PI. Barrage Oe-W devient barrage L-W (ok pour AV et BU)
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt	16.07.2025	- 15.09.2025	07.07.2023	demande PI
barrage modifié:	R-212	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique	14.12.2024	- 16.12.2024	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-213	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique	11.01.2025	- 13.01.2025	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	14.08.2023	barrage entre Lr et Eb devient barrage entre L et Eb. Demande II-E
barrage modifié:	R-281	barrage entre L et P	01.11.2024	- 10.11.2025	14.08.2023	publication des dates des vacances de toussait --> décalage d'une semaine
barrage ajouté:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	- 06.10.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	- 15.12.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.2025	- 21.02.2025	14.08.2023/09.10.23	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-474	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	15.03.2025	- 17.03.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-475	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	20.09.2025	- 22.09.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-477	barrage total entre R/frts et P	03.05.2025	- 05.05.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-478	barrage total entre Bu et D	14.06.2025	- 16.06.2025	14.08.2023	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-479	barrage total entre L et M	11.10.2025	- 13.10.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-480	barrage total entre L et M	01.11.2025	- 10.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-481	barrage total entre L et M	22.11.2025	- 24.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-482	barrage total entre L et M	06.12.2025	- 08.12.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-483	barrage total entre Bu et D	11.10.2025	- 13.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-484	barrage total entre Bu et D	25.10.2025	- 27.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT et II-GC
barrage ajouté:	R-485	barrage total entre Bu et D	01.03.2025	- 03.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-486	barrage total entre Kb et Btr	10.05.2025	- 12.05.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-487	barrage total entre Kb et Btr	24.05.2025	- 02.06.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-488	barrage total entre Kb et Btr	12.07.2025	- 14.07.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-330	barrage total entre Bu et D	22.03.2025	- 24.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-199	barrage total entre L et M	12.04.2025	- 14.04.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-332	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-200	barrage total entre L et M	03.05.2025	- 05.05.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-201	barrage total entre L et M	16.06.2025	- 16.06.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-489	barrage total entre P et Bu y compris les voies 204-209 à P	18.10.2025	- 20.10.2025	16.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	- 27.01.2025	18.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	- 17.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-512	barrage total entre Kb et Btr	20.09.2025	- 22.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-513	barrage total entre Kb et Btr	27.09.2025	- 29.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-514	barrage total entre Kb et Btr	15.11.2025	- 15.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-525	barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt	01.01.2025	- 15.07.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho	15.09.2025	- 31.12.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-527	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	01.02.2025	- 03.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-528	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	25.01.2025	- 27.01.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-529	barrage total à Ho/Ls	08.02.2025	- 10.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-530	barrage total à Ho/Ls	15.02.2025	- 17.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-531	barrage total à Ho/Ls	15.03.2025	- 17.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-532	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	22.03.2025	- 24.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-533	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	29.03.2025	- 31.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-534	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	05.04.2025	- 07.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-535	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	12.04.2025	- 14.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-549	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-550	barrage total entre Bu et D	17.05.2025	- 19.05.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-551	barrage total entre Bu et D	07.06.2025	- 09.06.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc	16.07.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	après concertation experts: barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt
barrage ajouté:	R-553	barrage de nuit de la voie 1 à Bt-V	01.09.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	sur demande PI (II-E)
barrage modifié:	R-215	barrage des voies 612, 622 et 151 et barrage partiel entre Ho et F	07.12.2024	- 09.12.2024	10.11.2023	suite à une erreur (date de changement d'horaire), cette position fait partie du planning des travaux 2024 et pas du planning 2025
planning des travaux édition 2023-11-10						
barrage modifié:	R-415	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	05.04.2025	- 14.04.2025	28.11.2023	15.02—24.02. report de la semaine de barrage suite à la demande AV lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-412	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.03.2025	- 17.03.2025	28.11.2023	25.01—27.01-report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux

barrage modifié:	R-413 R-571	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	22.03.2025	- 24.03.2025	28.11.2023	<del>01.02</del> <del>03.02</del> report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-414 R-572	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	29.03.2025	- 31.03.2025	28.11.2023	<del>08.02</del> <del>10.02</del> report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage annulé:	R-342	barrage de la voie 402 à Mersch	08.02.2025	- 10.02.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-377	barrage total entre Bc-Est et Oe	23.08.2025	- 15.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-378	barrage total entre Bc-Est et Oe	27.09.2025	- 29.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-584	barrage total entre Oe et Wk	26.04.2025	- 28.04.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-585	barrage total entre Oe et Wk	02.05.2025	- 05.05.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage annulé:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	- 27.01.2025	26.02.2024	sur demande GI-CT
info ajoutée:	R-586	pour info: travaux SST Belval	06.01.2025	- 03.02.2025	26.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-587	barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	12.07.2025	- 15.09.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-526	<del>barrage des voies 610 et 620 à Ho</del> barrage de la ligne principale entre Ho et L	<del>16.09.2025</del> 12.07.2025	- 31.12.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-597	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	05.05.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-598	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	16.06.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-599	barrages de nuit de la voie 500 en gare de L	16.06.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-601	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	12.07.25	- 13.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-602	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	19.07.25	- 20.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-603	barrages de nuit en gare de Luxembourg	28.07.25	- 01.08.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-604	barrages de nuit en gare de Luxembourg	08.09.25	- 14.09.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-605	barrages de nuit en gare de Luxembourg	06.10.25	- 17.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-606	barrages de nuit en gare de Luxembourg	20.10.25	- 31.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-607	barrages de nuit en gare de Luxembourg	01.11.25	- 08.11.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-609	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.03.25	- 24.03.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-610	barrage total de la ligne interusines Bu-D	26.09.25	- 29.09.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	19.07.25 <del>12.07.25</del>	- <del>04.08.25</del> 11.08.25	27.03.2024	suite au R-587 (1 seul barrage entre le 12.07 et le 15.07. accepté)
<b>planning des travaux édition 2024-04-02</b>						
barrage modifié:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.25	- <del>21.02.25</del> 24.02.25	21.05.2024	sur demande II-GC/AI
barrage modifié:	R-349	barrage total entre Bc-Est et Oe	05.04.25	- <del>22.04.25</del> 07.04.25	02.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-239	barrage total entre Oe et Wk	05.04.25	- 22.04.25	02.07.2024	suite à la demande de CFLcargo de réduire les barrages vers l'Allemagne en 2025 et la demande urgente d'un barrage sur la ligne 7 et l'incompatibilité des chantiers (pas plus que 3 lignes principales fermées simultanément)
barrage modifié:	R-416	barrage total entre <del>Tv</del> Mc et Tv/frb	11.01.25	- 13.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-417	barrage total entre <del>Tv</del> Mc et Tv/frb	18.01.25	- 20.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-418	barrage total entre <del>Tv</del> Mc et Tv/frb	01.02.25	- 03.02.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-625	barrage total entre Eb et Kt + entre Kt et Wz	01.03.25	- 02.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-626	barrage total entre Eb et Kt	08.03.25	- 09.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié:	R-420	barrage total entre <del>Tv</del> Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)	21.06.25	- 23.06.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-627	barrage total entre Kt et Wz	10.05.25	- 11.05.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-628	barrage total entre Kt et Wz	04.10.25	- 05.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-629	barrage total entre Kt et Wz	18.10.25	- 19.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-630	barrage de jour entre Bi et Sr	03.03.25	- 04.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié:	R-443	barrage périodique de la voie 403 à Wecker	01.01.24	- 31.07. <del>24</del> 25	12.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-633	barrage d'une voie entre P et L	05.04.25	- 22.04.25	15.07.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.25	- 25.07.25	22.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-396	barrage total entre W et Igel (D)	05.04.2025	- 05.05.2025	20.07.2024	sur demande CFLcargo et II-GC
barrage annulé:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	- 17.11.2025	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-647	barrage total entre Oe et W	04.10.2025	- 06.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-648	barrage total entre Oe et W	11.10.2025	- 13.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-649	barrage total entre Oe et W	18.10.2025	- 20.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-650	barrage de nuit des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L, de l'accès nord du CRM et de 2 des 3 voies entre L et F.	04.05.2025	- 09.05.2025	02.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-651	barrage des voies 76-82 à Lt, des 2 voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	15.02.2025	- 17.02.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-652	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	04.05.2025	- 09.05.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-653	barrages de nuit entre Sc et Oe	22.09.2025	- 17.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-654	barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de Luxembourg	22.09.2025	- 23.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-655	barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de Luxembourg	23.09.2025	- 24.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-656	barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de Luxembourg	24.09.2025	- 25.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-657	barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg	25.09.2025	- 26.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-658	barrage des voies 001 et 002 en gare de Luxembourg	26.09.2025	- 27.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-659	barrage des voies 77-82 à Lt, des voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	4.10.2025	- 06.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-660	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.11.2025	- 24.11.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-661	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	27.10.2025	- 31.10.2025	09.08.2024	sur demande MI

barrage ajouté:	R-662	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	10.11.2025	- 14.11.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-663	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	28.03.2025	- 03.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-664	barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt	29.03.2025	- 02.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-665	barrage total de Lt, Ls et Ho	04.04.2025	- 07.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-666	barrages de nuit de Lt, Ls et Ho	07.04.2025	- 10.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-667	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	08.04.2025	- 09.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-668	barrage des voies 76 et 78 à 88 à Lt	10.04.2025	- 15.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-669	barrages de nuit d'une voie entre Bt et Nz	06.01.2025	- 10.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-670	barrages de nuit d'une voie entre Bu et D	13.01.2025	- 17.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-671	barrages de nuit de la ligne 6b Bt-Vm	20.01.2025	- 24.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-673	barrages de nuit d'une voie entre Sg et Nz et barrage total à Bb	03.02.2025	- 07.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-674	barrages de nuit d'une des deux voies entre L et Sc et de la voie Sc-Oe	10.02.2025	- 14.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage annulé:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	- 06.10.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage annulé:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	- 15.12.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage ajouté:	R-675	barrage de nuit d'une voie entre Oe et W	24.02.2025	- 28.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-419	barrage total entre <del>Tv-Mc</del> et Tv/frb	26.04.2025	- 28.04.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-676	barrages de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb	27.01.2025	- 31.01.2025	16.08.2024	sur demande MI
<b>planning des travaux édition 2024-08-16</b>						
barrage annulé:	R-349	barrage total entre B-Est et Oe	05.04.2025	07.04.2025	21.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié (reporté à 2026):	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	<del>01.05.2025</del> 04.05.2026	<del>25.07.2025</del> 24.08.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-584	barrage total entre Oe et <del>Wk</del> W/frd	26.04.2025	28.04.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-585	barrage total entre Oe et <del>Wk</del> W/frd	03.05.2025	05.05.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)	19.07.2025	11.08.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-729	barrage des 2 voies principales entre Ls et Bc-N	12.07.2025	16.07.2025	20.09.2024	après concertation avec II-GC et II-V.
barrage ajouté:	R-797	barrage total de la ligne Kt-Wz	25.10.2025	25.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-798	barrage total de la ligne Eb-Dk	26.10.2025	26.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-420	barrage total entre Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)	21.06.2025	22.06.2025	30.09.2024	changement fin chantier le 22.06. à 17h00 au lieu du 23.06. 4h00 sur demande AV et BU (veille fête nationale)