

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |   | Barrages de nuit ou de jour | S49   | WE1 | S50 | WE2 | S51 | WE3 | S52   | WE4 | S53 | Remarques  | TCR Cluster |
|--|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|-------------|
|  | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |     |  |             |
|  | Décembre  |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |     |  |             |
|  | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |     |  |             |
|  | Barrages partiels   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |     |  |             |
| Dec 26   | R-114<br>Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030 | Mineur      |
| Dec 26   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Dec 26   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
|  | Barrages totaux   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |     |  |             |
| Dec 26   | R-736<br>Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br><b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>   |                             |   |     |     |     |     |     | sam. 19/12/2026 01:00 - lun. 21/12/2026 04:00 |     |     |  | Moyen       |

Légende couleurs:

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | Ligne 1  | Luxembourg-St - Troisvierges frontière |
|  | Ligne 1a | Ettelbruck - Diekirch                  |
|  | Ligne 1b | Kautenbach - Wiltz                     |
|  | Ligne 2b | Ettelbruck - Bissen                    |
|  | Ligne 3  | Luxembourg-St - Wasserbillig frontière |
|  | Ligne 4  | Oetrange - Berchem Est                 |
|  | Ligne 5  | Luxembourg - Kleinbettingen-frontière  |
|  | Ligne 6  | Bettembourg-V - Thionville             |
|  | Ligne 6  | Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière |
|  | Ligne 6a | Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette       |
|  | Ligne 6b | Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines   |
|  | Ligne 6c | Noertzange - Rumelange                 |
|  | Ligne 6d | Tétange - Langengrund                  |
|  | Ligne 6k | Brucherberg - Scheuerbusch             |
|  | Ligne 6e | Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche      |
|  | Ligne 6f | Esch-sur-Alzette - Pétange             |
|  | Ligne 6g | Pétange - Aubange Bifurcation          |
|  | Ligne 6h | Pétange - Longwy                       |
|  | Ligne 6j | Pétange - Athus                        |
|  | Ligne 7  | Luxembourg-Hollerich - Pétange         |
|  | Ligne 8  | Luxembourg-Bettembourg (NBS)           |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |  | Barrages de nuit ou de jour | S49                     | WE1                           | S50 | WE2 | S51 | WE3 | S52 | WE4 | S53 | Remarques | TCR Cluster |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| Edition du 25/10/2024  |  |                             |                         |                               |     |     |     |     |     |     |     |           |             |
| Décembre   |  |                             |                         |                               |     |     |     |     |     |     |     |           |             |
|  |  |                             | Gare Bt                 | Bettembourg-V - Bettembourg-V |     |     |     |     |     |     |     |           |             |
|  |  |                             | Gare L                  | Luxembourg - Luxembourg       |     |     |     |     |     |     |     |           |             |
|  |  |                             | Travaux réseaux voisins | Travaux réseaux voisins       |     |     |     |     |     |     |     |           |             |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |   | Barrages de nuit ou de jour | S53   | WE1 | S1 | WE2 | S2 | WE3 | S3 | WE4 | S4 | WE5   | Remarques  | TCR Cluster |
|--|---|-----------------------------|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|---|--|-------------|
|  | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    |   |  |             |
|  | Janvier   |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    |   |  |             |
|  | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    |   |  |             |
|  | Barrages partiels   |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    |   |  |             |
| Jan 27   | R-114<br>Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |    |     |    |     |    |     |    |   | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030 | Mineur      |
| Jan 27   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |    |     |    |     |    |     |    |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Jan 27   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiérg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |    |     |    |     |    |     |    |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Jan 27   | R-749<br>OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F</b>  |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    | sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00 | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho   | Moyen       |
| Jan 27   | R-749<br>OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F</b>  |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    | sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00 | pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho   | Moyen       |
|  | Barrages totaux   |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    |   |  |             |
| Jan 27   | R-740<br>OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>  |                             |   |     |    |     |    |     |    |     |    | sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00 |  | Moyen       |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |  | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S5 | WE2 | S6 | WE3   | S7 | WE4   | S8 | WE5   | Remarques  | TCR Cluster |
|--|--|-----------------------------|---|----|-----|----|---|----|---|----|---|--|-------------|
|  | Edition du 25/10/2024  |                             |   |    |     |    |   |    |   |    |   |  |             |
|  | Fevrier  |                             |   |    |     |    |   |    |   |    |   |  |             |
|  | Barrages périodiques de nuit ou de jour  |                             |   |    |     |    |   |    |   |    |   |  |             |
|  | Barrages partiels  |                             |   |    |     |    |   |    |   |    |   |  |             |
| Fev 27   | R-114<br>Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |    |     |    |   |    |   |    |   | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030 | Mineur      |
| Fev 27   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherberg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |    |     |    |   |    |   |    |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Fev 27   | R-593<br>Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherberg"<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |                             | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |    |     |    |   |    |   |    |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Fev 27   | R-767<br>Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><br><b>barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt</b>   |                             |   |    |     |    |   |    |   |    | sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00 | RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |
|  | Barrages totaux  |                             |   |    |     |    |   |    |   |    |   |  |             |
| Fev 27   | R-740<br>OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>   |                             | sam. 30/01/2027 01:00 - lun. 01/02/2027 04:00 |    |     |    |   |    |   |    |   |  | Moyen       |
| Fev 27   | R-739<br>Reconstruction OA688 Alzingen-Syren<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br><b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>   |                             |   |    |     |    | sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 15/02/2027 04:00 |    |   |    |   |  | Moyen       |
| Fev 27   | R-741<br>OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>   |                             |   |    |     |    |   |    | sam. 20/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00 |    |   |  | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour                               | WE1   | S9 | WE2   | S10 | WE3   | S11 | WE4   | S12 | WE5 | S13 | Remarques  | TCR Cluster |
|--------|-------|--|---|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|--|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024  |   |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  |             |
|        |       | Mars   |   |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour  |   |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  |             |
| Mar 27 | R-773 | Travaux entretien MI<br>Divers Travaux<br><b>barrages de nuit entre Bc-E et Oe</b>   | 01/03/27 - 05/03/27<br>Lu-Je<br>22:00 - 06:00             |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  | Mineur      |
|        |       | Barrages partiels  |   |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  |             |
| Mar 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |   | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |    |   |     |   |     |   |     |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030 | Mineur      |
| Mar 27 | R-593 | Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg"<br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |   | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |    |   |     |   |     |   |     |     |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Mar 27 | R-593 | Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaïres, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiërg"<br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |   | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |    |   |     |   |     |   |     |     |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur      |
| Mar 27 | R-767 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt</b>  | sam.<br>27/02/2027<br>01:00 - lun.<br>01/03/2027<br>04:00 |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |
| Mar 27 | R-759 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>travaux impactant la ligne 8 (pas en service)</b>   |   |   |    |   |     | sam.<br>13/03/2027<br>01:00 - lun.<br>15/03/2027<br>04:00 |     |   |     |     |     | pas d' influence sur les trains.   | Mineur      |
| Mar 27 | R-758 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>travaux impactant la ligne 8 (pas en service)</b>   |   |   |    |   |     |   |     | sam.<br>20/03/2027<br>01:00 - lun.<br>22/03/2027<br>04:00 |     |     |     | pas d' influence sur les trains.   | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux  |   |   |    |   |     |   |     |   |     |     |     |  |             |
| Mar 27 | R-742 | OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>  |   |   |    | sam.<br>06/03/2027<br>01:00 - lun.<br>08/03/2027<br>04:00 |     |   |     |   |     |     |     |  | Moyen       |
| Mar 27 | R-769 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage total entre Ld et P</b>   |   |   |    | sam.<br>06/03/2027<br>01:00 - lun.<br>08/03/2027<br>04:00 |     |   |     |   |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour | WE1 | S9 | WE2 | S10 | WE3   | S11   | WE4 | S12 | WE5  | S13   | Remarques                             | TCR Cluster |
|--------|-------|--|-----------------------------|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|--|---|---------------------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024  |                             |     |    |     |     |   |   |     |     |  |   |                                       |             |
|        |       | Mars   |                             |     |    |     |     |   |   |     |     |  |   |                                       |             |
| Mar 27 | R-753 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>  |                             |     |    |     |     | sam.<br>13/03/2027<br>01:00 - lun.<br>15/03/2027<br>04:00 |   |     |     |  |   | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Mar 27 | R-753 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>  |                             |     |    |     |     | sam.<br>13/03/2027<br>01:00 - lun.<br>15/03/2027<br>04:00 |   |     |     |  |   | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Mar 27 | R-752 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>  |                             |     |    |     |     |   | sam.<br>20/03/2027<br>01:00 - lun.<br>22/03/2027<br>04:00 |     |     |  |   | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Mar 27 | R-752 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>  |                             |     |    |     |     |   | sam.<br>20/03/2027<br>01:00 - lun.<br>22/03/2027<br>04:00 |     |     |  |   | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Mar 27 | R-541 | Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten<br>Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m<br>Renouvellement de 4 appareils de voie à Dommeldange<br>Renouvellement des AV 801-804 en gare de Dommeldange<br><br><b>barrage total entre L et Eb</b> |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:00 - lun.<br>12/04/2027 04:00 |   |                                       | Moyen       |
| Mar 27 | R-547 | Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch<br>Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch<br><br><b>barrage total entre Eb et Dk</b>  |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:01 - lun.<br>12/04/2027 04:00 |   |                                       | Moyen       |
| Mar 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>  |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:00 - lun.<br>07/06/2027 04:00 | la liaison Lt-Btr reste ouverte (sauf s'il y a d'autres chantiers en même temps impactant ce tronçon) | Majeur                                |             |
| Mar 27 | R-538 | Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><br><b>barrage total entre Btr et Kb</b>  |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:00 - lun.<br>12/04/2027 04:00 |   | Moyen                                 |             |
| Mar 27 | R-734 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>   |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:30 - lun.<br>12/04/2027 04:00 | Btr n'est pas accessible de Lt  | Moyen                                 |             |
| Mar 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>  |                             |     |    |     |     |   |   |     |     | sam. 27/03/2027 01:00 - lun.<br>07/06/2027 04:00 |   | Majeur                                |             |

|           |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1 | S9 | WE2 | S10 | WE3 | S11 | WE4 | S12 | WE5  | S13 | Remarques                        | TCR Cluster |
|-----------|-------|---|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|----------------------------------|-------------|
|           |       | Edition du 25/10/2024   |                             |     |    |     |     |     |     |     |     |  |     |                                  |             |
|           |       | Mars  |                             |     |    |     |     |     |     |     |     |  |     |                                  |             |
| Mar<br>27 | R-734 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>  |                             |     |    |     |     |     |     |     |     | sam. 27/03/2027 01:30 - lun.<br>12/04/2027 04:00 |     |                                  | Moyen       |
| Mar<br>27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b> |                             |     |    |     |     |     |     |     |     | sam. 27/03/2027 01:00 - lun.<br>07/06/2027 04:00 |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte. | Majeur      |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |   | Barrages de nuit ou de jour  | S13   | WE1   | S14 | WE2   | S15 | WE3 | S16 | WE4 | S17   | WE5  | Remarques                        | TCR Cluster  |        |
|--|---|--|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------------------------|--|--------|
|  | Edition du 25/10/2024                   |  |   |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  |        |
|  | Avril                                   |  |   |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  |        |
|  | Barrages périodiques de nuit ou de jour |  |   |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  |        |
| Avr 27   | R-770                                   | Travaux d'entretien MI divers travaux<br><b>barrages de nuit entre Sc et Oe</b>  | 12/04/27 - 23/04/27<br>Lu-Je<br>22:15 - 04:40 |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  | Mineur   |        |
|  | Barrages partiels                       |  |   |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  |        |
| Avr 27   | R-114                                   | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |   | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030 | Mineur |
| Avr 27   | R-593                                   | Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert"<br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |   | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur |
| Avr 27   | R-593                                   | Raccord NBS<br>Raccord NBS-Howald<br>Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br>Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald<br>Renouvellement partiel des voies sur le "Escherbiert"<br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b> |   | lun. 18/05/2026 00:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.  | Mineur |
| Avr 27   | R-735                                   | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>   |   |   |     | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |   | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur                           |  |        |
| Avr 27   | R-735                                   | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>   |   |   |     | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |   | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur                           |  |        |
| Avr 27   | R-796                                   | Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br><b>barrage d'une des 2 voies principales entre L et Ho</b>  |   | lun. 12/04/2027 04:00 - sam. 29/05/2027 01:00 |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  | Mineur |
| Avr 27   | R-760                                   | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>travaux impactant la ligne 8 (pas en service)</b>   |   |   |     |   |     |     |     |     | sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00 |  | pas d' influence sur les trains. | Mineur   |        |
|  | Barrages totaux                         |  |   |   |     |   |     |     |     |     |   |  |                                  |  |        |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | S13   | WE1 | S14 | WE2 | S15 | WE3 | S16 | WE4   | S17 | WE5 | Remarques   | TCR Cluster             |       |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-------------------------|-------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                         |       |
|        |       | Avril   |                             |   |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                         |       |
| Avr 27 | R-541 | Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten<br>Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m<br>Renouvellement de 4 appareils de voie à Dommeldange<br>Renouvellement des AV 801-804 en gare de Domeldange<br><b>barrage total entre L et Eb</b> |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                         | Moyen |
| Avr 27 | R-547 | Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch<br>Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch<br><b>barrage total entre Eb et Dk</b>   |                             | sam. 27/03/2027 01:01 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                         | Moyen |
| Avr 27 | R-538 | Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><b>barrage total entre Btr et Kb</b>   |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                         | Moyen |
| Avr 27 | R-734 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>  |                             | sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     | Btr n'est pas accessible de Lt  | Moyen                   |       |
| Avr 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>   |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte (sauf s'il y a d'autres chantiers en même temps impactant ce tronçon) | Majeur                  |       |
| Avr 27 | R-734 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>  |                             | sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   | RFC via lignes 6a et 6f | Moyen |
| Avr 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>   |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte (sauf s'il y a d'autres chantiers en même temps impactant ce tronçon) | Majeur                  |       |
| Avr 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>   |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |   |     |     |   | Majeur                  |       |
| Avr 27 | R-754 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   |     |     |     |     |     |     | sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00 |     |     | Bt-Sy ouvert  | Moyen                   |       |

|           |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour | S13 | WE1 | S14 | WE2 | S15 | WE3 | S16 | WE4   | S17 | WE5 | Remarques    | TCR Cluster |
|-----------|-------|--|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--------------|-------------|
|           |       | Edition du 25/10/2024  |                             |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |              |             |
|           |       | Avril  |                             |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |              |             |
| Avr<br>27 | R-754 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br>barrage total entre Ls/Ho et F |                             |     |     |     |     |     |     |     | sam.<br>24/04/2027<br>01:00 - lun.<br>26/04/2027<br>04:00 |     |     | Bt-Sy ouvert | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S18 | WE2 | S19 | WE3 | S20 | WE4 | S21 | WE5   | S22 | Remarques   | TCR Cluster |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
|        |       | Mai   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
|        |       | Barrages partiels   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
| Mai 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030  | Mineur      |
| Mai 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Mai 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Mai 27 | R-796 | Raccord NBS<br>Travaux Caténares, Voies, Signalisation, etc.<br><br><b>barrage d'une des 2 voies principales entre L et Ho</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - sam. 29/05/2027 01:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   | Mineur      |
| Mai 27 | R-795 | Raccord NBS<br>Travaux Caténares, Voies, Signalisation, etc.<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho  | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
| Mai 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b> |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte (sauf s'il y a d'autres chantiers en même temps impactant ce tronçon)   | Majeur      |
| Mai 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b> |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   | Majeur      |
| Mai 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b> |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   | Majeur      |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S18 | WE2 | S19 | WE3 | S20 | WE4 | S21 | WE5   | S22 | Remarques                                   | TCR Cluster |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
|        |       | Mai   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   |             |
| Mai 27 | R-724 | Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange<br>Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange<br><b>barrage total entre Bb et Ru, Lg</b>   |                             | lun. 03/05/2027 01:00 - lun. 31/05/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |   |     |   | Majeur      |
| Mai 27 | R-539 | Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange<br>Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen<br>Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><b>barrage total entre L et Kb</b> |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     | les embranchements à Btr sont inaccessibles | Moyen       |
| Mai 27 | R-801 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |   | Moyen       |
| Mai 27 | R-801 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b>  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     | RFC via lignes 6a et 6f                     | Moyen       |
| Mai 27 | R-544 | Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L<br>Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach<br><b>barrage total entre Ld et P</b>  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:01 - lun. 07/06/2027 04:00 |     | RFC via lignes 6a et 6f                     | Moyen       |
| Mai 27 | R-720 | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br><b>barrage total entre Bt et Vm</b>   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |   | Moyen       |

|         |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour                   | S22   | WE1 | S23 | WE2 | S24 | WE3 | S25 | WE4 | S26 | Remarques  | TCR Cluster |
|---------|-------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------|
|         |       | Edition du 25/10/2024   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|         |       | Juin  |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|         |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
| Juin 27 | R-772 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho</b>   | 14/06/27 - 18/06/27<br>Lu-Je<br>22:15 - 04:15 |   |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.               | Mineur      |
| Juin 27 | R-772 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho</b>   | 14/06/27 - 18/06/27<br>Lu-Je<br>22:15 - 04:15 |   |     |     |     |     |     |     |     |     | les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.               | Mineur      |
|         |       | Barrages partiels   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
| Juin 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |   | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030   | Mineur      |
| Juin 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>  |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Juin 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>  |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Juin 27 | R-795 | Raccord NBS<br>Travaux Caténares, Voies, Signalisation, etc.<br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>  |   | sam. 29/05/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho   | Mineur      |
| Juin 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>   |   | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Mineur      |
|         |       | Barrages totaux   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
| Juin 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b> |   | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte (sauf s'il y a d'autres chantiers en même temps impactant ce tronçon)  | Majeur      |

|         |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour | S22   | WE1 | S23 | WE2 | S24 | WE3 | S25 | WE4 | S26 | Remarques                                    | TCR Cluster |
|---------|-------|--|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------|
|         |       | Edition du 25/10/2024  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|         |       | Juin   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
| Juin 27 | R-539 | Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange<br>Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen<br>Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><br><b>barrage total entre L et Kb</b>  |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | les embranchements à Btr sont inaccessibles  | Moyen       |
| Juin 27 | R-801 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.<br><br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b> |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | les embranchements à Btr sont inaccessibles. | Moyen       |
| Juin 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>  |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Majeur      |
| Juin 27 | R-801 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br>La réalisation de cette nouvelle gare vise à créer un troisième pôle d'échange multimodal à la périphérie de la Ville de Luxembourg et à améliorer ainsi la correspondance entre les trains à voyageurs desservant les lignes Luxembourg-Kleinbettingen et Pétange-Luxembourg avec la future ligne de tram ainsi que les bus desservant la Route d'Esch à Hollerich.<br><br><b>barrage total à Lh (lignes 5 et 7)</b> |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f                      | Moyen       |
| Juin 27 | R-544 | Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L<br>Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach<br><br><b>barrage total entre Ld et P</b>   |                             | sam. 29/05/2027 01:01 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f                      | Moyen       |
| Juin 27 | R-732 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br>Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7) et des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L</b>  |                             | sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | la liaison Lt-Btr reste ouverte.             | Majeur      |
| Juin 27 | R-720 | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br><br><b>barrage total entre Bt et Vm</b>  |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Moyen       |

|         |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00                   | Barrages de nuit ou de jour | S22 | WE1 | S23 | WE2   | S24 | WE3 | S25 | WE4 | S26 | Remarques            | TCR Cluster |
|---------|-------|--|-----------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-------------|
|         |       | Edition du 25/10/2024  |                             |     |     |     |   |     |     |     |     |     |                      |             |
|         |       | Juin   |                             |     |     |     |   |     |     |     |     |     |                      |             |
| Juin 27 | R-771 | Travaux entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage total entre P et R/frts</b> |                             |     |     |     | sam.<br>12/06/2027<br>04:00 - lun.<br>14/06/2027<br>04:00 |     |     |     |     |     | RFC via France ou Kb | Moyen       |
| Juin 27 | R-771 | Travaux entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage total entre P et R/frts</b> |                             |     |     |     | sam.<br>12/06/2027<br>04:00 - lun.<br>14/06/2027<br>04:00 |     |     |     |     |     | RFC via France ou Kb | Moyen       |

|         |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | S26   | WE1   | S27 | WE2 | S28 | WE3 | S29 | WE4 | S30 | WE5 | Remarques                             | TCR Cluster   |        |
|---------|-------|---|-----------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|--------|
|         |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   |        |
|         |       | Juillet   |                             |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   |        |
|         |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |                             |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   |        |
|         |       | Barrages partiels   |                             |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   |        |
| Juil 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030  | Mineur |
| Juil 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur |
| Juil 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur |
| Juil 27 | R-795 | Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br><br><b>barrage des 2 voies principales entre Ho et L</b>   |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho  | Mineur |
| Juil 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>   |                             | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |   | Mineur |
| Juil 27 | R-761 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>travaux impactant la ligne 8 (pas en service)</b>  |                             |   | sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | pas d' influence sur les trains.      | Mineur  |        |
| Juil 27 | R-755 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   | sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen   |        |
| Juil 27 | R-755 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   | sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen   |        |
| Juil 27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     | RFC via Es.                           | Majeur  |        |

|            |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | S26 | WE1 | S27 | WE2 | S28   | WE3 | S29 | WE4 | S30 | WE5         | Remarques | TCR Cluster |
|------------|-------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------|-------------|
|            |       | Edition du 25/10/2024   |                             |     |     |     |     |   |     |     |     |     |             |           |             |
|            |       | Juillet   |                             |     |     |     |     |   |     |     |     |     |             |           |             |
| Juil<br>27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             |     |     |     |     | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     | RFC via Es. | Majeur    |             |
| Juil<br>27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             |     |     |     |     | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     | RFC via Es. | Majeur    |             |
| Juil<br>27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             |     |     |     |     | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     | RFC via Es. | Majeur    |             |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S31 | WE2 | S32 | WE3 | S33 | WE4 | S34 | WE5 | S35   | Remarques                                     | TCR Cluster   |        |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |        |
|        |       | Août  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |        |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |        |
|        |       | Barrages partiels   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |        |
| Aou 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030  | Mineur |
| Aou 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur |
| Aou 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>  |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur |
| Aou 27 | R-795 | Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br><br><b>barrage des 2 voies principalees entre Ho et L</b>  |                             | sam. 29/05/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho  | Mineur |
| Aou 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>   |                             | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   | Mineur |
| Aou 27 | R-728 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br><br><b>barrage des voies principales entre Bt-D et Bt-V (voies 1 et 2 inclus)</b>                         |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   | lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |   | Moyen  |
| Aou 27 | R-762 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>travaux impactant la ligne 8 (pas en service)</b>  |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     | sam. 28/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00 | pas d' influence sur les trains.              | Mineur  |        |
| Aou 27 | R-731 | Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg<br>Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg<br><br><b>barrage des voies 78-82 à Lt</b>                             |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     | lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00 | les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.     | Mineur  |        |
|        |       | Barrages totaux   |                             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |        |
| Aou 27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   | RFC via Es.   | Majeur |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S31 | WE2 | S32 | WE3 | S33 | WE4   | S34 | WE5   | S35 | Remarques                             | TCR Cluster |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---------------------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |   |     |                                       |             |
|        |       | Août  |                             |   |     |     |     |     |     |   |     |   |     |                                       |             |
| Aou 27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |   |     | RFC via Es.                           | Majeur      |
| Aou 27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |   |     | RFC via Es.                           | Majeur      |
| Aou 27 | R-727 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><br><b>barrage total de la gare Bt-V</b> |                             | ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |   |     | RFC via Es.                           | Majeur      |
| Aou 27 | R-730 | Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg<br>Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg<br><br><b>barrage total entre Lh et Lt et des voies 76 et 77 à Lt</b>  |                             |   |     |     |     |     |     | lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00 |     |   |     | RFC via Es                            | Moyen       |
| Aou 27 | R-737 | Reconstruction OA688 Alzingen-Syren<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br>Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><br><b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>  |                             |   |     |     |     |     |     | lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00 |     |   |     |                                       | Moyen       |
| Aou 27 | R-540 | Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><br><b>barrage total entre L et Kb</b>   |                             |   |     |     |     |     |     | lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00 |     |   |     | Btr pas accessible                    | Moyen       |
| Aou 27 | R-791 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     | sam. 28/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00 |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Aou 27 | R-791 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   |     |     |     |     |     |   |     | sam. 28/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00 |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour                   | S35   | WE1 | S36 | WE2 | S37 | WE3 | S38   | WE4 | S39 | Remarques   | TCR Cluster                        |        |
|--------|-------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|------------------------------------|--------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |   |   |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                                    |        |
|        |       | Septembre   |   |   |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                                    |        |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |   |   |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                                    |        |
| Sep 27 | R-779 | Travaux d'entretien divers travaux<br><b>barrages de nuit d' une voie entre Wk et W</b>   | 27/09/27 - 08/10/27<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |   |     |     |     |     |     |   |     |     |   | Mineur                             |        |
|        |       | Barrages partiels   |   |   |     |     |     |     |     |   |     |     |   |                                    |        |
| Sep 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>  |   | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030  | Mineur                             |        |
| Sep 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>  |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur                             |        |
| Sep 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>  |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur                             |        |
| Sep 27 | R-795 | Raccord NBS<br>Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc.<br><b>barrage des 2 voies principalees entre Ho et L</b>  |   | sam. 29/05/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |     |     |     |     |     |   |     |     |   | trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho | Mineur |
| Sep 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>   |   | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |     |   | Mineur                             |        |
| Sep 27 | R-728 | NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1<br>- Raccord provisoire NBS<br>- Travaux de finalisation de GC M4c<br>- Travaux Voies, Cat., CST<br><b>barrage des voies principales entre Bt-D et Bt-V (voies 1 et 2 inclus)</b> |   | lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00 |     |     |     |     |     |   |     |     |   | Moyen                              |        |
| Sep 27 | R-731 | Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg<br>Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg<br><b>barrage des voies 78-82 à Lt</b>     |   | lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00 |     |     |     |     |     |   |     |     | les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.   | Mineur                             |        |
| Sep 27 | R-774 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de nuit des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L</b>  |   |   |     |     |     |     |     | lun. 20/09/2027 22:00 - mar. 21/09/2027 05:00 |     |     |   | Mineur                             |        |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | S35   | WE1 | S36 | WE2   | S37 | WE3   | S38   | WE4 | S39 | Remarques                                   | TCR Cluster |
|--------|-------|---|-----------------------------|---|-----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|---|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |   |     |     |   |     |   |   |     |     |   |             |
|        |       | Septembre   |                             |   |     |     |   |     |   |   |     |     |   |             |
| Sep 27 | R-775 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de nuit des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L</b>  |                             |   |     |     |   |     |   | mar. 21/09/2027<br>22:00 - mer.<br>22/09/2027 05:00       |     |     |   | Mineur      |
| Sep 27 | R-776 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de nuit des voies 008, 028 et 009 en gare de L</b>   |                             |   |     |     |   |     |   | mer. 22/09/2027<br>22:00 - jeu.<br>23/09/2027 05:00       |     |     |   | Mineur      |
| Sep 27 | R-777 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de nuit des voies 10 et 11 en gare de L</b>  |                             |   |     |     |   |     |   | jeu. 23/09/2027<br>22:00 - ven.<br>24/09/2027 05:00       |     |     |   | Mineur      |
| Sep 27 | R-778 | Travaux d'entretien MI<br>Divers travaux<br><b>barrage de nuit des voies 001 et 002 en gare de L</b>  |                             |   |     |     |   |     |   | sam.<br>25/09/2027<br>01:00 - 04:30                       |     |     |   | Mineur      |
|        |       | Barrages totaux   |                             |   |     |     |   |     |   |   |     |     |   |             |
| Sep 27 | R-540 | Assainissement<br>Renouvellement du système de drainage et pistes<br><b>barrage total entre L et Kb</b>   |                             | lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00 |     |     |   |     |   |   |     |     | Btr pas accessible                          | Moyen       |
| Sep 27 | R-705 | Renouvellement complet Triage Bt<br>Renouvellement complet Triage Bt<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg<br>Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg<br><b>barrage total à Bt/frf</b> |                             | mer. 01/09/2027 01:01 - ven. 10/09/2027 04:00 |     |     |   |     |   |   |     |     | tout trafic Bt-Thl doit être supprimé/dévié | Moyen       |
| Sep 27 | R-738 | Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech<br>Reconstruction de l'ouvrage d'art<br><b>barrage total entre Bc-E et Oe</b>  |                             |   |     |     | sam.<br>11/09/2027<br>01:00 - lun.<br>13/09/2027<br>04:00 |     |   |   |     |     |   | Moyen       |
| Sep 27 | R-744 | OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>   |                             |   |     |     |   |     | sam.<br>18/09/2027<br>01:00 - lun.<br>20/09/2027<br>04:00 |   |     |     |   | Moyen       |
| Sep 27 | R-743 | OA 726 à Dommeldange<br>Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>   |                             |   |     |     |   |     |   | sam.<br>25/09/2027<br>01:00 - lun.<br>27/09/2027<br>04:00 |     |     |   | Moyen       |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |   | Barrages de nuit ou de jour                   | S39   | WE1   | S40 | WE2 | S41 | WE3 | S42   | WE4   | S43 | WE5 | Remarques   | TCR Cluster |
|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|-------------|
|  | Edition du 25/10/2024   |   |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   |             |
|  | Octobre   |   |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   |             |
|  | Barrages périodiques de nuit ou de jour   |   |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   |             |
| Oct 27   | R-779<br>Travaux d'entretien divers travaux<br><b>barrages de nuit d' une voie entre Wk et W</b>  | 27/09/27 - 08/10/27<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   | Mineur      |
| Oct 27   | R-780<br>Travaux d'entretien MI divers travaux<br><b>barrages de nuit d'une voie entre Wk et W</b>  | 11/10/27 - 22/10/27<br>Lu-Je<br>21:30 - 04:00 |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   | Mineur      |
|  | Barrages partiels   |   |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   |             |
| Oct 27   | R-114<br>Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b> |   | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |   |     |     |     |     |   |   |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030  | Mineur      |
| Oct 27   | R-735<br>Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>   |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |   |     |     |     |     |   |   |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Oct 27   | R-735<br>Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><b>barrage partiel à Lh</b>   |   | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |   |     |     |     |     |   |   |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Oct 27   | R-733<br>Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest<br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>                       |   | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   | Mineur      |
| Oct 27   | R-768<br>Travaux d'entretien MI Divers travaux<br><b>barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt</b>                                   |   |   |   |     |     |     |     | sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00 |   |     |     |   | Moyen       |
|  | Barrages totaux   |   |   |   |     |     |     |     |   |   |     |     |   |             |
| Oct 27   | R-781<br>Travaux d'entretien MI Divers travaux<br><b>barrage total entre Nk et P y compris les voies 203-208 à P</b>                      |   |   | sam. 02/10/2027 01:00 - lun. 04/10/2027 04:00 |     |     |     |     |   |   |     |     | RFC via L7 et L6  | Moyen       |
| Oct 27   | R-782<br>Travaux entretien MI divers travaux<br><b>barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D</b>                             |   |   |   |     |     |     |     |   | ven. 22/10/2027 22:00 - lun. 25/10/2027 06:00 |     |     | pas d'impact sur la ligne principale Bu-D   | Moyen       |
| Oct 27   | R-745<br>OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange<br><b>barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm</b>     |   |   |   |     |     |     |     |   | sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00 |     |     |   | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour | S39 | WE1 | S40 | WE2 | S41 | WE3 | S42 | WE4 | S43 | WE5   | Remarques                                  | TCR Cluster |
|--------|-------|--|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |             |
|        |       | Octobre  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |             |
| Oct 27 | R-721 | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br><b>barrage total entre Bt et Vm</b>  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | sam.<br>30/10/2027<br>01:00 - lun.<br>08/11/2027<br>04:00 |  | Moyen       |
| Oct 27 | R-546 | Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L<br>Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach<br><b>barrage total entre Ld et P</b> |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | sam.<br>30/10/2027<br>01:01 - lun.<br>08/11/2027<br>04:00 | RFC via lignes 6a et 6f                    | Moyen       |
| Oct 27 | R-568 | Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange<br>Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen<br><b>barrage total entre L et Kb</b>           |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | sam.<br>30/10/2027<br>01:01 - lun.<br>08/11/2027<br>04:00 | l'embranchement à Btr n'est pas accessible | Moyen       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00   | Barrages de nuit ou de jour | WE1   | S44 | WE2 | S45 | WE3   | S46 | WE4 | S47 | WE5 | S48 | Remarques  | TCR Cluster |       |
|--------|-------|--|-----------------------------|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------|-------|
|        |       | Edition du 25/10/2024  |                             |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             |       |
|        |       | Novembre   |                             |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             |       |
|        |       | Barrages périodiques de nuit ou de jour  |                             |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             |       |
|        |       | Barrages partiels  |                             |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             |       |
| Nov 27 | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |                             | sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003 pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030   | Mineur      |       |
| Nov 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>   |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |       |
| Nov 27 | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>   |                             | lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |       |
| Nov 27 | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>  |                             | lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  | Mineur      |       |
|        |       | Barrages totaux  |                             |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             |       |
| Nov 27 | R-721 | Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br>Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b<br><br><b>barrage total entre Bt et Vm</b>  |                             | sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     |  |             | Moyen |
| Nov 27 | R-546 | Renouvellement d'AV et de traverses entre P-L<br>Renouvellement d'appareils de voie et remplacement de traverses en béton entre Pétange et Dippach<br><br><b>barrage total entre Ld et P</b> |                             | sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     | RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |       |
| Nov 27 | R-568 | Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange<br>Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen<br><br><b>barrage total entre L et Kb</b>           |                             | sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00 |     |     |     |   |     |     |     |     |     | l'embranchement à Btr n'est pas accessible   | Moyen       |       |
| Nov 27 | R-756 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   |     |     |     | sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00 |     |     |     |     |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |       |
| Nov 27 | R-756 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770<br><br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>   |                             |   |     |     |     | sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00 |     |     |     |     |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f  | Moyen       |       |

|        |       | Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00  | Barrages de nuit ou de jour | WE1 | S44 | WE2 | S45 | WE3   | S46   | WE4 | S47 | WE5   | S48 | Remarques                             | TCR Cluster |
|--------|-------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|-----|---------------------------------------|-------------|
|        |       | Edition du 25/10/2024   |                             |     |     |     |     |   |   |     |     |   |     |                                       |             |
|        |       | Novembre  |                             |     |     |     |     |   |   |     |     |   |     |                                       |             |
| Nov 27 | R-763 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)</b> |                             |     |     |     |     | sam.<br>13/11/2027<br>01:00 - lun.<br>15/11/2027<br>04:00 |   |     |     |   |     |                                       | Moyen       |
| Nov 27 | R-757 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>         |                             |     |     |     |     |   | sam.<br>20/11/2027<br>01:00 - lun.<br>22/11/2027<br>04:00 |     |     |   |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Nov 27 | R-757 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>         |                             |     |     |     |     |   | sam.<br>20/11/2027<br>01:00 - lun.<br>22/11/2027<br>04:00 |     |     |   |     | Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f | Moyen       |
| Nov 27 | R-764 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)</b> |                             |     |     |     |     |   | sam.<br>20/11/2027<br>01:00 - lun.<br>22/11/2027<br>04:00 |     |     |   |     |                                       | Moyen       |
| Nov 27 | R-765 | OA1173 Bretelle A3-A1<br>Reconstruction de l'OA1173<br>P.K. 13,770<br><b>barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)</b> |                             |     |     |     |     |   |   |     |     | sam.<br>27/11/2027<br>01:00 - lun.<br>29/11/2027<br>04:00 |     | Moyen                                 |             |

| Description des travaux<br>13.12.2026 01:00 - 11.12.2027 04:00 |       | Barrages de nuit ou de jour  | S48 | WE1 | S49 | WE2 | S50 | WE3 | S51 | WE4 | S52 | WE5 | Remarques  | TCR Cluster |
|--|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------|
|  |       |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|  |       |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|  |       |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|  |       |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
|  |       |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |
| Dec 27   | R-114 | Gare d' Ettelbrück<br>Création voie d'approvisionnement 002<br>barrage de la voie 002 à Eb<br><br><b>barrage de la voie 002 à Eb</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003.pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030   | Mineur      |
| Dec 27   | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Dec 27   | R-735 | Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich<br><br><b>barrage partiel à Lh</b>   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5.<br>--> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh<br>--> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh<br>itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts | Majeur      |
| Dec 27   | R-733 | Gare de Luxembourg<br>Réaménagement de la tête Ouest<br><br><b>barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Mineur      |
| Dec 27   | R-718 | Réaménagement Tête Ouest Rodange - barrage R-frb1+2, R-frf<br>Renouvellement complet de la plateforme, des voies et AV, des ITE et de la signalisation<br><br><b>fermeture partielle à la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pas d' accès vers les frontières des voies 104 à 107. Les voies 101 et 102 restent connectées les 2 côtés.Fermeture RT Rodange à étudier en détail avec l'exploitant.  | Moyen       |
|  |       | Barrages totaux  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |             |