

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
avr 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage des voies 10 SUD et 011 barrage des liaisons entre les appareils de voie 238-240-247 fret transit L7-L6 pas concerné la voie 210 (10 NORD) reste exploitable	05.02.2021 ATRA ASS			03.04 (01h00) - 21.05 (22h00)									
avr 21	Chantier Pont Buchler: Montage de la charpente métallique Travées 2+3 barrage total entre L-Ho et L-Lt barrage accès nord CRM et voie tiroir CRM (228)	16.03.2021 ATRA-CT 23.03.2021 ATRA-CT			03.04 (00h00) - 05.04 (04h00) et 10.04 (00h00) - 12.04 (04h00)				03.04 (00h00) - 05.04 (04h00) et 10.04 (00h00) - 12.04 (04h00)					
avr 21	Chantier Pont Buchler: Pose des prédalles Travée 3	30.03.2021 ATRA-CT			17.04 (00h00) - 19.04 (04h00)									
avr 21	Chantier Pont Buchler: Pose des prédalles Travée 2 barrage total entre L-Ho et L-Lt	06.04.2021 ATRA-CT			24.04 (00h00) - 26.04 (04h00)				24.04 (0h00) - 26.04 (4h00)					
mar 21	Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge Barrage total ligne 167 (Rodange-Athus) sur le territoire belge (parcours de dérouillage)						01.03 (05h00) - 26.04 (05h00)							
avr 21	Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge barrage total des lignes 167 (Rodange-Athus) et 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		incompatible avec tout barrage du tronçon Bt-M - Bt-frt!				16.04 (23h00) - 19.04 (05h00) et 23.04 (23h00) - 26.04 (05h00) et 30.04 (23h00) - 03.05 (05h00) et 07.05 (23h00) - 10.05 (05h00)							
avr 21	Travaux SNCF entre Longwy et Longuyon Alimentation par CFL pour TER Longwy-Rodange S10 à S17, LU-VE						lu-ve pendant la journée de 09h00 - 17h00 du 08.03 - 30.04							
avr 21	Renouvellement de la voie et des appareils de voie Renouvellement des appareils du secteur Bt-N Adaptation des ITE suite au renouvellement des app. de voie Adaptation des ITE pour la réalisation du pont routier OA756 Alzingerknupp par P&Ch à Syren Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage total des tronçons Bc-Oe et Bt-L	05.02.2021 ATRA ASS						03.04 (00h30) - 19.04 (04h20)						

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
avr 21	Renouvellement de la voie et des appareils de voie Renouvellement des rails et traverses de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 (L-Bt) Renouvellement des appareils du secteur Bt-N Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage total des tronçons Bc-Oe et Bt-L	05.02.2021 ATRA ASS	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						03.04 (00h30) - 19.04 (04h20)					
avr 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					
avr 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44 (jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 03/04.04, 10/11.04 et 17/18.04 Projet Howald phase 1b Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32h --> Barrage total entre L et Bt la ligne bifilaire Bc-Lh doit rester en service! les voies 79-82 à Lt sont accessibles électriquement de L et de Lh	05.02.2021 ATRA ASS	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						03.04 (04h00) - 19.04 (04h00)					
avr 21	Aménagement d'un deuxième tunnel Rangwee (P&Ch) barrage de la voie 253, des aiguilles 014 et 015, et de l'accès sud au CRM	04.02.2021 ATRA							01.04 (04h00) - 19.04 (04h00)					
avr 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)	26.02.2021 ATRA	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						24.04 (04h00) - 26.04 (04h00)					
avr 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
mai 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 025, 027, 028, 029, 210 et 011 en gare de Luxembourg	04.05.2021 ATRA-CT 11.05.2021 ATRA-CT			nuits du 16.05 au 22.05 de 23h45 - 5h00 et nuits du 28.05 - 05.06 de 23h45 - 5h00									
mai 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Adaptation caténaire voie 11 barrage L-Lt barrage des voies 010 et 011 L-Ho à voie unique				nuits di/lu-je/ve du 09/10.05 au 20/21.05 de 1h00 - 4h00									
	Aménagement des nouveaux quais V et VI barrage des voies 003 et 004	04.05.2021 ATRA-CT			nuits me/je-je/de du 26.05 au 28.05 de 00h15 -04h30									
mai 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 barrage total L-Dm barrage total L-Sc	26.03.2021 ATRA	22.05 (01h00) - 28.05 (23h40)	22.05 (01h00) - 28.05 (23h40)	22.05 (01h00) - 28.05 (23h40)									
	Aménagement des nouveaux quais V et VI barrage des voies 003 et 004	26.03.2021 ATRA			22.05 (22h00) - 25.05 (04h00)									
mai 21	Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Réhabilitation OA816 à Bertrange (Projet P&Ch) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne Mise en service de nouveaux signaux belges (modification ETCS) barrage total entre L et Kb	26.03.2021 ATRA				22.05 (00h30) - 25.05 (04h20)								
mai 21	Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge barrage total des lignes 167 (Rodange-Athus) et 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		incompatible avec tout barrage du tronçon Bt-M - Bt-frt!				16.04 (23h00) - 19.04 (05h00) et 23.04 (23h00) - 26.04 (05h00) et 30.04 (23h00) - 03.05 (05h00) et 07.05 (23h00) - 10.05 (05h00)							
mai 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					
	Bourrage complémentaire barrage des aiguilles entre les voies 152/153 et 078/087 du 29.05 de 06h00 - 30.05 à 22h00 barrage des aiguilles entre les voies 154 et 088 du 29.05 de 06h00 à 14h00 => pas de circulation entre lignes 4 et 6 et L par Lt barrage des aiguilles entre les voies 151 et 076/077 du 30.05 de 06h00 à 14h00 => pas de circulation entre lignes 4 et 6 et ligne 7 par Lt								29.05 (06h00) - 30.05 (22h00)					

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 (partiel) barrage total L-Dm barrage total L-Sc	09.04.2021 ATRA	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)									
juin 21	Bâtiment MI et P&R Wasserbillig Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Manternach barrage total entre Oe et W/frt	30.04.2021 ATRA		26.06 (00h30) - 28.06 (04h00)										
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage de la voie 011				21.05 (22h00) - 16.07 (22h00)									
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage de la voie 010 SUD (supplémentairement au barrage de la voie 011)	25.05.2021 ATRA-CT 01.06.2021 ATRA-CT 08.06.2021 ATRA-CT			13.06 (01h00) - 14.06 (04h00) et 20.06 (01h00) - 21.06 (04h00) et 27.06 (01h00) - 28.06 (04h00)									
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 025, 027, 028, 029, 210 et 011 en gare de Luxembourg	04.05.2021 ATRA-CT 11.05.2021 ATRA-CT			nuits du 16.05 au 22.05 de 23h40 - 05h00 et nuits du 28.05 - 05.06 de 23h40 - 05h00									
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Déroulage caténaires voies 12 et 13 barrage L-Lt barrage des voies 008, 009, 010 et 011 L-Ho à voie unique	01.06.2021 ATRA-CT 08.06.2021 ATRA-CT			nuits di/lu-je/ve du 13.06 au 17.06 de 1h00 - 4h00 et du 20.06 au 27.06 de 1h00 - 4h00									
juin 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 (partiel) barrage total L-Dm barrage total L-Sc	09.04.2021 ATRA	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)	05.06 (01h00) - 07.06 (03h30)									
	préparations chantier barrage de la voie 402 à Sy							18.06 (08h00) - 19.06 (01h00)						
juin 21	Projet Alzénger Knupp (Projet P&Ch) Renouvellement voie (y compris voie 402 et AV 441, 442 et 443) barrage de la ligne 4 entre Oe et Bc	23.04.2021 ATRA ASS						19.06 (01h00) - 28.06 (04h00)						

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juin 21	Gare de Rodange: 1er WE: transfert des caténaires sur les nouvelles portiques côté Ouest pose de fondations caténaires côté Est 2ème WE: pose de 7 portiques du côté Est pose caténaires dans la partie centrale et mise en place de la passerelle dans la partie centrale 3ème WE: transfert des caténaires sur les nouvelles portiques et pose des poteaux indépendants du côté Est pose de fondations caténaires mise en place de la passerelle dans la partie centrale 4ème WE: travaux d'adaptation finalisation du transfert des caténaires côté Est pose des fondations sur la partie centrale barrage des voies 101, 102, 104N, 105,106, 107, 121 et 122 --> pas de circulation de et vers Rodange!!! -->pas d' Accès Arcelor	25.05.2021 ATRA-CT 01.06.2021 ATRA-CT 08.06.2021 ATRA-CT 15.06.2021 ATRA-CT 22.06.2021 ATRA-CT	attention: transit RFC pas possible par le Rodange											12.06 (01h30) - 14.06 (04h00) et 19.06 (01h30) - 21.06 (04h00) et 26.06 (01h30) - 28.06 (04h00) et 03.07 (01h30) - 05.07 (04h00) et 10.07 (01h30) - 12.07 (04h00)

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juil 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total de la tête Nord de la Gare de Luxembourg pendant 2 mois (voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 (partiel)) voies 003 à 011 exploitables que du sud sur leur secteur sud --> barrage L-Pf/K et L-Sc	21.05.2021 ATRA ASS	17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)	17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)	17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)									
juil 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 003 et 004 y compris les appareils de voies 253 et 254	21.05.2021 ATRA ASS			17.07 (01h00) - 15.08 (04h00)									
juil 21	Aménagement des nouveaux quais avec restructuration du plan des voies barrage des voies 001 et 002	29.06.2021 ATRA-CT			17.07 (00h01) - 26.07 (04h00)									
juil 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					
juil 21	Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	13.07.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur lignes 6a et 6f						31.07 (matin) - 01.08 (matin)					
juil 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			
juil 21	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 002 et 003 (7 WE) Bt-Bm par Bus trains voyageurs L-Thl ayant un halte à Bt tous par voie 001	25.05.2021 ATRA-CT 01.06.2021 ATRA-CT 08.06.2021 ATRA-CT 15.06.2021 ATRA-CT 22.06.2021 ATRA-CT 29.06.2021 ATRA-CT 06.07.2021 ATRA-CT									12.06 (01h00) - 14.06 (04h00) et 19.06 (01h00) - 21.06 (04h00) et 26.06 (01h00) - 28.06 (04h00) et 03.07 (01h00) - 05.07 (04h00) et 10.07 (01h00) - 12.07 (04h00) et 17.07 (01h00) - 19.07 (04h00) et 24.07 (01h00) - 26.07 (04h00)			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
juil 21	Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec tout barrage total sur ligne 6 ou 7											03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40
juil 21	Gare de Rodange: Mise en conformité des infrastructures voyageurs construction mur de soutènement, blindage pour souterrain Ouest barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101)	notifier dans ATRA-L												01.03 - 22.08
juil 21	Gare de Rodange: 1er WE: transfert des caténaires sur les nouvelles portiques côté Ouest pose de fondations caténaires côté Est 2ème WE: pose de 7 portiques du côté Est pose caténaires dans la partie centrale et mise en place de la passerelle dans la partie centrale 3ème WE: transfert des caténaires sur les nouvelles portiques et pose des poteaux indépendants du côté Est pose de fondations caténaires mise en place de la passerelle dans la partie centrale 4ème WE: travaux d'adaptation finalisation du transfert des caténaires côté Est pose des fondations sur la partie centrale barrage des voies 101, 102, 104N, 105,106, 107, 121 et 122 --> pas de circulation de et vers Rodange!!! --> pas d' Accès Arcelor	25.05.2021 ATRA-CT 01.06.2021 ATRA-CT 08.06.2021 ATRA-CT 15.06.2021 ATRA-CT 22.06.2021 ATRA-CT	attention: transit RFC pas possible par le Rodange										12.06 (01h30) - 14.06 (04h00) et 19.06 (01h30) - 21.06 (04h00) et 26.06 (01h30) - 28.06 (04h00) et 03.07 (01h30) - 05.07 (04h00) et 10.07 (01h30) - 12.07 (04h00)	

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
aou 21	Renouvellement de 3 app. de voie (1,2 et 5) au Port de Mertert Adaptation des ITE suite au renouvellement des app. de voie barrages sur entente locale à coordonner avec les responsables du Port de Mertert			prévu du 31.07. - 22.08.-->à voir avec responsables Port de Mertert										
aou 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total de la tête Nord de la Gare de Luxembourg pendant 2 mois (voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 (partiel)) voies 003 à 011 exploitables que du sud sur leur secteur sud --> barrage L-Pf/K et L-Sc		17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)	17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)	17.07 (01h00) - 15.09 (04h00)									
aou 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 003 et 004 y compris les appareils de voies 253 et 254				17.07 (01h00) - 15.08 (04h00)									
aou 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 008 et 009	18.06.2021 ATRA ASS			15.08 (04h00) - 15.09 (04h00)									
aou 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					
aou 21	Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	13.07.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						31.07 (matin) - 01.08 (matin)					
aou 21	Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	20.07.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						07.08 (matin) - 08.08 (matin)					
aou 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			
aou 21	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 001, 002 et 003 pas de trafic voyageur entre L et Thl avec halte à Bt	20.07.2021 ATRA-CT									07.08 (matin) - 08.08 (matin)			
aou 21	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 001, 002 et 003, 004, 005 pas de trafic voyageur entre L et Thl avec halte à Bt trafic voyageur Nz-Bc par 1 voie (007)	27.07.2021 ATRA-CT									08.08 (matin) - 09.08 (matin)			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
aou 21	Gare de Pétange: prémontage des appareils de voie et des panneaux de voie pour la phase 3B (Projet Gare Rodange) barrage des voies 356-361 en gare de Pétange	07.06.2021 ATRA ASS												02.08 - 13.09

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1	21.07.2021 ATRA ASS	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1	21.07.2021 ATRA ASS	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1	21.07.2021 ATRA ASS	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
sep 21	Chantier Pont Buchler: démontage des passerelles de corniches de la phase 2 Travées 2+3 barrage entre L-Ho et L-Lt barrage de l'accès nord du CRM barrage des voies tiroir CRM (226-228) attention: circulation Ligne 3 via Sy pas possible entre L et Lt	31.08.2021 ATRA-CT			18.09 (00h00) - 20.09 (04h00)				18.09 (00h00) - 20.09 (04h00)					
sep 21	Chantier Pont Buchler: démontage des passerelles de corniches de la phase 2 Travée 1 --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500	07.09.2021 ATRA-CT			25.09 (00h00) - 27.09 (04h00)	25.09 (00h00) - 27.09 (04h00)	25.09 (00h00) - 27.09 (04h00)							

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
oct 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
oct 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 011 et 010 (10 SUD)	28.09.2021 ATRA-CT 05.10.2021 ATRA-CT			17.10 (01h00) - 18.10 (04h00) et 24.10 (01h00) - 25.10 (04h00)									
oct 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Déroutage caténaire voie 14 barrage L-Lt barrage des voies 008, 009, 010 et 011 L-Ho à voie unique				nuits di/lu-je/ve du 17/18.10 au 21/22.10 de 1h00 - 4h00									
oct 21	Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 216, 225, 2326, 228, 229, 230, 232, 246, 253 et 254 en gare de L pendant 32h Projet P&Ch OA816 Bertrange renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne Mise en service de nouveaux signaux belges (modifications ETCS) barrage total entre L et Kb	03.09.2021 ATRA ASS				30.10 (matin) - 02.11 (matin)								
oct 21	Fonçage réseau Creos (+- pk 2,300) (à partir de sa 09.10.13h00) renouvellement PN 5 (District 2) Redressement des quais à l'arrêt de Bascharage-Sanem barrage total des 2 voies entre L et P embranchement Luxguard doit rester accessible jusqu'à sa 13h00 de P	13.08.2021 ATRA					09.10 (05h00) - 11.10 (04h00)							
oct 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaire barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
oct 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)	20.08.2021 ATRA 27.08.2021 ATRA	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						16.10 (04h00) - 18.10 (04h00) et 23.10 (04h00) - 25.10 (04h00)					
oct 21	Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	14.09.2021 ATRA-CT 21.09.2021 ATRA-CT 28.09.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 23.10 (matin) - 25.10 (matin)					
oct 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			
oct 21	Renouvellement des appareils de voie Noertzange et Scheuerbusch: Renouvellement de 4 appareils de voie n° 001, 002, 021 et 022 Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage Renouvellement d'une partie du quai 2 et de la plateforme entre les pk 3.800 et 3.900 à Nz barrage total entre Bt et Schb Ru-Es reste ouvert pour FRET	03.09.2021 ATRA ASS	incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7									30.10 (matin) - 08.11 (matin)		
oct 21	Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec tout barrage total sur ligne 6 ou 7											03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40
oct 21	Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK													23.08.2021 - 31.03.2022

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
nov 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
nov 21	Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 216, 225, 2326, 228, 229, 230, 232, 246, 253 et 254 en gare de L pendant 32h Projet P&Ch OA816 Bertrange renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne Mise en service de nouveaux signaux belges (modifications ETCS) barrage total entre L et Kb					30.10 (matin) - 02.11 (matin)								
nov 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f										nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50	

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
nov 21	Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	09.11.2021 ATRA-CT 16.11.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)					
nov 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			
nov 21	Renouvellement des appareils de voie Noertzange et Scheuerbusch: Renouvellement de 4 appareils de voie n° 001, 002, 021 et 022 Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage Renouvellement d'une partie du quai 2 et de la plateforme entre les pk 3.800 et 3.900 à Nz barrage total entre Bt et Schb Ru-Es reste ouvert pour FRET		incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7									30.10 (matin) - 08.11 (matin)		
nov 21	Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec tout barrage total sur ligne 6 ou 7											03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40
nov 21	Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK													23.08.2021 - 31.03.2022
nov 21	Passerelle à Differdange (Projet P&Ch PC8) Dépose de la passerelle existante barrage total entre Bu et D	26.10.2021 ATRA-CT												13.11 (matin) - 15.11 (matin)

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
sep 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
déc 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008-011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)	15.09 (01h00) - 12.12 (04h00)									
déc 21	pour info: mise en service commerciale des voies à quai 012, 013 et 014				12.12.2021									
déc 21	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténaires barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50					
déc 21	Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho	09.11.2021 ATRA-CT 16.11.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12 (matin) - 06.12 (matin)					
déc 21	Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154 et voie Feidt Barrage total entre L et Fentange	23.11.2021 ATRA-CT 30.11.2021 ATRA-CT	incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f						11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)					
déc 21	Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail										nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21			
déc 21	Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		incompatible avec tout barrage total sur ligne 6 ou 7											03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
déc 21	Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK													23.08.2021 - 31.03.2022

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Légende modifications au planning										date /cause			
Modifié et ajouté: Suppression PN13 à Dommeldange Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre L et Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								20/11/18 suppr. PN13 ajouté (PI)			
Barrage supprimé: Suppression PN13 à Dommeldange: travaux de finitions, mise en place des caniveaux, réalisation des pistes barrage des voies 802, 011 et 812 --> Barrage total entre L-Dm --> 2 voies à quai utilisables du nord (801 et 803)		08.05.2021 (1h00) -10.05.2021- (4h00)								12/12/2018 annulation travaux par PI (Stemper)			
Barrage modifié Suppression PN13 à Dommeldange Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre L M et Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								12/12/2018 annulation travaux par PI (Stemper)			
Barrage supprimé: Suppression PN13 à Dommeldange: travaux de finitions, mise en place des caniveaux, réalisation des pistes barrage des voies 802, 011 et 812 --> Barrage total entre L-Dm --> 2 voies à quai utilisables du nord (801 et 803)		12.06.2021 (1h00) -14.06.2021- (4h00)								12/12/2018 annulation travaux par PI (Stemper)			
Changement date: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 barrage total entre L et Kb		03.04 (matin)- 06.04 (matin)- 22.05 (matin) - 25.05 (matin)						03.04 (matin) - 06.04 (matin)		14/01/19 demande AV			
Travaux ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Adaptation des installations fixes de traction électrique en Gare de Luxembourg (portiques) Chantier Pont Buchler (P&Ch): Montage structure métallique Pose des dalles préfa et installation échaffaudage de travail/protection Bétonnage dalle barrage de toutes les voies entre L-Ho, L-Lh et L-Btr connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et	30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et	30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		17/04/19 nouveau planning P&Ch			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.3	Barrage supprimé: Renouvellement Pont Buchler Travée 1: Montage structure métallique Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d'accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		27.03.21 (matin) -- 29.03.21 (matin)		27.03.21 (matin) -- 29.03.21 (matin)	27.03.21 (matin) -- 29.03.21 (matin)	27.03.21 (matin) -- 29.03.21 (matin)				17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.11	Barrage supprimé: Renouvellement Pont Buchler Travées 2+3 Montage structure métallique Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> Barrage des voies 226, 227 et 228 --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		03.04.21 (matin) -- 05.04.21 (matin)		03.04.21 (matin) -- 05.04.21 (matin)				03.04.21 (matin) -- 05.04.21 (matin)		17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.9	Barrage supprimé: Renouvellement Pont Buchler Travée 2: Montage structure métallique Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		17.04 (matin) -- 19.04 (matin) et 24.04 (matin) -- 26.04 (matin)		17.04 (matin) -- 19.04 (matin) et 24.04 (matin) -- 26.04 (matin)				17.04 (matin) -- 19.04 (matin) et 24.04 (matin) -- 26.04 (matin)		17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.5	Changement envergure et travaux: Renouvellement Pont Buchler Travée 3 Pose des dalles préfabriquées et installation échafaudage de travail/protection de lundi à vendredi Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome		03.05 - 07.05 et 10.05 - 14.05		03.05 - 07.05 et 10.05 - 14.05						17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.3	Changement envergure (+1 WE) et travaux: Renouvellement Pont Buchler Travée 1: Pose des dalles préfabriquées et installation échafaudage de travail/protection de lundi à vendredi Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d'accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)		01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)	01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)	01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)				17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.9	Changement envergure (+1 WE) et travaux: Renouvellement Pont Buchler Travée 2: Pose des dalles préfabriquées et installation échafaudage de travail/protection de lundi à vendredi Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		08.05 (matin) - 09.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05. (matin)		08.05 (matin) - 09.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05. (matin)				08.05 (matin) - 09.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05. (matin)		17/04/19 nouveau planning P&Ch			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.2	Barrage supprimé: Renouvellement Pont-Buchler Travées 1+2+3: Bétonnage dalle Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> Barrage complet L-Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> pas d'accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		05.06 (matin) - 07.06 (matin)		05.06 (matin) - 07.06 (matin)	05.06 (matin) - 07.06 (matin)	05.06 (matin) - 07.06 (matin)		05.06 (matin) - 07.06 (matin)		17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.9	Barrages supprimé: Renouvellement Pont-Buchler Travée 2: Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		18.09 (matin) - 20.09 (matin) - et 25.09 (matin) - 27.09 (matin)		18.09 (matin) - 20.09 (matin) - et 25.09 (matin) - 27.09 (matin)				18.09 (matin) - 20.09 (matin) - et 25.09 (matin) - 27.09 (matin)		17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.5	Barrages supprimé: Renouvellement Pont-Buchler Travée 3 Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome		06.09 - 10.09 et 20.09 - 24.09		06.09 - 10.09 et 20.09 - 24.09						17/04/19 nouveau planning P&Ch			
L.3	Barrages supprimé: Renouvellement Pont-Buchler Travée 1: Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudage de travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d'accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		02.10 (matin) - 04.10 (matin) - et 09.10 (matin) - 11.10 (matin)		02.10 (matin) - 04.10 (matin) - et 09.10 (matin) - 11.10 (matin)	02.10 (matin) - 04.10 (matin) - et 09.10 (matin) - 11.10 (matin)	02.10 (matin) - 04.10 (matin) - et 09.10 (matin) - 11.10 (matin)				17/04/19 nouveau planning P&Ch			
	Changement envergnure: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) du lu 05.04 (5:00) au ve 16.04 (23:30) (sortie SUD-CRM doit être accessible pendant les WE du 4 au 5 avril et du 18 au 19 avril) Barrage total entre L et Bc --> Barrage total entre L et Bt		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)						sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		17/04/19 nouveau planning P&Ch + réunion P&Ch Rangwee II			
	Barrages ajouté: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 025, 027, 028, 029, 210 et 011 en gare de Luxembourg		nuits du 17.05 au 21.05 de 23h20 - 5h00 et nuits du 29.05 - 04.06 de 23h20 - 5h00		nuits du 17.05 au 21.05 de 23h20 - 5h00 et nuits du 29.05 - 04.06 de 23h20 - 5h00						22/05/19 demande II-GC			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Envergure modifiée: Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténares Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS en conséquence barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre M et Eb attention, du 22.05 - 28.05 L-Dm aussi barré (Gare L) --> barrage L-Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								22/05/19 demande II-GC			
	Barrages ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 barrage total L-Dm barrage total L-Sc		22.05. (matin) - 28.05. (soir)	22.05. (matin) - 28.05. (soir)	22.05. (matin) - 28.05. (soir)						22/05/19 demande II-GC			
	Barrages ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 barrage total L-Dm barrage total L-Sc		05.06 (matin) - 07.06. (matin)	05.06 (matin) - 07.06. (matin)	05.06 (matin) - 07.06. (matin)						22/05/19 demande II-GC			
	Barrage ajouté: Projet P&Ch à Differdange PS "Passerelle sur ligne CFL" (PC8?) Démolition de la culée 0 sciage vertical et horizontal démontage travaux d'aménagement adaptation de la culée 1 barrage total entre Bu et P accessibilité RT à clarifier		05.06.2021 (matin) - 07.06.2021 (matin)								17/06/19 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté: Projet P&Ch à Differdange PS "Passerelle sur ligne CFL" (PC8?) Démolition de la culée 0 sciage vertical et horizontal démontage travaux d'aménagement adaptation de la culée 1 barrage total entre Bu et P accessibilité RT à clarifier		17.07.2021 (matin) - 19.07.2021 (matin) et 24.07.2021 (matin) - 26.07.2021 (matin)								17/06/19 demande P&Ch via GI-PT			
3.6	Barrage ajouté: Gare Wasserbillig: travaux divers bâtiment MI et P&R barrage complet des voies 109, 110,120 et 129 --> voie à quai 109 (heurtoir) plus utilisable		07.09.2020 - 05.04.2021	07.09.2020 - 05.04.2021							11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
	Barrage annulé: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W accès port à clarifier		27.03 (0h30) -- 29.03 (4h00)	27.03 (0h30) -- 29.03 (4h00)							11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
	Barrage annulé: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4voies à quai disponibles		01.03.2021 (0h30) -- 28.01.2022 (4h00)	01.03.2021 (0h30) -- 28.01.2022 (4h00)							11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Changement envergure et temps: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W barrage de la voie 124 et des app. de voie 144, 145 et 146 --> frontière fermée --> toutes les voies (sauf 109, 110, 120 et 129) sont accessibles de Mertert et Mertert-Port		10.04 (0h30) 12.04 (4h00) et 17.04 (0h30) - 19.04 (4h00) et 24.04 (0h30) - 26.04 (4h00)	10.04 (0h30) 12.04 (4h00) et 17.04 (0h30) - 19.04 (4h00) et 24.04 (0h30) - 26.04 (4h00)	2-Lescht- Weekender- halen-124-weichen- Richtung-Grenz- AV144-, AV145-, AV146 -Grenz-zou-						11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
Changement envergure: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs Remplacement du PR situé au PK 31,307 ("Berbuerger Baach") Bâtiment MI et P&R Wasserbillig barrage total entre Wk et W accès port en traction autonome de l'Allemagne par les voies 104 et 105		26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)	26.06 (0h30) 28.06 (4h00)							11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
Changement envergure: Gare de Wasserbillig: Bâtiment MI et P&R Wasserbillig mise en conformité des infrastructures voyageurs barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W barrage des voies 101 et 121 à W. accès port à clarifier		25.09 (0h30) - 27.09 (4h00)	25.09 (0h30) 27.09 (4h00)	101-, 121-gespart-, soss-näischt.-						11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
Changement envergure: Gare de Wasserbillig: Bâtiment MI et P&R Wasserbillig mise en conformité des infrastructures voyageurs barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W barrage des voies 101 et 121 à W. accès port à clarifier		16.10 (0h30) - 18.10 (4h00)	25.09 (0h30) 27.09 (4h00)	101-, 121-gespart-, soss-näischt.-						11/07/19 après réunion avec PI (R. Romano)			
Barrage ajouté: Suppression PN7: barrage total des 2 voies entre L et Dr sou réserve que des bus de substitution puissent être mis en place --> à confirmer début 2020		03.04.2021 (matin) - 06.04.2021 (matin)								16/07/19 Anfrage von S. Schiltz			
Travaux ajoutés: Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Projet Pont Patton (OA 1000) barrage total de Eb à Tv		09.01. (matin) - 11.01. (matin) et 16.01 (matin) - 18.01 (matin) et 23.01 (matin) - 25.01 (matin)								16/07/19 mail de N.Leriche à R. Zumsteeg du 15.07.19			
Changement envergure: Dépose S/St Walferdange --> Construction poste AT Walferdange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Walferdange Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg barrage total entre Dm L et M		sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00)								18/07/19 demande de II- GC			
Envergure changée: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 025, 027, 028, 029, 210 et 011 en gare de Luxembourg		nuits du 17.05. 16.05 au 21.05. 22.05 de 23h20 - 5h00 et nuits du 29.05. 28.05 - 04.06. 05.06 de 23h20 - 5h00		nuits du 16.05 au- 22.05 de 23h20-- 5h00 et nuits du 28.05-- 05.06 de 23h20-- 5h00						29/07/19 demande de II- GC			
Travaux ajoutés: Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténares Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS en conséquence Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg (P&Ch) Mise en place d'un souterrain au pk 44,783 à Schieren (GI-PT) barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre M et Eb attention, du 22.05 - 28.05 L-Dm aussi barré (Gare L) --> barrage L-Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Travaux ajoutés: Poste de transition Bürden Renouvellement de l'appareil de voie Nr 80 et amélioration de la plate-forme Remplacement caténares entre Eb et Bd Pose de fondations/canivaux/traversées à Gb et Kt pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Tronçon de ligne Eb-Tv Renouvellement des voies VU, VG et VD entre Kt et Cv Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste autotransformateur à Kt (PK 61,740) Pose de fondations / caniveaux / traversées de Kt à Cv pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptation des ITE en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS en conséquence Construction viaduc Olegrändchen à Clervaux au pk 77,900 (P&Ch) barrage total du tronçon Eb-Tv pendant les vacances de Pâques à Eb: 1 voie à Quai utilisable (005N) ligne 2 utilisable		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Aménagement d'un deuxième tunnel Rangwee (P&Ch) barrage de la voie 253, des aiguilles 014 et 015, et de l'accès sud au CRM		01.04.2021 (4h00) - 19.04.2021 (4h00)						01.04.2021 (4h00) - 19.04.2021 (4h00)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage annulé: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Dalle tablier: Bétonnage plot 1 barrage de la voie 612N à Ho		14.02 (matin) - 15.02 (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Envergure changée, barrage ajouté: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Dalle tablier: Bétonnage plot 3 barrage des voies 612N et 622N, 151, 153, 154 et voie Feidt connexion lignes 6 et 7/5 par voies 500/700 pas possible!! L-Bt par triage --> pas de desserte de Ho		20.02 (matin) 21.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 29.02 (matin)						21.02 (matin) - 22.02 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Envergure changée: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Pose écran de protection et conduite EP barrage des voies 612N et 622N, 151, 153, 154 et voie Feidt connexion lignes 6 et 5/7 pas possible par voies 500/700 L-Bt par voie unique (612N) L-Bt par triage --> pas de desserte de Ho		04.04 03.04 (matin) - 05.04 (matin)						04.04 (matin) 05.04 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrages annulés: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Dalle tablier: Bétonnage plots 4, 5 et réserve barrage des voies 622N, 151, 153, 154, et voie Feidt connexion lignes 6 et 5/7 pas possible par voies 500/700 voie unique (612N) entre L et Ho		07.03 (matin) - 08.03 (matin) et 14.03 (matin) - 15.03 (matin) et 21.03 (matin) - 22.03 (matin)	07.03 (matin) - 08.03 (matin) et 14.03 (matin) - 15.03 (matin) et 21.03 (matin) - 22.03 (matin)					07.03 (matin) - 08.03 (matin) et 14.03 (matin) - 15.03 (matin) et 21.03 (matin) - 22.03 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage annulé: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Pose écran de protection et conduite EP barrage des voies 612N, 622N et 154 connexion lignes 6 et 5/7 pas possible par voies 500/700 L-Bt par triage Ho pas accessible		28.03 (matin) 29.03 (matin)	28.03 (matin) 29.03 (matin)					28.03 (matin) 29.03 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 10/11.04 eet 17/18.04 --> Barrage total entre L et Bt		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 à Howald connexion Ligne7 - Ligne 6 par voie 500 pas possible L-Bc par triage sans desserte de Ho		26.09 (matin) - 27.09 (matin)						26.09 (matin) - 27.09 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrages ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) 3 dimanches en octobre barrage des voies 622N, 151, 153 et 154 à Howald connexion Ligne 7-Linge 6 par voie 500 pas possible Quai Ho à voie unique		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)						03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrages ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) 2 dimanches en décembre barrage des voies 622N, 151, 153 et 154 à Howald connexion Ligne 7-Linge 6 par voie 500 pas possible Quai Ho à voie unique		12.12 (matin) - 13.12 (matin) et 19.12 (matin) - 20.12 (matin)						12.12 (matin) - 13.12 (matin) et 19.12 (matin) - 20.12 (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrages ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 à Howald connexion Ligne7 - Ligne 6 par voie 500 pas possible L-Bc par triage sans desserte de Ho		27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)						27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)		29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Remplacement PS à Differdange au pk 4,248 Projet P&Ch barrage total entre Bu et P		27.03. (matin) - 29.03. (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 Projet P&Ch barrage total entre Eb et Tv		18.09. (matin) - 20.09. (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 Projet P&Ch barrage total entre Eb et Tv		23.10. (matin) - 25.10. (matin)								29/07/19 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté (mais déjà connu en 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m		15.12.2019 - 2024								30/07/19			
Barrage supprimé: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa 13.02.2021- (4h00) -lu 22.02.2021 (4h00)								30/07/2019 demande PI			
Travaux ajoutés: Dépose S/St Walferdange --> Construction poste AT Walferdange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Walferdange Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg suppression PN20b et construction OA575 (P&Ch) barrage total entre L et M		sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00)								09/08/2019 demande P&Ch par GI-PT			
Barrage ajouté: Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge Barrage total ligne 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		06.11.20 - 01.03.21								05/09/2019 info de Infrabel			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Barrage ajouté: Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge barrage total des lignes 167 (Rodange-Athus) et 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		19.02.21 (23h00) - 22.02.21 (05h00) et 26.02.21 (23h00) - 01.03.21 (05h00)								05/09/2019 info de Infrabel			
Barrage ajouté: Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge Barrage total ligne 167 (Rodange-Athus) sur le territoire belge		05.03.21 - 26.04.21								05/09/2019 info de Infrabel			
Barrage ajouté: Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge barrage total des lignes 167 (Rodange-Athus) et 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		05.03.21 (23h00) - 08.03.21 (05h00) et 12.03.21 (23h00) - 15.03.21 (05h00)								05/09/2019 info de Infrabel			
Barrage ajouté: Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge barrage total des lignes 167 (Rodange-Athus) et 165/1 (Rodange-Aubange) sur le territoire belge		16.04.21 (23h00) - 19.04.21 (05h00) et 23.04.21 (23h00) - 26.04.21 (05h00) et 30.04.21 (23h00) - 03.05.21 (05h00)								05/09/2019 info de Infrabel			
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 10/11.04 et 17/18.04 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32 h --> Barrage total entre L et Bt		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)						sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		05/09/19 demande MI			
Barrage ajouté (lié aux barrages existants): Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 222, 233, 234, 236, 239, 242, 243, 245, 248, 250 en gare de L barrage total L-Lh et L-Ho par "Escher Berg" L-Ho par Lt possible		03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59)				03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59)		03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59)		05/09/19 demande MI			
Travaux ajoutés: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 216, 225, 2326, 228, 229, 230, 232, 246, 253 et 254 en gare de L pendant 32h barrage total entre L et Kb		30.10 (matin) - 02.11 (matin)			30.10 (matin) - 02.11 (matin)					05/09/19 demande MI			
Travaux ajoutés: Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Projet Pont Patton (OA 1000) Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulsmühle Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach barrage total de Eb à Tv		09.01.(matin) - 11.01 (matin) et 16.01(matin) - 18.01 (matin) et 23.01 (matin) - 25.01 (matin)								12/09/19 demande II			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<p>Travaux modifiés: Poste de transition Bürden Renouvellement de l'appareil de voie Nr 80 et amélioration de la plate-forme Remplacement caténaïres entre Eb et Bd Pose de fondations/canivaux/traversées à Gb et Kt et Wz pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation</p> <p>Tronçon de ligne Eb-Tv Renouvellement des voies VU, VG et VD entre Kt et Cv de la voie gauche entre Ww et Me Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste autotransformateur à Kt (PK 61,740) Pose de fondations / caniveaux / traversées de Kt à Cv pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptation des ITE en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach</p> <p>Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence</p> <p>Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 (P&Ch) barrage total du tronçon Eb-Tv pendant les vacances de Pâques à Eb: 1 voie à Quai utilisable (005N) ligne 2 utilisable</p>		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								12/09/19 demande II			
<p>Changement période et travaux Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation Modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N utilisables</p>		01.01.21 - 30-19.04.21								12/09/19 demande II			
<p>Changement période et travaux Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N utilisables</p>		30 19.04.21 - 01-15.09.22								12/09/19 demande II			
<p>Barrage ajouté: Tronçon de ligne Dm-Eb Adaptation et modernisation des ITE et remplacement caténaïres Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Wf barrage d'une voie entre Dm et Eb (23h40 - 4h40) barrage de 2 voies entre Dm et Eb (00h40 - 4h00)</p>		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:40 2 voies: 00:40-04:00 du 03.01.2021 - 17.12.2021								12/09/19 demande II			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Travaux ajoutés: Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg (P&Ch) Mise en place d'un souterrain au pk 44,783 à Schieren (GI-PT) barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre M et Eb attention, du 22.05 - 28.05 L-Dm aussi barré (Gare L) --> barrage L-Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								12/09/19 demande II			
Envergure changée: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs Remplacement du PR situé au PK 31,307 ("Berbuenger Baach") Bâtiment MI et P&R Wasserbillig Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 9.550 et 19.00 à Rood/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Manternach Mise en service de la transition ETCS-ETCS à Igel (D) barrage total entre Wk Oe et W accès port en traction autonome de l'Allemagne par les voies 104 et 105 à définir			26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)							12/09/19 demande II			
Envergure changée: Renouvellement de la voie et des appareils de voie Renouvellement des rails et traverses de la ligne 4 entre les PK 11,380 - 13,920 (L-Bt) Renouvellement des appareils du secteur Bt-N Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage total des tronçons Bc-Oe et Bt-L		10.04 (matin) 03.04 (matin) - 19.04 (matin)					03.04 (matin) - 19.04 (matin)			16/09/19 demande II			
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa 24.04.2021 (4h00) - lu 26.04.2021 (4h00)	sa 24.04.2021 (4h00) - lu 26.04.2021 (4h00)					sa 24.04.2021 (4h00) - lu 26.04.2021 (4h00)		16/09/19 demande II			
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa 01.05.2021 (4h00) - lu 03.05.2021 (4h00) et sa 08.05.2021 (4h00) - lu 10.05.2021 (4h00) et sa 15.05.2021 (4h00) - lu	sa 01.05.2021 (4h00) - lu 03.05.2021 (4h00) et sa 08.05.2021 (4h00) - lu 10.05.2021 (4h00) et sa 15.05.2021 (4h00) - lu					sa 01.05.2021 (4h00) - lu 03.05.2021 (4h00) et sa 08.05.2021 (4h00) - lu 10.05.2021 (4h00) et sa 15.05.2021 (4h00) - lu		16/09/19 demande II			
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa 18.09.2021 (4h00) - lu 20.09.2021 (4h00) et sa 25.09.2021 (4h00) - lu 27.09.2021 (4h00)	sa 18.09.2021 (4h00) - lu 20.09.2021 (4h00) et sa 25.09.2021 (4h00) - lu 27.09.2021 (4h00)					sa 18.09.2021 (4h00) - lu 20.09.2021 (4h00) et sa 25.09.2021 (4h00) - lu 27.09.2021 (4h00)		16/09/19 demande II			
Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa 16.10.2021 (4h00) - lu 18.10.2021 (4h00) et sa 23.10.2021 (4h00) - lu 25.10.2021 (4h00)	sa 16.10.2021 (4h00) - lu 18.10.2021 (4h00) et sa 23.10.2021 (4h00) - lu 25.10.2021 (4h00)					sa 16.10.2021 (4h00) - lu 18.10.2021 (4h00) et sa 23.10.2021 (4h00) - lu 25.10.2021 (4h00)		16/09/19 demande II			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<p>Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 10/11.04 et 17/18.04 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32h --> Barrage total entre L et Bt</p>		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)	sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)					sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		16/09/19 demande II			
<p>Travaux ajoutés/Précisions: Renouvellement des appareils de voie Noertzange et Scheuerbusch: Renouvellement de 4 appareils de voie n° 001, 002, 021 et 022 Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage total entre Bt et Es Schb Ru-Es reste ouvert pour FRET</p>		30.10 (matin) - 08.11 (matin)								16/09/19 demande II			
<p>Travaux ajoutés: Gare de Belval-Usines Renouvellement complet des voies 8 à 10 en Gare de Belval-Usines Renouvellement des appareils de voie N°23, 27, 35, 36, 37, 38, 43 et 45 avec remplacement du ballast Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage complet des voies accessoires en gare de Bu RT accessible voies primaires disponibles</p>		01.05.21 - 24.05.21								16/09/19 demande II			
<p>Barrage ajouté: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 voies 008-013 exploitables que du côté SUD</p>		15.09 (matin) - 20.12 (matin)	15.09 (matin) - 20.12 (matin)	15.09 (matin) - 20.12 (matin)						18/09/19 demande II			
<p>Barrage ajouté: Projet Alzénger Knupp (Projet P&Ch) barrage de la ligne 4 entre Oe et Bc</p>		26.06. (matin) - 28.06. (matin)					26.06. (matin) - 28.06. (matin)			18/09/19 demande GI-CT			
<p>Barrage ajouté: PS Howald Projet P&Ch Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 151 --> L-Bt par Lt (153 et 154) sans arrêt à Ho connexion Lh-Lt par voie 500 pas possible</p>		31.07 (matin) - 01.08 (matin)						31.07 (matin) - 01.08 (matin)		27/09/19 demande P&Ch par GI-CT			
<p>Barrage ajouté: PS Howald Projet P&Ch Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153 et 154 --> L-Bt barré</p>		07.08. (matin) - 08.08 (matin)						07.08. (matin) - 08.08 (matin)		27/09/19 demande P&Ch par GI-CT			
<p>Envergure changée: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho</p>		20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)						20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 29.02 (matin)		27/09/19 demande PI			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	<p>Travaux ajoutés: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 10/11.04 et 17/18.04</p> <p>Projet Howald phase 1b Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32h --> Barrage total entre L et Bt</p>		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)						sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		27/09/19 demande PI			
	<p>Travaux ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch)</p> <p>Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 151 à Howald connexion Ligne7 - Ligne 6 par voie 500 pas possible L-Bc par triage sans desserte de Ho</p>		26.09 (matin) - 27.09 (matin)						26.09 (matin) - 27.09 (matin)		27/09/19 demande PI			
	<p>Envergure changée/Travaux ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) 3 dimanches en octobre</p> <p>Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 622N, 151, 153 et 154 à Howald connexion-Ligne 7-Ligne 6 par voie 500 pas possible Quai Ho à voie unique barrage total ente L-Bt</p>		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)						03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)		27/09/19 demande PI			
	<p>Travaux ajoutés: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch)</p> <p>Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 151 à Howald connexion Ligne7 - Ligne 6 par voie 500 pas possible L-Bc par triage sans desserte de Ho</p>		27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)						27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)		27/09/19 demande PI			
	<p>Envergure changée: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch)</p> <p>Projet Howald Phase 1b 2 dimanches en décembre barrage des voies 610, 620, 622N, 151, 153 et 154 à Howald connexion-Ligne 7-Ligne 6 par voie 500 pas possible Quai Ho à voie unique barrage total entre L et Bt</p>		12.12 11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 19.12. 18.12 (matin) - 20.12 (matin)						12.12 (matin) - 13.12 (matin) et 19.12 (matin) - 20.12 (matin)		27/09/19 demande PI et P&Ch			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<p>Envergure changée: Poste de transition Bürden Renouvellement de l'appareil de voie Nr 80 et amélioration de la plate-forme Remplacement caténares entre Eb et Bd Pose de fondations/caniveaux/traversées à Gb et Kt et Wz pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Tronçon de ligne Eb-Tv Renouvellement des voies VU, VG et VD entre Kt et Cv de la voie gauche entre Ww et Me Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste autotransformateur à Kt Pose de fondations / caniveaux / traversées de Kt à Cv pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptation des ITE en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS en conséquence Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 (P&Ch)</p>		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								27/09/19 demande II-GC et II-E et PI			
<p>P&R Troisvierges dépose de l'antenne GSMR, travaux de déplacement de la herse électrique, prolongation du quai intermédiaire barrage total du tronçon Eb-Tv Gy pendant les vacances de Pâques barrage total Eb-Dk à Eb: 1 voie à Quai utilisable (002) 005 ligne 2 utilisable weekend du 10.04 (matin) - 12.04 (matin): barrage total entre M et Gy</p>													
<p>Barrage ajouté: Gare d'Ettelbruck Pôle d'échange multimodal adaptations des ITE barrage total des voies 001, 011N, 021N, 031N, 041N, 002, 021N, 022N et 032N --> barrage total Eb-Gb --> Eb du sud qu'exploitable sur la voie 005N</p>		nuits (8h/nuit) du 12.02.2021 au 21.02.2021 de 20h00 - 04h00 (vacances de carnaval)								30/09/19 demande II-GC et II-E			
<p>Envergure changée: Gare Ettelbruck Projet Pôle d'échange adaptation des ITE barrage total entre M Eb et Gy Tv attention, M à 2 voies</p>		10.04 (matin)-12.04 (matin)								30/09/19 demande II-GC et II-E			
<p>barrage ajouté: Projet P&Ch Pont Autoroute Schiffflange (OA 1084) relevage de l'ouvrage barrage total entre Bt et Es attention pont autoroute fermé pour trafic bus</p>		19.06. (matin) - 21.06. (matin)								07/10/19 demande P&Ch par GI-PT			
<p>Envergure changée (pas de changement pour 2021): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</p>		15.12.2019 13.12.2020 - 2024								07/10/19 demande PI			
<p>Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 7 1 voie (005) accessible pour le trafic voyageur Bc-Nz</p>		13.02. (matin) - 15.02. (matin) et 20.02. (matin) - 22.02. (matin)								07/10/19 demande PI			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 005 et 007 (2 WE et 2 dimanches) pas de trafic voyageur entre Nz et Bc (Es-L?)		08.05 (matin) - 10.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05 (matin) et 23.05 (matin) - 24.05 (matin) et								07/10/19 demande PI			
	Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 002 et 003 (7 WE) trains voyageurs L-Thl ayant un halte à Bt tous par voie 001		12.06. (matin) - 14.04. (matin) et 19.06. (matin) - 21.06. (matin) et 26.06. (matin) - 28.06. (matin) et 03.07. (matin) - 05.07 (matin) et 10.07. (matin) - 12.07. (matin) et								07/10/19 demande PI			
	Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 001, 002 et 003 pas de trafic voyageur entre L et Thl avec halte à Bt		07.08. (matin) - 08.08. (matin)								07/10/19 demande PI			
	Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 001, 002 et 003, 004, 005 pas de trafic voyageur entre L et Thl avec halte à Bt trafic voyageur Nz-Bc par 1 voie (007)		08.08. (matin) - 09.08. (matin)								07/10/19 demande PI			
	Barrage ajouté (reporté de 2020): Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 001, 002 et 003, 004, 005 et 007 --> barrage de toutes les voies à Bt-V --> pas de trafic entre Nz et Bc --> pas de trafic entre Dv et Bc --> pas de trafic entre Thl et Bc --> Es-Bt-M ouvert		15.08. (matin) - 16.08. (matin) et 21.08. (matin) - 23.08. (matin)								07/10/19 demande PI			
	Envergure changée: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs Remplacement du PR situé au PK 31,307 ("Berbuenger Baach") Bâtiment MI et P&R Wasserbillig Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 9.550 et 19.00 à Rood/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Manternach Mise en service de la transition ETCS-ETCS à Igel (D) barrage total entre Oe et W W/frt		26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)	26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)							11/10/19 GI1			
	Envergure changée: Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 7 1 voie (005) accessible pour le trafic voyageur Bc-Nz		13.02. (matin) 15.02. (matin) et 20.02. (matin) - 22.02. (matin)	20.02. (matin) - 22.02. (matin)							23/10/2019 demande PI			
	Barrage ajouté: Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des la voies 7 et 5 pas de trafic voyageur de la ligne L-R entre Nz et Bc		13.02. (matin) - 15.02. (matin)	13.02. (matin) - 15.02. (matin)							23/10/2019 demande PI			
	Changement date: Suppression PN7 barrage total des 2 voies entre L et Dr sou réserve que des bus de substitution puissent être mis en place --> à confirmer début 2020		03.04.2021 (matin) 06.04.2021 (matin) 13.02. (matin) - 16.02. (matin)	03.04.2021 (matin) - 06.04.2021 (matin) 13.02. (matin) - 16.02. (matin)			03.04.2021 (matin) - 06.04.2021 (matin) 13.02. (matin) - 16.02. (matin)				28/10/2019 demande AV			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Changement date: Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 222, 233, 234, 236, 239, 242, 243, 245, 248, 250 en gare de L barrage total L-Lh et L-Ho par "Escher Berg" L-Ho par Lt possible		03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59) 13.02. (14h00) - 14.02. (23:59)	03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59) 13.02. (14h00) - 14.02. (23:59)			03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59) 13.02. (14h00) - 14.02. (23:59)		03.04.21 (14h00) - 04.04.21 (23h59)		28/10/2019 demande AV			
	Barrage ajouté: Travaux caténaïres entre Oberkorn et Belval/Lycée barrage total entre Ok et Bly Attention, chantier commence le MARDI		16.02.2021 (matin) - 22.02.2021 (matin)								15/11/2019 demande II-E			
	Travaux ajoutés: ... Renouvellement de l'appareil de voie Nr 80 et amélioration de la plate-forme Réhabilitation de l' OA29 à Maulusmühle (Projet P&Ch) ... barrage total du tronçon Eb-Gy pendant les vacances de Pâques barrage total Eb-Dk à Eb: 1 voie à Quai utilisable (002) ligne 2 utilisable weekend du 10.04 (matin) - 12.04 (matin): barrage total entre M et Gy		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								15/11/2019 demande P&Ch par lettre 106666-106666 et II-V			
	Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Projets P&Ch barrage total entre Eb et Tv		18.09. (matin) - 20.09. (matin)								15/11/2019 demande P&Ch par lettre 106666-106666			
	Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Projets P&Ch barrage total entre Eb et Tv		23.10. (matin) - 25.10. (matin)								15/11/2019 demande P&Ch par lettre 106666-106666			
	Barrage ajouté: reconstruction de l'OA232 à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire barrage total entre M et Eb (2ème WE des vacances de toussaint où L-M est fermé. Donc: L-Eb)		06.11. (matin) - 08.11. (matin)								15/11/2019 demande P&Ch par GI-PT			
	Travaux ajoutées: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Réhabilitation OA816 à Bertrange (Projet P&Ch) barrage total entre L et Kb		22.05 (matin) - 25.05 (matin)			22.05 (matin) - 25.05 (matin)					20/11/2019 demande P&Ch par GI-CT			
	Envergure changée: Gare Ettelbruck Projet Pôle d'échange adaptation des ITE barrage total entre M et Gy attention, M à 2 voies		03.04 (matin) - 06.04. (matin) et 10.04 (matin)- 12.04 (matin)								12/12/19 demande de II-E			
	Envergure changée: Dépose S/St Walferdange --> Construction poste AT Walferdange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Walferdange Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg suppression PN20b et construction OA575 (P&Ch) Mise en place d'un souterrain à Schieren reconstruction de l'OA232 à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire barrage total entre L et Eb		sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00)								17/01/20 demande GI-PT			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Barrage intégré dans la semaine de barrage du 30.10 au 08.11.: reconstruction de l'OA232 à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire barrage total entre M et Eb- (2ème WE des vacances de toussaint où L-M est fermé. Donc: L-Eb)		06.11. (matin) - 08.11. (matin)								17/01/20 Coordination GI1			
Envergure changée: Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK		28.08.2021 23.08.2021 - 12.12.2021								23/01/20 demande PI			
Envergure changée: Gare Rodange: dépose des aig. Existants et pose des aig. 101N, 102N, 110N, 103N, 107N et 111N pose de la voie 163 adaptations aux caténares côté Est barrage de toutes les voies en gare de Rodange pas de voyageur AV pas de Fret transit pas d'accès Arcelor du 23.08.2021. A partir du 06.09.2021, une connexion entre le RT Rodange et Pétange doit être libre pour des trafics à traction autonome tous les soirs entre 19h00 et 22h00.		28.08.2021 23.08.2021 - 13.09.2021								23/01/20			
Changement date: Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage des voies 002 et 003 (7 WE) trains voyageurs L-Thl ayant un halte à Bt tous par voie 001		12.06. (matin) - 14.06. (matin) et 19.06. (matin) - 21.06. (matin) et 26.06. (matin) - 28.06. (matin) et 03.07. (matin) - 05.07 (matin) et 10.07. (matin) - 12.07. (matin) et 17.07. (matin) - 19.07. (matin) et 24.07. 25.07- (matin) - 26.07. 27.07-(matin)								04/02/20 faute dans planning. (WE du samedi au lundi matin au lieu de dimanche matin au mardi matin!) Corrigé par GI1			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Remarque ajoutée: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 03/04.04, 10/11.04 et 17/18.04 Projet Howald phase 1b Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32h --> Barrage total entre L et Bt la ligne bifilaire Bc-Lh doit rester en service!		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)						sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		12/03/20 analyse GI-PT			
Barrage ajouté: Travaux réseaux divers (AC Dudelange) au niveau de l'arrêt Dudelange-Ville barrage total de la ligne Vm-Bt		03.04 (4h00) - 06.04 (4h00)								12/03/2020 demande AC Dudelange via GI-PT			
Réduction de la période du barrage: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage des voies 10 SUD et 011 barrage des liaisons entre les appareils de voie 238-240-247 fret transit L7-L6 pas concerné la voie 210 (10 NORD) reste exploitable		01.04.2021 16.07.2021 03.04.2021 (1h00) 21.05.2021 (22h00)								12/03/2020 demande II-GC			
barrage "ajouté" (cf ligne ci-dessus): Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage de la voie 011		21.05.2021 (22h00) - 16.07.2021 (22h00)		21.05.2021 (22h00) - 16.07.2021 (22h00)						12/03/2020 demande II-GC			
Changement horaire: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 025, 027, 028, 029, 210 et 011 en gare de Luxembourg		nuits du 16.05 au 22.05 de 23h20-23h40 - 5h00 et nuits du 28.05 - 05.06 de 23h20-23h40 - 5h00		nuits du 16.05 au 22.05 de 23h40-5h00 et nuits du 28.05 - 05.06 de 23h40-5h00						12/03/2020 demande EI-C via II-GC			
Horaires définis: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 barrage total L-Dm barrage total L-Sc		22.05. (01h00) - 28.05. (23h40)	22.05. (01h00) - 28.05. (23h40)	22.05. (01h00) - 28.05. (23h40)						12/03/2020 demande II-GC			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Horaires définis: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie barrage des voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 barrage total L-Dm barrage total L-Sc		05.06 (1h00) - 07.06. (4h00)	05.06 (matin) - 07.06. (matin)	05.06 (matin) - 07.06. (matin)						12/03/2020 demande II-GC			
	barrages ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage de la voie 010 SUD (supplémentaire au barrage de la voie 011)		13.06 (1h00) - 14.06 (4h00) et 20.06 (1h00) - 12.06 (4h00) et		13.06 (1h00) - 14.06 (4h00) et 20.06 (1h00) - 12.06 (4h00) et						12/03/2020 demande II-GC			
	barrages ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 011 et 010 (10 SUD)		17.10 (1h00) - 18.10 (4h00) et 24.10 (1h00) - 25.10 (4h00)		17.10 (1h00) - 18.10 (4h00) et 24.10 (1h00) - 25.10 (4h00)						12/03/2020 demande II-GC			
	Précisions: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total de la tête Nord de la Gare de Luxembourg pendant 2 mois (voies 023, 024, 025, 027, 028, 029, 210 et 011 (partiel)) barrage en alternance des voies <003 et 004 y compris appareils de voie 253 et 254> resp. <008 et 009> voies 003 à 011 exploitables que du sud sur leur secteur sud --> barrage L-Pf/K et L-Sc		17.07 (1h00) - 15.09 (4h00)	17.07 (matin) - 15.09 (matin)	17.07 (matin) - 15.09 (matin)						12/03/2020 demande II-GC			
	barrage "ajouté" (cf. Ligne ci-dessus)/ horaire défini: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 003 et 004 y compris les appareils de voies 253 et 254		17.07 (1h00) - 15.08 (4h00)		17.07 (1h00) - 15.08 (4h00)						12/03/2020 demande II-GC			
	barrage "ajoutée" (cf. 2 lignes ci-dessus)/ horaire défini: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 008 et 009		15.08 (4h00) - 15.09 (4h00)								12/03/2020 demande II-GC			
	Barrages ajoutés: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies barrage des voies 002 et 005		17.07 (1h00) - 19.07 (4h00) et 24.07 (1h00) - 26.07 (1h00)		17.07 (1h00) - 19.07 (4h00) et 24.07 (1h00) - 26.07 (1h00)						12/03/2020 demande II-GC			
	Changement période et précisions: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Prolongement des souterrains travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs adaptations E, CS et T barrage total L-Sc tronçon à voie unique entre L et Pf/K barrage des voies 028, 029, 210 et 011 (partiel) voies 008- 013 -011 exploitables que du côté SUD attention, tronçon à voie unique direction ligne 1		15.09 (1h00) - 20.12. 12.12 (4h00)	15.09 (matin) - 20.12 (matin)	15.09 (matin) - 20.12 (matin)						12/03/2020 demande II-GC			
	pour info: mise en service commerciale des voies à quai 012, 013 et 014		12.12.2021		12.12.2021						12/03/2020 précision II-GC			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Travaux ajoutés: Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Projet Pont Patton (OA 1000) Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulusmühle Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Projet P&Ch Olegrändchen barrage total de Eb à Tv		09.01.(matin) - 11.01 (matin) et 16.01(matin) - 18.01 (matin) et 23.01 (matin) - 25.01 (matin)								06/04/2020 demande GI-CT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb barrage total entre Dm et Eb barrage total entre Eb et Dk attention: en parallèle avec le barrage L-Pf-K donc: barrage L-Eb		17.07.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								26/05/20 demande II-CS			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb barrage total entre L et Gb		04.08.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								26/05/20 demande II-CS			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler barrage de nuit de la voie 015 et de l'app. de voie 222 --> L-Lh barré --> L-Ho par voie unique		nuits di/lu à je/ve du 10.01 au 29.01 de 22h00 - 4h00		nuits di/lu à je/ve du 11.01 au 29.01 de 0h00 - 4h00		nuits di/lu à je/ve du 11.01 au 29.01 de 0h00 - 4h00		nuits di/lu à je/ve du 11.01 au 29.01 de 0h00 - 4h00		27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): pour info: Chantier Pont Buchler barrage de la voie 226 (CRM) et de l'app. de voie 147 (CRM) --> pas d'impact sur trains --> en combinaison avec le projet CRM R4: pas d'impact supplémentaire sur manoeuvres CRM		16.01.(00h00) - 18.01. (4h00) et 23.01.(00h00) - 25.01. (4h00) et 30.01.(00h00) - 01.02. (4h00) et 06.02.(00h00) - 08.02. (4h00)		15.01.(22h00) - 18.01. (4h00) et 22.01.(22h00) - 25.01. (4h00) et 29.01.(22h00) - 01.02. (4h00) et 05.02.(22h00) - 08.02. (4h00)						27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler Travée 3 et voie 208 --> L-Lt par voie unique --> pas d'accès aux voies à quai 11-14 du sud --> voie tiroir CRM (228) barrée --> accès nord CRM barré		27.03.(00h00) - 29.03. (4h00)		26.03.(22h00) - 29.03. (4h00)						27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler: Montage de la charpente métallique Travées 2+3 barrage total entre L-Ho et L-Lt barrage accès nord CRM et voie tiroir CRM (228)		03.04 (00h00) - 05.04 (04h00) et 10.04 (00h00) - 12.04 (04h00)		02.04 (22h00) - 05.04 (04h00) et 09.04 (22h00) - 12.04 (04h00)				02.04 (22h00) - 05.04 (04h00) et 09.04 (22h00) - 12.04 (04h00)		27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler: Pose des prédalles Travée 3 barrage accès nord CRM et voie tiroir CRM (228)		17.04 (0h00) - 19.04 (4h00)		16.04 (22h00) - 19.04 (4h00)						27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler: Pose des prédalles Travée 2 barrage total entre L-Ho et L-Lt		24.04. (00h00) - 26.04.(4h00)		23.04. (22h00) - 26.04.(4h00)				23.04. (22h00) - 26.04.(4h00)		27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.3	Annulation d'1 WE de barrage: Renouvellement Pont Buchler Travée 1: Pose de prédalles Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudagede travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		01.05.21 (0h00) - 03.05.21 (4h00) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)		01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)	01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)	01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) et 29.05.21 (matin) - 31.05.21 (matin)				27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
L.5	Barrage annulé: Renouvellement Pont Buchler Travée 3 Réalisation corniche Pose écran de sécurité et enlèvement échafaudagede travail/protection Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome		03.05 - 07.05 et 10.05 - 14.05		03.05 - 07.05 et 10.05 - 14.05						27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
L.9	Annulation d'1 WE et extension barrage 1 WE: Renouvellement Pont Buchler Travées 1 + 2 + 3: Bétonnage du tablier Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (GC, E, CS et T) --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		08.05 (matin) - 10.05 (matin) et 15.05 (0h00) - 17.05. (4h00)		08.05 (matin) - 10.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05. (matin)				08.05 (matin) - 10.05 (matin) et 15.05 (matin) - 17.05. (matin)		27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler: démontage des passerelles de corniches de la phase 2 Travées 2+3 barrage entre L-Ho et L-Lt barrage de l'accès nord du CRM barrage des voies tiroir CRM (226-228) attention: circulation Ligne 3 via Sy pas possible entre L et Lt		17.09. (22h00) - 20.09. (4h00)		17.09. (22h00) - 20.09. (4h00)			17.09. (22h00) - 20.09. (4h00)	17.09. (22h00) - 20.09. (4h00)		27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): Chantier Pont Buchler: démontage des passerelles de corniches de la phase 2 Travée 1 --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		25.09. (00h00) - 27.09. (4h00)		24.09. (22h00) - 27.09. (4h00)	24.09. (22h00) - 27.09. (4h00)	24.09. (22h00) - 27.09. (4h00)				27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage ajouté (reporté à cause du Covid-19): pour info: Chantier Pont Buchler: barrage de la voie 228 (CRM) en dessous du Pont Buchler		02.11.2020 - 02.03.2021		02.11.2020 - 02.03.2021						27/05/20 demande P&Ch via GI-PT			
	Barrage annulé: Projet P&Ch à Differdange PS "Passerelle sur ligne CFL" (PC8) barrage total entre Bu et P accessibilité RT à clarifier		06.06.2021 (matin) - 07.06.2021 - (matin)								29/06/20 demande P&Ch via GI-CT			
	Barrage annulé: Projet P&Ch à Differdange PS "Passerelle sur ligne CFL" (PC8) barrage total entre Bu et P accessibilité RT à clarifier		17.07.2021 (matin) - 19.07.2021 - (matin) et 24.07.2021 (matin)								29/06/20 demande P&Ch via GI-CT			
	Barrage modifié: Travaux caténaïres entre Oberkorn et Belval/Lycée Projet P&Ch à Differdange PS "Passerelle sur ligne CFL" (PC8) barrage total entre Qk D et Bly Attention, chantier commence le MARDI RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D.		16.02.2021 (matin) - 22.02.2021 (matin)								29/06/20 demande P&Ch via GI-CT			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Détails accessibilité RT ajoutés: Remplacement PS à Differdange au pk 4,248 (PC8) Projet P&Ch barrage total entre Bu et D P- RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D.		27.03. (matin) - 29.03. (matin)								29/06/20 demande P&Ch via GI-CT			
Barrage ajouté: Passerelle à Differdange (Projet P&Ch PC8) Dépose de la passerelle existante barrage total entre Bu et D RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D.		13.11.2021 (matin) - 15.11.2021 (matin)								29/06/20 demande P&Ch via GI-CT			
Travaux annulés: Plate-forme Howald et mur de soutènement gare routière Projet P&Ch Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)	20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)					20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: PS Howald Projet P&Ch Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 154 --> L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho (153 et 154) sans arrêt à Ho connexion Lh-Lt pas possible		31.07 (matin) - 01.08 (matin)	31.07 (matin) - 01.08 (matin)					31.07 (matin) - 01.08 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: PS Howald Projet P&Ch Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153 et 154 --> L-Bt barré par Lt --> pas de desserte de Ho		07.08. (matin) - 08.08 (matin)	07.08. (matin) - 08.08 (matin)					07.08. (matin) - 08.08 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 154 à Howald connexion Ligne7 - Ligne 6 par voie 500 possible L-Bc par triage sans desserte de Ho		26.09 (matin) - 27.09 (matin)	26.09 (matin) - 27.09 (matin)					26.09 (matin) - 27.09 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) 3 dimanches en octobre Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N 622N, 151, 153 et 154 à Howald barrage total entre L et Bt --> L-Bt barré par Lt --> pas de desserte de Ho		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)	03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)					03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N et 154 à Howald L-Bc par triage sans desserte de Ho		27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)	27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)					27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Barrage modifié: Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N , 622N, 151, 153 et 154 à Howald barrage total entre L et Bt --> L-Bt barré par Lt --> pas de desserte de Ho		11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)	11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)					11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)		30/06/20 demandes P&Ch via GI-CT et PI-GP-2			
Travaux ajoutés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) (seulement le WE du 20-02 au 22-02) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)						20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)		06/07/20 rectification GI1			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Travaux ajoutés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (le Dimanche du 25.10) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)	03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)					03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)		06/07/20 rectification GI1			
	Travaux ajoutés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)	27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)					27.11 (matin) - 29.11 (matin) et 04.12.(matin) - 06.12. (matin)		06/07/20 rectification GI1			
	Barrage modifié: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154et voie Feidt Barrage total entre L et Bt L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)	11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)					11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)		06/07/20 rectification GI1			
	Barrage modifié: Gare d'Ettelbruck Pôle d'échange multimodal adaptations des ITE Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg (P&Ch) barrage total des voies 001, 021N, 031N, 012N, 022N, 032N 002, 005, 011, 013, 023, 041, 042, 051 --> barrage total M Eb-Gb --> Eb du sud qu'exploitable sur la voie 005 --> barrage total Eb-Dk pour la cavalcade de Dk, la durée du barrage de nuit pourra être réduite		nuits (8h/nuit) du 12.02.2021 au 21.02.2021 de 20h00 - 04h00 (vacances de carnaval)	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne							06/07/20 demande II-E suite au report de la mise en service du PSI Eb à cause du covid-19			
	Barrage modifié: Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténaires Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaires Adaptation des installations CS en conséquence Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg (P&Ch) Mise en place d'un souterrain au pk 44,783 à Schieren (GI-PT) barrage total des voies 001, 002 , 003, 004, 005N, 006N, 011 et 013 à Ettelbrück voie 005 002 utilisable du Nord et de Dk voie 006 accessible pendant la nuit du nord (garage) barrage total entre M et Eb barrage total entre Eb et Dk attention, du 22.05 - 28.05 L-Dm aussi barré (Gare L) --> barrage L-Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								06/07/20 demande II-E suite au report de la mise en service du PSI Eb à cause du covid-19			
	Barrage modifié: PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb Travaux divers II-E et II-GC barrage total entre Dm et Eb barrage total entre Eb et Dk barrage de voies en gare d'Eb: --> à Eb que les voies 001 et 002 sont utilisables du nord sur une longueur raccourcie attention: en parallèle avec le barrage L-Pf-K donc: barrage L-Eb attention: partiellement en parallèle avec des barrages entre Eb et Tv		17.07.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								14/07/20 demande II-E et II-GC suite au report de la mise en service du PSI Eb à cause du covid-19			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Barrages ajoutés: Pôle d'Echange Ettelbruck Travaux divers caténaïres (déroulage, pendulage, réglage, ...) en relation avec la mise en service du nouveau PD Eb barrage total entre Eb et Tv attention: en parallèle avec le barrage L-Eb Donc: barrage L-Tv		17.07 (matin) - 19.07 (matin) et 24.07 (matin) - 26.07 (matin) et 31.07 (matin) - 02.08 (matin)								14/07/20 demande II-E et II-GC suite au report de la mise en service du PSI Eb à cause du covid-19			
	Barrage ajouté: Pôle d'échange Ettelbruck Travaux divers II-E et II-GC en relation avec la mise en service du nouveau PD Eb barrage de toutes les voies à Eb SAUF la voie 002 --> barrage Eb-Dk --> Eb à voie unique (002)		03.07 (matin) - 05.07 (matin)								14/07/20 demande II-E et II-GC suite au report de la mise en service du PSI Eb à cause du covid-19			
	Barrage annulé: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa-01.05.2021-(4h00)-lu-03.05.2021 (4h00) et sa-08.05.2021-(4h00)-lu-10.05.2021 (4h00) et sa-15.05.2021-(4h00)-lu-17.05.2021 (4h00)						sa-01.05.2021-(4h00)-lu-03.05.2021 (4h00) et sa-08.05.2021-(4h00)-lu-10.05.2021 (4h00) et sa-15.05.2021-(4h00)-lu-17.05.2021 (4h00)		06/08/2020 demande PI, confirmation II-GC			
	Barrage annulé: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt)		sa-18.09.2021-(4h00)-lu-20.09.2021 (4h00) et sa-25.09.2021-(4h00)-lu-27.09.2021 (4h00)						sa-18.09.2021-(4h00)-lu-20.09.2021 (4h00) et sa-25.09.2021-(4h00)-lu-27.09.2021 (4h00)		06/08/2020 demande PI, confirmation II-GC			
	Travaux ajoutés: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 216, 225, 2326, 228, 229, 230, 232, 246, 253 et 254 en gare de L pendant 32h Projet P&Ch OA816 Bertrange barrage total entre L et Kb		30.10 (matin) - 02.11 (matin)			30.10 (matin) - 02.11 (matin)					06/08/2020 demande P&Ch via GI-CT			
	Barrage ajouté: Gare de Rodange: pose de la passerelle entre le quai I et le quai II barrage des voies 101, 121, 102 et 122		23.01.2021 (matin) - 25.01.2021 (matin)								06/08/2020 demande PI			
	Barrage modifié: Gare de Rodange: Mise en conformité des infrastructures voyageurs construction mur de soutènement, blindage pour souterrain Ouest et fondations pour passerelle barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101)		04.01.2021 - 01.03.2021 - 16.07.2021 - 22.08.2021								06/08/2020 demande PI			
	Barrage ajouté: Gare de Rodange: Travaux de renouvellement des voies 106 et 107 (inclus plateforme et drainage) et du quai III barrage des voies 106 et 107		01.01.2021 - 28.02.2021								06/08/2020 demande PI			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Barrage ajouté: Gare de Rodange: Réalisation du blindage pour l'accès souterrain Ouest barage de la voie 113 --> les voies à quai 104 et 107 sont utilisables de P --> les missions L-A et L-Lw (voyageurs) doit se faire par la voie unique 102 (101 est ouverte mais pas à quai) --> Chantier peut être interrompu partiellement pour l'accès RT Rodange. A définir avec CFL Cargo		06.04.2021 - 30.04.2021								06/08/2020 demande PI			
	Barrage ajouté: Gare Rodange: Réalisation du blindage pour l'accès souterrain Ouest barrage de la voie 102		03.05.2021 - 31.05.2021								06/08/2020 demande PI			
	Barrage ajouté: Gare de Pétange: prémontage des appareils de voie et des panneaux de voie pour la phase 3B (Projet Gare Rodange) barrage des voies 356-361 en gare de Pétange		02.08.2021 - 13.09.2021								06/08/2020 demande PI			
	Barrage modifié: Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK		23.08.2021 - 12.12.2021 31.03.2022								06/08/2020 demande PI			
	Barrage ajouté (ou travaux ajoutés car inclus dans barrage du 22.05 - 31.05 M-Eb et barrage du 22.05 - 28.05. L-Dm): Projet Gare Mersch: travaux quais barrage total entre Dm et Eb		22.05 (matin) - 28.05 (soir)								06/08/2020 demande PI			
	Changement date: Gare de Mersch Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux de quai voie 401 barrage de la voie 401		14.09.2020 - 30.05.2021 - 06.08.2021 - 19.04.2022								06/08/2020 demande PI à cause du Covid 19			
	Barrage ajouté: Gare de Mersch Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux de quai voie 403 barrage de la voie 403		2020 - 06.08.2021								06/08/2020 demande PI à cause du Covid 19			
	Barrage reporté en 2022 (donc annulé pour 2021): Gare de Mersch Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux de quai voie 401 barrage de la voie 402		31.05.2021 - février 2022								06/08/2020 demande PI à cause du Covid 19			
	Changement date: PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb barrage total entre L et Gb		04.08.2021 (matin) 02.08.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								11/08/2020 demande II-CS			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<p>Travaux ajoutés et annulés: Poste de transition Bürden Remplacement caténaïres entre Eb et Bd Pose de fondations/caniveaux/traversées à Gb et Kt et Wz pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Tronçon de ligne Eb-Tv Renouvellement des voies VU, VG et VD entre Kt et Cv de la voie gauche entre Ww et Me Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste autotransformateur à Kt (PK 61,740) Pose de fondations / caniveaux / traversées de Kt à Cv pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptation des ITE en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach</p>		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								11/08/2020 demande GI			
<p>Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 (P&Ch) Réhabilitation de l' OA29 à Maulusmühle (Projet P&Ch) P&R Troisvierges Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (P&Ch) dépose de l'antenne GSMR, travaux de déplacement de la herse électrique, prolongation du quai intermédiaire barrage total du tronçon Eb-Gy pendant les vacances de Pâques barrage total Eb-Dk à Eb: 1 voie à Quai utilisable (002) ligne 2 utilisable weekend prolongé du 03.04 (matin) - 06.04. (matin) et weekend du 10.04 (matin) - 12.04 (matin) barrage total entre M et Gy</p>													
<p>Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines Projets P&Ch barrage total entre Eb et Tv</p>		18.09. (matin) - 20.09. (matin)								11/08/2020 demande GI			
<p>Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines Projets P&Ch barrage total entre Eb et Tv</p>		23.10. (matin) - 25.10. (matin)								11/08/2020 demande GI			
<p>Barrage modifié: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (le WE du 23. - 25.10) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho</p>		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 23.10 (matin) - 24.10 (matin) - 25.10 (matin)						03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 24.10 (matin) - 25.10 (matin)		13/08/2020 demande GI-CT			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	<p>Travaux ajoutés: PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb Travaux divers II-E et II-GC Projet Gare de Mersch (seulement la 1ère semaine): Travaux de plateformes et de renouvellement des app. de v. 401, 402, 403, 404 Réalisation des traverses barrage total entre Dm et Eb barrage total entre Eb et Dk barrage de voies en gare d'Eb: --> à Eb que les voies 001 et 002 sont utilisables du nord sur une longueur raccourcie attention: en parallèle avec le barrage L-Pf-K donc: barrage L-Eb attention: partiellement en parallèle avec des barrages entre Eb et Tv</p>		17.07.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								18/08/2020 demande PI			
	<p>Barrage de la voie 001 à Eb ajouté et travaux modifiés: Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Projet Pont Patton (OA 1000) Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulusmühle Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Projet P&Ch Olegrëndchen Adaptation des ITE pour la réalisation du Viaduc Olegrëndchen en Gare de Cv Déplacement de la herse 124 (P&R Tv) Déplacement d'un mât GSM-R (P&R Tv) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI (CS et T) Pôle d'échange Ettelbrück barrage total de Eb à Tv et de la voie 001 à Eb voies 002 et 005N utilisables du sud</p>		09.01.(matin) - 11.01 (matin) et 16.01(matin) - 18.01 (matin) et 23.01 (matin) - 25.01 (matin)								14/09/2020 demande II			
	<p>Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinfontaines Projets P&Ch Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Pont Patton Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulusmühle Adaptation des ITE pour la réalisation du Viaduc Olegrëndchen en Gare de Cv Déplacement de la herse 124 (P&R Tv) Déplacement d'un mât GSM-R (P&R Tv) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI (CS et T) Pôle d'échange Ettelbruck barrage total entre Eb et Tv</p>		18.09. (matin) - 20.09. (matin)								14/09/2020 demande II			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
<p>Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines Projets P&Ch Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Pont-Patton Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulusmühle Adaptation des ITE pour la réalisation du Viaduc Olegrëndchen en Gare de Cv Déplacement de la herse 124 (P&R Tv) Déplacement d'un mât GSM-R (P&R Tv) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI (CS et T) Pôle d'échange Ettelbruck barrage total entre Eb et Tv</p>		23.10. (matin) - 25.10. (matin)								14/09/2020 demande II			
<p>Travaux modifiés: Pose de fondations/caniveaux/traversées à Gb et Kt et Wz pour le nouveau poste de signalisation Remplacement caténares entre Eb et Bürden Optimisation du découpage électrique à Kt Tronçon de ligne Eb-Tv Renouvellement des voies VU, VG et VD entre Kt et Cv de la voie gauche entre Ww et Me Pose de fondations / caniveaux / traversées de Kt à Cv pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptation des ITE en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt Sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150</p>		03.04 (matin) - 19.04 (matin)								14/09/2020 demande II			
<p>Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS en conséquence Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 (P&Ch) y compris l'adaptation des ITE en gare de Clervaux Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (P&Ch) P&R Troisvierges dépose de l'antenne GSMR, travaux de déplacement de la herse électrique, prolongation du quai intermédiaire barrage total du tronçon Eb-Gy pendant les vacances de Pâques barrage total Eb-Dk à Eb: 1 voie à Quai utilisable (002) ligne 2 utilisable weekend prolongé du 03.04 (matin) - 06.04. (matin) et du 10.04 - 12.04 barrage total entre M et Gy</p>													
<p>1 des 2 WE annulé: Gare Ettelbruck Projet Pôle d'échange adaptation des ITE barrage total entre M et Gy attention, M à 2 voies</p>		03.04 (matin) - 06.04. (matin) et 10.04 (matin) - 12.04. (matin)								14/09/2020 demande II-E			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Changement envergure: Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total de la voie 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N utilisables		01.01.21 - 19.04.21								14/09/2020 demande II			
	Barrage ajouté: Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N à quai et 006N sans quai utilisables		19.04.21 - 06.08.21								14/09/2020 demande II			
	Changement date: Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N utilisables		19.04.2022 - 06.08.2021 - 15.09.22								14/09/2020 demande II			
	Travaux modifiés: Tronçon de ligne Dm-Eb Adaptation et modernisation des ITE et remplacement caténares Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA232 par P&Ch à Colmar-Berg Adaptation découpage électrique, des voies et des installations CS et T (Projet Gare Mersch) Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Wf barrage d'une voie entre Dm et Eb (23h40 - 4h40) barrage de 2 voies entre Dm et Eb (00h40 - 4h00)		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:40 2 voies: 00:40- 04:00 du 03.01.2021 - 17.12.2021	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne							16/09/2020 demande II			
	Travaux ajoutés: PD Ettelbruck Mise en service du nouveau poste directeur à Eb Travaux divers II-E et II-GC Projet Gare de Mersch (seulement la 1ère semaine): Travaux de plateformes et de renouvellement des app. de v. 401, 402, 403, 404 Dépose et déroulage caténares tête sud, liaison 411-412 et v. 403 Adaptation du découpage électrique Adaptation des installations CS et T Réalisation des traverses Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA232 par P&Ch à Colmar-Berg Remise en état souterrain Cruchten barrage total entre Dm et Eb barrage total entre Eb et Dk barrage de voies en gare d'Eb: --> à Eb que les voies 001 et 002 sont utilisables du nord sur une longueur raccourcie attention: en parallèle avec le barrage L-Pf-K donc: barrage L-Eb attention: partiellement en parallèle avec des barrages entre Eb et Tv		17.07.21 (matin) - 06.08.21 (soir)								16/09/2020 demande II			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Travaux ajoutés: Gare de Mersch Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Dépose et déroulage caténaïres tête sud, liaison 411-412 et v. 403 Adaptation du découpage électrique Adaptation des installations de voie et renouvellement des app. de voie 401 à 404 Adaptation des installations CS et T Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténaïres Adaptation des installations CS en conséquence Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg (P&Ch) Mise en place d'un souterrain au pk 44,783 à Schieren (GI-PT) Remise en état étanchéité souterrain Cruchten barrage total des voies 001, 003, 004, 005N, 006N, 011 et 013 à Ettelbrück voie 002 utilisable du Nord voie 006N accessible pendant la nuit du nord (garage) barrage total entre M et Eb barrage total entre Eb et Dk attention, du 22.05 - 28.05 L-Dm aussi barré (Gare L) --> barrage L-Eb		22.05 (matin) - 31.05 (matin)								16/09/2020 demande II			
	Travaux supprimés: Dépose S/St Walferdange → Construction poste AT Walferdange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Walferdange Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg suppression PN20b et construction OA575 (P&Ch) Mise en place d'un souterrain à Schieren reconstruction de l'OA232 à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire barrage total entre L et Eb		sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00)								16/09/2020 demande II			
	Barrage ajouté: Réaménagement de la voie d'évitement à Colmar-Usines (prolongation) Déplacement d'un appareil de voie Travaux d'assainissement et de plateforme liés à la voie d'évitement à Colmar-Usines Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI sur le tronçon concerné Moernisation des ITE barrage total entre Eb et Bi (2 mois)		17.07.(matin) - 15.09. (matin)								16/09/2020 demande II			
	Annulation travaux: Gare de Wasserbillig: mise en conformité des infrastructures voyageurs Remplacement du PR situé au PK 31,307 ("Berbuenger Baach") Bâtiment MI et P&R Wasserbillig Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Rood/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Manternach Mise en service de la transition ETCS-ETCS à Igel (D) barrage total entre Oe et W/ft		26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)	26.06 (0h30) - 28.06 (4h00)							16/09/2020 demande II			
	Barrage ajouté: Renouvellement de 3 app. de voie (1,2 et 5) au Port de Mertert Adaptation des ITE suite au renouvellement des app. de voie barrages sur entente locale à coordonner avec les responsables du Port de Mertert		prévu du 31.07. - 22.08- -->à voir avec responsables Port de Mertert	prévu du 31.07. - 22.08- -->à voir avec responsables Port de Mertert							16/09/2020 demande II			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Changement travaux: Renouvellement de la voie et des appareils de voie Renouvellement des rails et traverses de la ligne 4 entre les PK-11,380 – 13,920 (L-Bt) Renouvellement des appareils du secteur Bt-N Renouvellement de l'appareil de voie 441 à Alzingen Renouvellement de la voie d'évitement 402 à Syren Renouvellement des app. de voie 442 et 443 Adaptation des ITE suite au renouvellement des app. de voie Adaptation des ITE pour la réalisation du pont routier OA756 Alzingerknupp par P&Ch à Syren Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage total des tronçons Bc-Oe et Bt-L		03.04 (matin) - 19.04 (matin)					03.04 (matin) - 19.04 (matin)			16/09/2020 demande II			
Travaux ajoutés: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Réhabilitation OA816 à Bertrange (Projet P&Ch) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne Mise en service de nouveaux signaux belges (modification ETCS) barrage total entre L et Kb		22.05 (matin) - 25.05 (matin)			22.05 (matin) - 25.05 (matin)					16/09/2020 demande II			
Travaux ajoutés: Reconstruction du PI situé au PK 9,384 Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 216, 225, 2326, 228, 229, 230, 232, 246, 253 et 254 en gare de L pendant 32h Projet P&Ch OA816 Bertrange renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne Mise en service de nouveaux signaux belges (modifications ETCS) barrage total entre L et Kb		30.10 (matin) - 02.11 (matin)			30.10 (matin) - 02.11 (matin)					16/09/2020 demande II			
Travaux ajoutés: Renouvellement des appareils de voie Noertzange et Scheuerbusch: Renouvellement de 4 appareils de voie n° 001, 002, 021 et 022 Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage Renouvellement d'une partie du quai 2 et de la plateforme entre les pk 3.800 et 3.900 à Nz barrage total entre Bt et Schb Ru-Es reste ouvert pour FRET		30.10 (matin) - 08.11 (matin)								16/09/2020 demande II			
Travaux ajoutés: Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz- Ru et 6e Tg-Lg Mise en service nouveau poste directeur au terminal InterMoselle Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 Renouvellement des IF sur l'embranchement InterMoselles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement InterMoselle à Lg barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg envergure des travaux (barrages) détaillée reste à clarifier		12.06.2021 - 12.07.2021								16/09/2020 demande II			
Barrage ajouté: Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40)		03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40								16/09/2020 demande II			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	<p>Précisions barrage (accessibilité Lt du nord): Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase B+ démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) Aménagement d'un 2ème Tunnrel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau PS à Howald (P&Ch) les weekends du 03/04.04, 10/11.04 et 17/18.04 Projet Howald phase 1b Bourrage mécanique et/ou remplacement de traverses et pièces de bois barrage des app. de voie 177, 178, 179, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252 en gare de L pendant 32h --> Barrage total entre L et Bt la ligne bifilaire Bc-Lh doit rester en service! les voies 79-82 à Lt sont accessibles électriquement de L et de Lh</p>		sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)						sa 03.04.2021 (4h00) - lu 19.04.2021 (4h00)		22/09/2020 analyse GI			
	<p>Période barrage augmentée: Projet Alzénger Knupp (Projet P&Ch) Renouvellement voie barrage de la ligne 4 entre Oe et Bc</p>		26.06. (matin) 19.06 (matin) - 28.06. (matin)					19.06. (matin) - 28.06. (matin)			22/09/2020 demande II-V, période proposée par CFL cargo			
	<p>Précisions sur demande CFL cargo: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154et voie Feidt Barrage total entre L et Bt Fentange</p>		11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)						11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)		22/09/2020 précisions GI sur demande CFLcargo			
	<p>Barrages ajoutés: Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz-Ru et 6e Tg-Lg Mise en service nouveau poste directeur au terminal Intermoselle Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 Renouvellement des IF sur l'embranchement Intermoslles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement Intermoselle à Lg barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg</p>		24.04.(matin) - 26.04. (matin) et 15.05.(matin) - 17.05. (matin)								25/09/2020 demande II			
	<p>Envergure changée, travaux ajoutés: Suppression PN5 et PN7 fonçage réseau Creos (+- pk 2,300) barrage total des 2 voies entre L et Dr P</p>		09.10.2021 (5h00) - 11.10.2021 (4h00)				09.10.2021 (5h00) - 11.10.2021 (4h00)				28/09/2020 demande GI-PT			
	<p>Barrage ajouté: Dépos ligne haute tension (CREOS) barrage total entre Bt et Thl barrage total entre Bt et Bt-M barrage total emb. Wolser barrage total entre Bt-Du barrage de toutes les voies au pk 3,85</p>		23.08. (0h00) - 23.08. (3h00)								28/09/2020 demande GI-PT, date proposée par CFLcargo			
	<p>Dates modifiées: Gare de Wasserbillig: barrage de la voie 124 et des app. de voie 144, 145 et 146 --> frontière fermée --> toutes les voies (sauf 109, 110, 120 et 129) sont accessibles de Mertert et Mertert-Port</p>		17.04 (0h30) - 19.04 (4h00) et 24.04 (0h30) - 26.04 (4h00) et 01.05 (0h30) - 03.05 (4h00)	17.04 (0h30) - 19.04 (4h00) et 24.04 (0h30) - 26.04 (4h00)							29/09/2020 demande EF CFL (BU)			
	<p>Barrage ajouté: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Adaptation caténaire voie 11 barrage L-Lt barrage des voies 010 et 011 L-Ho à voie unique</p>		nuits di/lu-je/ve du 10.05 au 22.05 de 1h00 - 4h00		nuits du 10.05 au 22.05 de 1h00 - 4h00						30/09/2020 demande II-E			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Barrage ajouté: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Déroulage caténares voies 12 et 13 barrage L-Lt barrage des voies 008, 009, 010 et 011 L-Ho à voie unique		nuits di/lu-je/ve du 13.06 au 27.06 de 1h00 - 4h00		nuits di/lu-je/ve du 13.06 au 27.06 de 1h00 - 4h00						30/09/2020 demande II-E			
Barrage ajouté: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Déroulage caténares voie 14 barrage L-Lt barrage des voies 008, 009, 010 et 011 L-Ho à voie unique		nuits di/lu-je/ve du 17.10 au 22.10 de 1h00 - 4h00		nuits di/lu-je/ve du 03.10 au 17.10 de 1h00 - 4h00						30/09/2020 demande II-E			
Barrage ajouté: Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à hauteur de l'ancien PN6 (Livange) barrage de la voie Bt-Bc - la voie Bc-Bt doit rester en service électriquement pour les trafics FRET entre Bt-M et W/frt via Sy - Attention, "voie unique" entre Bt et Sy - pas de trains voyageurs à cause du chantier en gare L		06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin)						06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin)		02/10/2020 demande II-GC/AI			
Travaux ajoutés: Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg suppression PN20b et construction OA575 (P&Ch) Mise en place d'un souterrain à Schieren reconstruction de l'OA232 à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire Projet Gare Mersch barrage total entre L et Eb		sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00)								02/10/2020 demande PI			
Barrage modifié: Suppression PN5 et PN7 fonçage réseau Creos (+- pk 2,300) (à partir de sa 09.10. 13h00) barrage total des 2 voies entre L et P embranchement Luxguard doit rester accessible jusqu'à sa 13h00 de P		09.10.2021 (5h00) - 11.10.2021 (4h00)				09.10.2021 (5h00) - 11.10.2021 (4h00)				05/10/20 demande GI-PT, coordination CFLcargo			
Barrage ajouté: Chantier renouvellement appareils de voies dans le "triangle" à Berchem Nord livraison/prémontage des app. de voie réservation de la capacité de la voie entre Bc et Sy		14.03 12:00-18:00 et 15.03 17:00 - 21:00 et 21.03. 12:00 - 18:00 et 22.03. 17:00 - 21:00 et 28.03 12:00 - 18:00					14.03 12:00-18:00 et 15.03 17:00 - 21:00 et 21.03. 12:00 - 18:00 et 22.03. 17:00 - 21:00 et 28.03 12:00 - 18:00			08/10/2020 demande II-V			
Travaux ajoutés: Projet Gare Mersch: travaux quais Projet suppression PN20b à Lorentzweiler (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et Eb		22.05 (matin) - 28.05 (soir)								15/10/2020 demande GI-CT			
Position rectifiée pour décembre 2020 (à partir de janvier 2021 la position était correcte): Gare d 'Ettebruck: - Modernisation des IF - Adaptation des IF de TE Adaptation des installations CS en conséquence - Barrage complet des voies 004 et 005 --> voies disponibles: 002, 001 et 005N à quai-, 006N, 007N et 008N à définir: voies 009 à 014		16.09.2020 - 19.04.2021								15/10/2020 remarque EI-PT			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Position adaptée au phasage des voies barrées en continu: Gare de Mersch Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux de quai barrage de la voie 403 401 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 402 (00h30 - 4h14) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		nuits di/lu-je/ve voie 403 401 : 23:40 - 05:00 voie 402: 00:30- 04:14 de 14.09.2020 - 06.08.2021	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autres chantiers sur cette ligne							15/10/2020 remarque EI-PT			
Position adaptée au phasage des voies barrées en continu: Gare de Mersch Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux de quai barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 401 402 (00h30 - 4h14) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40- 05:00 voie 401 402 : 00:30 - 04:14 du 31.05.2021 - février 2022 06.08.2021 - 19.04.2022	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autres chantiers sur cette ligne							15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas										15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Modernisation des ITE entre M et Eb pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud barrage d'une voie du tronçon M-Eb tous les jours di/lu - je/ve de 23h40 - 04h25 barrage de toutes les voies du tronçon M-Eb tous les jours di/lu - je/ve de 00h30 - 04h15 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		05.01 2020 - 18.12.2020 nuits di/lu - je/ve 1 voie: 23h40 - 04h25 2 voies: 00h30 - 04h15	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autres chantiers sur cette ligne							15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Tronçon de ligne Dm-Eb Adaptation et modernisation des ITE et remplacement caténares Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA232 par P&Ch à Colmar-Berg Adaptation découpage électrique, des voies et des installations CS et T (Projet Gare Mersch) barrage d'une voie entre Dm et Eb (23h40 - 4h40) barrage de 2 voies entre Dm et Eb (00h40 - 4h00) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:40 2 voies: 00:40- 04:00 du 03.01.2021 - 17.12.2021	Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autres chantiers sur cette ligne							15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: adaptation des caténares barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50		15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21								15/10/2020 remarque EI-PT			
Remarque ajoutée: Renouvellement et modernisation des ITE entre Belval-Lycée et Esch-sur-Alzette du pk 11.600 au pk 14.300 barrage d'une voie entre Bly et Es (23:50 - 04:40) barrage des 2 voies entre Bly et Es (00:40 - 04:40) à demander 2 mois en avance et aviser EI-PT par Mail		03.01.2021 - 17.12.2021 di/lu-je/ve 1 voie: 23:50 - 04:40 2 voies: 00:40 - 04:40								15/10/2020 remarque EI-PT			

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Ajouté pour période entre mi- et fin décembre: Gare de Rodange: Travaux de renouvellement des voies 106 et 107 (inclus plateforme et drainage) et du quai III barrage des voies 106 et 107		2020 - 31.12.2021								15/10/2020 remarque EI-PT			
L.2	Précisions barrage: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies (travaux V, GC, E, T et CS) Adaptation des installations fixes de traction électrique en Gare de Luxembourg (portiques) Chantier Pont Buchler (P&Ch): Montage structure métallique Pose des dalles préfa et installation échaffaudage de travail/protection Bétonnage dalle barrage de toutes les voies entre L-Lt, L-Ho, L-Lh et L-Btr barrage accès CRM nord connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et		15/10/2020 remarque EI-PT			
	Précision voie de garage: Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N utilisables, voie 006 (pas à quai) utilisable		06.08.21 - 15.09.22								15/10/2020 remarque EI-PT			
	Remarque annulée: Suppression PN7 barrage total des 2 voies entre L et Dr sou réserve que des bus de substitution puissent être mis en place --> à confirmer début 2020		13.02.2021 (matin) - 16.02.2021 (matin)				13.02.2021 (matin) - 16.02.2021 (matin)				19/10/2020 confirmation AV			
	Travaux annulés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) (seulement le WE du 20-02 au 22-02) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)						20.02 (matin) - 22.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin)		19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
	Barrage ajouté: Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) Forage pieux et blindage zone poteaux caténares 1A barrage des voies 612 et 622 à Ho		20.03 (matin) . 22.03 (matin)						20.03 (matin) . 22.03 (matin)		19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
	Travaux annulés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (le WE du 23.- 25.10) barrage des voies 610, 620, 612N et 622N L-Bt par Lt --> pas de desserte de Ho		03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 23.10 (matin) - 25.10 (matin)						03.10 (matin) - 04.10 (matin) et 17.10 (matin) - 18.10 (matin) et 23.10 (matin) - 25.10 (matin)		19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
	Travaux annulés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154et voie Feidt Barrage total entre L et Fentange		11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)						11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin)		19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT			
	Travaux ajoutés: Projet Gare Mersch: travaux quais Projet suppression PN20b à Lorentzweiler (Projet P&Ch) mise en place du quai provisoire à Dm barrage total entre Dm et Eb barrage de la gare de Dm		22.05 (matin) - 28.05 (soir)								22/10/2020 demande II Remarque: envergure ne change pas, car en parallèle avec barrage L- Dm			

Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
Barrage annulé: Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz-Ru et 6e Tg-Lg Mise en service nouveau poste directeur au terminal Intermoselle Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 Renouvellement des IF sur l'embranchement Intermoselles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement Intermoselle à Lg barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg envergure des travaux (barrages) détaillée reste à clarifier		12.06.2021 12.07.2021								27/10/2020 demande Cimalux			
Travaux annulés Suppression PN7 barrage total des 2 voies entre L et Dr						13.02.2021 (01h00) - 16.02.2021 (04h00)				26/11/2020 par Steve Schiltz			
Travaux annulés Suppression PN5 et PN7: barrage total des 2 voies entre L et Dr						03.07.2021 (1h30) 05.07.2021 (4h00) et 10.07.2021 (1h30) - 12.07.2021 (4h00)				26/11/2020 par Steve Schiltz			
Travaux annulés Suppression PN5 et PN7: barrage total des 2 voies entre L et Dr						02.10.2021 (5h00) 04.10.2021 (4h00)				26/11/2020 par Steve Schiltz			
Travaux ajoutés: Ligne 5 déchargement des AV					06.02 (00h30) - 08.02 (04h20)								
nouveau logiciel PDL mise en service des voies 012 à 014				17/18.07.2021									
Travaux ajoutés: Ligne 5 exercice d'évacuation TM					30.01 (08h00- 16h00					TM Lejeune			
Chantier Pont Buchler barrage de nuit de la voie 015 et de l'app. de voie 222 --> L-Lh barré --> L-Ho par voie unique				nuits di/lu à je/ve du 10.01 au 29.01 de 22h00 - 4h00		nuits di/lu à je/ve du 10.01 au 29.01 de 22h00 - 4h00		nuits di/lu à je/ve du 10.01 au 29.01 de 22h00 - 4h00		10/12/2020 par Alfred Kraemer			
Projet Gare Mersch: travaux quais Projet suppression PN20b à Lorentzweiler (Projet P&Ch) mise en place du quai provisoire à Dm barrage total entre Dm et Eb barrage de la gare de Dm	26.03.2021 ATRA	22.05 (01h00) - 31.05 (03h30)	prolongation du barrage jusqu'au 31.05 (03h30)										
Travaux réseaux divers (AC Dudelange) au niveau de l'arrêt Dudelange-Ville barrage total de la ligne Vm-Bt	16.03.2021 ATRA-CT									14/12/2020 par Zumsteeg et Goerens		03.04 (04h00) 06.04 (04h00)	
Pour info: Chantier INFRABEL sur le tronçon frontière belge Barrage total ligne 167 (Rodange-Athus) sur le territoire belge (parcours de dérouillage)						01.03 (05h00) - 26.04 (05h00)	prolongation du barrage début 01.03 (23h00)						

	Description des travaux 2021	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	
sep 21	Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au pk 77,900 réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines Projets P&Ch Travaux de remise en état des tunnels situés sur le tronçon Adaptations des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation du talus ferroviaire entre les pk 81.070 et 81.150 à Maulusmühle Adaptation des ITE pour la réalisation du Viaduc Olegrëndchen en Gare de Cv Déplacement de la herse 124 (P&R Tv) Déplacement d'un mât GSM-R (P&R Tv) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI (CS et T) Pôle d'échange Ettelbruck barrage total entre Eb et Tv/frt	23.07.2021 ATRA	18.09 (matin) - 20.09 (matin)					prolongation du barrage de Tv à Tv/frt							
	Aménagement des nouveaux quais V et VI barrage des voies 003 et 004	04.05.2021 ATRA-CT		ajout du 20.01.2021		nuits ve/sa-je/de du 22.05 au 28.05 de 00h15 -04h30									
	Software Update PSI Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PSI Es			ajout du 21.01.2021								nuits 12/13.02 00h35 - 03h10			
	travaux caténaires dans la gare d'Ettelbruck barrage total des voies 013, 005 --> barrage total Eb-Dk	26.01.2021 ARTA-CT	12.02 (22h00) - 22.02 (04h00)												
mai 21	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Adaptation caténaire voie 11 barrage L-Lt barrage des voies 010 et 011 L-Ho à voie unique			adaptation date pour éviter confusion		nuits di/lu-je/ve du 09/10.05 au 20/21.05 de 1h00 - 4h00									
oct 21	Fonçage réseau Creos (+- pk 2,300) (à partir de sa 09.10.13h00) renouvellement PN 5 (District 2) barrage total des 2 voies entre L et P embranchement Luxguard doit rester accessible jusqu'à sa 13h00 de P	13.08.2021 ATRA				ajout travaux PN5		09.10 (05h00) - 11.10 (04h00)							
jan 21	Gare Wasserbillig: travaux divers bâtiment MI et P&R barrage complet des voies 109, 110 et 126 --> voie à quai 109 (heurtoir) plus utilisable		adaptation date	05.04 (07h00) - 29.07 (15h00)											
mai 21	Gare de Belval Usines Renouvellement complet des voies 8 à 10 en Gare de Belval Usines Renouvellement des appareils de voie N°23, 27, 35, 36, 37, 38, 43 et 45 avec remplacement du ballast Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage complet des voies accessoires en gare de Bu RT-accessible voies primaires disponibles	05.03.2021 ATRA ASS		chantier annulé par Roland Hoffmann le 02.02.2021										01.05 - 24.05	

