

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|--|---|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------------|--|--------------|--|--------------------|
| | Edition du 21.07.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | DECEMBRE 2021 à partir du 13.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| déc 21 | Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 | / |
| déc 21 | Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 401 barrage de la voie 401 | 06.08.2021 - 19.04.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 21 | Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral | 12.2021 - 12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 21 | Gare d' Ettelbruck Pôle d'échange multimodal: Adaptation des installations de voie à la nouvelle situation modernisation des IF Adaptation des ITE et remplacement caténares Adaptation des installations CS et T en conséquence barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N utilisables | 06.08.21 - 15.09.22 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 21 | Tronçon de ligne Dm-Eb Adaptation et modernisation des ITE et remplacement caténares Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Wf barrage d'une voie entre Dm et Eb (23h40 - 4h40) barrage de 2 voies entre Dm et Eb (00h40 - 4h00) à demander au moins 2 mois en avance | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:40 2 voies: 00:40- 04:00 du 03.01.2021 - 17.12.2021 | Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne | | | | | | | | | | | / |
| déc 21 | Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 09.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 21 | Projet Howald phase 1b barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154 et voie Feidt Barrage total entre L et Bt | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | 11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin) | | | | | | Medium impact TCRs |
| déc 21 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---------|--------|---------|--|---------|--------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| jan 22 | Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg Projet P&Ch barrage total entre M et Eb | 29.01.22 (matin) - 31.01.22 (matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCRs |
| jan 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| jan 22 | Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | | | | | 22.01.22 (matin) - 24.01.22 (matin) | | | | | | | | |
| jan 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| jan 22 | Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK | | | | | | | | | | | | 23.08.2021 - 31.03.2022 | High impact TCR |
| jan 22 | Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 (viaduc Esch) Renouvellement des aqueducs sur le tronçon barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45) barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45) <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 03.01.2022 - 30.06.2022: nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h45 2 voies 00h10 - 04h45 | / |
| jan 22 | pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | | | | | | | | | | | | 10.01.2022 - 08.07.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | / |
| jan 22 | Gare de Rodange: pose des voies 101, 102, 103 et des ap. de voie 110, 111 et 112 pendant 4 WE barrage total entre P et R barrage des voies 101, 121, 102, 122 et 103 en gare de Rodange | | | | | | | | | | | | 29.01 (matin) - 31.01 (matin) et 05.02 (matin) - 07.02 (matin) et 12.02 (matin) - 14.02 (matin) et 19.02 (matin) - 21.02 (matin) | Medium impact TCRs |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---------|--------|---------|--|---------|--------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| fév 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| fév 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| fév 22 | OA 1084 P&Ch réhabilitation du pont "Bow String" A13 barrage total pour voyageurs entre Nz et Es <i>attention: pas de passage trains travaux possible!</i> Trains Fret entre Intermoselle (Lg) et Cimenterie (Es) peuvent circuler!! Nz-Lg reste ouvert | incompatible avec barrage sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | 19.02 (matin) - 21.02 (matin) et 05.03. (matin) - 07.03. (matin) | | | Medium impact TCRs |
| fév 22 | Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz-Ru et 6e Tg-Lg Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 barrage total entre Nz et Ru et Tg-Lg | | | | | | | | | | | 26.02. (matin) - 26.03. (matin) | | Major impact TCR |
| fév 22 | Suppression du Tunnel Hutberg Mise en service nouveau poste directeur au terminal Intermoselle Renouvellement des IF sur l'embranchement Intermslles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement Intermoselle à Lg barrage total entre Tg et Lg | | | | | | | | | | | 12.02. (matin) - 19.04. (matin) | | Major impact TCR |
| fév 22 | Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange <i>Accès Arcelor OK</i> <i>quais 104 et 107 accessibles pour AV</i> <i>transit Fret OK</i> | | | | | | | | | | | | 23.08.2021 - 31.03.2022 | High impact TCR |
| fév 22 | Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 (viaduc Esch) Renouvellement des aqueducs sur le tronçon barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45) barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45) <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 03.01.2022 - 30.06.2022: nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h45 2 voies 00h10 - 04h45 | / |
| jan 22 | pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | | | | | | | | | | | | 10.01.2022 - 08.07.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|---|---------|--|--|--|---------|--|----------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| mar 22 | Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral | 12.2021 - 12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| mar 22 | Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 09.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| mar 22 | Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) y compris l'adaptation des ITE Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) (WE du 12.03) barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Gy barrage total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N et 005N utilisables du sud) | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) et 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCRs |
| mar 22 | Modification des poutres 601, 603, 609 et 613 en Gare de Luxembourg Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Adaptatipon des installations E, CS et T en conséquence Création de l'ABS le long du CRM vers Howald barrage total entre L-Lt barrage total entre L-Ho barrage total entre L-Lh barrage total entre L-Btr barrage total des secteurs sud de la Gare de L --> connexion Lt-Lh possible par voie 500 | | | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | | | | | Medium impact TCRs |
| mar 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 à demander au moins 2 mois en avance | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| mar 22 | Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténares incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et P | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | 12.03. (matin) - 14.03. (matin) | | | | | | | | Medium impact TCR |
| mar 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|--|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| mar 22 | OA 1084 P&Ch réhabilitation du pont "Bow String" A13 barrage total pour voyageurs entre Nz et Es attention: pas de passage trains travaux possible! Trains Fret entre Intermoselle (Lg) et Cimenterie (Es) peuvent circuler!! Nz-Lg reste ouvert | incompatible avec barrage sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | 19.02 (matin) - 21.02 (matin) et 05.03. (matin) - 07.03. (matin) | | | Medium impact TCRs |
| mar 22 | Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz-Ru et 6e Tg-Lg Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 barrage total entre Nz et Ru et Tg-Lg | | | | | | | | | | | 26.02. (matin) - 26.03. (matin) | | Major impact TCR |
| mar 22 | Suppression du Tunnel Hutberg Mise en service nouveau poste directeur au terminal Intermoselle Renouvellement des IF sur l'embranchement Intermoselles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement Intermoselle à Lg barrage total entre Tg et Lg | | | | | | | | | | | 12.02. (matin) - 19.04. (matin) | | Major impact TCR |
| mar 22 | Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK | | | | | | | | | | | | 23.08.2021 - 31.03.2022 | High impact TCR |
| mar 22 | Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 (viaduc Esch) Renouvellement des aqueducs sur le tronçon barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45) barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45) à demander au moins 2 mois en avance | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 03.01.2022 - 30.06.2022: nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h45 2 voies 00h10 - 04h45 | / |
| jan 22 | pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | | | | | | | | | | | | 10.01.2022 - 08.07.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | / |
| | AVRIL | | | | | | | | | | | | | |
| avr 22 | Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---------|---|---|---|---------|---|----------------|-------------------|----------------|--|--|--------------------|
| avr 22 | <p>Modification des poutres 601, 603, 609 et 613 en Gare de Luxembourg</p> <p>Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg</p> <p>Adaptation des installations E, CS et T en conséquence</p> <p>Création de l'ABS le long du CRM vers Howald</p> <p>barrage total entre L-Lt</p> <p>barrage total entre L-Ho</p> <p>barrage total entre L-Lh</p> <p>barrage total entre L-Btr</p> <p>barrage total des secteurs sud de la Gare de L</p> <p>--> connexion Lt-Lh possible par voie 500</p> | | | <p>19.03 (matin) - 21.03 (matin) et</p> <p>26.03 (matin) - 28.03. (matin) et</p> <p>23.04 (matin) - 25.04 (matin) et</p> <p>30.04 (matin) - 02.05 (matin)</p> | <p>19.03 (matin) - 21.03 (matin) et</p> <p>26.03 (matin) - 28.03. (matin) et</p> <p>23.04 (matin) - 25.04 (matin) et</p> <p>30.04 (matin) - 02.05 (matin)</p> | <p>19.03 (matin) - 21.03 (matin) et</p> <p>26.03 (matin) - 28.03. (matin) et</p> <p>23.04 (matin) - 25.04 (matin) et</p> <p>30.04 (matin) - 02.05 (matin)</p> | | <p>19.03 (matin) - 21.03 (matin) et</p> <p>26.03 (matin) - 28.03. (matin) et</p> <p>23.04 (matin) - 25.04 (matin) et</p> <p>30.04 (matin) - 02.05 (matin)</p> | | | | | | Medium impact TCRs |
| avr 22 | <p>Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires</p> <p>Remplacement de traverses entre Mr et Kb sur les 2 voies</p> <p>incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!!</p> <p>Projet OA816 à Bertrange (compatibilité avec chantier MI ok --> échange GI-CT et MI-V et MI-I)</p> <p>barrage total entre Btr et Kb</p> <p>--> Embranchements Q8 et Shell doivent rester accessibles de L</p> | | | | <p>11.04. (matin) - 19.04. (matin)</p> | | | | | | | | | Medium impact TCR |
| avr 22 | <p>Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200)</p> <p>barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40</p> <p>barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10</p> <p>à demander au moins 2 mois en avance</p> | | | | | <p>nuits di/lu-je/ve</p> <p>1 voie: 23:20 - 04:40</p> <p>2 voies: 01:20 - 04:10</p> | | | | | | | | / |
| avr 22 | <p>Pose de murs anti-bruit dans le cadre du projet NBS L-Bt (voies 670 et 680, aig. 217 et 216)</p> <p>barrage total entre Bt et Bc</p> | | | | | | | <p>23.04. (matin) - 25.04. (matin) et</p> <p>30.04. (matin). - 02.05.(matin)</p> | | | | | | Medium impact TCR |
| avr 22 | <p>Projet Gare Bt:</p> <p>Construction passerelle et nouveau quai</p> <p>barrage de la voie 006 à Bt-V</p> <p>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</p> | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| avr 22 | <p>Suppression du Tunnel Hutberg</p> <p>Mise en service nouveau poste directeur au terminal InterMoselle</p> <p>Renouvellement des IF sur l'embranchement InterMoselles</p> <p>Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement InterMoselle à Lg</p> <p>barrage total entre Tg et Lg</p> | | | | | | | | | | | <p>12.02. (matin) - 19.04. (matin)</p> | | Major impact TCR |
| avr 22 | <p>Tronçon de ligne Bly - Es</p> <p>Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300</p> <p>Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 (viaduc Esch)</p> <p>Renouvellement des aqueducs sur le tronçon</p> <p>barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45)</p> <p>barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45)</p> <p>à demander au moins 2 mois en avance</p> | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | <p>03.01.2022 - 30.06.2022:</p> <p>nuits (di/lu - je/ve)</p> <p>1 voie: 22h40 - 04h45</p> <p>2 voies 00h10 - 04h45</p> | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---------|---|---|---|---------|---|----------------|-------------------|----------------|--------------|--|--------------------|
| mai 22 | Modification des poutres 601, 603, 609 et 613 en Gare de Luxembourg Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Adaptation des installations E, CS et T en conséquence Création de l'ABS le long du CRM vers Howald barrage total entre L-Lt barrage total entre L-Ho barrage total entre L-Lh barrage total entre L-Btr barrage total des secteurs sud de la Gare de L --> connexion Lt-Lh possible par voie 500 | | | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | | | | | Medium impact TCRs |
| mai 22 | Pose de murs anti-bruit dans le cadre du projet NBS L-Bt (voies 670 et 680, aig. 217 et 216) barrage total entre Bt et Bc | | | | | | | 23.04. (matin) - 25.04. (matin) et 30.04. (matin). - 02.05.(matin) | | | | | | Medium impact TCR |
| mai 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 à demander au moins 2 mois en avance | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| mai 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| mai 22 | Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 (viaduc Esch) Renouvellement des aqueducs sur le tronçon barrage d'une voie entre Bly et Es (22h40 - 04h45) barrage des deux voies entre Bly et Es (00h10 - 04h45) à demander au moins 2 mois en avance | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 03.01.2022 - 30.06.2022: nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h45 2 voies 00h10 - 04h45 | / |
| mai 22 | Tronçon de ligne Oberkorn - Bly Reconstruction du P.S. Situé au pk 6.900 Projet Passerelle PC8 à D (P&Ch) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Renouvellement et modernisation des ITE entre Bly et Es du pk 11.600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 barrage entre D et Es RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D. pas d'accès au RT à Bu | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 07.05. (matin) - 10.05 (matin) et 14.05. (matin) - 16.05. (matin) et 04.06 (matin) - 07.06 (matin) | Medium impact TCRs |
| mai 22 | Tronçon de ligne Bs - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 Renouvellement des aqueducs sur le tronçon déroulage caténaire entre Bs et Bly barrage total entre Bs et Es --> pas d'accès Bu. --> accès RT par D | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 21.05. (matin) - 30.05. (matin) | High impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---------|--|--|---------------------------------|--|---------|--|---------|---|----------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| juin 22 | OA1188 Hautbellain Déconstruction du tablier Projet P&Ch barrage total entre Tv et Gy | 11.06.2022 (matin) - 13.06.2022 (matin) et 18.06.2022 (matin) - 20.06.2022 (matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCRs |
| juin 22 | Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W | | 25.06. (matin) - 27.06. (matin) | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |
| juin 22 | Renouvellement de la voie 103 à Wasserbillig barrage total des voies 103 et 104 à W | | 25.06. (matin) - 08.07. (matin) | | | | | | | | | | | |
| juin 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxemborug Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| juin 22 | Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) barrage des voies 612 et 622 à Ho <i>Lt-Oe via Sy possible</i> | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) | | | | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) | | | | | | Medium impact TCRs |
| juin 22 | Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et F | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | Medium impact TCRs |
| juin 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| juin 22 | Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | Medium impact TCRs |
| juin 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|------------|---|--|---|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| avr 22 | Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs barrages de nuit à demander au moins 2 mois avant les travaux barrage de la voie 403 OU 401 (23h00 - 5h00) barrage des voies 403 ET 401 (00h45 - 03h40) | avril-septembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 23h00 - 5h00 2 voies: 23h30 - 03:55 (3 voies: 00:45 - 03:40) | Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne | | | | | | | | | | | / |
| jan 22 | Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40) barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance tronçons à voie unique -> 00h40 - 04h40 | janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40 | Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne | | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral | 12.2021 - 12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 09.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance | | 01.07.2022 - 31.10.2022 nuits (di/lu - je/ve) L-Sc 1 voie: 23h40 - 04h40 Sc-Oe: 00h40 - 04h40 | | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Renouvellement de la voie 103 à Wasserbillig barrage total des voies 103 et 104 à W | | 25.06. (matin) - 08.07. (matin) | | | | | | | | | | | |
| juil 22 | Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 (y compris adaptations E, CS et T en conséquence) Remplacement du PR situé au pk 31,307 (Berbuerger Baach) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre Wecker et Wasserbillig barrage total entre Oe et W W accessible qu'en traction autonome | | 09.07.2022 (matin) - 31.07.2022 (soir) | | | | | | | | | | | High impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---------|--|--|---------|-----------------------------|---------|--|---|------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| juil 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré connexion Lh-Lt via voie 500 possible! 9 septembre , connexion Kb-L-Bt doit être ouvert (coordonné avec Infrabel) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 16.07 (1h20) - 08.08 (4h00) | | | | 16.07 (1h20) - 08.08 (4h00) | | | | | | Major impact TCR |
| juil 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 à demander au moins 2 mois en avance | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| juil 22 | Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | | | | | 02.07.22 (matin) - 04.07.22 (matin) | | | | | | | | |
| juil 22 | Projet Alzénger Knupp (P&Ch) réhabilitation du PS au pk 3,893 barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe | | | | | | 09.07.2022 - 28.07.2022 (ou 31.07. à confirmer) | | | | | | | High impact TCR |
| juil 22 | Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et F | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | Medium impact TCR |
| juil 22 | Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | Medium impact TCR |
| juil 22 | Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit Renouvellement de la plateforme et drainage entre les pk 6,826 et 7,350 barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | | | | | | | 16.07 (matin) - 31.07 (soir) | | | | | | High impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---------|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|---|-------------------|
| juil 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| jan 22 | pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | | | | | | | | | | | | 10.01.2022 - 08.07.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | / |
| juil 22 | Projet Passerelle PC8 à D (P&Ch) barrage entre D et Bly RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D. | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | | | 09.07.(matin) - 11.07. (matin) | Medium impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---------|--|---|---|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| sep 22 | <p>Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me</p> <p>Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426)</p> <p>Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt</p> <p>Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch)</p> <p>Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch)</p> <p>Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon</p> <p>Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses</p> <p>Renouvellement d'aqueducs et de pistes</p> <p>Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain</p> <p>Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs</p> <p>Pôle d'échange Ettelbruck</p> <p>barrage total de la Gare de Kt</p> <p>barrage total entre Eb et Gy</p> <p>barrage de la voie 003 à Eb</p> <p>--> que les voies 004, 005 et 006 (sans quai) disponibles à Eb</p> | 20.08 (matin) - 12.09 (matin) | | | | | | | | | | | | High impact TCR |
| sep 22 | <p>Pôle d'échange multimodal Ettelbruck</p> <p>barrage total entre M et Tv</p> <p>voir position précédente --> M-Gy</p> | 20.08 (matin) - 22.08. (matin) et 27.08 (matin) - 29.08. (matin) et 03.09 (matin) - 05.09 (matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCRs |
| sep 22 | <p>Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!!</p> <p>Barrage total entre L et Eb</p> | 24.09. (matin) - 26.09. (matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |
| juil 22 | <p>Tronçon de ligne L-Oe</p> <p>Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe</p> <p>barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40)</p> <p>barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40)</p> <p>à demander au moins 2 mois en avance</p> | | 01.07.2022 - 31.10.2022 nuits (di/lu - je/ve) <p>L-Sc 1 voie: 23h40 - 04h40</p> <p>Sc-Oe: 00h40 - 04h40</p> | | | | | | | | | | | / |
| sep 22 | <p>Tronçon de ligne Oe-W</p> <p>Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W</p> <p>Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre</p> <p>Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn</p> <p>Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 (y compris adaptations E, CS et T en conséquence)</p> <p>Remplacement du PR situé au pk 31,307 (Berbuenger Baach)</p> <p>Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</p> <p>Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre Wecker et Wasserbillig</p> <p>Mise en service de la transition ETCS-ETCS à Igel (D)</p> <p>barrage total entre Oe et W/frt</p> | | 17.09. (matin) - 19.09.(matin) | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|--|--|---------|-----------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| sep 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| sep 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxemborug Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changenment du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| sep 22 | Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage d'une des 2 voies principales entre L et "Escher Berg", 2 voies à quai à Ho accessibles --> seulement les voies 003, 004, 005 et 007 sont accessibles de cette voie en gare de L --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré connexion Lh-Lt via voie 500 possible! 9 septembre , connexion Kb-L-Bt doit être ouvert (coordonné avec Infrabel) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 08.08 (4h00) - 12.09 (4h00) | | | | 08.08 (4h00) - 12.09 (4h00) | | | | | | Major impact TCR |
| sep 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> les 2 accès au CRM depuis le nord seront disponibles --> L-Lt barré | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 12.09.2022 - 28.10.2022 | | | | | | | | | | High impact TCR |
| sep 22 | Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase E: travaux préparatoires, mur de soutènement NBS barrage de la voie 680 entre Bt et Bc (aig. 216 inclus) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | 16.09 (23h30) - 19.09 (05h00) | | | | | | Medium impact TCR |
| sep 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| sep 22 | Projet Gare Rodange renouvellement de voies: barrage total entre R et Lm R reste accessible du côté frontière Entrée/Sortie RT accessible (de/vers Lw et Aub) | | | | | | | | | | | | 20.08 (matin) - 05.09. (matin) | High impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---------|--|--|---|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| jan 22 | Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40) barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance tronçons à voie unique --> 00h40 - 04h40 | janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40 | Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne | | | | | | | | | | | / |
| oct 22 | Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral | 12.2021 - 12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| oct 22 | Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Renouvellement de 5 app. de voie en gare de Ww Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Projet P&Ch Olegrëndchen Projet P&Ch Transversale de Clervaux Lot 4a Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Eb et Gy | vacances de toussaint 29.10 (matin) - 7.11 (matin) | | | | | | | | | | | | High impact TCR |
| oct 22 | Remplacement du PS OA 726 auprès de l'ambassade Russe au pk 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M | 22.10.(matin) - 24.10.(matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |
| oct 22 | Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 09.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| juil 22 | Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance | | 01.07.2022 - 31.10.2022 nuits (di/lu - je/ve) L-Sc 1 voie: 23h40 - 04h40 Sc-Oe: 00h40 - 04h40 | | | | | | | | | | | / |
| oct 22 | Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaies incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W | | 01.10. (matin) - 03.10. (matin) | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|--|--|---------|-------------------------|---------|--|---------|--------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|---|-------------------|
| oct 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxemborug Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| oct 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> les 2 accès au CRM depuis le nord seront disponibles --> L-Lt barré | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 12.09.2022 - 28.10.2022 | | | | | | | | | | High impact TCR |
| oct 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt toutes les autres connexions sont possibles | | | 31.10.2022 - 30.01.2023 | | | | | | | | | | Minor impact TCR |
| oct 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| oct 22 | Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | | | | | 08.10.22 (matin) - 10.10.22 (matin) | | | | | | | | |
| oct 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| oct 22 | Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Consolidation du talus ferroviaire entre les pk 0,888 et 1,300 barrage total entre Bu et P | | | | | | | | | | | | 01.10 (matin) - 03.10 (matin) et 22.10 (matin) - 24.10. (matin) | Medium impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|--|--|-------------------|--|--------------|--|-------------------|
| nov 22 | Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) barrage d'une voie en Gare d' Oetrange à demander au moins 2 mois en avance | | 01.11.2022 - 23.12.2022 | | | | | | | | | | | / |
| nov 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxemborug Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| nov 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt toutes les autres connexions sont possibles | | | 31.10.2022 - 30.01.2023 | | | | | | | | | | Minor impact TCR |
| nov 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 à demander au moins 2 mois en avance | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| nov 22 | Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 612, 622 et 151 à Ho Li-Bc exploitable via voies 153 et 154 | | | 12.11. (matin) - 14.11. (matin) | | | | 12.11. (matin) - 14.11. (matin) | | | | | | Medium impact TCR |
| nov 22 | Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et F | | | 19.11. (matin) - 21.11. (matin) | | | | 19.11. (matin) - 21.11. (matin) | | | | | | Medium impact TCR |
| nov 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| nov 22 | Projet gare Rodange: renouvellement des voies Projet CRM SUD, Phase 1 barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw) Attention, accès RT Rodange pas accessible | | | | | | | | | | | | 21.11.2022 - 04.12.2022 | High impact TCR |
| DECEMBRE jusqu'au 11.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| déc 22 | Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 | / |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| déc 22 | Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 barrage de la voie 402 | 19.04.2022 - 11.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| jan 22 | Tronçon de ligne Eb-Tv Travaux divers V, GC, E, CS, T barrage d'une voie entre Eb et Tv (22h40 - 04h40) barrage des deux voies entre Eb et Tv (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance tronçons à voie unique --> 00h40 - 04h40 | janvier-décembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 22h40 - 04h40 2 voies: 00h40 - 04h40 | Attention, compatibilité 1 voie à discuter avec autes chantiers sur cette ligne | | | | | | | | | | | / |
| déc 22 | Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral | 12.2021 - 12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 22 | pour info: Travaux à Rivage (Infrabel) (à confirmer) --> pas d'alimentation de Infrabel possible --> pas de barrage entre Dm et Gy sans analyse détaillée des caténaires et feeders et l'impact sur l'exploitation | 15.11.2022 - 11.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| déc 22 | Remplacement du PS OA 726 auprès de l'ambassade Russe au pk 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M | 17.12.(matin) - 19.12.(matin) | | | | | | | | | | | | Medium impact TCR |
| déc 22 | Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 09.12.2022 | | | | | | | | | | | | / |
| nov 22 | Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) barrage d'une voie en Gare d' Oetrange à demander au moins 2 mois en avance | | 01.11.2022 - 23.12.2022 | | | | | | | | | | | / |
| déc 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxemborug Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changenment du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | | | 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | | | / |
| déc 22 | Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> barrage de l'itinéraire voyageur L-Ho par Lt toutes les autres connexions sont possibles | | | 31.10.2022 - 30.01.2023 | | | | | | | | | | Minor impact TCR |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--------|---|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|---|-------------------|
| déc 22 | Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 <i>à demander au moins 2 mois en avance</i> | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | / |
| déc 22 | Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage de la voie 612 <i>Lt-Bc exploitable via voies 622, 151, 153 et 154</i> | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 10.12. (matin) - 12.12. (matin) | | | | 10.12. (matin) - 12.12. (matin) | | | | | | Medium impact TCR |
| déc 22 | Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | 17.12. (matin) - 19.12. (matin) | | | | 17.12. (matin) - 19.12. (matin) | | | | | | Medium impact TCR |
| déc 22 | Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m | | | | | | | | | 13.12.2020 - 2024 | | | | / |
| déc 22 | Projet gare Rodange: renouvellement des voies Projet CRM SUD, Phase 1 barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw) <i>Attention, accès RT Rodange pas accessible</i> | | | | | | | | | | | | 21.11.2022 - 04.12.2022 | High impact TCR |
| déc 22 | Projet gare Rodange: renouvellement des voies barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw) | | | | | | | | | | | | 10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin) | Medium impact TCR |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|--|
| Légende modifications au planning 2022 : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | date /cause | | | | | |
| Travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) réhabilitation de l'OA29 à Maulusmühle barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Mc et Tv | 20.08 (matin) - 12.09 (matin) | | | | | | | | 15/11/2019 demande P&Ch par lettre 106666- 106666 | | | | | |
| Travaux ajoutés: Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du post à autotransformateur à Walferdange (pk 22.822) Modernisation des ITE entre Dm et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Remplacement caténares en Gare de Mersch Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 reconstruction de l'OA 232 à Colmar-Berg: démolition de l'ancien pont barrage total entre Dm et Eb | 02.04. (matin) - 19.04. (matin) | | | | | | | | 15/11/2019 demande P&Ch par GI- PT | | | | | |
| Barrage ajouté: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen barrage total entre Eb et Tv | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) et 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | 09/12/2019 demande P&Ch par lettre 80655 - 107201 | | | | | |
| Barrage ajouté: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen barrage total entre Eb et Tv | 07.05 (matin) - 09.05 (matin) | | | | | | | | 09/12/2019 demande P&Ch par lettre 80655 - 107201 | | | | | |
| Adaptation Barrage: projet Howald phase 2 barrage des voies 151 et 152 entre 07h00 - 15h00 du lu-ve | 28.10.2022 - 02.01.2023 du lu au ve de 07:00 - 15:00 | | | | | | | | 30/01/20 demande CFL- Cargo | | | | | |
| Barrage ajouté: OA1188 Hautbellain Déconstruction du tablier Projet P&Ch barrage total entre Tv et Gy | 11.06.2022 (matin) - 13.06.2022 (matin) et 18.06.2022 (matin) - 20.06.2022 (matin) | | | | | | | | 20/03/20 demande GI- CT | | | | | |
| Travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) Projet P&Ch Olegrëndchen Projet P&Ch Transversale de Clervaux Lot 4a barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Eb et Tv | vacances de toussaint (29.10 - 7.11.?) | | | | | | | | 06/04/2020 demande GI- CT | | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|---|--------------|---------------|-------------|--|
| | barrage ajouté pour info: pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | 10.01.2022 - 06.06.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | | | | | | | | | 10/04/2020 information SNCF | | | | |
| | Barrage annulé: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen barrage total entre Eb et Tv | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | | 17/06/2020 demande P&Ch via GI-CT | | | | |
| | Barrage ajouté: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) barrage total entre Eb et Gy | 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | | 17/06/2020 demande P&Ch via GI-CT | | | | |
| | Barrage et travaux ajoutés et modifiés: Tronçon de ligne Oberkorn - BLy Reconstruction du P.S. Situé au pk 6.900 Projet Passerelle PC8 à D (P&Ch) barrage entre D Ok et Bly RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D. | 07.05. (matin) - 10.05 (matin) et 14.05. (matin) - 16.05. (matin) et 04.06 (matin) - 07.06 (matin) | | | | | | | | | 29/06/20 demande P&Ch via GI-CT | | | | |
| | Barrage ajouté: Projet Passerelle PC8 à D (P&Ch) barrage entre D et Bly RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D. | 09.07.(matin) - 11.07. (matin) | | | | | | | | | 29/06/20 demande P&Ch via GI-CT | | | | |
| | Pour info: pour info: Travaux à Rivage (Infrabel) (à confirmer) --> pas d'alimentation de Infrabel possible --> pas de barrage entre Dm et Gy sans analyse détaillée des caténaires et feeders et l'impact sur l'exploitation | 15.11.2022 - 11.12.2022 | | | | | | | | | 29/06/20 information de II-E | | | | |
| | Barrage ajouté: Gare de Rodange: renouvellement des voies 101/121 et 102/122 (inclus plateforme et drainage) pose des quais des voies 101 et 102 construction des souterrains Est et Ouest mise en place de la passerelle déviation des réseaux au PN barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK | 23.08.2021 - 31.03.2022 | | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrages ajoutés: Gare de Rodange: pose des voies 101, 102, 103 et des ap. de voie 110, 111 et 112 pendant 4 WE barrage total entre P et R barrage des voies 101, 121, 102, 122 et 103 en gare de Rodange | 29.01 (matin) - 31.01 (matin) et 05.02 (matin) - 07.02 (matin) et 12.02 (matin) - 14.02 (matin) et 19.02 (matin) - 21.02 (matin) | | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrage ajouté: Gare de Pétange: prémontage des app. de voie et des panneaux de voie pour la phase 3C (Projet gare Rodange) barrage des voies 356-361 en gare de Pétange | 17.01 - 28.02 | | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrage ajouté: Gare Rodange: Travaux de finition plateforme (piste, caniveaux, ...) en gare de Rodange barrage total entre R et Lm | 17.09. (matin) - 19.09. (matin) | | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrage ajouté: Projet gare Rodange: renouvellement des voies Projet CRM SUD, Phase 1 barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw) simultanément avec le projet "Tête ouest de la Gare de Rodange" (voir ligne 7) | 21.11.2022 - 04.12.2022 | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Projet gare Rodange: renouvellement des voies barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw) | 10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin) | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Gare de Rodange pose des voies 101, 102, 103 et des app. de voie 110, 111 et 112 barrage total entre P et R pendant des nuits | nuits (1h20 - 4h10) du di/lu au je/ve du 31.01 au 25.02 | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Travaux ajoutés: Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du post à autotransformateur à Walferdange (pk 22.822) Modernisation des ITE entre Dm et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Remplacement caténares en Gare de Mersch Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 reconstruction de l'OA 232 à Colmar-Berg: démolition de l'ancien pont Projet Gare Mersch: travaux quais barrage total entre Dm et Eb | 02.04. (matin) - 19.04. (matin) | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Travaux ajoutés: Renouvellement des appareils de voie 801, 802, 803 et 804 à Dommeldange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du post à autotransformateur à Walferdange (pk 22.822) Modernisation des ITE entre L et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Remplacement caténares en Gare de Mersch Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg Projet P&Ch Projet Gare Mersch: travaux quais barrage total entre L et Eb | 21.05. (matin) - 30.05. (matin) | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Changement date: Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 barrage de la voie 402 | 31.05.2021 - 31.01.2022 19.04.2022 - 11.12.2022 | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 401 barrage de la voie 401 | 06.08.2021 - 19.04.2022 | | | | | | | | 06/08/2020 demande PI | | | | |
| Travaux ajoutés: Projet Alzénger Knupp (P&Ch) réhabilitation du PS au pk 3,893 barrage total de la ligne 4 entre Bc et Oe | 09.07.2022 - 28.07.2022 (ou 31.07. à confirmer) | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Remplacement du PS OA 726 auprès de l'ambassade Russe au pk 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M | 22.10.(matin) - 24.10.(matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrage ajouté: Remplacement du PS OA 726 auprès de l'ambassade Russe au pk 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M | 17.12.(matin) - 19.12.(matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |
| Barrage modifié: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen barrage total entre Eb et Tv | 07.05 (matin) - 09.05 -10.05 (matin) | | | | | | | | 13/08/2020 adaptation car 9 mai = jour férié | | | | |
| Travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Tv | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |
| Travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy | 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |
| Travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Tv | 07.05 (matin) - 10.05 (matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |
| Travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frit Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Mc et Tv | 20.08 (matin) - 12.09 (matin) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |
| Travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frit Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) Projet P&Ch Olegrëndchen Projet P&Ch Transversale de Clervaux Lot 4a Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Eb et Tv | vacances de toussaint (29.10 - 7.11.?) | | | | | | | | 13/08/2020 demande GI-PT | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| | Changement date/ changement travaux: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg pose d'écrans anti-bruit sur la ABS raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase D: réalisation de la plateforme ferroviaire, pose caténaire: barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 16.07 (1h20) – 05.09 (04h00) 22.08 (4h00) - 12.09 (4h00) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Enlèvement date car intégrée dans position précédente: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase E: travaux préparatoires, mur de soutènement NBS barrage de la voie 680 entre Bt et Bc (aig. 216 inclus) | 09.09 (23h30) – 12.09 (05h00) et 16.09 (23h30) - 19.09 (05h00) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Changement date: projet Howald phase 2 barrage de la voie 153 à Ho | 15.07. – 05.12.2023 28.05. - 05.06.2023 | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrage ajouté: projet Howald phase 2 barrage de la voie 152 à Ho barrage de la ZEP 2020 (v.76 du heurtoir jusqu'au signal N076 incl. aig. 20) --> voie 76 que utilisable du nord --> Bc-L par Lt via voies 154 et 151 | 28.05. - 19.09. | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Voie ajoutée au barrage (sans impact sur le barrage): Projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152,153 et 154 barrage total entre L et Bt | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Voie ajoutée au barrage (sans impact sur le barrage): Projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et Bt | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrage ajouté: projet Howald phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt --> 1er WE: Bc-Lt par voie 151 --> 2ème WE: Intégré dans grand barrage | 09.07 (matin) - 11.07. (matin) et 16.07. (matin) - 18.07. (matin) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Barrage prolongé: Projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151 et 152 L-Bt par voies 612 et 154 1 voie pour desserte Ho connexion CRM-Lh via voies 81 et 82 | 16.07 (1h20) - 05.09. 12.09 (04h00) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |
| | Voie ajoutée au barrage (sans impact sur le barrage): projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 612, 620 et 622 à Ho L-Bt par voies 151 et 154 pas de desserte du quai Ho | 08.10. (matin) - 10.10. (matin) et 15.10. (matin) - 18.10. (matin) | | | | | | | | | 13/08/2020 demande PI | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrages ajoutés: Modification des poutres 601, 603, 609 et 613 en Gare de Luxembourg barrage total entre L-Lt barrage total entre L-Bt barrage total entre L-Lh barrage total entre L-Btr barrage total des secteurs sud de la Gare de L --> connexion Lt-Lh possible par voie 500 | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | | | | | | | 20/08/20 demande II-E | | | | |
| Barrage copié du planning 2021 Tronçon de ligne Dm-Eb Adaptation et modernisation des ITE et remplacement caténares Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Wf barrage d'une voie entre Dm et Eb (23h40 - 4h40) barrage de 2 voies entre Dm et Eb (00h40 - 4h00) | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:40 2 voies: 00:40- 04:00 du 03.01.2021 - 17.12.2021 | | | | | | | | 03/09/20 précision ACF | | | | |
| Barrage copié du planning 2021 Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154et voie Feidt Barrage total entre L et Bt | 11.12 (matin) - 13.12 (matin) et 18.12 (matin) - 20.12 (matin) | | | | | | | | 03/09/20 précision ACF | | | | |
| Changement date: Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 19.04.2021-06.08.2021 - 15.09.2022 | | | | | | | | 14/09/2020 demande II | | | | |
| Envergure et travaux changés: Renouvellement des appareils de voie 801, 802, 803 et 804 à Dommeldange Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du post à autotransformateur à Walferdange (pk-22.822) Modernisation des ITE entre L et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Remplacement caténares en Gare de Mersch Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg Projet P&Ch y compris adaptations caténares Projet Gare Mersch: travaux quais Pôle d'échange multimodal Ettelbruck barrage des voies 001, 01, 002, 021N, 022N, 023N, 003N et 041N à Ettelbruck barrage total entre L et Eb 2 voies à quai (004N et 005N) du nord exploitables à Eb | 21.05. (matin) - 30.05. (matin) 28.05. (matin) | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| Barrage modifié (séparé de la position précédente): Renouvellement des appareils de voie 801, 802, 803 et 804 à Dommeldange Modernisation des ITE entre L et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar-Berg Projet P&Ch y compris adaptations caténares Projet Gare Mersch: travaux quais Pôle d'échange multimodal Ettelbruck barrage des voies 001, 01, 002, 021N, 022N, 023N, 003N, 004N, 024N, 044N et 041N à Ettelbruck barrage total entre L et Eb 1 voie à quai (005N) du nord exploitable à Eb | 21.05. (matin) 28.05. (matin) - 30.05. (matin) | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| | <p>Travaux changés: Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du post à autotransformateur à Walferdange (pk-22.822) Modernisation des ITE entre Dm et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Remplacement caténares en Gare de Mersch Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 reconstruction de l'OA 232 à Colmar-Berg: démolition de l'ancien pont y compris adaptations ITE Projet Gare Mersch: travaux quais barrage total entre Dm et Eb</p> | 02.04. (matin) - 19.04. (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| | <p>Barrage annulé (intégré dans position suivante): Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Tv</p> | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| | <p>Barrage modifié (position précédente jusqu'à Gy) et travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) y compris l'adaptation des ITE Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Gy barrage total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N, 005N) utilisables à Eb</p> | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) et 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| | <p>Envergure changée et travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Tv Gy barrage total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N, 005N) utilisables à Eb</p> | 07.05 (matin) - 10.05 (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| <p>Envergure changée et travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Renouvellement de 5 app. de voie en gare de Ww Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach- Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle d'échange Ettelbruck barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Me-Eb et Tv-Gy</p> | 20.08 (matin) - 12.09 (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| <p>Envergure changée et travaux ajoutés: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Renouvellement de 5 app. de voie en gare de Ww Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique en Gare de Kautenbach- Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la reconstruction du poste à autotransformateur à Kt (pk 61.740) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Adaptation des ITE suite à la reconstruction du poste à autotransformateur à Tv (pk 85.830) Projet P&Ch Olegrëndchen Projet P&Ch Transversale de Clervaux Lot 4a Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Eb et Tv Gy</p> | vacances de toussaint (29.10 - 7.11.?) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |
| <p>Barrages ajoutés: Pôle d'échange multimodal Ettelbruck barrage total entre M et Tv voir position précédente --> M-Gy</p> | 20.08 (matin) - 22.08. (matin) et 27.08 (matin) - 29.08. (matin) et 03.09 (matin) - 05.09 (matin) | | | | | | | | | 16/09/2020 demande II | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Travaux ajoutés: Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 (y compris adaptations E, CS et T en conséquence) Remplacement du PR situé au pk 31,307 (Berbuerger Baach) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre Wecker et Wasserbillig barrage total entre Oe et W W accessible qu'en traction autonome | 09.07.2022 (matin) - 28.07.2022 (soir) (ou 31.07.soir à confirmer) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Changement envergure et travaux ajoutés: Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 (y compris adaptations E, CS et T en conséquence) Remplacement du PR situé au pk 31,307 (Berbuerger Baach) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre Wecker et Wasserbillig Mise en service de la transition ETCS-ETCS à Igel (D) barrage total entre Oe et W/frt | 17.09. (matin) - 19.09.(matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Barrage ajouté: Gare de Belval-Usines Renouvellement des appareils de voie N°53, 54, 55, 56 et 57 avec remplacement du ballast Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage barrage complet des voies accessoires en gare de Bu RT accessible voies primaires disponibles | 11.06.22 - 26.06.22 | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Envergure changée,Travaux ajoutés: Tronçon de ligne Oberkorn - Bly Reconstruction du P.S. Situé au pk 6.900 Projet Passerelle PC8 à D (P&Ch) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Renouvellement et modernisation des ITE entre Bly et Es du pk 11.600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 barrage entre D et Bly Es RT-Differdange accessible de P via voie 404 à D. --> pas d'accès au RT à Bu | 07.05. (matin) - 10.05 (matin) et 14.05. (matin) - 16.05. (matin) et 04.06 (matin) - 07.06 (matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Travaux ajoutés: Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Bu et P | 24.09. (matin) - 26.09. (matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Travaux ajoutés: Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Bu et P | 01.10 (matin) - 03.10 (matin) et 22.10 (matin) -24.10. (matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| <u>Envergure corrigée, travaux ajoutés:</u> Tronçon de ligne Bly - Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 Renouvellement des aqueducs sur le tronçon barrage total entre Bu Bly et Es --> pas d'accès Bu. --> accès RT par D | 21.05. (matin) - 30.05. (matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| <u>Barrage modifié:</u> Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086 et 087 à Lt | à partir de mars 2022 04.04.2022 - 2023 | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| <u>Travaux ajoutés:</u> Modification des poutres 601, 603, 609 et 613 en Gare de Luxembourg Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Adaptation des installations E, CS et T en conséquence Création de l'ABS le long du CRM vers Howald barrage total entre L-Lt barrage total entre L-Bt barrage total entre L-Lh barrage total entre L-Btr barrage total des secteurs sud de la Gare de L --> connexion Lt-Lh possible par voie 500 | 19.03 (matin) - 21.03 (matin) et 26.03 (matin) - 28.03. (matin) et 23.04 (matin) - 25.04 (matin) et 30.04 (matin) - 02.05 (matin) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| <u>Envergure changée et précision remarques:</u> Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> seules les voies 003, 004, 005 et 007 accessibles depuis le sud --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré | 16.07 (1h20) - 05.09. 12.09 (4h00) | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| <u>Changement date:</u> Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> les 2 accès au CRM depuis le nord seront disponibles --> L-Lt barré | 05.09.2022 12.09.2022 - 31.10.2022 28.10.2022 | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrage ajouté: Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 et d'une "Gleisverschwenkung" de la voie Tv-Eb vers la voie 001 à Eb barrage de la voie 002 à Eb --> voie es 001 et 003 = voies principales sans point de croisement à cause de la "Gleisverschwenkung" | 15.09.2022 - fin 2024 | | | | | | | | 17/09/2020 demande II | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! barrage total entre Bu et P --> RT à Bu doit rester accessible de Es | 02.04 (matin) - 10.04 (soir) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! barrage total entre Btr et Kb --> Embranchements Q8 et Shell doivent rester accessibles de L | 11.04. (matin) - 18.04. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et P | 12.03. (matin) - 14.03. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb | 14.05. (matin) - 16.05. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb | 24.09. (matin) - 26.09. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W | 01.10. (matin) - 03.10. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Oe et W | 25.06. (matin) - 27.06. (matin) | | | | | | | | 24/09/2020 demande MI | | | | |
| Barrage ajouté: Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste à autotransformateur à Dippach (pk 12,200) barrage d'1 voie entre Ba et Ld di/lu-je/ve de 23:20 à 04:40 barrage des 2 voies entre Ba et Ld Di/lu-je/ve de 01:20 à 4:10 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | | | | | | | | 28/09/200 demande II | | | | |
| Barrage annulé: Projet tête ouest de la Gare de Rodange barrage total de la ligne R-A | 27.08 (matin) - 12.09. (matin) | | | | | | | | 13/10/2020 demande PI | | | | |
| Barrage annulé: Projet tête ouest de la Gare de Rodange barrage total de la ligne R-A barrage total de la ligne R-Aub attention: RFC doit être dévié par B et F | 21.11.2022 - 04.12.2022 | | | | | | | | 13/10/2020 demande PI | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Changement date: OA 1084 P&Ch réhabilitation du pont "Bow String" A13 barrage total pour voyageurs entre Nz et Es attention: pas de passage trains travaux possible! Trains Fret entre Interoselle (Lg) et Cimenterie (Es) peuvent circuler!! Nz-Lg reste ouvert | 26.02 (matin) – 28.02 (matin) 19.02 (matin) - 21.02 (matin) et 05.03. (matin) - 07.03. (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande AV (ouverture Esch 2022 le 26.02.2022) | | | | |
| | Travaux ajoutés: Projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et Bt | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Travaux ajoutés: Projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et Bt | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Changements WE --> nouvelles positions + changement date projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré | 12.11. (matin) – 14.11. (matin) et 19.11. (matin) – 21.11. (matin) et 26.11. (matin) - 28.11. (matin) et 02.12 03.12. (matin) - 04.12. 05.12. (matin) et 10.12. (matin) – 12.12. (matin) et 17.12. (matin) – 19.12. (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Nouvelle position + envergure changée: projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt | 12.11. (matin) - 14.11. (matin) et 19.11. (matin) - 21.11. (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Nouvelle position + envergure changée: projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt | 10.12. (matin) . 12.12. (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Nouvelle position: Travaux ajoutés projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré | 17.12. (matin) - 19.12. (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Travaux annulés: Projet Howald phase 1b Pôle d'Echange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612N, 622N, 151, 153, 154et voie Feidt Barrage total entre L et Bt | 11.12.21(matin) - 13.12.21(matin) et 18.12.21 (matin) - 20.12.21 (matin) | | | | | | | | 19/10/2020 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | Barrage ajouté: Pose de murs anti-bruit dans le cadre du projet NBS L-Bt (voies 670 et 680, aig. 217 et 216) barrage total entre Bt et Bc | 23.04. (matin) - 25.04. (matin) et 30.04. (matin). - 02.05.(matin) | | | | | | | | 26/10/2020 demande GI1 pour pouvoir exploiter le tronçon L-Bt en été 2022 | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | Travaux ajoutés: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | | | 26/10/2020 demande G11 pour pouvoir exploiter le tronçon L-Bt en été 2022 | | | | |
| | Travaux ajoutés: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Phase C: travaux préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | | | 26/10/2020 demande G11 pour pouvoir exploiter le tronçon L-Bt en été 2022 | | | | |
| | Barrage annulé: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg pose d'écrans anti-bruit sur la ABS barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 22.08 (1h20) - 12.09 (04h00) | | | | | | | | 26/10/2020 demande G11 pour pouvoir exploiter le tronçon L-Bt en été 2022 | | | | |
| | Barrage ajouté: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 16.07 (matin) - 31.07 (soir) | | | | | | | | 26/10/2020 demande G11 pour pouvoir exploiter le tronçon L-Bt en été 2022 | | | | |
| | Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage de la voie 153 à Ho | 28.05. - 05.06.2023 | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage de la voie 152 à Ho barrage de la ZEP 2020 (v.76 du heurtoir jusqu'au signal N076 incl. aig. 20) --> voie 76 que utilisable du nord --> Bc-L par Lt via voies 154 et 151 | 28.05. - 19.09. | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Envergure changée, travaux annulés (1/2): Projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 à Ho barrage total entre L et Bt Lt-Oe via Sy possible | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Envergure changée, travaux annulés (2/2): Projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (Projet P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et Bt F | 11.06 (1h20) - 13.06 (4h00) et 18.06 (1h20) - 20.06 (4h00) et 25.06 (1h20) - 27.06 (4h00) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Travaux annulés: Projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 610, 620, 612, 622, 151, 152, 153 et 154 barrage total entre L et F | 02.07 (1h20) - 04.07 (4h00) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Barrage annulé: Projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151 et 152 L-Bt par voies 612 et 154 1 voie pour desserte Ho connexion CRM-Lh via voies 81 et 82 | 16.07 (1h20) - 12.09 (04h00) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrages annulés: Projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151 et 152 L-Bt par voies 612 et 154 1 voie pour desserte Ho connexion CRM-Lh via voies 81 et 82 | 16.07 (1h20) – 12.09 (04h00) et 09.09 (23h30) – 12.09 (05h00) et 16.09 (23h30) – 19.09 (05h00) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt --> 1er WE: Bc-Lt par voie 151 --> 2ème WE: Intégré dans grand barrage | 09.07 (matin) – 11.07. (matin) et 16.07. (matin) – 18.07. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage des voies 151 et 152 entre 07h00 - 15h00 du lu-ve | 28.10.2022 – 02.01.2023 du lu au ve de 07:00 – 15:00 | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage des voies 154 et Vfeidt | 28.10.2022 – 05.08.2024 | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage des voies 610, 612, 620 et 622 à Ho L-Bt par voies 151 et 154 pas de desserte du quai Ho | 08.10. (matin) – 10.10. (matin) et 15.10. (matin) – 18.10. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage des voies 620 et 622 à Ho L-Bt par voies 612, 151 et 154 1 quai disponible à Ho | 22.10. (matin) – 24.10. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrage annulé: projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt par voie unique 612 Lt-Bc barré | 29.10. (matin) – 31.10. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Envergure changée, travaux annulés (1/2): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et F barrage des voies 612, 622 et 151 Lt-Bc exploitable via voies 153 et 154 | 12.11. (matin) - 14.11. (matin) et 19.11. (matin) – 21.11. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Travaux annulés (2/2): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et F | 12.11. (matin) – 14.11. (matin) et 19.11. (matin) - 21.11. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Barrages annulés: projet Howald phase 2 barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré | 26.11. (matin) – 28.11. (matin) et 03.12.(matin) – 05.12. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| Envergure changée, travaux annulés: projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et F barrage de la voie 612 Lt-Bc exploitable via voies 622, 151, 153 et 154 | 10.12. (matin) . 12.12. (matin) | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|--|
| | Travaux annulés: projet Howald phase-2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré | 17.12. (matin) - 19.12. (matin) | | | | | | | | | 05/11/2020 demande PI- GP-C2 par mail | | | | |
| | Barrage ajouté: Renouvellement des installations fixes voies et ponts à fixation directe aux PK 0.300 et 2.095 sur la ligne 6c Nz- Ru et 6e Tg-Lg Renouvellement de la voie unique entre les pk 5,950 et 8,500 barrage total entre Nz et Ru et Tg-Lg | 26.02. (matin) - 26.03. (matin) | | | | | | | | | 24/11/2020 demande Cimalux de reporter le barrage de 2021 | | | | |
| | Barrage ajouté: Suppression du Tunnel Hutberg Mise en service nouveau poste directeur au terminal InterMoselle Renouvellement des IF sur l'embranchement InterMoselles Adaptation des ITE suite au renouvellement des ponts rails à Tg et à Lg et à l'embranchement InterMoselle à Lg barrage total entre Tg et Lg | 12.02. (matin) - 19.04. (matin) | | | | | | | | | 24/11/2020 demande II après report du barrage de 2021. Coordonné avec Cimalux | | | | |
| | Précisions: Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> seules les voies 003, 004, 005 et 007 accessibles depuis le sud --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré connexion Lh-Lt via voie 500 possible! 9 septembre , connexion Kb-L-Bt doit être ouvert (coordonné avec Infrabel) | 16.07 (1h20) - 12.09 (4h00) | | | | | | | | | 27/11/2020 demande Infrabel/SNCF Réseau/Sibelit | | | | |
| | Changement date: Projet Gare Rodange renouvellement de voies: barrage total entre R et Lm R reste accessible du côté frontière Entrée/Sortie RT accessible (de/vers Lw et Aub) | 20.08 (matin) - 05.09. (matin) 27.08. (matin) - 05.09 (matin) | | | | | | | | | 30/11/2020 demande Sibelit après demande PI de prolonger jusqu'au 12.09. | | | | |
| | Changement barrage: Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage total --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré connexion Lh-Lt via voie 500 possible! 9 septembre , connexion Kb-L-Bt doit être ouvert (coordonné avec Infrabel) | 16.07 (1h20) - 08.08 (4h00) 12.09. (4h00) | | | | | | | | | 04/01/2021 demande II après analyses suite au report du projet Howald ,sur demande AV/EI/Q/GI | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|--|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|--|
| | <p>Changement barrage: Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> accès aux voies 013-014 impossible --> accès aux voies 010, 011 et 012 que par le nord sur le secteur nord --> L-Ho barrage d'une des 2 voies principales entre L et "Escher Berg", 2 voies à quai à Ho accessibles --> seulement les voies 003, 004, 005 et 007 sont accessibles de cette voie en gare de L --> CRM exploitable que de l'entrée Sud via voie 500 et Lh --> Lt-L barré connexion Lh-Lt via voie 500 possible! 9 septembre , connexion Kb-L-Bt doit être ouvert (coordonné avec Infrabel)</p> | 08.08 (4h00) - 12.09 (4h00) | | | | | | | | | 04/01/2021 demande II après analyses suite au report du projet Howald ,sur demande AV/EI/Q/GI | | | | |
| | <p>Travaux ajoutés: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres Remplacement de traverses entre Mr et Kb sur les 2 voies incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! barrage total entre Btr et Kb --> Embranchements Q8 et Shell doivent rester accessibles de L</p> | 11.04. (matin) - 18.04. (matin) | | | | | | | | | 02/02/2021 demande MI-I | | | | |
| | <p>Envergure changée, travaux ajoutés: Tronçon de ligne Bs Bly- Es Renouvellement et modernisation des ITE du pk 11-600 au pk 14.300 Aménagement des pistes entre les pk 14.070 et 14.270 Renouvellement des aqueducs sur le tronçon déroulage caténaïres entre Bs et Bly barrage total entre Bs Bly-et Es --> pas d'accès Bu. --> accès RT par D</p> | 21.05. (matin) - 30.05. (matin) | | | | | | | | | 04/02/2021 demande II-E | | | | |
| | <p>Travaux annulés: Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Bu et P</p> | 24.09. (matin) - 26.09. (matin) | | | | | | | | | 09/02/2021 demande P&Ch via GI- CT | | | | |
| | <p>Travaux annulés: Remise en état des OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) (Projet P&Ch) Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Bu et P</p> | 01.10 (matin) - 03.10 (matin) et 22.10 (matin) -24.10. (matin) | | | | | | | | | 09/02/2021 demande P&Ch via GI- CT | | | | |

| Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Barrage prolongé: Gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de voie, CS, E et T à la nouvelle situation Modernisation des IF barrage total des voies 001 et 002 voies à quai 003N, 004N et 005N à Eb disponibles tronçon à voie unique Eb-nord | 06.08.2021 - 15.09.2022 09.12.2022 | | | | | | | | 19/02/2021 demande II-GC | | | | |
| Barrage superposé avec position ci-dessus pour 2022. donc annulation de cette position: Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 et d'une "Gleisverschwenkung" de la voie Tv-Eb vers la voie 001 à Eb barrage de la voie 002 à Eb --> voie es 001 et 003 = voies principales sans point de croisement à cause de la "Gleisverschwenkung" | 15.09.2022 - fin 2024 | | | | | | | | 19/02/2021 demande II-GC | | | | |
| Barrage ajouté: Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | 22.01.22 (matin) - 24.01.22 (matin) | | | | | | | | 03/03/2021 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | 02.07.22 (matin) - 04.07.22 (matin) | | | | | | | | 03/03/2021 demande PI | | | | |
| Barrage ajouté: Redressement des deux quais à Bascharage-Sanem barrage total entre P et Ba (inclus) | 08.10.22 (matin) - 10.10.22 (matin) | | | | | | | | 03/03/2021 demande PI | | | | |
| Confirmation date: Tronçon de ligne Oe-W Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wk et W Stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pk 19.550 et 19.900 à Roodt/Syre Elargissement du PI situé au pk 29.771 à Mn Gare de Wecker: Prolongement de la voie 403 (y compris adaptations E, CS et T en conséquence) Remplacement du PR situé au pk 31,307 (Berbuerger Baach) Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre Wecker et Wasserbillig barrage total entre Oe et W W accessible qu'en traction autonome | 09.07.2022 (matin) - 28.07.2022 (soir) (ou 31.07. soir à confirmer) | | | | | | | | 08/03/2021 confirmation II-V | | | | |
| Barrage ajouté: Renouvellement de la voie 103 à Wasserbillig barrage total des voies 103 et 104 à W | 25.06. (matin) - 08.07. (matin) | | | | | | | | 19/03/2021 demande II-V , réunion de concertation GI-ACF-CFLcargo, concertation GI-AV | | | | |
| Envergnure modifiée: Modernisation des ITE entre Dm et Eb par la pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb/sud Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Installation de signaux de block supplémentaires sur la ligne 1 reconstruction de l'OA 232 à Colmar-Berg: démolition de l'ancien pont y compris adaptations ITE Projet Gare Mersch: travaux quais barrage total entre Dm et Eb barrage de la voie 003 à Eb --> voies 004, 005 et 006 (pas à quai) disponibles | 02.04. (matin) - 19.04. (matin) | | | | | | | | 22/03/2021 demande II-GC | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | | | |
|--|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|---|---------------|-------------|--|--|--|
| | Envergnure modifiée: Renouvellement de la voie droite entre Ww et Me Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" (pk64.190-64.426) Optimisation du découpage électrique entre Kt et Tv/frt Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'aqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentation de la section de séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle d'échange Ettelbruck barrage total de la Gare de Kt barrage total entre Eb et Gy barrage de la voie 003 à Eb --> que les voies 004, 005 et 006 (sans quai) disponibles à Eb | 20.08 (matin) - 12.09 (matin) | | | | | | | | | | 22/03/2021 demande II-GC | | | | | |
| | Remarque ajoutée à tous les barrages de nuit de longue période: à demander au moins 2 mois en avance | | | | | | | | | | | 07/04/2021 G11 | | | | | |
| | Changement date: pour info (SNCF): fermeture en journée de la ligne Longwy (F)-Longuyon (F) --> pas de barrage entre Pétange et Longwy --> pas de barrage entre Bt et Thl (détour fret) --> alimentation él. Du tronçon R-Lw | 10.01.2022 - 06.06.2022 08.07.2022 en journée de 09:05 - 18:00 du lu au ve | | | | | | | | | | 09/04/2022 G11 après remarque SNCFréseau | | | | | |
| | Travaux ajoutés: Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit Renouvellement de la plateforme et drainage entre les pk 6,826 et 7,350 barrage total entre Bt et Bc (voies 670, 680 et aig. 217 et 216) | 16.07 (matin) - 31.07 (soir) | | | | | | | | | | 22/04/2021 demande II-GC/AI | | | | | |
| | Travaux ajoutés: Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Consolidation du talus ferroviaire entre les pk 0,888 et 1,300 barrage total entre Bu et P | 24.09. (matin) - 26.09. (matin) | | | | | | | | | | 12/05/2021 demande II-GC/OA6 | | | | | |
| | Travaux ajoutés: Reconstruction du PS situé au pk 6.900 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Consolidation du talus ferroviaire entre les pk 0,888 et 1,300 barrage total entre Bu et P | 01.10 (matin) - 03.10 (matin) et 22.10 (matin) -24.10. (matin) | | | | | | | | | | 12/05/2021 demande II-GC/OA6 | | | | | |
| | Changement horaire et période: Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs barrages de nuit à demander au moins 2 mois avant les travaux barrage de la voie 403 OU 401 (23h00 - 5h00) barrage des voies 403 ET 401 (00h45- 03h40 23h30-03:55) | janvier avril- septembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 23h00 - 5h00 2 voies: 23h30 - 03:55 (3 voies: 00:45 - 03:40) | | | | | | | | | | 02/06/2021 demande Task-Force horaire 2022 | | | | | |
| | Changement période: Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs barrages de nuit à demander au moins 2 mois avant les travaux barrage de la voie 403 OU 401 (23h00 - 5h00) barrage des voies 403 ET 401 (23h30 - 03h55) | janvier - fin mars septembre nuits (di/lu - je/ve) 1 voie: 23h00 - 5h00 2 voies: 23h30 - 03:55 (3 voies: 00:45 - 03:40) | | | | | | | | | | 02/06/2021 demande Task-Force horaire 2022 | | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster |
|-----------|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | <p>Travaux annulés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) y compris l'adaptation des ITE Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Gy barrage total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N et 005N utilisables du sud)</p> | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) et 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | 28/06/2021 demande GI-CT | | | | |
| | <p>Travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen Aménagement de la PC21 entre Clerveaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Gy barrag total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N et 005N utilisables du sud)</p> | 07.05 (matin) - 10.05 (matin) | | | | | | | | 28/06/2021 demande GI-CT | | | | |
| | <p>Modification/clarification: Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc Oe (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) à demander au moins 2 mois en avance</p> | 01.07.2022 - 31.10.2022 nuits (di/lu - je/ve) L-Sc 1 voie: 23h40 - 04h40 Sc-Oe: 00h40 - 04h40 | | | | | | | | 09/07/21 demande Q, accepté par II-E | | | | |
| mar 22 | <p>Travaux ajoutés: Transversale de Clerve aux - Lot 4a: Ouvrages de la Clerve et Olegrëndchen OA1188 Hautbellain (P&Ch) y compris l'adaptation des ITE Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Travaux de remise en état des tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'acqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentatin de la sectionde séparation à Bellain Travaux CS, GC et T pour mise en service des nouveaux postes directeurs Pôle multimodal Ettelbruck Réhabilitation du PS OA29 au pk 80,792 à Maulusmillen (Projet P&Ch) (WE du 12.03) barrage des voies 001, 002, 002N, 031N, 041 et 085N à Ettelbruck barrage total entre Eb et Gy barrage total entre Eb et Dk 3 voies à quai (003N, 004N et 005N utilisables du sud)</p> | 05.03 (matin) - 07.03 (matin) et 12.03 (matin) - 14.03 (matin) | | | | | | | | 12/07/2021 demande GI-CT | | | | |

| | Description des travaux 2022 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P | TCR Cluster | |
|-----------|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|--|
| avr 22 | <p>Changement date fin chantier: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires Remplacement de traverses entre Mr et Kb sur les 2 voies incompatible avec tout autre Chantier sur cette ligne!! Projet OA816 à Bertrange (compatibilité avec chantier MI ok --> échange GI-CT et MI-V et MI-I) barrage total entre Btr et Kb --> Embranchements Q8 et Shell doivent rester accessibles de L</p> | 11.04. (matin) - 19.04. (matin) 18.04. (matin) | | | | | | | | | 13/07/21 demande GI1 (jour férié inclus) | | | | |
| | <p>Précisions: Tronçon de ligne L-Oe Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Sc et Oe barrage d'une voie entre L et Sc (23h40 - 04h40) barrage de la voie Sc-Oe (00h40 - 04h40) barrage d'une voie en Gare d' Oetrange à demander au moins 2 mois en avance</p> | 01.11.2022 - 23.12.2022 | | | | | | | | | 02/06/2021 demande Task- Force horaire 2022 | | | | |