

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 24	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 24	R-405	Howald phase 2 - 2024 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de la voie 154 à Ls</b>		dim. 15/09/2024 00:00 - mar. 31/12/2024 24:00											Mineur
Dec 24	R-464	Howald phase 2 - 2024 Mise à jour Barrages Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>interdiction de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		lun. 16/09/2024 04:00 - mar. 31/12/2024 04:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée (R-405). Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Mineur
Dec 24	R-215	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage des voies 612, 622 et 151 et barrage partiel entre Ho et F</b>				sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00								les connexion Bt-Lt et Sy-Lt se font via les voies 432-430-153.	Moyen
Dec 24	R-215	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage des voies 612, 622 et 151 et barrage partiel entre Ho et F</b>				sam. 07/12/2024 01:00 - lun. 09/12/2024 04:00								les connexion Bt-Lt et Sy-Lt se font via les voies 432-430-153.	Moyen
Dec 24	R-212	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho, Ho/Ls-Bc-N à voie unique</b>						sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00						L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen
Dec 24	R-212	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage des voies 622, 151, 153, 154 à Ho, Ho/Ls-Bc-N à voie unique</b>						sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00						L- F via voie unique. Lt-F fermé	Moyen
		Barrages totaux													
Dec 24	R-222	OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>						sam. 14/12/2024 01:00 - lun. 16/12/2024 04:00						RFC via lignes 6a et 6f	Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
Edition du 20/10/2023														
Décembre														

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg - Luxembourg
		Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins



		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 20/10/2023														
		Janvier														
Jan 25	R-416	Renouvellemt de l'OA 1188 à Hautbellain Revonstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS <b>barrage total entre Tv et Tv/frb</b>					sam. 11/01/2025 01:00 - lun. 13/01/2025 04:00									Moyen
Jan 25	R-417	Renouvellemt de l'OA 1188 à Hautbellain Revonstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS <b>barrage total entre Tv et Tv/frb</b>							sam. 18/01/2025 01:00 - lun. 20/01/2025 04:00							Moyen
Jan 25	R-490	Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 <b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>									sam. 25/01/2025 01:00 - lun. 27/01/2025 04:00			Bt - Sy ouvert.	Moyen	
Jan 25	R-490	Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 <b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>									sam. 25/01/2025 01:00 - lun. 27/01/2025 04:00			Bt - Sy ouvert.	Moyen	

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023												
	Fevrier												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
	Barrages partiels												
Fev 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Fev 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Fev 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00									les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Fev 25	R-413 New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00									pas d'accès sur les voies 004 et 024 du nord	Mineur
Fev 25	R-528 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00									L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4.	Moyen
Fev 25	R-528 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 620, 151, 153, 154 à Ho/Ls</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00									L-Bc à voie unique (610 à Ho). Pas de connexion entre Lt et la ligne 4.	Moyen
Fev 25	R-342 Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch Reconstruction de l'ouvrage existant  <b>barrage de la voie 402 à Mersch</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00							attention: app. de voie 403 barré --> M- Lr à voie unique	Mineur
Fev 25	R-414 New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection  <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00							pas d'accès sur les voies 004 et 024 du nord.	Mineur

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023												
		Fevrier												
Fev 25	R-415	New DG Modification ITE, Travaux de démolition et Mise en place d'un écran de protection <b>barrage des voies 003 et 023 en gare de L</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 24/02/2025 04:00					pas d'accès sur les voies 004 et 024 du nord.	Mineur
		Barrages totaux												
Fev 25	R-418	Renouvellemt de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS <b>barrage total entre Tv et Tv/frb</b>		sam. 01/02/2025 01:00 - lun. 03/02/2025 04:00										Moyen
Fev 25	R-529	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00								Moyen
Fev 25	R-529	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>				sam. 08/02/2025 01:00 - lun. 10/02/2025 04:00								Moyen
Fev 25	R-345	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes <b>barrage total entre Kb et Btr</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 24/02/2025 04:00					Bertrange accessible pas de passage possible à Capellen au P.K. 11,829.	Mineur
Fev 25	R-530	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 17/02/2025 04:00						Moyen
Fev 25	R-530	Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4 <b>barrage total à Ho/Ls</b>						sam. 15/02/2025 01:00 - lun. 17/02/2025 04:00						Moyen
Fev 25	R-473	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>						lun. 17/02/2025 01:00 - ven. 21/02/2025 23:00						Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Mars													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Mar 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mar 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Mar 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Mar 25	R-532 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls</b>								sam. 22/03/2025 01:00 - lun. 24/03/2025 04:00				attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh!	Moyen
Mar 25	R-533 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho</b>									sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00		attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh!	Moyen	
Mar 25	R-533 Nouveau passage supérieur PS Howald montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires C0, C2 et P1, bétonnage dalle tablier plt 1-4  <b>barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho</b>									sam. 29/03/2025 01:00 - lun. 31/03/2025 04:00		attention: en combinaison avec R-525: pas de connexion entre Ls et Lh!	Moyen	
	Barrages totaux													
Mar 25	R-485 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>		sam. 01/03/2025 01:00 - lun. 03/03/2025 04:00											Moyen
Mar 25	R-329 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>			sam. 08/03/2025 01:00 - lun. 10/03/2025 04:00									RT accessible des 2 côtés	Moyen





		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023												
		Avril												
Avr 25	R-236	Renouvellement de la ligne 5 (L-Btr) Renouvellement des installations fixes (voies, plate-forme et drainage) avec remplancement du laitier HF par des pierres naturelles entre Luxembourg et Bertrange-Strassen. Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes <b>barrage total entre L et Kb</b>											attention: Embranchements à Btr pas accessibles pour 2 semaines!! pas de passage possible à Capellen au P.K. 11,829.	Moyen
Avr 25	R-239	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403 <b>barrage total entre Oe et W</b>											attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Sauf en période du R-396.	Moyen
Avr 25	R-275	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 NBS Lux-Bett_M4+M10_Pâques 2025 - colonnes balastées (3 premières rangées) (marché 10) - remblai PK 5.700.5.875 (marché 10) - fondation mur anti-bruit PK 5.825-Pont Alzette côté gauche Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem OA 1025 Viaduc de Livange Elargissement du viaduc de Livange <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>												Majeur
Avr 25	R-349	Reconstruction de l'OA688 à Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage OA 688 OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730 <b>barrage total entre Bc-Est et Oe</b>												Moyen
Avr 25	R-396	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 <b>barrage total entre W et Igel (D)</b>											coordination projet avec DB Netz --> période de barrage réservée, mais pas confirmée de DB Netz	Majeur
Avr 25	R-419	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS <b>barrage total entre Tv et Tv/frb</b>										sam. 26/04/2025 01:00 - lun. 28/04/2025 04:00		Moyen
Avr 25	R-549	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>										sam. 26/04/2025 01:00 - lun. 28/04/2025 04:00	RT accessible des 2 côtés	Moyen

	Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Mai													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Mai 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Mai 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Mai 25	R-525 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
	Barrages totaux													
Mai 25	R-396 Remise en état du pont rivièrè/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivièrè/frontière au P.K. 37.444  <b>barrage total entre W et Igel (D)</b>		sam. 05/04/2025 01:00 - lun. 05/05/2025 04:00										coordination projet avec DB Netz --> période de barrage réservée, mais pas confirmée de DB Netz	Majeur
Mai 25	R-477 Remplacement traversses Remplacement traversses Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus  <b>barrage total entre R/frts et P</b>			sam. 03/05/2025 01:00 - lun. 05/05/2025 04:00									Frontières fermées à Rodange. RFC doit passer par le réseau SNCF.	Moyen
Mai 25	R-486 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>					sam. 10/05/2025 01:00 - lun. 12/05/2025 04:00							Embranchements à Btr accessibles de L	Moyen
Mai 25	R-550 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>							sam. 17/05/2025 01:00 - lun. 19/05/2025 04:00					RT accessible des 2 côtés	Moyen
Mai 25	R-278 Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laïtier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403  <b>barrage total entre Sc et Oe</b>		sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00											Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	TCR Cluster	
		Edition du 20/10/2023														
		Mai														
Mai 25	R-279	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz) <b>barrage total entre Schb et Es</b>												sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00		Moyen
Mai 25	R-487	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen <b>barrage total entre Kb et Btr</b>												sam. 24/05/2025 01:00 - lun. 02/06/2025 04:00	Les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Juin 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Juin 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
Juin 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt</b>		mer. 01/01/2025 22:00 - mar. 15/07/2025 22:00										les voies 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 88 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. la voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 153 (à quai) - voie 87 - Luxembourg Gare-voy. F-voie 151 - voies 77-79 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 79 - Luxembourg Gare voy.	Moyen
		Barrages totaux													
Juin 25	R-278	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laurier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403  <b>barrage total entre Sc et Oe</b>		sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00											Moyen
Juin 25	R-279	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies entre les PK 1,000 – 6,000 (sauf PN et appareils de voie à Nz)  <b>barrage total entre Schb et Es</b>		sam. 24/05/2025 00:01 - lun. 02/06/2025 04:00											Moyen
Juin 25	R-487	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Kb et Btr</b>		sam. 24/05/2025 01:00 - lun. 02/06/2025 04:00										Les embranchements à Btr sont accessibles de L	Moyen
Juin 25	R-551	Renouvellement P.S. "Schwarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>		sam. 07/06/2025 01:00 - lun. 09/06/2025 04:00										RT accessible des 2 côtés	Moyen

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Juin													
Juin 25	R-478	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 <b>barrage total entre Bu et D</b>						sam. 14/06/2025 01:00 - lun. 16/06/2025 04:00						RT accessible des 2 côtés	Moyen
Juin 25	R-420	Renouvellement de l'OA 1188 à Hautbellain Reconstruction de l'ancien PS Construction d'un nouveau PS <b>barrage total entre Tv et Tv/frb</b>							sam. 21/06/2025 01:00 - lun. 23/06/2025 04:00						Moyen
Juin 25	R-284	NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>									sam. 28/06/2025 01:00 - lun. 30/06/2025 04:00			Moyen	



Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	TCR Cluster		
Edition du 20/10/2023															
Juillet															
R-234	<p>NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ripage voie ABS PK 5500-5900</li> <li>- Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage</li> <li>- Travaux CFL : Voie, Cat., CST</li> <li>- Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875</li> <li>- Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier)</li> <li>- Pose 2 fondations signaux PK 5731</li> <li>- Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit</li> </ul> <p>Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem</p> <p><b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b></p>										mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Majeur		
R-235	<p>Renouvellement de rails entre Berchem et Howald</p> <p>Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900</p> <p>Bretelle A3-A1</p> <p>Reconstruction de l'OA 1173</p> <p>Howald phase 2 - 2025</p> <p>Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald</p> <p><b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b></p>												mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00		Majeur
R-235	<p>Renouvellement de rails entre Berchem et Howald</p> <p>Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900</p> <p>Bretelle A3-A1</p> <p>Reconstruction de l'OA 1173</p> <p>Howald phase 2 - 2025</p> <p>Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald</p> <p><b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b></p>												mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00	RFC via lignes 6a et 6f	Majeur

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Août													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Aou 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
	Barrages totaux													
Aou 25	R-276 Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laillier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Déroulage du 2eme Feeder négatif Travaux caténaires - Déroulage du 2eme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg Travaux Caténaires Walferdange Débranchement de la sous-station Walferdange Dépose Feeder 65kV SOTEL  <b>barrage total entre L et Eb</b>		sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 04/08/2025 04:00											Majeur
Aou 25	R-234 NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Aou 25	R-235 Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00											Majeur
Aou 25	R-235 Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur



	Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Septembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Sep 25	R-553 NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit  <b>barrage de nuit de la voie 1 à Bt-V</b>	01/09/25 - 15/09/25 quotidien 00:00 - 04:00												Mineur
	Barrages partiels													
Sep 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Sep 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>							lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00					fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Sep 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>							lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00					fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux													
Sep 25	R-234 NBS Lux-Bett_M4+M10_Eté 2025_BZ1_Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem  <b>barrage total entre Bc-N et Bt-V</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur
Sep 25	R-235 Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00											Majeur
Sep 25	R-235 Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage total entre Ho/Ls et Bc</b>		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f	Majeur

		Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	TCR Cluster
		Edition du 20/10/2023													
		Septembre													
Sep 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plateforme et drainage) avec remplacement du laitiier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitiier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig (envergure à définir) Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Gare de Wecker. Prolongement de la voie N°403  Suppression PN 59 Ripage d'un nouveau passage souterrain routier et d'un nouveau passage souterrain piétonnier  <b>barrage total entre L et W</b>		sam. 23/08/2025 00:00 - lun. 15/09/2025 04:00										attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel.	Moyen
Sep 25	R-377	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730  <b>barrage total entre Bc-Est et Oe</b>		sam. 23/08/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00											Moyen
Sep 25	R-475	Remplacement traversses Remplacement traversses en beton fissurées  <b>barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P</b>								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00					Moyen
Sep 25	R-512	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00				Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen
Sep 25	R-378	OA 730 à Moutfort-Millbech Reconstruction de l'OA 730  <b>barrage total entre Bc-Est et Oe</b>										sam. 27/09/2025 01:00 - lun. 29/09/2025 04:00			Moyen
Sep 25	R-513	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen  <b>barrage total entre Btr et Kb</b>										sam. 27/09/2025 01:00 - lun. 29/09/2025 04:00		Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Octobre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Oct 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Oct 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Oct 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux													
Oct 25	R-471 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									Bt - Sy ouvert.	Moyen
Oct 25	R-471 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage total entre Ls/Ho et F</b>			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									Bt - Sy ouvert.	Moyen
Oct 25	R-479 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>				sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00									Moyen
Oct 25	R-483 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux) Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900  <b>barrage total entre Bu et D</b>				sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00									Moyen
Oct 25	R-489 Travaux d'entretien P - Di Travaux d'entretien District Infra 2 Centre  <b>barage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P</b>					sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 04:00							pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Accès RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service.	Moyen
Oct 25	R-484 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux)  <b>barrage total entre Bu et D</b>								sam. 25/10/2025 01:00 - lun. 27/10/2025 04:00					Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023												
	Novembre												
	Barrages périodiques de nuit ou de jour												
	Barrages partiels												
Nov 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Nov 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00									fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Nov 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00									fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux												
Nov 25	R-480 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 04:00										Moyen
Nov 25	R-281 Suppression PN5 Travaux Arret Dippach: Suppression PN, Pronlogation Quai, Blindage (Rampe d'accès) Renouvellement ponctuel de traverses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie		sam. 01/11/2025 01:01 - lun. 10/11/2025 04:00										Moyen
Nov 25	R-510 Reconstruction OA86 et OA 840 Remise en état des ouvrages d'art OA 86 (Oberkorn) et OA 840 (Belvaux)						sam. 15/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 04:00						Moyen
Nov 25	R-514 Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen						sam. 15/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 04:00					Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr	Moyen
Nov 25	R-232 Suppression PN5 Travaux finalisation								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00				Moyen
Nov 25	R-481 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00				Moyen

Description des travaux 08.12.2024 00:00 - 13.12.2025 24:00		Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	TCR Cluster
	Edition du 20/10/2023													
	Décembre													
	Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	Barrages partiels													
Dec 25	R-114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb  <b>barrage de la voie 002 à Eb</b>		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003. A partir du 08.12.2024, la voie sera en service mais pas utilisable pour les trains voyageurs jusqu'à 2030	Mineur
Dec 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
Dec 25	R-526 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald  <b>barrage des voies 610 et 620 à Ho</b>		lun. 15/09/2025 04:00 - mer. 31/12/2025 24:00										fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic se fait via Lt. Le 2ème quai à Ho est en service.	Moyen
	Barrages totaux													
Dec 25	R-482 Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain  <b>barrage total entre L et M</b>				sam. 06/12/2025 01:00 - lun. 08/12/2025 04:00									Moyen
Dec 25	R-472 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage total entre Ho/Ls et F</b>						sam. 13/12/2025 01:00 - lun. 15/12/2025 04:00						Bt-Sy ouvert	Moyen
Dec 25	R-472 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA 1173  <b>barrage total entre Ho/Ls et F</b>						sam. 13/12/2025 01:00 - lun. 15/12/2025 04:00						Bt-Sy ouvert	Moyen

Action	ID-Railsys	Envergure	Date		Date du changement	Remarque
planing approuvé par ACF le 11.11.2022						
barrage modifié	R-396	barrage total entre W et Ig	05.04.2025	- 05.05.2025	24.11.2022	chantier avancé sur demande de CFLcargo (initialement prévu du 7.6. - 5.7.)
barrage modifié	R-276	barrage total entre Lr et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	01.03.2023	changement d'envergure: M-Eb est devenu Lr-Eb
barrage ajouté:	R-412	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	25.01.2025	- 27.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-413	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-414	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	08.02.2025	- 10.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-415	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.02.2025	- 24.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-416	barrage total entre Tv et Tv/frb	11.01.2025	- 13.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-417	barrage total entre Tv et Tv/frb	18.01.2025	- 20.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-418	barrage total entre Tv et Tv/frb	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-419	barrage total entre Tv et Tv/frb	26.04.2025	- 28.04.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-420	barrage total entre Tv et Tv/frb	21.06.2025	- 23.06.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage annulé:	R-242	barrage total entre Sc et Oe	09.05.2025	- 12.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-243	barrage total entre Sc et Oe	17.05.2025	- 19.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-244	barrage total entre Sc et Oe	14.06.2025	- 16.06.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-245	barrage total entre Sc et Oe	08.03.2025	- 10.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-246	barrage total entre Sc et Oe	29.03.2025	- 31.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage modifié:	R-241	barrage total entre L et W	23.08.2025	- 15.09.2025	28.06.2023	demande PI. Barrage Oe-W devient barrage L-W (ok pour AV et BU)
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt	16.07.2025	- 15.09.2025	07.07.2023	demande PI
barrage modifié:	R-212	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique	14.12.2024	- 16.12.2024	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-213	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-N à voie unique	11.01.2025	- 13.01.2025	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	14.08.2023	barrage entre Lr et Eb devient barrage entre L et Eb. Demande II-E
barrage modifié:	R-281	barrage entre L et P	01.11.2024	- 10.11.2025	14.08.2023	publication des dates des vacances de toussait --> décalage d'une semaine
barrage ajouté:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	- 06.10.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	- 15.12.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.2025	- 21.02.2025	14.08.2023/09.10.23	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-474	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	15.03.2025	- 17.03.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-475	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	20.09.2025	- 22.09.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-477	barrage total entre R/frts et P	03.05.2025	- 05.05.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-478	barrage total entre Bu et D	14.06.2025	- 16.06.2025	14.08.2023	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-479	barrage total entre L et M	11.10.2025	- 13.10.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-480	barrage total entre L et M	01.11.2025	- 10.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-481	barrage total entre L et M	22.11.2025	- 24.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-482	barrage total entre L et M	06.12.2025	- 08.12.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-483	barrage total entre Bu et D	11.10.2025	- 13.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-484	barrage total entre Bu et D	25.10.2025	- 27.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT et II-GC
barrage ajouté:	R-485	barrage total entre Bu et D	01.03.2025	- 03.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-486	barrage total entre Kb et Btr	10.05.2025	- 12.05.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-487	barrage total entre Kb et Btr	24.05.2025	- 02.06.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-488	barrage total entre Kb et Btr	12.07.2025	- 14.07.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-330	barrage total entre Bu et D	22.03.2025	- 24.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-199	barrage total entre L et M	12.04.2025	- 14.04.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-332	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-200	barrage total entre L et M	03.05.2025	- 05.05.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-201	barrage total entre L et M	16.06.2025	- 16.06.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-489	barrage total entre P et Bu y compris les voies 204-209 à P	18.10.2025	- 20.10.2025	16.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	- 27.01.2025	18.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	- 17.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-512	barrage total entre Kb et Btr	20.09.2025	- 22.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-513	barrage total entre Kb et Btr	27.09.2025	- 29.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-514	barrage total entre Kb et Btr	15.11.2025	- 15.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-525	barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt	01.01.2025	- 15.07.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho	15.09.2025	- 31.12.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-527	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	01.02.2025	- 03.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-528	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	25.01.2025	- 27.01.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-529	barrage total à Ho/Ls	08.02.2025	- 10.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-530	barrage total à Ho/Ls	15.02.2025	- 17.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-531	barrage total à Ho/Ls	15.03.2025	- 17.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-532	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	22.03.2025	- 24.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-533	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	29.03.2025	- 31.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-534	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	05.04.2025	- 07.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-535	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	12.04.2025	- 14.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-549	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-550	barrage total entre Bu et D	17.05.2025	- 19.05.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-551	barrage total entre Bu et D	07.06.2025	- 09.06.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc	16.07.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	après concertation experts: barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt
barrage ajouté:	R-553	barrage de nuit de la voie 1 à Bt-V	01.09.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	sur demande PI (II-E)