

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Juil 25	R-597	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires barrage de nuit des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	05/05/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:40 - 04:00										Pas d'accès nord CRM. Voie 012 en service du nord.		Mineur
Juil 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherbierg caténaire barrage de nuit des 2 voies principales entre Ho et L (Escherbierg)	16/06/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:30 - 04:10												Mineur
Juil 25	R-598	Gare de Luxembourg - Escherbierg caténaire barrage de nuit des 2 voies principales entre Ho et L (Escherbierg)	16/06/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:30 - 04:10												Mineur
Juil 25	R-599	chantier gare Luxembourg - voie 500 travaux caténaires barrage de nuit des voies 500 et 700 en gare de L	30/06/25 - 11/07/25 Lu-Ve 00:00 - 04:00										ATTENTION: voie unique du RFC --> RFC via Es		Mineur
Juil 25	R-601	Gare de Luxembourg Travaux caténaires barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	12/07/25 - 13/07/25 Sa+Di 08:00 - 16:00										Fermeture des voies 008-011 et 013-014 en gare de L. PAS d'accès CRM. L-Lt, L-Ho et L-Lh (ligne 7) fermés. Kb-L ok.accès ligne 1 et ligne 3 vers voies 023-027 ok.		Moyen
Juil 25	R-602	Gare de Luxembourg Travaux caténaires barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	26/07/25 - 28/07/25 Sa+Di 20:00 - 04:00										Fermeture des voies 008-014 en gare de L. PAS d'accès CRM. L-Lt, L-Ho et L-Lh (ligne 7) fermés. Kb-L ok.accès ligne 1 et ligne 3 vers voies 023-027 ok.		Moyen
Juil 25	R-603	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage de nuit des voies 004-011, 013 et 014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	28/07/25 - 01/08/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10										Fermeture des voies 004-011, 013 et 014. Pas d'accès CRM. pas de connexion L-Lh (ligne 7), L-Lt, L-Ho.		Mineur

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													
		Barrages partiels													
Juil 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Juil 25	R-443	Extension du P&R en gare de Wk Extension du P&R en gare de Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk		lun. 01/01/2024 00:00 - jeu. 31/07/2025 24:00									chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines à l'avance près de l'ACF		Mineur
Juil 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt		mer. 01/01/2025 22:00 - sam. 12/07/2025 04:15									Les voies 080, 081, 082, 083, 084 et 085 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. La voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 151 - voies 077-079 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 079 - Luxembourg Gare voy. Voir R-852 et R-853		Moyen
Juil 25	R-525	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt		mer. 01/01/2025 22:00 - sam. 12/07/2025 04:15									Les voies 080, 081, 082, 083, 084 et 085 ne sont qu'accessibles du nord en traction autonome. La voie 154 à Ls est fermée . Les itinéraires suivants sont ouverts dans les 2 sens: F-voie 151 - voies 077-079 - voie 500 - Lh F- voie 151 - voie 079 - Luxembourg Gare voy. Voir R-852 et R-853		Moyen
Juil 25	R-857	barrage de la voie 090 au PAICR		lun. 13/01/2025 07:30 - ven. 12/09/2025 14:30											Mineur
Juil 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 22:00											Mineur
Juil 25	R-856	barrage de la voie 088 à Lt		lun. 27/01/2025 07:30 - sam. 12/07/2025 04:15											Mineur
Juil 25	R-853	Howald phase 2 - Barrage V153 Travaux de serrurerie Quai II barrage des voies 153 et 087 à L		lun. 24/03/2025 07:30 - sam. 12/07/2025 04:15											Mineur
Juil 25	R-855	barrage de la voie 076 à Lt		mar. 22/04/2025 07:30 - sam. 12/07/2025 04:15											Mineur
Juil 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)					sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00						Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													
Juil 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)					sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00						Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Juil 25	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L					sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00						Accès CRM nord des voies 004-007 ok. Accès voie 012 du nord ok.		Majeur
Juil 25	R-886	Travaux de finition Triage Génie civil barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt					sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 25/08/2025 07:00								Élevé
Juil 25	R-887	Travaux de finition Triage Génie civil barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et les voies 019 et 020 en gare de L					sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00								Élevé

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													
		Barrages totaux													
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-879	mise à jour logiciel PDL					ven. 11/07/2025 22:15 - sam. 12/07/2025 04:15						RFC via Es pas de circulation possible dans le rayon d'action du PDL		Élevé
Juil 25	R-488	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Pose des caniveaux Pose des caniveaux barrage total entre Kb et Btr					sam. 12/07/2025 01:00 - lun. 14/07/2025 04:00						Les embranchements à Btr sont accessibles de L		Moyen
Juil 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho					sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f		Majeur
Juil 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho					sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00						RFC via lignes 6a et 6f		Majeur

Créateur: Yves Johann 01.07.2025

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													
Juil 25	R-729	Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ls et Bc-N (lignes 4 + 6)					sam. 12/07/2025 04:15 - mer. 16/07/2025 01:00								Moyen
Juil 25	R-234	NBS Lux-Bett Eté 2025 Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700-5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522 barrage total entre Bc-N et Bt-V						mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00				RFC via lignes 6a et 6f toutes les voies à Bt/V accessible		Majeur	
Juil 25	R-902	barrage total entre Bc et Oe						mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00						Élevé	
Juil 25	R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Déroulage du 2eme Feeder négatif Travaux caténaires - Déroulage du 2eme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg Inspection Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Inspection du PI au L01 PK 41+021 Inspection du PI avec une nacelle négative ferroviaire (type rail-route). Inspection du PI au L01 PK 46+930 Inspection de l'ouvrage d'art avec une nacelle négative et une robel (un après l'autre, sinon gabarit de travail perturbé). Inspection MDS avant et après Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC Inspection du PS L01 PK 39.927 Inspection détaillée du passage supérieur situé au PK 39.927 de la ligne L01 à l'aide d'une Robel. Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)							sam. 19/07/2025 02:00 - lun. 11/08/2025 02:00					Majeur	

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Juillet													

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Luxembourg-Sud - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
		Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg - Luxembourg
		Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Août														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Aou 25	R-603	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage de nuit des voies 004-011, 013 et 014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	28/07/25 - 01/08/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 004-011, 013 et 014. Pas d'accès CRM. pas de connexion L-Lh (ligne 7), L-Lt, L-Ho.		Mineur
		Barrages partiels														
Aou 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Aou 25	R-857	barrage de la voie 090 au PaICR		lun. 13/01/2025 07:30 - ven. 12/09/2025 14:30												Mineur
Aou 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 22:00												Mineur
Aou 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Aou 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Aou 25	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										Accès CRM nord des voies 004-007 ok. Accès voie 012 du nord ok.		Majeur
Aou 25	R-886	Travaux de finition Triage Génie civil barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 25/08/2025 07:00												Élevé
Aou 25	R-887	Travaux de finition Triage Génie civil barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et les voies 019 et 020 en gare de L		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00												Élevé

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Août														
		Barrages totaux														
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Majeur
Aou 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Majeur
Aou 25	R-234	NBS Lux-Bett Eté 2025 Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522 barrage total entre Bc-N et Bt-V		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f toutes les voies à Bt/V accessible		Majeur
Aou 25	R-902	barrage total entre Bc et Oe		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00												Élevé

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S31	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Août														
	R-276	Renouvellement de voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Mersch et Cruchten (envergure à définir) Déroulage du 2eme Feeder négatif Travaux caténaires - Déroulage du 2eme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg Inspection Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Inspection du PI au L01 PK 41+021 Inspection du PI avec une nacelle négative ferroviaire (type rail-route). Inspection du PI au L01 PK 46+930 Inspection de l'ouvrage d'art avec une nacelle négative et une robel (un après l'autre, sinon gabarit de travail perturbé). Inspection MDS avant et après Tunnel Cruchten Inspection avec Robel. Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC Inspection du PS L01 PK 39.927 Inspection détaillée du passage supérieur situé au PK 39,927 de la ligne L01 à l'aide d'une Robel. Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil barrage total entre L et Eb (y compris les voies 005-067 en gare de Eb)		sam. 19/07/2025 02:00 - lun. 11/08/2025 02:00												Majeur
Aou 25																
	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Suppression PN 59 Ripage d'un nouveau passage souterrain routier et d'un nouveau passage souterrain piétonnier Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux Gare de Munsbach Renouvellement des quais barrage total entre L et W									sam. 23/08/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 03:30			Attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Du 30.08 (06h00) au 07.09 (22h00) aucun passage de trains-travaux n'est possible sur la hauteur du PN59 (Oe-Sc)		Moyen
Aou 25																

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Septembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Sep 25	R-604	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage de nuit des voies 007-011, 013, 014 et 017 en gare de L: liaisons L-Ho et L-Lt	08/09/25 - 14/09/25 quotidien 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 007-011, 013, 014 et 017. Pas d' accès CRM. Pas de connexion L-Lt, et L-Ho. Voir R-587		Mineur
Sep 25	R-909	barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	14/09/25 - 19/09/25 Di-Je 22:00 - 05:00											l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-910)		Mineur
Sep 25	R-910	barrage de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	15/09/25 - 19/09/25 Lu-Ve 00:10 - 05:00											l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-909)		Mineur
Sep 25	R-653	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	22/09/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:30 - 04:30											réception des trains sur la voie 605 à Oe seulement possible si la circulation se fait par la voie Rt-Oe et par les bs 618, 617, 615 et 614		Mineur
		Barrages partiels														
Sep 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Sep 25	R-857	barrage de la voie 090 au PAICR		lun. 13/01/2025 07:30 - ven. 12/09/2025 14:30												Mineur
Sep 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 22:00												Mineur
Sep 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Sep 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Sep 25	R-587	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										Accès CRM nord des voies 004-007 ok. Accès voie 012 du nord ok.		Majeur
Sep 25	R-887	Travaux de finition Triage Génie civil barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et les voies 019 et 020 en gare de L		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00												Élevé

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Septembre														
Sep 25	R-884	barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt, accès nord CRM fermé						sam. 13/09/2025 23:00 - dim. 14/09/2025 04:00								Moyen
Sep 25	R-860	barrage des voies 3-9 à Bu								sam. 20/09/2025 06:00 - lun. 22/09/2025 07:00				l'accès au RT est garanti par les voies principales.		Mineur
Sep 25	R-861	barrage des voies 5-18 à Bu								lun. 22/09/2025 06:00 - sam. 04/10/2025 06:00				Accès sur voies 3 et 4 de Es qu'en traction autonome. Accès RT possible via voies principales (ou en traction autonome via voies 3 et 4). Les aiguilles 57 et 58 font partie de la SE 650 fermée pour ce chantier.		Moyen
Sep 25	R-654	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L									lun. 22/09/2025 21:30 - mar. 23/09/2025 04:30					Mineur
Sep 25	R-655	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L									mar. 23/09/2025 21:30 - mer. 24/09/2025 04:30					Mineur
Sep 25	R-656	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L									mer. 24/09/2025 21:30 - jeu. 25/09/2025 04:30					Mineur
Sep 25	R-657	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 010 et 011 en gare de L									jeu. 25/09/2025 21:30 - ven. 26/09/2025 04:30					Mineur
Sep 25	R-658	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 001 et 002 en gare de L										ven. 26/09/2025 21:30 - sam. 27/09/2025 04:30				Mineur
Sep 25	R-913	Pôle d'échange Eb – PCH/ABP/CFL Aménagement Gare routière barrage de la voie 001 à Eb										lun. 29/09/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 16:00				Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Septembre														
		Barrages totaux														
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Majeur
Sep 25	R-235	Renouvellement de rails entre Berchem et Howald Renouvellement des rails entre les PK 7,350-9,700 et 10,250-13,900 Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme barrage total entre Ho/Ls et Bc et les voies 151, 153, 610 et 620 à Ho		sam. 12/07/2025 04:15 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Majeur
Sep 25	R-234	NBS Lux-Bett Eté 2025 Ripage ABS - Ripage voie ABS PK 5500-5900 - Travaux GC : fond. cat. ABS+NBS, drainage, soubassement et préballastage - Travaux CFL : Voie, Cat., CST - Finalisation plateforme (y compris préballastage) PK 5700 - 5875 - Pose voies NBS jusqu'au SDM (3 sem. mode routier) - Pose 2 fondations signaux PK 5731 - Fondation mur antibruit 5350 - 5450 côté droit Mise en conformité de la gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Remplacement des poutres pare-chocs Travaux sur PI au PK 7.522 barrage total entre Bc-N et Bt-V		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00										RFC via lignes 6a et 6f toutes les voies à Bt/V accessible		Majeur
Sep 25	R-902	barrage total entre Bc et Oe		mer. 16/07/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 04:00												Élevé
Sep 25	R-241	Renouvellement de la ligne 3 (Wk-W) Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Wasserbillig Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Renouvellement de traverses entre Sandweiler et PN59 (Moutfort) Suppression PN 59 Ripage d'un nouveau passage souterrain routier et d'un nouveau passage souterrain piétonnier Renouvellement des pistes et caniveaux Renouvellement des pistes et caniveaux Gare de Munsbach Renouvellement des quais barrage total entre L et W		sam. 23/08/2025 01:00 - lun. 15/09/2025 03:30										Attention: Port de Mertert qu'accessible en traction autonome de Igel. Du 30.08 (06h00) au 07.09 (22h00) aucun passage de trains-travaux n'est possible sur la hauteur du PN59 (Oe-Sc)		Moyen
Sep 25	R-475	Remplacement traverses Remplacement traverses en beton fissurées barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00				RFC via lignes 6a et 6f		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	WE5	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Septembre														
Sep 25	R-512	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Pose des caniveaux Pose des caniveaux barrage total entre Btr et Kb								sam. 20/09/2025 01:00 - lun. 22/09/2025 04:00				Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr		Moyen
Sep 25	R-610	Remise en état de la ligne interusines Differdange-Belval Renouvellement de la superstructure (rails/traverses/ballast) de la ligne interusines Differdange- Belval barrage total de la ligne interusines Bu-D										ven. 26/09/2025 22:00 - lun. 29/09/2025 06:00		La ligne principale Es-P n'est pas impactée		Moyen
Sep 25	R-513	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Pose des caniveaux Pose des caniveaux barrage total entre Btr et Kb										sam. 27/09/2025 01:00 - lun. 29/09/2025 04:00		Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Octobre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Oct 25	R-653	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	22/09/25 - 17/10/25 Lu-Je 22:30 - 04:30											réception des trains sur la voie 605 à Oe seulement possible si la circulation se fait par la voie Rt-Oe et par les bs 618, 617, 615 et 614		Mineur
Oct 25	R-605	Projet Gare Luxembourg travaux quai, plateforme et voie barrage de nuit des voies 007-011, 013, 014 et 017 en gare de L: liaisons L-Ho et L-Lt	06/10/25 - 17/10/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 007-011, 013 et 014 en gare de Luxembourg. Pas d'accès CRM. L-Lt et L-Ho fermés. Voir R-587		Mineur
Oct 25	R-606	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires barrage de nuit des voies 005-008 en gare de L; liaisons L-Lt, L-Lh et L-Ho	20/10/25 - 31/10/25 Lu-Ve 00:40 - 04:10											Fermeture des voies 005-008 en gare de Luxembourg. Pas d'accès CRM. Pas d'accès aux voies 013 et 014. L-Lh, L-Lt et L-Ho fermés.		Mineur
Oct 25	R-661	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit de la voie W-Wk	27/10/25 - 31/10/25 Lu-Je 21:30 - 04:00											Toutes les voies à quai à Wk disponibles		Mineur

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Octobre														
		Barrages partiels														
Oct 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Oct 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 22:00												Mineur
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Oct 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Oct 25	R-861	barrage des voies 5-18 à Bu		lun. 22/09/2025 06:00 - sam. 04/10/2025 06:00										Accès sur voies 3 et 4 de Es qu'en traction autonome. Accès RT possible via voies principales (ou en traction autonome via voies 3 et 4). Les aiguilles 57 et 58 font partie de la SE 650 fermée pour ce chantier.		Moyen
Oct 25	R-913	Pôle d'échange Eb – PCH/ABP/CFL Aménagement Gare routière barrage de la voie 001 à Eb		lun. 29/09/2025 06:00 - ven. 31/10/2025 16:00												Moyen
Oct 25	R-659	Travaux d'entretien Mi Divers travaux barrage des voies 079-082 à Lt; liaison Lt-Lh			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 04:00									RFC via Es Attention Escherbierg pas accessible -> R-526 voie 077 accessible du côté sud en traction autonome		Moyen
Oct 25	R-862	barrage des voies 3-21 à Bu			sam. 04/10/2025 06:00 - dim. 05/10/2025 22:00									accès RT par les voies principales.		Mineur
Oct 25	R-863	barrage des voies 5-18 à Bu			dim. 05/10/2025 22:00 - jeu. 09/10/2025 07:00									Accès sur voies 3 et 4 de Es qu'en traction autonome. Accès RT possible via voies principales (ou en traction autonome via voies 3 et 4). Les aiguilles 57 et 58 font partie de la SE 650 fermée pour ce chantier.		Moyen
Oct 25	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu				jeu. 09/10/2025 07:00 - ven. 14/11/2025 22:00								accès RT par les voies principales.		Mineur

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Octobre														
		Barrages totaux														
Oct 25	R-647	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laîtier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W			sam. 04/10/2025 01:00 - lun. 06/10/2025 03:45									Port de Mertert accessible de lgel en traction autonome		Moyen
Oct 25	R-628	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) Inspection Tunnel Schlossberg Inspection Tunnel Schlossberg avec une robel barrage total entre Kt et Wz			sam. 04/10/2025 06:00 - lun. 06/10/2025 02:00											Moyen
Oct 25	R-479	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M					sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 02:00							M reste accessible		Moyen
Oct 25	R-483	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 barrage total entre Bu et D					sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 04:00							RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Oct 25	R-648	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laîtier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W					sam. 11/10/2025 01:00 - lun. 13/10/2025 03:45							Port de Mertert accessible de lgel (traction autonome)		Moyen
Oct 25	R-489	Travaux d'entretien P - D Travaux d'entretien District Infra 2 Centre barage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P							sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 04:00					Pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Pas d' accès au triage P. Acces RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Oct 25	R-649	Renouvellement de la ligne 3 Renouvellement des installations fixes (voie, plate-forme et drainage) avec remplacement du laîtier HF par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig. barrage total entre Oe et W							sam. 18/10/2025 01:00 - lun. 20/10/2025 03:45					Port de Mertert accessible de lgel (traction autonome)		Moyen
Oct 25	R-629	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) Inspection Tunnel de Wiltz Inspection Tunnel de Wiltz avec Robel. barrage total entre Kt et Wz							sam. 18/10/2025 06:00 - lun. 20/10/2025 02:00							Moyen
Oct 25	R-484	Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 Renouvellement P.S. "Schwaarzbréck" au P.K. 6,900 barrage total entre Bu et D									sam. 25/10/2025 01:00 - lun. 27/10/2025 04:00			RT accessible des 2 côtés. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Oct 25	R-798	Contrôle ouvrage d'art PI L01a PK 0+500 Inspection détaillée du PI à L01a PK 0+500 avec une nacelle négative (rail-route). Barrage complet Eb-Dk Remplacement traverses barrage total entre Eb et Dk									sam. 25/10/2025 02:00 - lun. 27/10/2025 02:00			Pas d'accès côté nord des voies 5 & 6. TJD 029 pas accessible.		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Octobre														
Oct 25	R-797	Inspection Ouvrages d'art Inspection d'ouvrages d'art avec une nacelle négative (rail-route) barrage total entre Kt et Wz									sam. 25/10/2025 06:00 - 24:00					Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Novembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Nov 25	R-607	Gare de Luxembourg - travaux préparatoires Phase 6 travaux caténaires barrage de nuit (prolongées) des voies 005-008; liaisons L-Lh, L-Lt et L-Hoen gare de Luxembourg	01/11/25 - 08/11/25 quotidien 22:00 - 04:00										Fermeture des voies 005 -008 en gare de Luxembourg. Pas d'accès CRM. Pas d'accès aux voies 013 et 014. L-Lh, L-Lt et L-Ho fermés.		Mineur
Nov 25	R-281	Renouvellement ponctuel de traveses entre Pétange et Luxembourg Renouvellement des traverses en béton des appareils de voie Fonçage Guardian Luxguard Bascharage Réalisation d'un fonçage barrage de nuit entre Lh et P	02/11/25 - 07/11/25 Di-Je 22:00 - 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 25	R-662	Travaux d'entretien MI divers travaux barrage de nuit de la voie W-Wk	10/11/25 - 14/11/25 Lu-Je 21:30 - 04:00										Toutes les voies à quai à Wk disponibles		Mineur
Nov 25	R-911	barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	16/11/25 - 21/11/25 Di-Je 22:00 - 05:00										l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-912)		Mineur
Nov 25	R-912	barrage de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	17/11/25 - 21/11/25 Lu-Ve 00:10 - 05:00										l'accès au RT est garanti par la voie 1 (voir R-911)		Mineur
Nov 25	R-907	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et des voies 151 à Ho	23/11/25 - 28/11/25 Di-Je 23:05 - 05:05										Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen
Nov 25	R-908	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et des voies 151 à Ho	30/11/25 - 05/12/25 Di-Je 23:05 - 05:05										Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen
		Barrages partiels													
Nov 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Nov 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Novembre													
Nov 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Nov 25	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu		jeu. 09/10/2025 07:00 - ven. 14/11/2025 22:00									accès RT par les voies principales.		Mineur
Nov 25	R-906	barrage de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et des voies 151, 153 à Ho		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 04:00									Voie 154 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025													
		Novembre													
		Barrages totaux													
Nov 25	R-480	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 10/11/2025 02:00									M reste accessible		Moyen
Nov 25	R-876	Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil Suppression du passage à niveau PN 118a en gare de Colmar-Usines Travaux de Génie Civil barrage total entre Eb et Bi		sam. 01/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 02:00											Mineur
Nov 25	R-880	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P						ven. 14/11/2025 22:00 - lun. 17/11/2025 04:00					incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé
Nov 25	R-514	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Pose des caniveaux Pose des caniveaux barrage total entre L et Kb						sam. 15/11/2025 01:00 - lun. 17/11/2025 04:00					Embranchements Q8 et Shell accessibles à Btr		Moyen
Nov 25	R-660	Travaux entretien MI divers travaux barrage total de la ligne interusines Bu-D								ven. 21/11/2025 22:00 - lun. 24/11/2025 06:00			D-Bu via ligne 6f ouvert		Mineur
Nov 25	R-232	Suppression PN5 Travaux finalisation Suppression PN 7 Travaux de préparation, ripage ouvrage de franchissement, travaux de finition barrage total entre Lh et Dr (inclus)								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 04:00			RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 25	R-481	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M								sam. 22/11/2025 01:00 - lun. 24/11/2025 02:00			M reste accessible		Moyen
Nov 25	R-881	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P										ven. 28/11/2025 22:00 - lun. 01/12/2025 04:00	incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé
Nov 25	R-859	Rangierbahnhof Ettelbruck Software Update und Inbetriebnahme Stellwerkerweiterung 8h erwünscht, mindest 6h Keine Fahrten und keine Fahrzeugabstellungen in Eb (Garage) Arbeiten im und neben dem Gleis möglich Absprache EI-PT mit AV Sperre 22h40-06h40 möglich Mise à jour logiciel PD Eb										sam. 29/11/2025 22:40 - dim. 30/11/2025 06:40	Circulation entre Dm-M, Gb-Tv possibles Garage en gare Eb pas autorisé Pas de Travaux possible entre M et Bd		Élevé

		Description des travaux 01.07.2025 00:00 - 13.12.2025 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 01/07/2025														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Dec 25	R-908	barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (Ligne 6) et des voies 151 à Ho	30/11/25 - 05/12/25 Di-Je 23:05 - 05:05											Voie 153 à Quai Ho accessible Voies 640 (Bc-L (ligne 6)), 430 (Bc-L (ligne 4)) accessible Passage trains marchandises Ho-Lh via voies 154/155 (Ho) - 081/082 (Lt) possible		Moyen
		Barrages partiels														
Dec 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (EscherbiERG)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (EscherbiERG)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 (voir R-887).		Moyen
		Barrages totaux														
Dec 25	R-881	Gare de Pétange et Rodange Travaux de Maintenance. Remplacement des traverses barrage total entre R/frt et P inclus les voies 211 et 214 à P		ven. 28/11/2025 22:00 - lun. 01/12/2025 04:00										incompatible avec d'autres chantiers RFC via France		Élevé
Dec 25	R-482	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M				sam. 06/12/2025 01:00 - lun. 08/12/2025 02:00								M reste accessible		Moyen

Action	ID-Railsys	Énvergure	Date		Date du changement	Remarque
planing approuvé par ACF le 11.11.2022						
barrage modifié	R-396	barrage total entre W et Ig	05.04.2025	- 05.05.2025	24.11.2022	chantier avancé sur demande de CFLcargo (initialement prévu du 7.6. - 5.7.)
barrage modifié	R-276	barrage total entre Lr et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	01.03.2023	changement d'énvergure: M-Eb est devenu Lr-Eb
barrage ajouté:	R-412	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	25.01.2025	- 27.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-413	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-414	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	08.02.2025	- 10.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-415	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.02.2025	- 24.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-416	barrage total entre Tv et Tvtrfb	11.01.2025	- 13.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-417	barrage total entre Tv et Tvtrfb	18.01.2025	- 20.01.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-418	barrage total entre Tv et Tvtrfb	01.02.2025	- 03.02.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-419	barrage total entre Tv et Tvtrfb	26.04.2025	- 28.04.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage ajouté:	R-420	barrage total entre Tv et Tvtrfb	21.06.2025	- 23.06.2025	03.04.2023	demande GI-CT
barrage annulé:	R-242	barrage total entre Sc et Oe	09.05.2025	- 12.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-243	barrage total entre Sc et Oe	17.05.2025	- 19.05.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-244	barrage total entre Sc et Oe	14.06.2025	- 16.06.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-245	barrage total entre Sc et Oe	08.03.2025	- 10.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage annulé:	R-246	barrage total entre Sc et Oe	29.03.2025	- 31.03.2025	28.06.2023	demande PI
barrage modifié:	R-241	barrage total entre L et W	23.08.2025	- 15.09.2025	28.06.2023	demande PI. Barrage Oe-W devient barrage L-W (ok pour AV et BU)
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt	16.07.2025	- 15.09.2025	07.07.2023	demande PI
barrage modifié:	R-212	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-Na voie unique	14.12.2024	- 16.12.2024	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-213	barrage des voies 622, 151, 153 et 154 à Ho, Ho/Ls - Bc-Na voie unique	11.01.2025	- 13.01.2025	14.08.2023	voies entre Ls et Bc-N ajoutées. demande GI-CT
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	12.07.2025	- 04.08.2025	14.08.2023	barrage entre Lr et Eb devient barrage entre L et Eb. Demande II-E
barrage modifié:	R-281	barrage entre L et P	01.11.2024	- 10.11.2025	14.08.2023	publication des dates des vacances de toussait --> décalage d'une semaine
barrage ajouté:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	- 06.10.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	- 15.12.2025	14.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.2025	- 21.02.2025	14.08.2023/09.10.23	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-474	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	15.03.2025	- 17.03.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-475	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	20.09.2025	- 22.09.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-477	barrage total entre R/frns et P	03.05.2025	- 05.05.2025	14.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-478	barrage total entre Bu et D	14.06.2025	- 16.06.2025	14.08.2023	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-479	barrage total entre L et M	11.10.2025	- 13.10.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-480	barrage total entre L et M	01.11.2025	- 10.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-481	barrage total entre L et M	22.11.2025	- 24.11.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-482	barrage total entre L et M	06.12.2025	- 08.12.2025	14.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-483	barrage total entre Bu et D	11.10.2025	- 13.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-484	barrage total entre Bu et D	25.10.2025	- 27.10.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT et II-GC
barrage ajouté:	R-485	barrage total entre Bu et D	01.03.2025	- 03.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-486	barrage total entre Kb et Btr	10.05.2025	- 12.05.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-487	barrage total entre Kb et Btr	24.05.2025	- 02.06.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-488	barrage total entre Kb et Btr	12.07.2025	- 14.07.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-330	barrage total entre Bu et D	22.03.2025	- 24.03.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-199	barrage total entre L et M	12.04.2025	- 14.04.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-332	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	16.08.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-200	barrage total entre L et M	03.05.2025	- 05.05.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage annulé:	R-201	barrage total entre L et M	16.06.2025	- 16.06.2025	16.08.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-489	barrage total entre P et Bu y compris les voies 204-209 à P	18.10.2025	- 20.10.2025	16.08.2023	sur demande MI-PTR
barrage ajouté:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	- 27.01.2025	18.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	- 17.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-512	barrage total entre Kb et Btr	20.09.2025	- 22.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-513	barrage total entre Kb et Btr	27.09.2025	- 29.09.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-514	barrage total entre Kb et Btr	15.11.2025	- 15.11.2025	28.08.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-525	barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt	01.01.2025	- 15.07.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho	15.09.2025	- 31.12.2025	02.10.2023	sur demande PI
barrage ajouté:	R-527	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	01.02.2025	- 03.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-528	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	25.01.2025	- 27.01.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-529	barrage total à Ho/Ls	08.02.2025	- 10.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-530	barrage total à Ho/Ls	15.02.2025	- 17.02.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-531	barrage total à Ho/Ls	15.03.2025	- 17.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-532	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	22.03.2025	- 24.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-533	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	29.03.2025	- 31.03.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-534	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	05.04.2025	- 07.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-535	barrage des voies 620, 151, 153 et 154 à Ho/Ls	12.04.2025	- 14.04.2025	02.10.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-549	barrage total entre Bu et D	26.04.2025	- 28.04.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-550	barrage total entre Bu et D	17.05.2025	- 19.05.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage ajouté:	R-551	barrage total entre Bu et D	07.06.2025	- 09.06.2025	09.10.2023	sur demande II
barrage modifié:	R-234	barrage total entre Bt et Bc	16.07.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	après concertation experts: barrage total entre Bt et Bc y compris les voies 1 et 2 à Bt
barrage ajouté:	R-553	barrage de nuit de la voie 1 à Bt-V	01.09.2025	- 15.09.2025	20.10.2023	sur demande PI (II-E)
barrage modifié:	R-215	barrage des voies 612, 622 et 151 et barrage partiel entre Ho et F	07.12.2024	- 09.12.2024	10.11.2023	suite à une erreur (date du changement d'horaire), cette position fait partie du planning des travaux 2024 et pas du planning 2025
planing des travaux édition 2023-11-10						
barrage modifié:	R-415	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	05.04.2025	- 14.04.2025	28.11.2023	15-02-24-02 : report de la semaine de barrage suite à la demande AV lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-412	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	15.03.2025	- 17.03.2025	28.11.2023	25-01-27-01 : report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-413	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	22.03.2025	- 24.03.2025	28.11.2023	01-02-03-02 : report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage modifié:	R-414	barrage des voies 003 et 023 en gare de L	29.03.2025	- 31.03.2025	28.11.2023	08-02-10-02 : report du barrage suite à la demande AV de modifier le planning de ce projet lors de la présentation des plannings des travaux
barrage annulé:	R-342	barrage de la voie 402 à Mersch	08.02.2025	- 10.02.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-377	barrage total entre Bc-Est et Oe	23.08.2025	- 15.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-378	barrage total entre Bc-Est et Oe	27.09.2025	- 29.09.2025	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-584	barrage total entre Oe et Wk	26.04.2025	- 28.04.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-585	barrage total entre Oe et Wk	02.05.2025	- 05.05.2025	26.02.2024	sur demande II-V
barrage annulé:	R-490	barrage total entre Ls/Ho et F	25.01.2025	- 27.01.2025	26.02.2024	sur demande GI-CT
info ajoutée:	R-586	pour info: travaux SST Belval	06.01.2025	- 03.02.2025	26.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-587	barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	12.07.2025	- 15.09.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-526	barrage des voies 610 et 620 à Ho barrage de la ligne principale entre Ho et L	16-09-2025 12.07.2025	- 31.12.2025	26.02.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-597	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	05.05.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-598	barrages de nuit des voies 8,9,10,11,13 et 14 en gare de L	16.06.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-599	barrages de nuit de la voie 500 en gare de L	16.06.2025	- 11.07.2025	28.02.2024	sur demande II-E

barrage ajouté:	R-601	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	12.07.25	- 13.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-602	barrage de jour de plusieurs voies en gare de Luxembourg	19.07.25	- 20.07.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-603	barrages de nuit en gare de Luxembourg	28.07.25	- 01.08.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-604	barrages de nuit en gare de Luxembourg	08.09.25	- 14.09.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-605	barrages de nuit en gare de Luxembourg	06.10.25	- 17.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-606	barrages de nuit en gare de Luxembourg	20.10.25	- 31.10.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-607	barrages de nuit en gare de Luxembourg	01.11.25	- 08.11.25	27.03.2024	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-609	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.03.25	- 24.03.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-610	barrage total de la ligne interusines Bu-D	26.09.25	- 29.09.25	27.03.2024	sur demande II-V
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb	19.07.25 12.07.25	04.08.25 11.08.25	27.03.2024	suite au R-587 (1 seul barrage entre le 12.07 et le 15.07. accepté)
planning des travaux édition 2024-04-02						
barrage modifié:	R-473	barrage total entre Bu et D	17.02.25	21.02.25 24.02.25	21.05.2024	sur demande II-GC/AI
barrage modifié:	R-349	barrage total entre Bc-Est et Oe	05.04.25	22.04.25 07.04.25	02.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-239	barrage total entre Oe et Wk	05.04.25	- 22.04.25	02.07.2024	suite à la demande de CFL cargo de réduire les barrages vers l'Allemagne en 2025 et la demande urgente d'un barrage sur la ligne 7 et l'incompatibilité des chantiers (pas plus que 3 lignes principales fermées simultanément)
barrage modifié:	R-416	barrage total entre Tv-Mc et Tv/frb	11.01.25	- 13.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-417	barrage total entre Tv-Mc et Tv/frb	18.01.25	- 20.01.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-418	barrage total entre Tv-Mc et Tv/frb	01.02.25	- 03.02.25	05.07.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-625	barrage total entre Eb et Kt + entre Kt et Wz	01.03.25	- 02.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-626	barrage total entre Eb et Kt	08.03.25	- 09.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié:	R-420	barrage total entre Tv Eb et Tv/frb (Kt-Wz inclus)	21.06.25	- 23.06.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-627	barrage total entre Kt et Wz	10.05.25	- 11.05.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-628	barrage total entre Kt et Wz	04.10.25	- 05.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-629	barrage total entre Kt et Wz	18.10.25	- 19.10.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage ajouté:	R-630	barrage jour entre Bi et Sr	03.03.25	- 04.03.25	05.07.2024	sur demande MI-I/COA
barrage modifié	R-443	barrage périodique de la voie 403 à Wecker	01.01.24	- 31.07.24 24.25	12.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-633	barrage d'une voie entre P et L	05.04.25	- 22.04.25	15.07.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.25	- 25.07.25	22.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-396	barrage total entre W et Igel (D)	05.04.2025	- 05.05.2025	20.07.2024	sur demande CFL cargo et II-GC
barrage annulé:	R-510	barrage total entre Bs et D	15.11.2025	- 17.11.2025	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-647	barrage total entre Oe et W	04.10.2025	- 06.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-648	barrage total entre Oe et W	11.10.2025	- 13.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-649	barrage total entre Oe et W	18.10.2025	- 20.10.2025	02.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-650	barrage de nuit des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L, de l'accès nord du CRM et de 2 des 3 voies entre L et F.	04.05.2025	- 09.05.2025	02.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-651	barrage des voies 76-82 à Lt, des 2 voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	15.02.2025	- 17.02.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-652	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	04.05.2025	- 09.05.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-653	barrages de nuit entre Sc-E et Oe	22.09.2025	- 17.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-654	barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de Luxembourg	22.09.2025	- 23.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-655	barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de Luxembourg	23.09.2025	- 24.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-656	barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de Luxembourg	24.09.2025	- 25.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-657	barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg	25.09.2025	- 26.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-658	barrage des voies 001 et 002 en gare de Luxembourg	26.09.2025	- 27.09.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-659	barrage des voies 77-82 à Lt, des voies à Ga et de la liaison Lt-Lh	4.10.2025	- 06.10.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-660	barrage total de la ligne interusines Bu-D	21.11.2025	- 24.11.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-661	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	27.10.2025	- 31.10.2025	09.08.2024	sur demande MI

barrage ajouté:	R-662	barrages de nuit d'une voie entre W et Wk	10.11. 2025	-	14.11.2025	09.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-663	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	28.03.2025	-	03.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-664	barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt	29.03.2025	-	02.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-665	barrage total de Lt, Ls et Ho	04.04.2025	-	07.04.2025	12.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-666	barrages de nuit de Lt, Ls et Ho	07.04.2025	-	10.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-667	barrages de nuit des voies 76 et 78 à 88 à Lt	08.04.2025	-	09.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-668	barrage des voies 76 et 78 à 88 à Lt	10.04.2025	-	15.04.2025	13.08.2024	sur demande PI / II-E
barrage ajouté:	R-669	barrages de nuit d'une voie entre Bt et Nz	06.01.2025	-	10.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-670	barrages de nuit d'une voie entre Bu et D	13.01.2025	-	17.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-671	barrages de nuit de la ligne 6b Bt-Vm	20.01.2025	-	24.01.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-673	barrages de nuit d'une voie entre Sg et Nz et barrage total à Bb	03.02.2025	-	07.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-674	barrages de nuit d'une des deux voies entre L et Sc et de la voie Sc-Oe	10.02.2025	-	14.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage annulé:	R-471	barrage total entre Ls/Ho et F	04.10.2025	-	06.10.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage annulé:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	-	15.12.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage ajouté:	R-675	barrage de nuit d'une voie entre Oe et W	24.02.2025	-	28.02.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-419	barrage total entre Tv-Mc et Tv/trfb	26.04.2025	-	28.04.2025	13.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-676	barrages de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb	27.01.2025	-	31.01.2025	16.08.2024	sur demande MI
planing des travaux édition 2024-08-16							
barrage annulé:	R-349	barrage total entre B-Est et Oe	05.04.2025	-	07.04.2025	21.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié (reporté à 2026):	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.2025 04.05.2026	-	25.07.2025 24.08.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-584	barrage total entre Oe et Wk W/trd	26.04.2025	-	28.04.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-585	barrage total entre Oe et Wk W/trd	03.05.2025	-	05.05.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage modifié:	R-276	barrage total entre L et Eb (ly compris les voies 005-067 en gare de Eb)	19.07.2025	-	11.08.2025	23.08.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-729	barrage des 2 voies principales entre Ls et Bc-N	12.07.2025	-	16.07.2025	20.09.2024	après concertation avec II-GC et II-V.
barrage ajouté:	R-797	barrage total de la ligne Kt-Wz	25.10.2025	-	25.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-798	barrage total de la ligne Eb-Dk	26.10.2025	-	26.10.2025	30.09.2024	sur demande MI
barrage modifié:	R-420	barrage total entre Eb et Tv/trfb (Kt-Wz inclus)	21.06.2025	-	22.06.2025	30.09.2024	changement fin chantier le 22.06. à 17h00 au lieu du 23.06. 4h00 sur demande AV et BU (veille fête nationale)
planing des travaux édition 2024-12-10							
barrage annulé:	R-586	travaux SST Belval	06.01.2025	-	03.02.2025	12.11.2024	travaux annulés par le demandeur
barrage modifié:	R-527	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	25.01.2025	-	27.01.2025	14.11.2024	barrage partielle -> barrage total, ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-528	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	01.02.2025	-	03.02.2025	14.11.2024	barrage partielle -> barrage total, ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-529	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	08.02.2025	-	10.02.2025	14.11.2024	ajout des voies 076-079
barrage modifié:	R-530	barrage total à Ho/Ls et des voies 076-079	15.02.2025	-	17.02.2025	14.11.2024	ajout des voies 076-079
barrage annulé:	R-676	barrage de nuit d'une voie entre M (inclus) et Eb	27.01.2025	-	31.01.2025	18.11.2024	travaux annulés par le demandeur
barrage ajouté:	R-808	barrage des voies 057 et 067 à Eb	20.01.2025	-	31.10.2025	26.11.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-809	barrage de la voie 001 à Eb	28.06.2025	-	11.08.2025	26.11.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-810	barrage de la voie 004 à Eb	16.01.2025	-	22.01.2025	26.11.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-811	barrage de la voie 005 à Eb	22.01.2025	-	31.01.2025	26.11.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-812	barrage de la voie 011 à L	22.03.2025	-	22.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-813	barrage des voies 009 et 010 à L	22.03.2025	-	24.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-814	barrage de la voie 011 à L	24.03.2025	-	24.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-815	barrage de la voie 011 à L	29.03.2025	-	29.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-816	barrage des voies 009 et 010 à L	29.03.2025	-	31.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-817	barrage de la voie 011 à L	31.03.2025	-	31.03.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-818	barrage de la voie 011 à L	05.04.2025	-	05.04.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-819	barrage des voies 009 et 010 à L	05.04.2025	-	22.04.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-820	barrage de la voie 011 à L	22.04.2025	-	22.04.2025	18.09.2024 (accord El-PE)	sur demande II
barrage ajouté:	R-821	barrage de nuit entre P et Lh	19.01.2025	-	24.01.2025		821,822,823,824,825,826,827
barrage ajouté:	R-822	barrage de nuit d'une voie entre P et Dr	23.02.2025	-	24.02.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-823	barrage de nuit entre P et Lh	24.02.2025	-	28.02.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-824	barrage de nuit d'une voie entre P et Dr	02.03.2025	-	03.03.2025		sur demande II
barrage ajouté:	R-825	barrage de nuit entre P et Lh	03.03.2025	-	07.03.2025		sur demande II
barrage modifié:	R-474	barrage total entre P et Lh y compris la voie 201 à P	14.03.2025	-	17.03.2025		15.03.2025 -> 14.03.2025
barrage ajouté:	R-827	barrage de la voie D-P	15.03.2025	-	17.03.2025		sur demande MI
barrage ajouté:	R-828	barrage total entre P et Lh	21.03.2025	-	04.04.2025		sur demande II
barrage annulé:	R-670	barrage de nuit d'une voie entre Bu et D	13.01.2025	-	17.01.2025		09.12.2024 travaux annulés par le demandeur
planing des travaux édition 2025-03-06							
barrage ajouté:	R-841	barrage total entre B-Est et Oe	26.04.2025	-	28.04.2025	23.12.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-842	barrage total entre Bt et Vm	17.05.2025	-	19.05.2025	23.12.2024	sur demande MI
barrage annulé:	R-551	barrage total entre Bu et D	07.06.2025	-	09.06.2025	23.12.2024	travaux décalé sur demande El à cause de la Francofolies -> R-843
barrage ajouté:	R-843	barrage total entre Bu et D	21.06.2025	-	22.06.2025	23.12.2024	travaux selon R-551 décalé sur demande El à cause de la Francofolies
barrage modifié:	R-828	barrage total entre P et Lh	21.03.2025	-	04.04.2025		faute de frappe 21.03 22h00 -> 21.03 01h00
barrage modifié:	R-473	barrage total entre Bu et P	17.02.2025	-	24.02.2025	08.01.2025	Bu-D -> Bu-P
barrage ajouté:	R-844	barrage partiel à Bt-D	07.06.2025	-	08.06.2025	27.11.2024	sur demande II
barrage modifié:	R-825	barrage total entre Eb- Kt, Kt-Wz	01.03.2025	-	03.03.2025	23.01.2025	adaptation horaire
barrage modifié:	R-826	barrage total entre Eb- Kt	08.03.2025	-	10.03.2025	23.01.2025	adaptation horaire
barrage ajouté:	R-849	barrage de nuit entre Eb et Tv/trt	05.04.2025	-	19.04.2025	21.01.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-852	barrage des voie 153 et 087 à L	03.03.2025	-	21.03.2025		sur demande MI et PI
barrage ajouté:	R-853	barrage des voie 153 et 087 à L	24.03.2025	-	15.07.2025		sur demande MI et PI
barrage annulé:	R-531	barrage total à Ho/Ls	15.03.2025	-	17.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-532	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	22.03.2025	-	24.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-533	barrage des voies 610, 620 et 151 à Ho/Ls	29.03.2025	-	31.03.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-534	barrage des voies 610 et 151 à Ho/Ls	05.04.2025	-	07.04.2025	30.01.2025	annulé par demandeur
barrage modifié:	R-675	barrage de nuit d'une voie entre Oe et R/Tra	08.03.2025	-	10.03.2025	29.01.2025	24/25-27/28.02 -> 17/18-20/21 à Oe-W -> Oe-Rt/Tra
barrage modifié:	R-625	barrage total entre Eb-Tv/tr	01.03.2025	-	03.03.2025	06.02.2025	suite au essais urgents sur la ligne 3 pendant KW9 Eb-Kt, Kt-Wz -> Eb-Tv/tr

barrage ajouté:	R-855	barrage de la voie 076 à Lt	22.04.2025	15.07.2025		
barrage ajouté:	R-856	barrage de la voie 088 à Lt	27.01.2025	15.07.2025		
barrage ajouté:	R-857	barrage de la voie 090 au PA/CR	13.01.2025	12.09.2025		
barrage ajouté:	R-858	barrage des voies 081-085 à Lt	03.03.2025	21.03.2025		
barrage annulé:	R-664	barrages de jour des voies 76, 78 à 85 et 88 à Lt	29.03.2025	02.04.2025		
barrage annulé:	R-284	barrage total entre Bc-N et Bt-V	28.06.2025	30.06.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-285	barrage total entre Bc-N et Bt-V	05.07.2025	07.07.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage annulé:	R-553	barrage de nuit de la voie 1a à Bt-V	01.09.2025	15.09.2025	04.03.2025	annulé par demandeur
barrage modifié:	R-570	barrage des voies 003, 023 et 024 en gare de L	15.03.2025	17.03.2025		ajout voie 024
barrage modifié:	R-572	barrage des voies 003, 023 et 024 en gare de L	29.03.2025	31.03.2025		ajout voie 024
barrage annulé:	R-329	barrage total entre Bu et D	08.03.2025	10.03.2025	06.03.2025	annulé
planning des travaux édition 2025-04-03						
barrage modifié:	R-798	barrage total entre Eb et Dk	25.10.2025	27.10.2025	07.03.2025	26.10 -> 25.10-27.10.2025
barrage ajouté:	R-859	mise à jour logiciel Pd Eb	29.11.2025	30.11.2025	11.03.2025	
barrage ajouté:	R-860	barrage des voies 3-9 à Bu	20.09.2025	22.09.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-861	barrage des voies 5-18 à Bu	22.09.2025	04.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-862	barrage des voies 3-21 à Bu	04.10.2025	05.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-863	barrage des voies 5-18 à Bu	05.10.2025	09.10.2025	12.03.2025	
barrage ajouté:	R-864	barrage des voies 3-21 à Bu	09.10.2025	14.11.2025	12.03.2025	
barrage modifié:	R-849	barrage de nuit entre Eb et Tv/rt	05.04.2025	19.04.2025		horaire adapté 19h30 -> 19h40
barrage ajouté:	R-865	Simulation défaillance PD Eb	15.06.2025	15.06.2025	13.03.2025	
barrage ajouté:	R-876	barrage total entre Eb et Bl	01.11.2025	17.11.2025	02.04.2025	
barrage ajouté:	R-877	barrage total entre Bt et Vm	08.06.2025	08.06.2025	14.03.2025	
barrage ajouté:	R-878	barrage de nuit en gare de Eb et Eb-Dk	04.06.2025	05.06.2025	20.03.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-879	mise à jour logiciel PD L	21.07.2025	21.07.2025	20.03.2025	
barrage modifié:	R-279	barrage total entre Bt-Es	24.05.2025	02.06.2025	21.03.2025	Schb-Es -> Bt-Es
barrage ajouté:	R-880	barrage total entre R/frts et P inclus les voies 211 et 214 à P	14.11.2025	17.11.2025	21.03.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-881	barrage total entre R/frts et P inclus les voies 211 et 214 à P	28.11.2025	01.12.2025	21.03.2025	demande MI
barrage modifié:	R-278	barrage total entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	24.05.2025	02.06.2025		adaptation horaire sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-487	barrage total entre Kb et Btr et de la voie L-Btr (v. 510)	24.05.2025	02.06.2025	25.03.2025	ajout voie L-Btr (v. 510) et adaptation remarque
barrage modifié:	R-535	barrage des voies 151 (Ho/Ls), 076-082 (Lt), 500 et 700 (Lh)	12.04.2025	12.04.2025		adaptation date et voies
barrage ajouté:	R-882	barrage de la voie 006 et des appareils de voie 013 et 014 en gare de Eb	10.06.2025	27.06.2025		
barrage ajouté:	R-883	Accès nord CRM fermé	12.07.2025	12.07.2025		
barrage ajouté:	R-884	Accès nord CRM fermé	15.09.2025	15.09.2025		
barrage ajouté:	R-886	barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt	15.07.2025	25.08.2025		
barrage ajouté:	R-887	barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et 019 et 020 en gare de L	15.07.2025	15.09.2025		

planing des travaux édition 2025-06-12						
barrage modifié:	R-584	barrage total entre Oe et W/frd	26.04.2025	-	28.04.2025	17.04.2025
barrage modifié:	R-585	barrage total entre Oe et W/frd	03.05.2025	-	05.05.2025	17.04.2025
barrage modifié:	R-278	barrage total entre Cs et Oe et de la voie 604 à Oe	24.05.2025	-	02.06.2025	18.04.2025
barrage annulé:	R-809	barrage de la voie 001 à Eb	28.06.2025	-	11.08.2025	11.04.2025
barrage annulé:	R-852	barrage de nuit entre Bc-E et Oe	04.05.2025	-	09.05.2025	02.05.2025
barrage modifié:	R-601	barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	12.07.2025	-	13.07.2025	22.05.2025
barrage modifié:	R-602	barrage de jour des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt	26.07.2025	-	27.07.2025	26.06.2025
barrage modifié:	R-879	mise à jour logiciel PDL	11.07.2025	-	12.07.2025	21/22.07 -> 11/12.07.2025
barrage modifié:	R-235	barrage total entre Ho/Ls et Bc et des voies 151, 153, 610 et 620 à Ho	12.07.2025	-	15.09.2025	16.07-15.09.2025 -> 12.07-16.09.2025
barrage modifié:	R-886	barrage des voies 076, 077 e 078 à Lt	12.07.2025	-	25.08.2025	15.07-25.08.2025 -> 12.07-25.08.2025
barrage modifié:	R-887	barrage des voies 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 à Lt et des voies 019 et 020 en gare de L	12.07.2025	-	15.09.2025	15.07.2025-15.09.2025 -> 12.07.2025-15.09.2025
barrage modifié:	R-526	barrage de la ligne principale Ho et L (Escherbierg)	12.07.2025	-	01.03.2026	12.07.2025-31.12.2025 -> 12.07.2025-01.03.2026
barrage modifié:	R-587	barrage des voies 008, 009, 010, 011, 013 et 014 en gare de L	12.07.2025	-	15.09.2025	12.07 01h00 -> 12.07 04h15
barrage modifié:	R-281	barrage de nuit entre P et Lh	02.11.2025	-	07.11.2025	barrage total 01.11-10.11.2025 -> barrage de nuit 02/03.11-06/07.11.2025
barrage ajouté:	R-902	barrage total entre Bc et Oe	16.07.2025	-	15.09.2025	
barrage annulé:	R-883	Accès nord CRM fermé	12.07.2025			
barrage ajouté:	R-906	Barrage de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	01.11.2025	-	10.11.2025	
barrage ajouté:	R-907	Barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	23.11.2025	-	28.11.2025	
barrage ajouté:	R-908	Barrage de nuit de la voie 630 L-Bc (ligne 6) et des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	30.11.2025	-	05.12.2025	
barrage modifié:	R-525	barrage de certains itinéraires et coupure électrique de certaines voies à Lt	01.01.2025	-	12.07.2025	15.07.2025 22h00 -> 12.07.2025 04h15
barrage modifié:	R-853	barrage des voies 153 et 087 à L	24.03.2025	-	12.07.2025	24.03.2025 07h30 -> 12.07.2025 04h15
barrage modifié:	R-855	barrage de la voie 076 à Lt	22.04.2025	-	12.07.2025	22.04.2025 07h30 -> 12.07.2025 04h15
barrage ajouté:	R-909	Barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	14.09.2025	-	19.09.2025	26.05.2025
barrage ajouté:	R-910	Barrage de nuit de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	15.09.2025	-	19.09.2025	26.05.2025
barrage ajouté:	R-911	Barrage de nuit des voies 3-9 à Bu	16.11.2025	-	21.11.2025	26.05.2025
barrage ajouté:	R-912	Barrage de nuit de la voie Es-Bu et voie 2 à Bu	17.11.2025	-	21.11.2025	26.05.2025
barrage ajouté:	R-913	barrage de la voie 001 à Eb	29.09.2025	-	31.10.2025	18.06.2025
barrage modifié:	R-514	barrage total entre L et Kb	15.11.2025	-	17.11.2025	19.06.2025
barrage modifié:	R-884	barrage de nuit des voies 008-011 et 013-014 en gare de L; liaisons L-Lh, L-Ho et L-Lt, accès nord CRM fermé	13.09.2025	-	14.09.2025	19.06.2025
barrage modifié:	R-647	barrage total entre Oe et W	04.10.2025	-	06.10.2025	fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-648	barrage total entre Oe et W	11.10.2025	-	13.10.2025	fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-649	barrage total entre Oe et W	18.10.2025	-	20.10.2025	fin chantier 04h00 -> 03h45 sur demande AV/TM
barrage modifié:	R-856	barrage de la voie 088 à Lt	27.01.2025	-	12.07.2025	fin chantier 15.07 -> 12.07.2025
barrage modifié:	R-729	barrage de 2 voies principales entre Ls et Bc-N	12.07.2025	-	16.07.2025	barrage de 2 voies principales entre Ls et Bc-N -> barrage total entre Ls et Bc-N (lignes 4 + 6) 12.07.2025 01h00->04h15
barrage modifié:	R-886	barrage des voies 076, 077 et 078 à Lt	12.07.2025	-	25.08.2025	15.07->12.07.2025