

		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
		Edition du 18/10/2022														
Mois	ID	DECEMBRE 2022 à partir du 12.2022														
déc 22		Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35		
déc 22	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> <b>voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003</b>	10.12.2022 - fin 2024													
déc 22	191	Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R <b>barrage de la voie 901 et du quai latéral</b>	12.12.2022 - 09.12.2023													
déc 22	251	Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 <b>barrage de la voie 402</b>	28.08.2022 11.06.2023 (00h01)													
déc 22	311	Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt <b>barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt</b>			jusqu'au 31.01.2023											
déc 22	311	Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L <b>--&gt; L-Lt uniquement en voie unique</b>			06.11. - 30.01.2023											
déc 22	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	<b>attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt</b>				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
déc 22	123	projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> <b>--&gt; pas de circulation entre L et F</b>	<b>incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f</b>		10.12. (matin) . 12.12. (matin)				10.12. (matin) . 12.12. (matin)							
déc 22	124	projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> <b>--&gt; pas de circulation entre L et F</b>	<b>incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f</b>		17.12. (matin) - 19.12. (matin)				17.12. (matin) - 19.12. (matin)							
déc 22	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024					
déc 22	309	Projet gare Rodange: renouvellement des voies <b>barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw)</b>												10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin)		
déc 22		Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 19.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15					nuits du 19.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15	



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
jan 23	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
jan 23	252 253	Projet Howald Phase 1b <b>barrage des voies 610 et 620</b> L-Bc via Lt			07.01 (matin) - 08.01 (matin) et 14.01 (matin) - 15.01 (matin)				07.01 (matin) - 08.01 (matin) et 14.01 (matin) - 15.01 (matin)						
jan 23	24 25	Pôle d'échange Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> --> pas de simulation entre L et P			08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)				08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)						
jan 23	311	Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt <b>barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt</b>			jusqu'au 31.01.2023										
jan 23	311	Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> L-Lt uniquement en voie unique			06.11. - 30.01.2023										
jan 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt			nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
jan 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				
jan 23	371	Nuits prolongées pour MI <b>barrage total entre Es et D</b>	compatible avec nuits entre Bt/frt et Thl?											nuits lu/ma - je/ve du 16.01. au 20.01. 22h00 - 4h00	
jan 23		Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15						nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15
jan 23		Pour info: Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thl --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P barrage total entre Thl et Apach		nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)		nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)			nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)					nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)	nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)
jan 23		Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20





		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
mar 23	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024													
mar 23	251	Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 <b>barrage de la voie 402</b>	28.08.2022 11.06.2023 (00h01)													
	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023												
mar 23	61	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne <b>barrage total entre L et Oe</b>		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin) et 18.03 (matin) - 20.03 (matin)												
mar 23	64	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre (accepté par MI) <b>Barrage total entre Oe et W</b>		25.03 (matin) - 27.03 (matin)												
mar 23	28 29	Pôle d'échange Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> --> pas de circulation entre L et F			04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)				04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)							
	265	Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) <b>barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg</b> la voie 024 reste accessible			18.03 (matin) - 20.03 (matin)											
mar 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
mar 23	155	Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange <b>barrage total entre Bc et Bt</b>							18.03 (matin) - 20.03 (matin)							
mar 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024					
mar 23		Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de WF si nécessaire!	nuits du 06.02.2023 au 10.02.2023, du 13.02.2023 au 17.02.2023 et du 27.02.2023 au 03.03.2023 23h40 - 5h00													
mar 23		Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00							jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	
mar 23		Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15					nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15	



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
avr 23	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
avr 23	251	Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 <b>barrage de la voie 402</b>	28.08.2022 11.06.2023 (00h01)												
avr 23	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
avr 23	69	Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre <b>barrage total entre Oe et W</b>			01.04. (matin) - 03.04. (matin) et 15.04. (matin) - 17.04. (matin)										
avr 23	267	Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) <b>barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg</b> les voies 025 et 027 restent accessible			29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)										
avr 23	70	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel OA 816 Bertrange (P&Ch) <b>barrage total entre Btr et Kb</b> --> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh				01.04 (matin) - 17.04 (matin)									
avr 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
avr 23	71 73	Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt <b>barrage total entre Bc-N et Bt</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt						29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 13.05 (matin) - 15.05. (matin)						
avr 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024				
avr 23	179 180 181 182 183 184	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelange</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											15.04.(matin) - 17.04. (matin) et 22.04. (matin) - 24.04 (matin) et 29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05. (matin) - 15.05 (matin) et 20.05. (matin) - 22.05. (matin)		



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
avr 23	74	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne! <b>Barrage total entre Bu et P</b> --> RT doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											22.04 (matin) - 24.04 (matin)	
avr 23	298 299	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes												nuits <b>lu-ma, ma-me et me-je</b> du 03/04/23 au 20/04/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
avr 23	302	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit total de toute la gare de Rodange</b>	RFC via France!											toutes les nuits <b>sa-di et di-lu</b> entre le 01/04/23 et le 05/06/23  22h00-4h00	
avr 23	296 297	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles												nuits <b>lu-ma, ma-me et me-je</b> du 24/04/23 au 18/05/23  voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
avr 23		Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00							jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00
avr 23		Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15				nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15	nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15
avr 23		Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15				nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15	nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
avr 23		Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15				nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15	nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
avr 23		Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 24.04.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
mai 23	77	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténares incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! <b>Barrage total entre L et M</b> pas de courant él. entre M et Eb	20.05 (matin) - 22.05 (matin)												
mai 23	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
mai 23	251	Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 <b>barrage de la voie 402</b>	28.08.2022 11.06.2023 (00h01)												
mai 23	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
mai 23	267 268	Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) <b>barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg</b> les voies 025 et 027 restent accessible			29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)										
mai 23	78	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel OA816 Bertrange (P&Ch) <b>barrage total entre L et Kb</b>				27.05 (matin) - 05.06 (matin)									
mai 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
mai 23	71 73	Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt <b>barrage total entre Bc-N et Bt</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt						29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 13.05 (matin) - 15.05. (matin)						
mai 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024				
mai 23	79	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténares incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! <b>Barrage total entre Bt et Es</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt									06.05 (matin) - 08.05 (matin)			

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
mai 23 179 180 181 182 183 184	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelage-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelage <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelage</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											15.04. (matin) - 17.04. (matin) et 22.04. (matin) - 24.04 (matin) et 29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05. (matin) - 15.05 (matin) et 20.05. (matin) - 22.05. (matin)		
mai 23 302	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit total de toute la gare de Rodange</b>	RFC via France!											toutes les nuits <b>sa-di et di-lu</b> entre le 01/04/23 et le 05/06/23  22h00-4h00	
mai 23 299	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes												nuits <b>lu-ma, ma-me et me-je</b> du 22/05/23 au 05/06/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
mai 23 296 297	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles												nuits <b>lu-ma, ma-me et me-je</b> du 24/04/23 au 18/05/23  voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
mai 23 372	Nuits prolongées pour MI <b>barrage total entre Es et D</b>	compatible avec nuits entre Bt/frt et Thl?											nuits lu/ma - je/ve du 08.05. au 12.05. 22h00 - 4h00	
mai 23	Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00							jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00
mai 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15				nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15	
mai 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total entre Bt/frt et Thl								(5h00) - 30.05.2023 (5h00)					27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)





		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
juin 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
juin 23	254	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage					nuit du 08.06 au 09.06									
juin 23	374	Nuits prolongées pour MI <b>barrage total entre Dr et Ba</b>					nuits di/lu - je/ve du 25.06. - 30.06. 22h00 - 4h00									
juin 23	257	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage						nuit du 10.06. au 11.06.								
juin 23	147 148	Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange <b>barrage total entre Bc et Bt</b>							17.06 (matin) - 19.06 (matin) et 24.06 (matin) - 26.06 (matin)							
juin 23	258	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (L-Bt, Bt-Bt/frt, Bt-Vm, Bt-Ru) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage							nuit du 11.06. au 12.06.	nuit du 11.06. au 12.06.			nuit du 11.06. au 12.06.			
juin 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024					
juin 23	259	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (Bt-P) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage										nuit du 12.06. au 13.06.		nuit du 12.06. au 13.06.		
juin 23	304	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes												nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00		
juin 23	302	Travaux caténaïres à Rodange <b>barrage de nuit total de toute la gare de Rodange</b>	RFC via France!											toutes les nuits sa-di et di-lu entre le 01/04/23 et le 05/06/03  22h00-4h00		

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juin 23 164	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T <b>barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange</b> <b>barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange</b> RT Rodange pas accessible détour RFC via France												11.06.2023 (matin) - 25.06.2023 (soir)	
juin 23 163	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T Nuits prolongées pour MI <b>barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits</b>												toutes les nuits du 10.06 au 25.06 de 22h00 - 4h00	
juin 23	Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023, du 19.06.2023 au 23.06.2023, du 26.06.2023 au 30.06.2023, du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023 23h40 - 5h00												
juin 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00
juin 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15						nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
juin 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl							nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30						nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30
juin 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
		JUILLET													
juil 23		Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 00:10 - 04:45 <b>2 voies:</b> 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:00 - 04:45 <b>2 voies:</b> 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 04:40 <b>2 voies:</b> 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 05h00 <b>2 voies:</b> 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23h20 - 5h20 <b>2 voies:</b> 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:30 - 04:50 <b>2 voies:</b> 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve <b>1 voie:</b> 23:40 - 04:55 <b>2 voies:</b> 01:00 - 04:35	
juil 23	191	Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R <b>barrage de la voie 901 et du quai latéral</b>	12.12.2022 - 09.12.2023												
juil 23	361 367	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel <b>barrage (nuits) entre Eb et Tv</b> alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 17.07. au 21.07 <b>1 voie:</b> 23:30 - 03:55 <b>2 voies:</b> 00:45 - 03:40												
juil 23	343	travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel <b>barrage (nuits) entre Eb et Tv</b> alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 24.07. au 28.07 <b>2 voies:</b> 22:00 - 04:00												
juil 23	87	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! <b>Barrage total entre Eb et Tv</b>	08.07 (matin) - 10.07 (matin)												
juil 23	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
juil 23	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
juil 23	141	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif <b>barrage de la voie Sc-Oe</b>		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
juil 23	88	Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre remplacement voie entre Oe et Rt <b>barrage total entre Oe et W</b>		15.07. (matin) - 24.07. (matin)											
juin 23	38	Projet Howald Phase 1b <b>barrage des voies 610 et 620 Ho</b> L-Bt via Ho impossible			24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)				24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)						

		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juil 23	41	Projet Howald Phase 1b <b>barrage de la voie 610 à Ho L-Bt via Ho par voie unique</b>			22.07.2023 (matin) - 24.07.2023 (matin)				22.07.2023 (matin) - 24.07.2023 (matin)						
juil 23		Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) <b>barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg la voie 024 reste accessible</b>			01.07 (matin) - 03.07 (matin)										
juin 23	80 81	renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel <b>barrage total entre Btr et Kb</b>				24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)									
juil 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
juil 23	375	Nuits prolongées pour MI <b>barrage total entre Dr et P</b>					nuits lu/ma - je/ve du 17.07. - 21.07. 22h00 - 4h00								
juil 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				
juil 23	186 187 188 189	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T <b>barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange RT Rodange pas accessible détour RFC via France</b>												01.07 (6h00) - 02.07 (21h00) et 08.07 (6h00) - 10.07 (4h00) et 15.07 (6h00) - 17.07 (4h00) et 22.07 (6h00) - 24.07 (4h00)	
juil 23	373	Nuits prolongées pour MI <b>barrage total entre Es et D</b>												nuits lu/ma - je/ve du 03.07. au 07.07 22h00 - 4h00	
juil 23		Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière <b>Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!</b>	nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023, du 19.06.2023 au 23.06.2023, du 26.06.2023 au 30.06.2023, du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023 23h40 - 5h00												
juil 23		Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00
juil 23		Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30				nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30	nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juin 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)					nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)
juil 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt					jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	AOÛT													
aoû 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
aoû 23	191 Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R <b>barrage de la voie 901 et du quai latéral</b>	12.12.2022 - 09.12.2023												
aoû 23	9 Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) travaux dans les tunnels Schankewehr (59,936) et Fischenterhof (56,996) <b>barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	19.08 (matin) - 11.09. (matin)												
aoû 23	114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
aoû 23	286 Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
aoû 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif <b>barrage de la voie Sc-Oe</b>		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
aoû 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
aoû 23	153 Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange <b>barrage total entre Bc et Bt</b>							26.08 (matin) - 28.08 (matin)						
aoû 23	59 <b>Projet Gare Bt:</b> Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				



		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
sep 23	114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024													
	286	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023												
sep 23	141	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif <b>barrage de la voie Sc-Oe</b>		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45												
sep 23	96 97 98	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre <b>barrage total entre Oe et W</b>		23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)												
sep 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
sep 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024					
sep 23	185	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelange</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00			
sep 23	83 84 85 86 102 103	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300 remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 <b>barrage total entre P et Bu</b> --> RT Bu doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)		
sep 23	287	Travaux caténares à Rodange <b>barrage de nuit total de toute la gare de Rodange</b>	RFC via France!												toutes les nuits <b>ve-sa, sa-di et di-lu</b> entre le 15/09/23 et le 09/10/23  22h00-4h00	

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
sep 23	<p>Travaux caténaïres à Rodange</p> <p><b>barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00</b></p> <p><b>barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00</b></p> <p>les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes</p>												<p>nuits <b>lu-ma, ma-me et me-je</b> du 18/09/23 au 27/09/23</p> <p>voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00</p>	
sep 23	<p>Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière</p> <p>barrage total en continu à Trois-Ponts</p> <p>Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!</p>	21.08. 8h00 - 04.09. 5h00												
sep 23	<p>Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière</p> <p>Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!</p>	<p>nuits du 11.09.2023 au 15.09.2023, du 18.09.2023 au 22.09.2023 et du 25.09.2023 au 29.09.2023</p> <p>23h40 - 5h00</p>												
sep 23	<p>Pour info: Maintenance SNCF réseau</p> <p>barrage total entre Thl et Apach</p>		<p>jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023</p> <p>10h20-14h20</p>											<p>jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023</p> <p>10h20-14h20</p>
sep 23	<p>Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR)</p> <p><b>barrage partiel à Lw</b></p> <p>Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!</p>													<p>jours lu-ve 04.09 - 24.11</p> <p>8h00-17h00</p>





		Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
sep 23	96 97 98	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre <b>barrage total entre Oe et W</b>		23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)											
oct 23	42 43	Projet Howald Phase 1b <b>barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus)</b> connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154			07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)				07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)						
oct 23	44	Projet Howald Phase 1b <b>barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho</b> connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154 L-Ho via voie 610			21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)				21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)						
oct 23	45	Projet Howald Phase 1b <b>barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho</b> L-Ho via voies 610 et 151			28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)				28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)						
oct 23	99	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel <b>barrage total entre L et Kb</b>				28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)									
oct 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
oct 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				
oct 23	185	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelage-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelage <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelage</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu-je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00		
oct 23	83 84 85 86 102 103	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300 remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 <b>barrage total entre P et Bu</b> --> RT Bu doit rester accessible de Es	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)	

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
287	Travaux caténaires à Rodange <b>barrage de nuit total de toute la gare de Rodange</b>	RFC via France!											toutes les nuits <b>ve-sa, sa-di</b> et <b>di-lu</b> entre le 15/09/23 et le 09/10/23  22h00-4h00	
288 289	Travaux caténaires à Rodange <b>barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00</b> <b>barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 - 4h00</b> la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40 les voies 102 et 103 sont toujours exploitables entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 161 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes												nuits <b>lu-ma et ma-me</b> du 02/10/23 au 11/10/23  voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00	
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30				nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30	
oct 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt					jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20
oct 23	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) <b>barrage partiel à Lw</b> Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!													jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	NOVEMBRE													
nov 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
nov 23	travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel <b>barrage (nuits) entre L et Eb</b> alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 06.11. au 10.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40												
nov 23	Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel <b>barrage (nuits) entre Eb et Tv</b> alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 20.11. au 24.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40												
nov 23	Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R <b>barrage de la voie 901 et du quai latéral</b>	12.12.2022 - 09.12.2023												
oct 23	Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Waiferdange (pk 22.822) Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten <b>barrage total entre Dm et Eb</b> <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)												
nov 23	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
nov 23	Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
nov 23	Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif <b>barrage de la voie Sc-Oe</b>		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
nov 23	Howald Phase 1b <b>barrage de la voie 620</b> L-Ho via voie unique (610)			11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)				11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)						

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
nov 23	269 Gare de Luxembourg travaux de pose de caniveaux à câbles entre les quais I et II (sud) <b>barrage des voies 003 et 004</b> les voies 023 et 024 restent en service			11.11 (matin) - 13.11 (matin)										
nov 23	99 Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel <b>barrage total entre L et Kb</b>				28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)									
nov 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
nov 23	101 Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaies incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! <b>Barrage total entre L et P</b>					25.11 (matin) - 27.11 (matin)								
nov 23	59 Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				
nov 23	185 Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelange</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu-je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00		
nov 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon					jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00
nov 23	Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30					nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30
nov 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt					jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30
nov 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt barrage total entre Thl et Apach		25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)			25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)			25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)				25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)	25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)
nov 23	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) <b>barrage partiel à Lw</b> Alimentation de la ligne R-Lw par CFLI!													jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>DECEMBRE jusqu'au 11.12.2022</b>													
déc 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins <b>2 mois en avance</b>  durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer)  <b>attention:</b> <b>Compatibilités à étudier cas par cas</b>	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
déc 23	340 travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel <b>barrage (nuits) entre L et Eb</b> alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 04.12. au 08.12. 2 voies: 22:00 - 04:00												
déc 23	191 Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R <b>barrage de la voie 901 et du quai latéral</b>	12.12.2022 - 09.12.2023												
déc 23	114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 <b>barrage de la voie 002 à Eb</b> voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003	10.12.2022 - fin 2024												
déc 23	286 Extension du P&R à Wk <b>barrage périodique de la voie 403 à Wk</b> chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF		janvier 2023 - décembre 2023											
déc 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif <b>barrage de la voie Sc-Oe</b>		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
nov 23	49 50 51 52 Howald Phase 1b <b>barrage de la voie 620</b> L-Ho via voie unique (610)			11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)				11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)						
déc 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) <b>barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b> <b>barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld</b>	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt			nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
déc 23	161 Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange <b>barrage total entre Bc et Bt</b>							02.12 (matin) - 04.12 (matin)						
déc 23	59 <b>Projet Gare Bt:</b> Construction passerelle et nouveau quai <b>barrage de la voie 006 à Bt-V</b> <b>quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m</b>									15.12.2019 - 2024				
déc 23	185 Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange <b>barrage total entre Bettembourg et Dudelange</b> trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00		

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Légende modifications au planning 2023 :</b>									date /cause				
	<b>Enverqure changée:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et <del>Btr</del> Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								13/10/2020 changement GI, mauvaise interprétation de la demande				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	17.12.22 (matin) - 19.12.22								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Enverqure changée:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	<b>Barrage ajouté (du planning 2022):</b> projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt	10.12. (matin) . 12.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	<b>Barrage ajouté (du planning 2022):</b> projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré	17.12. (matin) - 19.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	<b>Barrages ajoutés:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Barrages ajoutés:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 L-Bt par L1 (attention, simultanément avec barrage des voies 153 et 154, donc --> barrage total entre L et Bt)	18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	<b>Barrages ajoutés:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	<b>Barrages annulés:</b> Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub	<del>2 sem. vacances de pâques et 22.04 (matin) - 24.04 (matin) et 29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin) et 20.05 (matin) - 22.05 (matin) et 27.05 (matin) - 29.05 (matin) et 03.06 (matin) - 05.06 (matin) et 10.06 (matin) - 12.06 (matin)</del>								27/10/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132 à Rodange --> barrage total entre R-A	<del>07.08 - 11.08.</del>								27/10/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 610, 171 et 151, 600, 150 à Rodange --> barrage total entre R-Aub et R-MSM	<del>21.08 - 11.09.</del>								27/10/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub	<del>23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 7.10 (matin) - 9.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)</del>								27/10/2020 demande PI				
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!	04.09.23 - 27.10.23								27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM				
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF à Zoufftgen incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!	03.04.23 - 25.06.23 8h de nuit en semaine								27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM				
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre Bt et B1/frt	04.09.23 - 27.10.23								27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage de la voie 153	<del>2022 - 05.06.2023 (matin)</del>								31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt	<del>2022 - 31.12.</del>								31/12/2020 demande PI				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Barrage annulé:</b> Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM	29.10.2022 (7h00) – 05.12.2023 (04h00)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage de la voie 151	01.03 (soir) – 08.04 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage des voies 610, 612, 620 et 622	24.03 (soir) – 27.03 (matin) et 31.03 (soir) – 03.04 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage de la voie 151	01.03 (soir) – 08.04 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage des voies 612 et 622	24.03 (soir) – 27.03 (matin) et 31.03 (soir) – 03.04 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Howald Phase 2 barrage des voies 630 et 640	14.07 (soir) – 11.09 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Adaptation période:</b> Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb	30.09 (matin) - <del>04.10 (matin)</del> <b>02.10 (matin)</b>									31/12/2020 faute date corrigée par GI1				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho	27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho	27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrages ajoutés:</b> Projet Howald Phase 2 barrage total entre L et F	17.06.2023 (matin) - 19.06.2023 (matin) et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service connexion Bc-Lh possible	08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt	15.07.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245 à Ho L-F à voie unique (610) connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud	15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus) connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154	07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				



	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho connexion L-F exploitable via voies 151 et 154 L-Ho via voie 610	21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage accès sud CRM et accès voie 154	28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245	28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 L1 pas accessible du sud	lu-ve 7h00-15h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho L-Ho via voie 610	28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Barrages ajoutés:</b> Howald Phase 2 barrage des voies 620, 151, 152 et 153 L-Ho via voie unique (610) pas de connexion entre L7 et L6 L1 pas accessible du sud	11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin) et 09.12.23 (matin) - 11.12.23 (matin) et 16.12.23 (matin) - 18.12.23 (matin)									31/12/2020 demande PI				
	<b>Pour info:</b> RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 02.01.2023 au 10.03.2023 lu/ma - ve/sa 20h00 - 5h00									15/01/2021 info SNCF Réseau				
	<b>Pour info:</b> RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:00 - 5:00									15/01/2021 info SNCF Réseau				
	<b>Pour info:</b> RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 13.12.2023 au 14.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:00 - 5:00									15/01/2021 info SNCF Réseau				
	<b>Annulé (changement date, voir position ci-dessous):</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	<del>14.11 (matin) - 13.11 (matin)</del> et <del>18.11 (matin) - 20.11 (matin)</del>									11/02/2021 coordination après demande GI-CT (P&Ch). Accordé par II-GC				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Changement dates, travaux ajoutés:</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	<del>17.06 (matin) – 19.06 (matin)</del> et <del>24.06 (matin) – 26.06 (matin)</del> et <del>04.07 (matin) – 09.07 (matin)</del> et <del>08.07 (matin) – 10.07 (matin)</del>  16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								11/02/2021 coordination après demande GI-CT (P&Ch). Accordé par II-GC				
	<b>Barrage ajouté:</b> Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	29.04 (matin) - 02.05 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	15.07 (matin) - 17.07 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Suppression PN7 barrage total entre L et Dr	11.11 (matin) - 13.11 (matin)								17/02/2021 demande PI changement WE GI (compatibilité)				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 et d'une "Gleisverschwenkung" de la voie Tv-Eb vers la voie 001 à Eb barrage de la voie 002 à Eb --> voie es 001 et 003 = voies principales sans point de croisement à cause de la "Gleisverschwenkung"	10.12.2022 - fin 2024								19/02/2021 repris du planning 2022				
	<b>Texte adapté (plus précis)</b> Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb <b>voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003</b>	10.12.2022 - fin 2024								19/03/2021 GI1				
	<b>Suppression d' un barrage d'un WE</b> Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bc-N et Bt	08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et <del>27.06 (matin)</del> <del>30.05 (matin)</del>								26/03/2021 confirmation II-GC après demande CFLcargo et coordination avec SNCF-Réseau				
	<b>Changement date et horaire:</b> Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa <b>21:15 - 5:15 24:00-5:00</b>								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	<b>Changement date et horaire:</b> Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 <del>10.03.2023</del>								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	<b>Changement date et horaire:</b> Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 <del>20.12.2022 – 14.04.2023</del>								07/04/2021 information SNCF- réseau				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total entre Bt/frt et Thl	27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thl --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P barrage total entre Thl et Apach	nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl	nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon	jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00								07/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30								14/04/2021 information SNCF-réseau					
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30								14/04/2021 information SNCF-réseau					

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt barrage total entre Thl et Apach	25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajouté:</b> Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 12.06.2023 - 23.06.2023 max 7h de jour									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	nuits du 24.04.2023 - 29.04.2023 23h55-03h55									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information annulée:</b> Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!	04.09.23 - 27.10.23									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 01.05.2023 - 05.05.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Information barrage SNCF ajoutée:</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau				
	<b>Changement date et remarque importante ajoutée:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt <b>ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --&gt; Cadence &lt; 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!</b>	15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) <del>18.09.2023</del>									14/04/2021 demande PI				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Pont Hammerell à Bettembourg (P&Ch) barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais bus et le parking probable envergure exacte et période de barrage pas connues études en cours.prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2025?)	1 mois mi-août à mi-septembre									14/04/2021 APS du Projet P&Ch envoyé au GI pour avis. Réservation des capacités repris directement sans négociation vu les délais. Détails vont venir.				
	<b>Information: fermeture SNCF annulée:</b> Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours lu-ve 12.06.2023 – 23.06.2023 max 7h de jour									22/04/2021 précision SNCF réseau				
	<b>Information: fermeture SNCF annulée:</b> Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt	jours du 24.04.2023 – 29.04.2023 23h55-03h55									22/04/2021 précision SNCF réseau				
	<b>Information: fermeture SNCF partiellement annulée (subdivisée en 2 --&gt; voir 2 positions ci-dessous):</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 06.03.2023 – 28.04.2023 10h10-16h10									22/04/2021 précision SNCF réseau				
	<b>Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"):</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 06.03.2023 - 31.03.2023 10h10-16h10									22/04/2021 précision SNCF réseau				
	<b>Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"):</b> Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach	jours lu-ve 24.04.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10									22/04/2021 précision SNCF réseau				
	<b>Envergure changée, travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) <b>Projet OA1114 à Schieren (Projet P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)									19/05/2021 demande GI-CT				
	<b>Envergure changée, travaux ajoutés:</b> Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> barrage total entre L et Eb M	29.04 (matin) - 02.05 (matin)									19/05/2021 demande GI-CT				
	<b>Intégré dans position suivante:</b> Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) barrage total entre M et Eb	06.05. (matin) - 08.05. (matin)									19/05/2021 demande GI-CT				
	<b>Barrages Dm-M et M-Eb combinés car travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)									19/05/2021 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Envergure changée, travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								19/05/2021 demande GI-CT				
	<b>Envergure changée, travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								19/05/2021 demande GI-CT				
	<b>Barrage ajouté pour information:</b> Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!	jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00								11/06/2021 information SNCF réseau				
	<b>Barrage annulé (reporté à 2024):</b> <b>Projet Pont Hammerell à Bettembourg (P&amp;Ch)</b> barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais-bus et le parking-probable <del>envergure exacte et période de barrage pas connues</del> <del>études en cours prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2026?)</del>	1 mois mi-août à mi-septembre								08/07/21				
	<b>Barrage ajouté:</b> Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt	18.03 (matin) - 20.03 (matin)								08/07/21				
	<b>Barrage ajouté:</b> Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt	17.06 (matin) - 19.06 (matin) et 24.06 (matin) - 26.06 (matin)								08/07/21				
	<b>Barrage ajouté:</b> Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt	26.08 (matin) - 28.08 (matin)								08/07/21				
	<b>Barrage ajouté:</b> Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt	02.12 (matin) - 04.12 (matin)								08/07/21				
	<b>Barrages annulés:</b> CRM Sud Phase 1 barrage total de la voie R-MSM	<del>01.03 (soir) - 03.04 (matin)</del> et <del>07.04 (soir) - 17.04 (matin) et</del> <del>21.04 (soir) - 24.04 (matin)</del> et <del>05.05 (soir) - 08.05 (matin)</del>								16/08/2021 demande PI 108480-114708				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange RT Rodange pas accessible détour RFC via France	11.06.2023 (matin) - 25.06.2023 (soir)								17/09/2021 demande PI - coordonnée avec SNCF				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits	toutes les nuits du 11.06 au 25.06 de 0h30 - 4h00								17/09/2021 demande PI - coordonnée avec SNCF				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) <b>reconstruction du pont rivière au pk 31.402</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								29/09/2021 demande II				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) <b>reconstruction du pont rivière au pk 31.402</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) <b>y compris les adaptations des ITE</b> Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) <b>reconstruction du pont rivière au pk 31.402</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) <b>reconstruction du pont rivière au pk 31.402</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) <b>y compris les adaptations des ITE</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> <b>déroulage du 2ème feeder négatif</b>  barrage total entre M et Eb	04.02.(matin) - 06.02. (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au PK 77,900 (Projet P&Ch) Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) <b>optimisation du découpage él. entre Ev et Tv et entre Kt et Me</b> <b>adaptation des ITE dans le cadre des projets P&amp;Ch</b> <b>mise en service PSI de la ligne 1 entre Gb et Tv</b> <b>renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon</b> <b>travaux de sécurisation des tranchées rocheuses</b> barrage total entre Eb et Tv	14.01. (matin) - 16.01. (matin)								29/09/2021 demande II				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie <b>adaptation des ITE des projets P&amp;Ch sur le tronçon</b> Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. barrage total entre Eb et Gy	01.04 (matin) - 17.04. (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon <b>mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel</b> barrage total entre Btr et Kb --> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh	01.04 (matin) - 17.04 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) <b>mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel</b> barrage total entre L et Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Projet P&Ch OA 1004 à Capellen travaux de peinture renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel</b> barrage total entre Btr et Kb	24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (travaux de finition et retrait des platelages, travaux de traitement intrados) <b>mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel</b> barrage total entre L et Kb	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne <b>renouvellement ds ITE entre Bu et BvL</b> remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Mise en conformité de l'arrêt Berchem <b>renouvellement des ITE entre Bc et Bt</b> barrage total entre Bc-N et Bt	08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin)								29/09/2021 demande II				



	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Barrages ajoutés:</b> Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz - Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)	15.04.(matin) - 17.04. (matin) et 22.04. (matin) - 24.04 (matin) et 29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05. (matin) - 15.05 (matin) et 20.05. (matin) - 22.05. (matin)								29/09/2021 demande II				
	<b>Barrage ajouté:</b> Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)	nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00								30/09/2021 demande II				
	<b>Barrage annulé:</b> Mise en service d'un nouveau poste directeur à Dudelange Adaptation des installations de télécommunication à la nouvelle situation barrage total de la ligne 6b entre Vm et Bt-V	02.09 (matin) - 11.09 (matin)								30/09/2021 demande II				
	<b>Barrage annulé:</b> Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Se et Oe y compris Gare-Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe -> barrage en gare d'Oe à déterminer	nuits di/lu-je/ve du 01.06 - 30.06 1 voie: 00:10 - 04:45								08/10/2021 demande II-E				
	<b>Barrage ajouté:</b> Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe	nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45								08/10/2021 demande II-E	attention, horaires			
	<b>Barrage supprimé:</b> Suppression P.NZ barrage total entre L et Dr	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	<b>Barrage supprimé:</b> Suppression P.NZ barrage total entre L et Dr	29.04 (matin) - 02.05 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	<b>Barrage supprimé:</b> Suppression P.NZ barrage total entre L et Dr	15.07 (matin) - 17.07 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	<b>Barrages ajoutés:</b> Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange RT Rodange pas accessible détour RFC via France	01.07 (6h00) - 02.07 (21h00) et 08.07 (6h00) - 10.07 (4h00) et 15.07 (6h00) - 17.07 (4h00) et 22.07 (6h00) - 24.07 (4h00)								12/10/2021 demande PI				
	<b>Réduction envergure:</b> Mise en conformité de la gare de Wecker barrage total entre Oe et W	<del>01.04. (matin) - 17.04. (matin)</del> <del>01.04 (matin) - 03.04. (matin)</del> et 15.04. (matin) - 17.04. (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				
	<b>Date changée:</b> Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt barrage total entre Bc-N et Bt	<del>08.04. (matin) - 11.04 (matin)</del> et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 13.05 (matin) - 15.05. (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				
	<b>Date changée:</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre Oe et W	<del>23.09 (matin) - 25.09 (matin)</del> et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et <del>14.10 (matin) - 16.10 (matin)</del> et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Changement horaire:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 L1 pas accessible du sud	lu-ve 6h00-14h00 7h00-16h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral	12.12.2022 - 09.12.2023								14/10/2021 demande PI				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. <b>Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&amp;Ch)</b> barrage total entre Eb et Gy	01.04 (matin) - 17.04. (matin)								03/11/2021 demande GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) <b>Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&amp;Ch)</b> barrage total entre Eb et Gy	27.05 (matin) - 05.06. (matin)								03/11/2021 demande GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								05/11/2021 demande GI-CT (P&Ch)				
	<b>Envergure changée, travaux ajoutés:</b> Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) <b>reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&amp;Ch)</b> <b>Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten</b> barrage total entre Dm et Eb #	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)								05/11/2021 demande GI-CT (P&Ch)				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21.687 à Dommeldange (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais</b> barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud pas de courant él. entre M et Eb	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								19/01/2022 demande II- GC/OA3				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) <b>Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais</b> barrage total entre L et Eb	29.04 (matin) - 02.05 (matin)								19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif <b>Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	<b>Travaux ajoutés:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais</b> barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	<b>Travaux annulés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon <b>Projet P&amp;Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados)</b> mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre L et Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								25/02/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés:</b> <b>Projet P&amp;Ch OA 1004 à Capellen</b> <b>travaux de peinture</b> renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre Btr et Kb	24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)								25/02/2022 demande GI-CT				
	<b>Barrage annulé:</b> remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	17.12.22 (matin) - 19.12.22								01/03/2022 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux annulés, envergure changée:</b> <b>remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&amp;Ch)</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et M <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud pas de courant él. entre M et Eb	07.01 (matin) - 09.01. (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés, envergure changée:</b> <b>remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&amp;Ch)</b> Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés, envergure changée:</b> <b>remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&amp;Ch)</b> Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés, envergure changée:</b> <b>remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&amp;Ch)</b> Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés, envergure changée:</b> <b>remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&amp;Ch)</b> Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb <b>barrage des voies 801 et 802 à Dm</b> --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel <b>OA 816 Bertrange (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Btr et Kb --> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh	01.04 (matin) - 17.04 (matin)								11/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel <b>OA816 Bertrange (P&amp;Ch)</b> barrage total entre L et Kb	27.05 (matin) - 05.06 (matin)								11/03/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 barrage de la voie 402	28.08.2022 11.06.2023 (00h01)								15/03/2022 demande PI				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Mise en conformité de la gare de Wecker <b>stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre</b> barrage total entre Oe et W	01.04. (matin) - 03.04. (matin) et 15.04. (matin) - 17.04. (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Mise en conformité de la gare de Wecker <b>stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre</b> barrage total entre Oe et W	15.07. (matin) - 24.07. (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne <b>stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre</b> barrage total entre Oe et W	23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Travaux annulés:</b> <b>Projet OA1114 à Schieren (Projet P&amp;Ch)</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	<b>Travaux annulés:</b> Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre L et Eb	29.04 (matin) - 02.05 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	<b>Travaux annulés:</b> Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	<b>Travaux annulés:</b> <b>Projet OA 1114 à Schieren (P&amp;Ch)</b> reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb	10.06 (matin) - 12.06 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Travaux annulés:</b> <b>Projet-OA 4444 à Schieren (P&amp;Ch)</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb	23.09 (matin) - 25.09 (matin)									18/03/2022 par GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! <b>stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre (accepté par MI)</b> Barrage total entre Oe et W	25.03 (matin) - 27.03 (matin)									23.03.2022 demande II- GC/OA et accepté par MI-E-C et MI-I				
	<b>Modification barrage:</b> projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>barrage des voies 620, 622, 451, 452, 453, 454 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré</b> <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> --> pas de circulation entre L et F	17.12. (matin) - 19.12. (matin)									13/05/2022 demande PI				
	<b>Modification barrage:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>Projet Howald Phase 1b</b> <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> --> pas de circulation entre L et F <b>barrage des voies 620, 622N, 451, 453, 454 et vFeidt L-Bc par voie unique (612, 610 Escher Berg)</b>	08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)									13/05/2022 demande PI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610 et 620 L-Bc via Lt	07.01 (matin) - 08.01 (matin) et 14.01 (matin) - 15.01 (matin)									13/05/2022 demande PI				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>Projet Howald Phase 1b</b> barrage des voies 610, 612N, 620, 622N et 451	18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)									13/05/2022 demande PI				
	<b>Modification barrage:</b> Pôle d'échange Howald (P&Ch) <b>Projet Howald Phase 1b</b> <b>barrage total entre Lt et Bc</b> <b>barrage total à Ho</b> --> pas de circulation entre L et F <b>barrage des voies 620, 622N, 451, 453, 454 et vFeidt L-Bc par voie unique (612, 610 Escher Berg)</b>	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)									13/05/2022 demande PI				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Ligne 7):</b> Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuit du 08.06 au 09.06									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Ligne 3):</b> Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuits du 09.06 au 10.06 et du 10.06, au 11.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Ligne 4):</b> Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuit du 10.06. au 11.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6, 6b et 6c):</b> Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne (L-Bt, Bt-Bt/frt, Bt-Vm, Bt-Ru) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuit du 11.06. au 12.06.									01/06/2022 demande MI-E				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6a et 6f):</b> Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (Bt-P) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuit du 12.06. au 13.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Ligne 5):</b> Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuit du 13.06. au 14.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Réservation de capacité ajoutée (Lignes 1, 1a et 1b):</b> Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (1ère nuit: L-Dk, 2ème nuit: Eb-Tv, 3ème nuit: Eb-Tv/frt, 4ème nuit: L-Eb) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage	nuits du 14.06. au 15.06., du 15.06. au 16.06., du 16.06. au 17.06. et du 17.06. au 18.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	<b>Restriction à Eb ajoutée:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	01.04 (matin) - 17.04. (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Restriction à Eb ajoutée:</b> Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre L et Eb <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	29.04 (matin) - 02.05 (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Restriction à Eb ajoutée:</b> Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Restrictions à Eb ajoutée:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	27.05 (matin) - 05.06. (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Restriction à Eb ajoutée:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frit, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	19.08 (matin) - 11.09. (matin)								03/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Restriction à Eb ajoutée:</b> Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten barrage total entre Dm et Eb <b>uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</b>	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)								03/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg la voie 024 reste accessible	18.03 (matin) - 20.03 (matin)								20/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg les voies 025 et 027 restent accessibles	29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								20/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg la voie 024 reste accessible	01.07 (matin) - 03.07 (matin)								20/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Barrage ajouté:</b> Gare de Luxembourg travaux de pose de caniveaux à cables entre les quais I et II (sud) barrage des voies 003 et 004 les voies 023 et 024 restent en service	11.11 (matin) - 13.11 (matin)								20/06/2022 demande II-GC/OA				
	<b>Modification barrage de grande envergure (6 semaines --&gt; 1 WE):</b> Projet Howald Phase 2 <b>barrage total entre L et F</b> <b>barrage des voies 620 et 454 à Ho</b> <b>barrage des voies 076 et 077 à Lt</b> <b>L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 454 via Lt</b> <b>ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --&gt; Cadence &lt; 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!</b>	<del>15.07.2023 (matin) - 22.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin)</del> 24.07.2023 (matin)								30/06/2022 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245 à Ho L-F à voie unique (610) connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud	<del>15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)</del>								30/06/2022 demande PI				
	<b>Barrages annulés:</b> Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy	<del>21.01. (matin) - 23.01. (matin) et 28.01. (matin) - 30.01. (matin)</del>								06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				
	<b>Barrage annulé:</b> Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy	<del>11.02. (matin) - 13.02. (matin)</del>								06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				



	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<p><b>Travaux supprimés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frit, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&amp;Ch sur le tronçon <b>Remplacement PS au pk 91,749 à Hautbellain (projet P&amp;Ch le WE du 15.04 - 17.04.</b> Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&amp;Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</p>	01.04 (matin) - 17.04. (matin)								06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				
	<p><b>Travaux supprimés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frit, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon <b>Remplacement PS au pk 91,749 à Hautbellain (projet P&amp;Ch)</b> Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&amp;Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</p>	27.05 (matin) - 05.06. (matin)								06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				
	<p><b>Barrage modifié:</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais <b>Gare de Luxembourg: travaux sur portique et écran de protection en relation avec le nouveau bâtiment DG</b> barrage total entre <del>Dm</del> L et Eb <b>barrage des voies 023, 023T, 302 et 024 en gare de Luxembourg</b></p>	04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								21/07/2022 demande GI-CT				
	<p><b>Barrage annulé:</b> Suppression PN7 barrage total entre L et Dr</p>	<del>11.11 (matin) - 13.11 (matin)</del>								21/07/2022 demande PI				
	<p><b>Barrage ajouté:</b> Extension du P&amp;R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF</p>	janvier 2023 - décembre 2023								28/07/2022 demande II-GC/OA				
	<p><b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho</p>	<del>27.06.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)</del>								29/07/2022 demande PI				
	<p><b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho</p>	<del>27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)</del>								29/07/2022 demande PI				
	<p><b>Barrage modifié:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 610 et 620 <del>et 164</del> à Ho <b>Lt-F via voie unique 164</b> L-Bt via Ho impossible</p>	10.06.2023 (matin) - 12.06.2023 (matin)								29/07/2022 demande PI				
	<p><b>Barrages modifiés:</b> Projet Howald Phase 2 <b>barrage total entre L et F</b> barrage des voies 610 et 620 à Ho L-Bt via Ho impossible</p>	<del>17.06.2023 (matin) - 19.06.2023 (matin)</del> et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)								29/07/2022 demande PI				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service connexion Bc-Lh possible	08.07.2023 (matin) – 10.07.2023 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	<b>Barrage modifié:</b> Projet Howald Phase 2 <b>barrage total entre L et F</b> <b>barrage de la voie 610 à Ho</b> <b>L-Bt via Ho par voie unique</b>	22.07.2023 (matin) - 24.07.2023 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage accès sud CRM et accès voie 154	28.10.2023 (matin) – 03.06.2024 (soir)									29/07/2022 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245	28.10.2023 (matin) – 28.07.2025 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	<b>Barrage annulé:</b> Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud	le ve 6h00-14h00 du 28.10.2023 – 18.12.2023									29/07/2022 demande PI				
	<b>Barrage modifié:</b> Howald Phase 2 <b>barrage des de la voies 620, 151, 152 et 153</b> L-Ho via voie unique (610) <b>pas de connexion entre L7 et L6</b> <b>Lt pas accessible du sud</b>	11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin) et <del>09.12.23 (matin) – 11.12.23 (matin)</del> et <del>16.12.23 (matin) – 18.12.23 (matin)</del>									29/07/2022 demande PI				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me <b>Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&amp;Ch)</b> Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	01.04 (matin) - 17.04. (matin)									18/08/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me <b>Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&amp;Ch)</b> Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	27.05 (matin) - 05.06. (matin)									18/08/2022 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frit, à Kt et entre Kt-Me <b>Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&amp;Ch)</b> Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	19.08 (matin) - 11.09. (matin)								18/08/2022 demande GI-CT				
	<b>Barrage repris du planning 2022:</b> Projet gare Rodange: renouvellement des voies barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw)	10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin)								06/09/2022				
	<b>Travaux annulés:</b> reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon <b>Reconstruction OA689 (PC16) à Mersch (P&amp;Ch)</b> barrage total entre Dm et Eb	23.09 (matin) - 25.09 (matin)								07/09/2022 demande GI-CT				
	<b>Travaux annulés:</b> Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Wafferdange (pk 22.822) <b>reconstruction OA689 (PC16) à Mersch (P&amp;Ch)</b> Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten barrage total entre Dm et Eb uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)								07/09/2022 demande GI-CT				
	<b>Barrage repris du planning 2022:</b> Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt	jusqu'au 31.01.2023												
	<b>Barrage repris du planning 2022:</b> Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L --> L-Lt uniquement en voie unique	06.11. - 30.01.2023												
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes	nuits lu-ma, ma-me et me-je du 03/04/23 au 20/04/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00								28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange	toutes les nuits sa-di et di-ju entre le 01/04/23 et le 05/06/23  22h00-4h00								28/09/2022 demande II-E				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes	nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00									28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles	nuits lu-ma, ma-me et me-je du 24/04/23 au 18/05/23  voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00									28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes	nuits lu-ma, ma-me et me-je du 18/09/23 au 27/09/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00									28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 - 4h00 la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40 les voies 102 et 103 sont toujours exploitables entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 161 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes	nuits lu-ma et ma-me du 02/10/23 au 11/10/23  voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voie 101 de 00h40 - 4h00									28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange	toutes les nuits ve-sa-di et di-lu entre le 15/09/23 et le 09/10/23  22h00-4h00									28/09/2022 demande II-E				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) <b>travaux dans les tunnels Schankewehr (59,936) et Fischenterhof (56,996)</b> barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	19.08 (matin) - 11.09. (matin)									28/09/2022 demande II-GC				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL <b>Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300</b> remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es	16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)									05/10/22 demande II-GC/OA				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Travaux ajoutés:</b> Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre <b>remplacement voie entre Oe et Rt</b> barrage total entre Oe et W	15.07. (matin) - 24.07. (matin)									05/10/2022 demande II-V				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 09.01. au 13.01. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 30.01. au 03.02. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 20.02. au 24.02. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 06.03. au 10.03. 2 voies: 22:00 - 04:00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 20.03. au 24.03. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 17.04. au 21.04. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 15.05. au 19.05. 2 voies: 22:00 - 04:00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 22.05. au 26.05. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 12.06. au 16.06 2 voies: 22h00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 17.07. au 21.07 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 24.07. au 28.07 2 voies: 22:00- 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 02.10. au 06.10 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 09.10. au 13.10 2 voies: 22h00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 23.10. au 27.10 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 06.11. au 10.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 20.11. au 24.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté/fixé/coordonné:</b> travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel	nuits lu/ma-je/ve du 04.12. au 08.12. 2 voies: 22:00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrages Infrabel pour info:</b> Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvry Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	nuits du 06.02.2023 au 10.02.2023, du 13.02.2023 au 17.02.2023 et du 27.02.2023 au 03.03.2023 23h40 - 5h00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrages Infrabel pour info:</b> Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvry Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023, du 19.06.2023 au 23.06.2023, du 26.06.2023 au 30.06.2023, du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023 23h40 - 5h00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrages Infrabel pour info:</b> Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvry Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	nuits du 07.08.2023 au 11.08.2023 et du 14.08.2023 au 18.08.2023 23h40 - 5h00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrages Infrabel pour info:</b> Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvry Frontière barrage total en continu à Trois-Ponts Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	21.08. 8h00 - 04.09. 5h00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrages Infrabel pour info:</b> Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvry Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!	nuits du 11.09.2023 au 15.09.2023, du 18.09.2023 au 22.09.2023 et du 25.09.2023 au 29.09.2023 23h40 - 5h00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total des voies Bt-Du (270, 272)	nuits di/lu - je/ve du 06.08.2023 au 11.08.2023 de 22h00 à 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D	nuits lu/ma - je/ve du 16.01. au 20.01. 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D	nuits lu/ma - je/ve du 08.05. au 12.05. 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D	nuits lu/ma - je/ve du 03.07. au 07.07 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage modifié:</b> Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T <b>Nuits prolongées pour MI</b> barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits	toutes les nuits du <del>10.06 44.06</del> -au 25.06 de <del>04h30</del> 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total entre Dr et Ba	nuits di/lu - je/ve du 25.06. - 30.06. 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuits prolongées pour MI barrage total entre Dr et P	nuits lu/ma - je/ve du 17.07. - 21.07. 22h00 - 4h00								13/10/2022 demande MI				
	<b>Barrage ajouté:</b> Nuit prolongée pour MI barrage total entre Kt et Wz	nuit du 29.01. au 30.01. de 21h00 - 4h30								13/10/2022 demande MI				

	Description des travaux 2023	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	<b>Barrage annulé:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegreñdchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt compatibilité alimentation Infrabel à vérifier avant demande! Coupure sur 2 voies simultanément risque d'être pas accordée	nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09.- 1-voies: 23:30 – 03:55 2-voies: 00:45 – 03:40									13/10/2022 coordination Infrabel				
	<b>Travaux annulés:</b> pour info: Travaux à Rivage (Infrabel) (à confirmer) --> pas d'alimentation de Infrabel possible --> pas de barrage entre Dm et Gy sans analyse détaillée des caténaïres et feeders et l'impact sur l'exploitation	11.11.2023 – 10.12.2023									13/10/2023 cause: SS Flébour reporté en 2024				
	<b>Travaux ajoutés:</b> Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegreñdchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegreñdchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) <b>Projet P&amp;CH (OA 1214) à Gb</b> barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb	01.04 (matin) - 17.04. (matin)									21/10/2022 demande GI-CT				
	<b>Barrage annulé:</b> Mise hors service de la s/station de Walferdange et du poste à autotransformateur de Kautenbach. Mise en alimentation de la ligne 1 par la s/station Flébour barrag total entre Dm et Tv Attention: incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne	07.10 (matin) – 09.10 (matin)									21/10/22 demande II-E				