

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Howald - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Gare P/R	Pétange/Rodange
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
		Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg - Luxembourg
		Travaux réseaux voisins	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	S1	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Dec 25	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Dec 25	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00												Mineur
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Dec 25	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
		Barrages totaux														

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Janvier														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Jan 26	R-918	Travaux caténaires Howald Phase 07 Travaux caténaires Colas Rail Travaux caténaires Howald Phase 07 Travaux caténaires Howald Phase 07 Colas Rail Barrages de nuit des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	04/01/26 - 16/01/26 Di-Je 23:05 - 05:00											L6 accessible via voies Lt et voies 154/155 L4 accessible via voies Lt et voies 154/155 voie Ho-Bc (L6) non accessible		Mineur
Jan 26	R-890	Débroussaillage des tranchées rocheuses Débroussaillage des tranchées rocheuses Barrages de nuit entre Eb et Tv	12/01/26 - 16/01/26 Lu-Je 20:30 - 04:00													Mineur
Jan 26	R-889	Débroussaillage des tranchées Rocheuses Débroussaillage des tranchées Rocheuses Barrages de nuit entre Eb et Tv	19/01/26 - 23/01/26 Lu-Je 20:30 - 04:00													Mineur
		Barrages partiels														
Jan 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00											accessible en traction autonome du côté sud	Mineur
Jan 26	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00												Mineur
Jan 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00											Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .	Moyen
Jan 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00											Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .	Moyen
		Barrages totaux														
Jan 26	R-888	Débroussaillage des Tranchées Rocheuses Débroussaillage des Tranchées Rocheuses Rail-Route ? Barrage total entre Eb et Tv					sam. 10/01/2026 02:00 - lun. 12/01/2026 02:00									Moyen
Jan 26	R-646	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Réalisation des pieux sécants côté rue de la station. barrage total entre L et M							sam. 17/01/2026 02:00 - lun. 19/01/2026 02:00							Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S1	WE1	S2	WE2	S3	WE3	S4	WE4	S5	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Janvier														
	R-574	Suppression PN 59 Suppression PN après mise en service de la nouvelle route. Débroussaillage mat Rail Route Débroussaillage L 3 Réfection du passage inférieur au PK 5,470 franchissant le CR159 Travaux de Génie civil barrage total entre L et W									sam. 24/01/2026 01:00 - lun. 26/01/2026 04:00			port Mertert accessible de Igel en traction autonome		Moyen
Jan 26																
	R-504	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M									sam. 24/01/2026 02:00 - lun. 26/01/2026 02:00					Moyen
Jan 26																
	R-505	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M										sam. 31/01/2026 02:00 - lun. 02/02/2026 02:00				Moyen
Jan 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Fevrier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Fev 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Fev 26	R-808	Aménagement d'un faisceau de garage et d'une base des travaux en gare Eb Travaux de GC barrage des voies 057 et 067 à Eb		lun. 20/01/2025 06:00 - sam. 28/02/2026 22:00											Mineur
Fev 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Fev 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00									Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Fev 26	R-589	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ls						sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00					voies 154 unique à quai voies 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-588)		Moyen
Fev 26	R-589	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ls						sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00					voies 154 unique à quai voies 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-588)		Moyen
Fev 26	R-689	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh										sam. 28/02/2026 01:00 - lun. 02/03/2026 04:00	RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux													
Fev 26	R-505	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain barrage total entre L et M		sam. 31/01/2026 02:00 - lun. 02/02/2026 02:00											Moyen
Fev 26	R-506	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Coupe haies avec rail-route Coupe des haies le long des voies avec une rail-route barrage total entre L et Eb				sam. 07/02/2026 02:00 - lun. 09/02/2026 02:00									Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S6	WE2	S7	WE3	S8	WE4	S9	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster	EINT
		Edition du 21/10/2025														
		Fevrier														
	R-677	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Coupe haies avec rail-route Coupe haies avec rail-route équipée d'une scie& broyeur Rempl. traverses Remplacement traverses entre Kb-frt barrage total entre L et Kb/frb						sam. 14/02/2026 01:00 - lun. 23/02/2026 04:00					embranchements Btr pas accessibles			Moyen
Fev 26																
	R-1011	Inbetriebnahme Rangierhof Eb Software Update Stellwerk Eb Barrage total entre Lr et Tv-frb										sam. 28/02/2026 22:45 - dim. 01/03/2026 06:45	incompatible avec tous autres chantiers sur: - L1 entre Lr et Tv-frb - L1a entre Eb et Dk - L1b entre Kt et Wz - L2b entre Eb et Bi Dm accessible.			Mineur
Fev 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mars														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Mar 26	R-114	Gare d' Eitelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Mar 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Mar 26	R-526	Howald phase 2 - 2025 Travaux de réaménagement de la gare périphérique de Howald Projet Gare Luxembourg Travaux quai, plateforme et voie barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)		sam. 12/07/2025 04:15 - dim. 01/03/2026 22:00										Fermeture des voies principales à Ho. Tout le trafic via Lt à partir du 15.09.2025 .		Moyen
Mar 26	R-689	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh		sam. 28/02/2026 01:00 - lun. 02/03/2026 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux														
Mar 26	R-1011	Inbetriebnahme Rangierhof Eb Software Update Stellwerk Eb Barrage total entre Lr et Tv-frb		sam. 28/02/2026 22:45 - dim. 01/03/2026 06:45										incompatible avec tous autres chantiers sur: - L1 entre Lr et Tv-frb - L1a entre Eb et Dk - L1b entre Kt et Wz - L2b entre Eb et Bi Dm accessible.		Mineur
Mar 26	R-640	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil barrage total entre R et P				sam. 07/03/2026 01:20 - lun. 09/03/2026 04:00								RFC fermé.		Moyen
Mar 26	R-640	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil barrage total entre R et P				sam. 07/03/2026 01:20 - lun. 09/03/2026 04:00								RFC fermé.		Moyen
Mar 26	R-641	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil barrage total entre R et P					sam. 14/03/2026 01:20 - lun. 16/03/2026 04:00							RFC fermé.		Moyen
Mar 26	R-641	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil barrage total entre R et P					sam. 14/03/2026 01:20 - lun. 16/03/2026 04:00							RFC fermé.		Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mars														
Mar 26	R-831	Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. En parallèle, Inspections tunnels avec Robel. Tête de tunnel Nord Fischenterhof Travaux de Génie Civil barrage total entre Eb et Tv						sam. 14/03/2026 02:00 - lun. 16/03/2026 02:00						SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Mar 26	R-497	Remplacement traversses Remplacement traversses en beton fissurées barrage total entre L et P y compris la voie 201 à P							sam. 21/03/2026 01:00 - lun. 23/03/2026 04:00					RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 26	R-914	Suppression PN59 mise hors service passage à niveau Réfection du passage inférieur au PK 5,470 franchissant le CR159 Travaux de Génie civil barrage total entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe							sam. 21/03/2026 01:00 - lun. 23/03/2026 04:00							Moyen
Mar 26	R-635	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhof Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines barrage total entre Eb et Tv							sam. 21/03/2026 02:00 - lun. 23/03/2026 02:00					SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Mar 26	R-495	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Rempl. traverses Remplacement traverses entre Kb-frt barrage total entre Btr et Kb/frb										sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00		accès embranchements Btr ouvert		Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster	
		Edition du 21/10/2025															
		Mars															
	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies Travaux de Genie Civil PSI Bettembourg Renouvellement des caniveaux et traversées dans le cadre du Projet PSI Bettembourg Prospection B31 2026 + Verifi périodique AV S31 Travaux de prospection 2026 par la brigade B31 (Remplacement traverses bois + pièces de bois) et vérification périodique des Appareils de voie par équipe S31 Nettoyage des arrêts Schiffflange et Noertzange nettoyage des quais, abris, marquises, murs anti-bruits et passerelle à Schiffflange Chemin piétonnier Schiffflange Projet commune de Schiffflange_ Installation de parois de protection ancrées sur les murs en gabions existants Dépose de portiques sur le réseau tertiaire à Schiffflange Travaux caténaires Nettoyage des arrêt Kayl, Tétange et Rumelange nettoyage des quais, abris et BV Remise en conformité de la passerelle piétonne au PK 7.506 et Installation des portes acoustiques dans les murs antibruit Travaux de serrurerie-Mise en place des parois vitrées et portes acoustiques										sam. 28/03/2026 01:01 - lun. 13/04/2026 04:00		RFC via L6 et L7 Es accessible depuis L6e et L6f. barrage des voies 5 et 7 à Bt-V		Majeur	
Mar 26		barrage total entre Bt-V et Es (+ voie 402 à Es), L6c et L6d inclus															
	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies Travaux de Genie Civil PSI Bettembourg Renouvellement des caniveaux et traversées dans le cadre du Projet PSI Bettembourg Prospection B31 2026 + Verifi périodique AV S31 Travaux de prospection 2026 par la brigade B31 (Remplacement traverses bois + pièces de bois) et vérification périodique des Appareils de voie par équipe S31 Nettoyage des arrêts Schiffflange et Noertzange nettoyage des quais, abris, marquises, murs anti-bruits et passerelle à Schiffflange Chemin piétonnier Schiffflange Projet commune de Schiffflange_ Installation de parois de protection ancrées sur les murs en gabions existants Dépose de portiques sur le réseau tertiaire à Schiffflange Travaux caténaires Nettoyage des arrêt Kayl, Tétange et Rumelange nettoyage des quais, abris et BV Remise en conformité de la passerelle piétonne au PK 7.506 et Installation des portes acoustiques dans les murs antibruit Travaux de serrurerie-Mise en place des parois vitrées et portes acoustiques											sam. 28/03/2026 01:01 - lun. 13/04/2026 04:00		RFC via L6 et L7 Es accessible depuis L6e et L6f. barrage des voies 5 et 7 à Bt-V		Majeur
Mar 26		barrage total entre Bt-V et Es (+ voie 402 à Es), L6c et L6d inclus															

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S10	WE2	S11	WE3	S12	WE4	S13	WE5	S14	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mars														
	R-515	Renouvellement de la voie entre Lr et Li et entre L et Pf/K renouvellement de la voie Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Gare de Dommeldange Remise en état de la marquise du quai 1 barrage total entre L et Eb et entre Eb et Bi										sam. 28/03/2026 02:00 - lun. 13/04/2026 02:00				Moyen
Mar 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Avril													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Avr 26	R-690	Travaux d'entretien MI divers travaux Réfection du passage inférieur au PK 5,470 franchissant le CR159 Travaux de Génie civil barrages de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	13/04/26 - 24/04/26 Lu-Je 22:00 - 04:40												Mineur
Avr 26	R-993	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	13/04/26 - 17/04/26 Lu-Je 22:45 - 04:45												Mineur
Avr 26	R-614	Pour info: Travaux SNCF Bt/frf-Thl	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Ve 23:30 - 05:15												Moyen
Avr 26	R-838	Travaux de genie civil Renouvellement caniveaux dans le cadre du projet PSI Bettembourg barrages de nuit entre Bt-V et Bt-frf	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Je 23:40 - 05:15										horaire chantier à coordonner avec chantier SNCF, 6h de nuit. RFC via France.		Mineur
Avr 26	R-994	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	19/04/26 - 24/04/26 Di-Je 22:45 - 04:45												Mineur
Avr 26	R-995	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	26/04/26 - 01/05/26 Di-Je 22:45 - 04:45												Mineur
		Barrages partiels													
Avr 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Avr 26	R-494	New DG Modification ITE, travaux de démolition et mise en place d'un écran de protection barrage des voies 003 et 023 en gare de L (pas d'accès sur les voie 004 et 024 du nord)		ven. 03/04/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00											Mineur
Avr 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation					lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00						Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Avr 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation					lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00						Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Avril													
Avr 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation					lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00						Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Avr 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation					lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00						Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
		Barrages totaux													
Avr 26	R-495	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Rempl. traverses Remplacement traverses entre Kb-frt barrage total entre Btr et Kb/frb		sam. 28/03/2026 01:00 - lun. 13/04/2026 04:00									accès embranchements Btr ouvert		Moyen
Avr 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies Travaux de Genie Civil PSI Bettembourg Renouvellement des caniveaux et traversées dans le cadre du Projet PSI Bettembourg Prospection B31 2026 + Verifi périodique AV S31 Travaux de prospection 2026 par la brigade B31 (Remplacement traverses bois + pièces de bois) et vérification périodique des Appareils de voie par équipe S31 Nettoyage des arrêts Schifflange et Noertzange nettoyage des quais, abris, marquises, murs anti-bruits et passerelle à Schifflange Chemin piétonnier Schifflange Projet commune de Schifflange_Installation de parois de protection ancrées sur les murs en gabions existants Dépose de portiques sur le réseau tertiaire à Schifflange Travaux caténaires Nettoyage des arrêt Kayl, Tétange et Rumelange nettoyage des quais, abris et BV Remise en conformité de la passerelle piétonne au PK 7.506 et Installation des portes acoustiques dans les murs antibruit Travaux de serrurerie-Mise en place des parois vitrées et portes acoustiques barrage total entre Bt-V et Es (+ voie 402 à Es), L6c et L6d inclus		sam. 28/03/2026 01:01 - lun. 13/04/2026 04:00									RFC via L6 et L7 Es accessible depuis L6e et L6f. barrage des voies 5 et 7 à Bt-V		Majeur

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Avril													
Avr 26	R-280	Renouvellement des voies entre Bettembourg et Esch/Alzette Renouvellement des voies Travaux de Genie Civil PSI Bettembourg Renouvellement des caniveaux et traversées dans le cadre du Projet PSI Bettembourg Prospection B31 2026 + Verifi périodique AV S31 Travaux de prospection 2026 par la brigade B31 (Remplacement traverses bois + pièces de bois) et vérification périodique des Appareils de voie par équipe S31 Nettoyage des arrêts Schifflange et Noertzange nettoyage des quais, abris, marquises, murs anti-bruits et passerelle à Schifflange Chemin piétonnier Schifflange Projet commune de Schifflange _Installation de parois de protection ancrées sur les murs en gabions existants Dépose de portiques sur le réseau tertiaire à Schifflange Travaux caténaires Nettoyage des arrêt Kayl, Tétange et Rumelange nettoyage des quais, abris et BV Remise en conformité de la passerelle piétonne au PK 7.506 et Installation des portes acoustiques dans les murs antibruit Travaux de serrurerie-Mise en place des parois vitrées et portes acoustiques barrage total entre Bt-V et Es (+ voie 402 à Es), L6c et L6d inclus		sam. 28/03/2026 01:01 - lun. 13/04/2026 04:00								RFC via L6 et L7 Es accessible depuis L6e et L6f. barrage des voies 5 et 7 à Bt-V		Majeur	
Avr 26	R-515	Renouvellement de la voie entre Lr et Li et entre L et Pf/K renouvellement de la voie Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Gare de Dommeldange Remise en état de la marquise du quai 1 barrage total entre L et Eb et entre Eb et Bi		sam. 28/03/2026 02:00 - lun. 13/04/2026 02:00										Moyen	

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Avril													
	R-1040	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux préliminaires) Réalisation fondations caténaïres en vue du ripage OA1 barrage total entre Bt-M et Bt-W et de voies à Bt			sam. 04/04/2026 00:00 - lun. 13/04/2026 04:00								Trains Bt-M - Es via lignes 6, 7 et 6f. voies fermées: 65, 66, 317 (trains Vm-Bt-V via 418), 249. pas d'accès du nord aux voies 250, 251 et 255. Un isolateur sera installé afin de rendre possible l'utilisation des voies 250, 251 et 255 du sud et de la connexion entre les voies du débranchement et les voies 10-13. RFC via lignes 6 et 7.		Élevé
Avr 26	R-642	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R et P							sam. 18/04/2026 01:20 - lun. 20/04/2026 04:00				RFC fermé.		Moyen
Avr 26	R-642	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R et P							sam. 18/04/2026 01:20 - lun. 20/04/2026 04:00				RFC fermé.		Moyen
Avr 26	R-832	Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. En parallèle, Inspections tunnels avec Robel. barrage total entre Eb et Tv							sam. 18/04/2026 02:00 - lun. 20/04/2026 02:00				SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Avr 26	R-498	Remplacement traversses Remplacement traversses Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R/frts et P									sam. 25/04/2026 01:20 - lun. 27/04/2026 04:00		pas de passages de trains à Rodange. Trains RFC doivent passer par la France.		Moyen
Avr 26	R-498	Remplacement traversses Remplacement traversses Ligne 6g Rodange - Aubange + Ligne 6j Rodange - Athus Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R/frts et P									sam. 25/04/2026 01:20 - lun. 27/04/2026 04:00		pas de passages de trains à Rodange. Trains RFC doivent passer par la France.		Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S14	WE1	S15	WE2	S16	WE3	S17	WE4	S18	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Avril													
	R-636	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines barrage total entre Eb et Tv									sam. 25/04/2026 02:00 - lun. 27/04/2026 02:00		SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Avr 26															

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mai														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Mai 26	R-614	Pour info: Travaux SNCF Bt/frf-Thl	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Ve 23:30 - 05:15													Moyen
Mai 26	R-838	Travaux de genie civil Renouvellement caniveaux dans le cadre du projet PSI Bettembourg barrages de nuit entre Bt-V et Bt-frf	13/04/26 - 16/05/26 Lu-Je 23:40 - 05:15											horaire chantier à coordonner avec chantier SNCF. 6h de nuit. RFC via France.		Mineur
Mai 26	R-691	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrages de nuit des tronçons L-Ga-Ho, L-Lt et des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L	04/05/26 - 08/05/26 Lu-Je 22:20 - 04:15											acces nord CRM fermé. les voies 87 et 88 à Lt doivent rester en service!		Mineur
Mai 26	R-996	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	04/05/26 - 08/05/26 Lu-Je 22:45 - 04:45													Mineur
Mai 26	R-692	Travaux entretien MI Divers Travaux barrages de nuit de la ligne 4	10/05/26 - 15/05/26 Di-Je 22:00 - 06:00													Mineur
Mai 26	R-997	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	11/05/26 - 15/05/26 Lu-Je 22:45 - 04:45													Mineur
Mai 26	R-998	Nuits Prolongées entre Tv - frontière Gy Remplacement traverses en bois entre Tv-Gy Barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	18/05/26 - 22/05/26 Lu-Je 22:45 - 04:45													Mineur
		Barrages partiels														
Mai 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Mai 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Mai 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Mai 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Mai 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur

RESTREINT.

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mai														
Mai 26	R-634	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie Tv-P - Tv			lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00									la connexion des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables. Tv - Tv-P à voie unique.		Mineur
Mai 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ho									sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			voie 154 unique à quai voie 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-593)		Moyen
Mai 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ho									sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			voie 154 unique à quai voie 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-593)		Moyen
		Barrages totaux														
Mai 26	R-643	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R et P		ven. 01/05/2026 01:20 - lun. 04/05/2026 04:00										RFC fermé.		Moyen
Mai 26	R-643	Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Arrêt Lamadeleine-Bordures de quai Arrêt Lamadeleine-Adaptation des bordures de quai affaissées barrage total entre R et P		ven. 01/05/2026 01:20 - lun. 04/05/2026 04:00										RFC fermé.		Moyen
Mai 26	R-591	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Entretien voie B12 - remplacement traverses Pf-K - Dm - remplacement pièces de bois AV801-804 barrage total entre L et M		ven. 01/05/2026 02:00 - lun. 04/05/2026 02:00												Moyen
Mai 26	R-592	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Entretien voie B12 - remplacement traverses Pf-K - Dm - remplacement pièces de bois AV801-804 barrage total entre L et M					sam. 09/05/2026 02:00 - lun. 11/05/2026 02:00									Moyen
Mai 26	R-496	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb/frb									sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00			accès embranchements Btr pas accessibles.		Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S18	WE1	S19	WE2	S20	WE3	S21	WE4	S22	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Mai														
	R-516	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Renouvellement des PN27a + PN27b à Sr Remplacement des rails Nettoyage de l'arrêt Paffenthal nettoyage des surfaces des quais et nettoyage des srufaces vitrés (escalators, cages ascenseurs et garde-corps arrêt Funi) barrage total entre L et Eb														Moyen
Mai 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Juin														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Juin 26	R-839	Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Travaux de finition barrages de nuit entre Dm et Eb	01/06/26 - 12/06/26 Lu-Je 22:05 - 04:00													Mineur
		Barrages partiels														
Juin 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Juin 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Juin 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Juin 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Juin 26	R-1012	Travaux CREOS à Berchem Poste 225kV adapté par CREOS Restriction alimentation		lun. 13/04/2026 00:00 - ven. 19/06/2026 24:00										Pas d'impact direct sur la circulation ferroviaire Pas de chantiers simultanés sur les tronçons: - L<>Bun via L6, L6a et L6f - L<>Bun via L6f et L7		Mineur
Juin 26	R-634	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie Tv-P - Tv		lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00										la connexoin des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables. Tv - Tv-P à voie unique.		Mineur
Juin 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ho		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										voie 154 unique à quai voie 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-593)		Moyen
Juin 26	R-590	Howald phase 2 Anschluss NBS barrage des voies 151 et 153 à Ho		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										voie 154 unique à quai voie 154+155 accessibles pour cargo voies principales fermées (voir R-593)		Moyen
Juin 26	R-694	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh						sam. 13/06/2026 01:00 - lun. 15/06/2026 04:00						RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux														

RESTREINT

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	WE5	S27	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Juin														
Juin 26	R-496	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre L et Kb/frb		sam. 23/05/2026 01:00 - lun. 01/06/2026 04:00										accès embranchements Btr pas accessibles.		Moyen
Juin 26	R-516	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Travaux de voie entre Walferdange et Lorentzweiler et à Cruchten Renouvellement de voie (VG et VD) avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles entre Walferdange et Lorentzweiler (envergure à définir) Renouvellement de 4 appareils de voie (N° 201 - 204) à Cruchten avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Reconstruction P.R. au P.K. 31,402 à Lintgen Reconstruction du pont rivière situé au P.K. 31,402 à Lintgen Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaires Renouvellement des PN27a + PN27b à Sr Remplacement des rails Nettoyage de l'arrêt Paffenthal nettoyage des surfaces des quais et nettoyage des srufaces vitrés (escalators, cages ascenseurs et garde-corps arrêt Funi) barrage total entre L et Eb		sam. 23/05/2026 02:00 - lun. 01/06/2026 02:00												Moyen
Juin 26	R-682	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe								sam. 20/06/2026 01:00 - lun. 22/06/2026 04:00						Moyen
Juin 26	R-683	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe										sam. 27/06/2026 01:00 - lun. 29/06/2026 04:00				Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Juillet														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Juil 26	R-1019	Nettoyage de la passerelle et marquises Nettoyage des surfaces vitrés de la passerelle barrages de jour des voies 610, 620, 151 et 153 à Howald	16/07/26 - 26/07/26 quotidien 06:00 - 22:00											Bc-Lt via voies 154 et 155		Élevé
Juil 26	R-1020	Nettoyage de la passerelle et marquises Nettoyage des surfaces vitrés de la passerelle barrages de jour des voies 154 et 155 à Ho	27/07/26 - 02/08/26 quotidien 06:00 - 22:00											Bc-Lt via voies 151 et 153		Mineur
		Barrages partiels														
Juil 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Juil 26	R-634	Tv - Mur de soutènement Réfection voirie et mur de soutènement en Gare de Troisvierges barrage de la voie Tv-P - Tv		lun. 04/05/2026 01:00 - ven. 24/07/2026 23:00										la connexoin des aiguilles 904-905 reste en service --> toutes les voies en gare de Tv sont utilisables. Tv - Tv-P à voie unique.		Mineur
Juil 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "EscherbiERG" barrage des 2 voies principales entre Ho et L						jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00						trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.		Mineur
Juil 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "EscherbiERG" barrage des 2 voies principales entre Ho et L						jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00						trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.		Mineur
		Barrages totaux														
Juil 26	R-916	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Mr et Kb			sam. 04/07/2026 01:00 - lun. 06/07/2026 04:00											Moyen
Juil 26	R-833	Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. En parallèle, Inspections tunnels avec Robel. barrage total entre Eb et Tv			sam. 04/07/2026 02:00 - lun. 06/07/2026 02:00									SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Juil 26	R-1021	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen barrage total entre Mr et Kb					sam. 11/07/2026 01:00 - lun. 13/07/2026 04:00									Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S27	WE1	S28	WE2	S29	WE3	S30	WE4	S31	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Juillet														
	R-637	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines barrage total entre Eb et Tv					sam. 11/07/2026 02:00 - lun. 13/07/2026 02:00							SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Juil 26																
	R-397	Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme NBS Lux-Bett. M4c & GBtg ST3 - Eté 2026 - Travaux Souterrain ST3 (Démolition ancien souterrain et pose nouveau souterrain ST3) - Travaux GC pour raccordement NBS à partir du du PK 5.300 vers Luxembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Ho et Bt-V (inclus voies 1 et 2 à Bt-V)						jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00						Bt-V pas exploitable. L4 en traction électrique possible RFC via lignes 6a et 6f. Les voies 3,4,5 et 7 sont accessibles du sud.		Majeur
Juil 26																
	R-892	Construction d'un souterrain aux alentours du PN 104a à Dudelange-Centre. Travaux de génie-civil Barrage total entre Bt-V et Vm						jeu. 16/07/2026 01:00 - sam. 01/08/2026 04:00								Élevé
Juil 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	S36	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Août														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Aou 26	R-1020	Nettoyage de la passerelle et marquises Nettoyage des surfaces vitrés de la passerelle barrages de jour des voies 154 et 155 à Ho	27/07/26 - 02/08/26 quotidien 06:00 - 22:00											Bc-Lt via voies 151 et 153		Mineur
		Barrages partiels														
Aou 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Aou 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "EscherbiERG" barrage des 2 voies principales entre Ho et L		jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.		Mineur
Aou 26	R-593	Raccord NBS Raccord NBS-Howald Raccord NBS Travaux Caténaires, Voies, Signalisation, etc. Renouvellement des voies entre Luxembourg et Howald Renouvellement partiel des voies sur le "EscherbiERG" barrage des 2 voies principales entre Ho et L		jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho.		Mineur
Aou 26	R-1039	NBS Lux-Bett. M4c & GBtg ST3 - Eté 2026 - Travaux Souterrain ST3 (Démolition ancien souterrain et pose nouveau souterrain ST3) - Travaux GC pour raccordement NBS à partir du du PK 5.300 vers Luxembourg barrage des voies 3,4,5 et 7 à Bt-V						sam. 15/08/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00						avec R-397: barrage de toute la gare Bt-V		Élevé
Aou 26	R-577	alimenter SNCF vers Longwy								lun. 24/08/2026 00:00 - dim. 30/08/2026 24:00				alimentation SNCF à garantir - pas de barrage entre Bu et Lw		Mineur
Aou 26	R-577	alimenter SNCF vers Longwy								lun. 24/08/2026 00:00 - dim. 30/08/2026 24:00				alimentation SNCF à garantir - pas de barrage entre Bu et Lw		Mineur
Aou 26	R-577	alimenter SNCF vers Longwy								lun. 24/08/2026 00:00 - dim. 30/08/2026 24:00				alimentation SNCF à garantir - pas de barrage entre Bu et Lw		Mineur
		Barrages totaux														
Aou 26	R-397	Renouvellement de la plateforme Renouvellement de la plateforme NBS Lux-Bett. M4c & GBtg ST3 - Eté 2026 - Travaux Souterrain ST3 (Démolition ancien souterrain et pose nouveau souterrain ST3) - Travaux GC pour raccordement NBS à partir du du PK 5.300 vers Luxembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage total entre Ho et Bt-V (inclus voies 1 et 2 à Bt-V)		jeu. 16/07/2026 01:00 - lun. 24/08/2026 04:00										Bt-V pas exploitable. L4 en traction électrique possible RFC via lignes 6a et 6f. Les voies 3,4,5 et 7 sont accessibles du sud.		Majeur

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S32	WE2	S33	WE3	S34	WE4	S35	WE5	S36	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Août														
Aou 26	R-892	Construction d'un souterrain aux alentours du PN 104a à Dudelange-Centre. Travaux de génie-civil Barrage total entre Bt-V et Vm		jeu. 16/07/2026 01:00 - sam. 01/08/2026 04:00												Élevé
	R-891	Construction d'un souterrain aux alentours du PN 104a à Dudelange-Centre. Travaux de génie-civil P&Ch - Route de Thionville à Du Démolition maison au PN104a Barrage total entre Bt-V et Vm								lun. 24/08/2026 01:00 - lun. 31/08/2026 04:00						Élevé
Aou 26	R-680	Pose de caniveaux Pose de caniveaux Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Travaux de voie entre Clervaux et Troisvierges Renouvellement de voie et d'appareils de voie en Gare de Troisvierges avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil OA1214 Giewelsmillen Remise en état des poutres métalliques, changement des appuis. AUCUN PASSAGE POSSIBLE, l'emprise ferroviaire sera complètement engagé par un échafaudage fermé. PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines Confortement Confortement de la tranchée barrage total entre Eb et Tv								lun. 24/08/2026 02:00 - lun. 14/09/2026 02:00			Attention, la sous-station Flébour ne sera pas en service aucun passage possible à Gb			Moyen
Aou 26	R-1022	Travaux de voie - remplacement de rails Kt-Wz - remplacement pièces de bois AV305 Kt barrage total entre Kt et Wz								lun. 24/08/2026 02:00 - lun. 14/09/2026 02:00						Élevé
Aou 26	R-699	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 barrage total entre W et W/frd								lun. 24/08/2026 06:00 - dim. 20/09/2026 18:00			fermeture totale de la frontière L-D. la gare de W est accessible de L. attention R-679			Majeur
Aou 26	R-679	Renouvellement d'appareils de voie en Gare de Roodt/Syre ou renouvellement Wk-Mt Renouvellement voie Renouvellement du quai à Munsbach Nouveau revêtement avec ligne de guidage du quai en direction Luxembourg barrage total entre Oe et W										sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00		attention R-699		Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Septembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Sep 26	R-1037	Prospection B33 + Verif Periodique S35 Changement de traverses et contrôle périodique PN et AV par CS barrages de nuit entre Bu et D	20/09/26 - 16/10/26 Lu-Je 20:00 - 04:00										RFC via lignes 6 et 7		Mineur
Sep 26	R-696	Travaux d'entretien divers travaux barrages de nuit de la voie Wk-Mt	21/09/26 - 02/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00										attention: à W, que les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les aiguillages 111, 113, 114 et 122 à W sont qu'utilisables en traction autonome.		Mineur
		Barrages partiels													
Sep 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Sep 26	R-700	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L								lun. 21/09/2026 21:30 - mar. 22/09/2026 04:30					Mineur
Sep 26	R-701	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L								mar. 22/09/2026 21:30 - mer. 23/09/2026 04:30					Mineur
Sep 26	R-702	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L								mer. 23/09/2026 21:30 - jeu. 24/09/2026 04:30					Mineur
Sep 26	R-703	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 010 et 011 en gare de Luxembourg								jeu. 24/09/2026 21:30 - ven. 25/09/2026 04:30					Mineur
Sep 26	R-704	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 001 et 002 en gare de L									ven. 25/09/2026 21:30 - sam. 26/09/2026 04:30				Mineur
Sep 26	R-685	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-L (L6) et L4 entre Ho et Bc-N									sam. 26/09/2026 01:00 - lun. 28/09/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
Sep 26	R-685	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-L (L6) et L4 entre Ho et Bc-N									sam. 26/09/2026 01:00 - lun. 28/09/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
		Barrages totaux													

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Septembre													
	R-680	Pose de caniveaux Pose de caniveaux Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Travaux de voie entre Clervaux et Troisvierges Renouvellement de voie et d'appareils de voie en Gare de Troisvierges avec remplacement du laitier HF par des pierres naturelles Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil OA1214 Giewelsmillen Remise en état des poutres métalliques, changement des appuis. AUCUN PASSAGE POSSIBLE, l'emprise ferroviaire sera complètement engagé par un échafaudage fermé. PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines Confortement Confortement de la tranchée barrage total entre Eb et Tv		lun. 24/08/2026 02:00 - lun. 14/09/2026 02:00									Attention, la sous-station Flébour ne sera pas en service aucun passage possible à Gb		Moyen
Sep 26															
	R-1022	Travaux de voie - remplacement de rails Kt-Wz - remplacement pièces de bois AV305 Kt barrage total entre Kt et Wz		lun. 24/08/2026 02:00 - lun. 14/09/2026 02:00											
Sep 26															
	R-699	Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 Remise en état du pont rivière/frontière au P.K. 37.444 barrage total entre W et W/frd		lun. 24/08/2026 06:00 - dim. 20/09/2026 18:00									fermeture totale de la frontière L. D. la gare de W est accessible de L. attention R-679		Majeur
Sep 26															
	R-679	Renouvellement d'appareils de voie en Gare de Roodt/Syre ou renouvellement Wk-Mt Renouvellement voie Renouvellement du quai à Munsbach Nouveau revêtement avec ligne de guidage du quai en direction Luxembourg barrage total entre Oe et W		sam. 29/08/2026 01:00 - lun. 14/09/2026 04:00									attention R-699		Moyen
Sep 26															
	R-638	Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines barrage total entre Eb et Tv							sam. 19/09/2026 02:00 - lun. 21/09/2026 02:00				SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L		Moyen
Sep 26															

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S36	WE1	S37	WE2	S38	WE3	S39	WE4	S40	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster	NT
		Edition du 21/10/2025														
		Septembre														
	R-639	Consolidation des talus ferroviaires à Drauffelt Travaux de Génie Civil Sécurisation des tunnels Réalisation de 2 passerelles au niveau des tunnels Bourscheid et Fischenterhoff Remplacement des poutres pare-chocs Travaux de Génie Civil Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. En parallèle, Inspections tunnels avec Robel. PC21 - Lot 3 Construction passerelle à Cinqfontaines barrage total entre Eb et Tv									sam. 26/09/2026 02:00 - lun. 28/09/2026 02:00		SS Flébour en service pour alimenter de Mc vers L			Moyen
Sep 26																

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Octobre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Oct 26	R-1037	Prospection B33 + Verif Periodique S35 Changement de traverses et contrôle périodique PN et AV par CS barrages de nuit entre Bu et D	20/09/26 - 16/10/26 Lu-Je 20:00 - 04:00											RFC via lignes 6 et 7		Mineur
Oct 26	R-696	Travaux d'entretien divers travaux barrages de nuit de la voie Wk-Mt	21/09/26 - 02/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00											attention: à W, que les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les aiguillages 111, 113, 114 et 122 à W sont qu'utilisables en traction autonome.		Mineur
Oct 26	R-697	Travaux d'entretien MI divers travaux barrages de nuit de la voie Mt-Wk (inclus)	05/10/26 - 16/10/26 Lu-Je 21:30 - 04:00											voie unique entre Rt et W!		Mineur
Oct 26	R-1038	Prospection B31 2027 + Verif Periodique S31 Travaux de prospection 2026 par la brigade B31 (Remplacement traverses bois + pièces de bois) et vérification périodique des Appareils de voie par équipe S31 barrages de nuit entre Bt-W et Nz	19/10/26 - 30/10/26 Lu-Je 20:00 - 04:00											RFC via lignes 6 et 7		Mineur
		Barrages partiels														
Oct 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Oct 26	R-686	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et Bc-N					sam. 10/10/2026 01:00 - lun. 12/10/2026 04:00							voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
Oct 26	R-686	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et Bc-N					sam. 10/10/2026 01:00 - lun. 12/10/2026 04:00							voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
Oct 26	R-687	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et Bc-N							sam. 17/10/2026 01:00 - lun. 19/10/2026 04:00					voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
Oct 26	R-687	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et Bc-N							sam. 17/10/2026 01:00 - lun. 19/10/2026 04:00					voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen
Oct 26	R-695	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh									sam. 24/10/2026 01:00 - lun. 26/10/2026 04:00			RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux														

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Octobre														
Oct 26	R-499	Travaux d'entretien P - Di Travaux d'entretien District Infra 2 Centre Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkom et de l'OA840 à Belvaux barrage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P			sam. 03/10/2026 01:00 - lun. 05/10/2026 04:00									pas d' accès à Atelier P. Pas d' Accès au RT à D. Pas d'accès au triage P. Acces RT à Bu ouvert. La liaison voie 203 - Ba doit rester en service. RFC via lignes 6 et 7. 2 heures avant la fin de la fermeture, les voies 204-209 sont remis sous tension électrique.		Moyen
Oct 26	R-837	Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Réhabilitation PS OA 1004 à Capellen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre Btr et Kb/frb			sam. 03/10/2026 01:00 - lun. 05/10/2026 04:00											Moyen
Oct 26	R-834	Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec nacelle négative sur Rail-Route. barrage total entre Cv et Tv/frb					sam. 10/10/2026 02:00 - lun. 12/10/2026 02:00							Cv accessible		Moyen
Oct 26	R-835	Inspections Ouvrages d'art Inspections divers ouvrages d'art avec robel. barrage total entre Kt et Tv/frb						sam. 17/10/2026 02:00 - lun. 19/10/2026 02:00								Moyen
Oct 26	R-698	Travaux entretien MI divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage de la ligne interusines RT Bu-D									ven. 23/10/2026 22:00 - lun. 26/10/2026 06:00			la ligne principale Bu-D (6f) reste ouverte.		Moyen
Oct 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Suppression PN7 Travaux préparatoires et ripage ouvrage Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Dr)											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00	Btr pas accessible de L, RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Oct 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Suppression PN7 Travaux préparatoires et ripage ouvrage Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Dr)											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00	Btr pas accessible de L, RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Oct 26	R-1034	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre L et P											sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00	RFC via lignes 6a et 6f		Élevé

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S40	WE1	S41	WE2	S42	WE3	S43	WE4	S44	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Octobre														
	R-411	Déroutage du 2ieme Feeder négatif Déroutage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaïres Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre L et Eb											sam. 31/10/2026 02:00 - lun. 09/11/2026 02:00			Moyen
Oct 26																

RESTREINT

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	S49	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster	
		Edition du 21/10/2025															
		Novembre															
		Barrages périodiques de nuit ou de jour															
		Barrages partiels															
Nov 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur	
Nov 26	R-688	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et F										sam. 28/11/2026 01:00 - lun. 30/11/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen	
Nov 26	R-688	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage des voies Bc-Ho (L6) et L4 entre Ho et F										sam. 28/11/2026 01:00 - lun. 30/11/2026 04:00		voie unique entre Ho et Bc-N. la ligne 4 n'est qu'accessible de Bc.		Moyen	
		Barrages totaux															
Nov 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Suppression PN7 Travaux préparatoires et ripage ouvrage Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Dr)		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00										Btr pas accessible de L, RFC via lignes 6a et 6f		Moyen	
Nov 26	R-678	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich Suppression PN7 Travaux préparatoires et ripage ouvrage Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Dr)		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00										Btr pas accessible de L, RFC via lignes 6a et 6f		Moyen	
Nov 26	R-1034	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre L et P		sam. 31/10/2026 01:00 - lun. 09/11/2026 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Élevé	
Nov 26	R-411	Déroulage du 2ieme Feeder négatif Déroulage du 2ieme Feeder négatif entre Mersch et Colmar-Berg - Travaux caténaïres Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre L et Eb		sam. 31/10/2026 02:00 - lun. 09/11/2026 02:00												Moyen	
Nov 26	R-706	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-Est et Oe						sam. 14/11/2026 01:00 - lun. 16/11/2026 04:00									Moyen
Nov 26	R-836	Suppression PN7 Travaux préparatoires et ripage ouvrage Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre Lh et P						sam. 14/11/2026 01:00 - lun. 16/11/2026 04:00						RFC via lignes 6f et 6a		Moyen	

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S45	WE2	S46	WE3	S47	WE4	S48	WE5	S49	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025														
		Novembre														
Nov 26	R-1035	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et Bu								sam. 21/11/2026 01:00 - lun. 23/11/2026 04:00				RFC via lignes 7 et 6		Moyen
Nov 26	R-507	Suppression PN13 Dummeldéng Suppression PN13 et réalisation d'un souterrain Entretien voie B12 - remplacement traverses Pf-K - Dm - remplacement pièces de bois AV801-804 barrage total entre L et M										sam. 28/11/2026 02:00 - lun. 30/11/2026 02:00				Moyen

		Description des travaux 14.12.2025 00:00 - 12.12.2026 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 21/10/2025													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 26	R-114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
		Barrages totaux													

Action	ID-Railsys	Envergure	Date		Date du changement	Remarque
version novembre 2023						
barrage annulé	R-380	barrage total entre Bc-Est et Oe	14.03.2026	- 16.03.2026	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-574	barrage total entre L et Oe (y compris les voies 604 et 605 à Oe)	24.01.2026	- 26.01.2026	28.11.2023	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-588	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	01.01.2026	- 31.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-589	barrage des voies 151 et 153 à Ls	14.02.2026	- 23.02.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-590	barrage des voies 151 et 153 à Ls	23.05.2026	- 01.06.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-591	barrage total entre L et M	01.05.2026	- 04.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-592	barrage total entre L et M	09.05.2026	- 11.05.2026	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-593	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	31.05.2026	- 15.09.2027	26.02.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-635	barrage total entre Mc et Tv	21.03.2026	- 23.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-636	barrage total entre Mc et Tv	25.04.2026	- 27.04.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-637	barrage total entre Mc et Tv	11.07.2026	- 13.07.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-638	barrage total entre Mc et Tv	19.09.2026	- 21.09.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-639	barrage total entre Mc et Tv	26.09.2026	- 28.09.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-640	barrage total entre R et P	07.03.2026	- 09.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-641	barrage total entre R et P	14.03.2026	- 16.03.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-642	barrage total entre R et P	18.04.2026	- 20.04.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-643	barrage total entre R et P	01.05.2026	- 04.05.2026	23.07.2024	sur demande II-GC
barrage ajouté:	R-646	barrage total entre L et M	17.01.2026	- 19.01.2026	26.07.2024	sur demande PI
barrage annulé:	R-500	barrage total entre D et Bu	17.01.2026	- 19.01.2026	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-501	barrage total entre D et Bu	21.02.2026	- 23.02.2026	31.07.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-554	barrage total entre Es et D	14.02.2026	- 23.02.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-558	barrage total entre Es et D	18.04.2026	- 20.04.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-559	barrage total entre Es et D	01.05.2026	- 04.05.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-560	barrage total entre Es et D	09.05.2026	- 11.05.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-555	barrage total entre Es et D	23.05.2026	- 01.06.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-561	barrage total entre Es et D	06.06.2026	- 08.06.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-562	barrage total entre Es et D	27.06.2026	- 29.06.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-563	barrage total entre Es et D	04.07.2026	- 06.07.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-564	barrage total entre Es et D	11.07.2026	- 13.07.2026	02.08.2024	annulé par GI1 suite à la concertation avec II-GC, II-E et GI-CT
barrage annulé:	R-491	barrage total entre Ls/Ho et F	28.02.2026	- 02.03.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-492	barrage total entre Ls/Ho et F	13.06.2026	- 15.06.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-509	barrage total entre Ls et F	20.06.2026	- 22.06.2026	13.08.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-472	barrage total entre Ls/Ho et F	13.12.2025	- 15.12.2025	13.08.2024	sur demande P&ch via GI-CT
barrage ajouté:	R-677	barrage total entre L et Kb	14.02.2026	- 23.02.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage modifié:	R-496	barrage total entre Bt L et Kb	23.05.2026	- 01.06.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-678	barrage total à L/Lh (L-Btr et L-Ld)	31.10.2026	- 09.11.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-679	barrage total entre Oe et W	29.08.2026	- 14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-680	barrage total entre Eb et Tv	29.08.2026	- 14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-GC/AI
barrage ajouté:	R-681	barrage total entre Es et D	31.08.2026	- 14.09.2026	19.08.2024	sur demande II-E
barrage modifié:	R-397	barrage total entre Bc-N Ho et Bt-V (inclus)	16.07.2026	- 23.08.2026 14.09.2026	19.08.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-682	barrage total entre Oe et Sy	20.06.2026	- 22.06.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-683	barrage total entre Oe et Sy	27.06.2026	- 29.06.2026	19.08.2024/date changée ée 20.09.24	sur demande GI-CT
modification date, rien ne change (voir R-588):	R-593	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	31.05.2026 18.05.2026	- 15.09.2027	19.08.2024	sur demande II-V
modification date, rien ne change (voir R-593):	R-588	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	01.01.2026	- 31.05.2026 18.05.2026	19.08.2024	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-684	barrage total entre Bc-E et Oe	29.08.2026	- 14.09.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-685	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	26.09.2026	- 28.09.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-686	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	10.10.2026	- 12.10.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-687	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	17.10.2026	- 19.10.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-688	barrage de 2 des 3 voies entre Ho et F	28.11.2026	- 30.11.2026	19.08.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-689	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	28.02.2026	- 02.03.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-690	barrages de nuit entre Sc et Oe	13.04.2026	- 24.04.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-691	barrages de nuit des tronçons L-Ga-Ho, L-Lt et des voies 007, 008, 009, 010, 013, 014 en gare de L	04.05.2026	- 08.05.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-692	barrages de nuit de la ligne 4	10.05.2026	- 15.05.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-694	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	13.06.2026	- 15.06.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-695	barrage des voies 76 à 82 à Lt et de la liaison Lt-Lh	24.10.2026	- 26.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-696	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	21.09.2026	- 02.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-697	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	05.10.2026	- 16.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-698	barrage de la ligne interusines RT Bu-D	23.10.2026	- 26.10.2026	19.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-700	barrage des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L	21.09.2026	- 22.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-701	barrage des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L	22.09.2026	- 23.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-702	barrage des voies 008, 028 et 009 en gare de L	23.09.2026	- 24.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-703	barrage des voies 010 et 011 en gare de L	24.09.2026	- 25.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-704	barrage des voies 001 et 002 en gare de L	25.09.2026	- 26.09.2026	20.08.2024	sur demande MI
barrage ajouté:	R-706	barrage total entre Bc-Est et Oe	14.11.2025	- 16.11.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié (reporté de 2025):	R-634	barrage d'une voie entre Tv-P et Tv	01.05.2025 04.05.2026	- 25.07.2025 24.08.2026	23.08.2024	sur demande GI-CT
barrage modifié:	R-507	barrage total entre L et M	21.11.2026 28.11.2026	- 23.11.2026 30.11.2026	24.09.2024	coordination avec Infrabel
barrage ajouté:	R-699	barrage total entre W et W/frd	24.08.2026	- 20.09.2026	25.09.2024	sur demande II-GC, après discussions Efs et DBInfrago (report de 2025)
version provisoire 25.09.2024						
barrage annulé	R-681	barrage total entre Es et D	31.08.2026	- 14.09.2026	24.10.2024	après consultation avec II-V, II-E et II-GC/AI --> report sur 2028 (après demande CFL-Cargo et AV)
barrage annulé	R-556	barrage total entre Es et D	07.03.2026	- 09.03.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-557	barrage total entre Es et D	14.03.2026	- 16.03.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-502	barrage total entre Es et D	16.05.2026	- 18.05.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-511	barrage total entre Es et D	19.09.2026	- 21.09.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
barrage annulé	R-503	barrage total entre Es et D	21.11.2026	- 23.11.2026	24.10.2024	sur demande GI-CT
version du 25.10.2024						
barrage ajouté:	R-831	barrage total entre Mc et Tv	14.03.2026	- 16.03.2026	16.12.2024	sur demande MI-OA
barrage ajouté:	R-832	barrage total entre Mc et Tv	18.04.2026	- 20.04.2026	16.12.2024	sur demande MI-OA
barrage ajouté:	R-833	barrage total entre Mc et Tv	04.07.2026	- 06.07.2026	16.12.2024	sur demande MI-OA
barrage ajouté:	R-834	barrage total entre Cv et Tv/frb	10.10.2026	- 12.10.2026	16.12.2024	sur demande MI-OA
barrage ajouté:	R-835	barrage total entre Kt et Tv/frb	17.10.2026	- 19.10.2026	16.12.2024	sur demande MI-OA
barrage modifié:	R-678	barrage total à Lh (L-Btr et L-Ld Dr)	31.10.2026	- 09.11.2026	16.12.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-836	barrage total entre Lh et Dr	14.11.2026	- 16.11.2026	16.12.2024	sur demande PI
barrage ajouté:	R-837	barrage total entre Btr et Kb	03.10.2026	- 05.10.2026	16.12.2024	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-838	barrages de nuit entre Bt-V et Bt-frf	13.04.2026	- 16.05.2026	16.12.2024	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-839	barrages de nuit entre Dm et Eb	01.06.2026	- 12.06.2026	16.12.2024	sur demande II-V
barrage modifié:	R-680	barrage total entre Eb et Tv	29.08.2026 24.08.2026	- 14.09.2026	16.12.2024	sur demande II-V

version du 13.01.2025 (PF>KP)							
barrage ajouté:	R-888	barrage total entre Eb et Tv	10.01.2026	-	12.01.2026	11.04.2025	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-889	barrages de nuit entre Eb et TV	19.01.2026	-	23.01.2026	11.04.2025	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-890	barrages de nuit entre Eb et TV	12.01.2026	-	16.01.2026	11.04.2025	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-891	barrage total entre Bt-V et Vm	24.08.2026	-	31.08.2026	30.04.2025	sur demande GI-PT
barrage ajouté:	R-892	barrage total entre Bt-V et Vm	16.07.2026	-	01.08.2026	30.04.2025	sur demande GI-PT
barrage modifié:	R-646	barrage total entre L et M	17.01.2026	-	19.01.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-504	barrage total entre L et M	24.01.2026	-	26.01.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-505	barrage total entre L et M	31.01.2026	-	02.02.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-506	barrage total entre L et M	07.02.2026	-	09.02.2025	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-635	barrage total entre M e Eb et Tv	21.03.2026	-	23.03.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-515	barrage total entre L et Eb	28.03.2026	-	13.04.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-636	barrage total entre M e Eb et Tv	21.03.2026	-	23.03.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-591	barrage total entre L et M	01.05.2026	-	04.05.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-592	barrage total entre L et M	09.05.2026	-	11.05.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-516	barrage total entre L et Eb	23.05.2026	-	01.06.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-833	barrage total entre M e Eb et Tv	04.07.2026	-	06.07.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-637	barrage total entre M e Eb et Tv	11.07.2026	-	13.07.2026	15.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-680	barrage total entre Eb et Tv	24.08.2026	-	14.09.2026	16.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-638	barrage total entre M e Eb et Tv	19.09.2026	-	21.09.2026	16.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-639	barrage total entre M e Eb et Tv	26.09.2026	-	28.09.2026	19.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-834	barrage total entre Cv et Tv/frb	10.10.2026	-	12.10.2026	19.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-835	barrage total entre Kt et Tv/frb	17.10.2026	-	19.10.2026	19.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-411	barrage total entre L et Eb	31.10.2026	-	09.11.20226	19.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-507	barrage total entre L et M	28.11.2026	-	30.11.2026	19.05.2025	adaptation heures début/fin après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-640	barrage total entre R et P	07.03.2026	-	09.03.2026	20.06.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-641	barrage total entre R et P	14.03.2026	-	16.03.2026	20.06.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-642	barrage total entre R et P	18.04.2026	-	20.04.2026	20.06.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-643	barrage total entre R et P	01.05.2026	-	04.05.2026	20.06.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-831	barrage total entre M e Eb et Tv	14.03.2026	-	16.03.2026	21.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-832	barrage total entre M e Eb et Tv	18.04.2026	-	20.04.2026	21.05.2025	adaptation heures début/fin et prolongement vers Eb après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-838	barrages de nuit entre Bt-V et Bt-frf	13.04.2026	-	16.05.2026	21.05.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage modifié:	R-499	barrage total entre P et Bu y compris les voies 204 - 209 à P	03.10.2026	-	05.10.2026	23.05.2025	adaptation envergure barrage après coordination EI-PT
barrage ajouté:	R-914	barrage total entre Sc et Oe	21.03.2026	-	23.03.2026	20.06.2025	sur demande PI-GP-J
barrage ajouté:	R-915	barrage total entre Mr et Kb	27.06.2026	-	29.06.2026	20.06.2025	coordination avec Infrabel
barrage ajouté:	R-916	barrage total entre Mr et Kb	04.07.2026	-	06.07.2026	20.06.2025	coordination avec Infrabel
barrage modifié:	R-526	barrage de la ligne principale entre Ho et L (Escherbierg)	12.07.2025	-	31.12.2025 01.03.2026	29.07.2025	sur demande PI-GP-B
barrage annulé:	R-588	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	01.01.2026	-	18.05.2026	29.07.2025	sur demande PI-GP-B
barrage modifié:	R-593	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	18.05.2026 16.07.2026	-	12.04.2027 24.08.2026	29.07.2025	sur demande PI-GP-B
barrage ajouté:	R-918	barrages de nuit des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	04.01.2026	-	16.01.2026	31.07.2025	sur demande EI-C
version du 31.07.2025							
barrage modifié:	R-506	barrage total entre L et M Eb	07.02.2026	-	09.02.2026	21.08.2025	sur demande MI-I/SI
barrage ajouté:	R-993	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	13.04.2026	-	17.04.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-994	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	19.04.2026	-	24.04.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-995	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	26.04.2026	-	01.05.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-996	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	04.05.2026	-	08.05.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-997	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	11.05.2026	-	15.05.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage ajouté:	R-998	barrages de nuit entre Tv et Tv-frb	18.05.2026	-	22.05.2026	21.08.2025	sur demande MI-I-I1N
barrage modifié:	R-280	barrage total entre Bt-V et Sch b Es, L6c+6d inclus	28.03.2026	-	13.04.2026	17.09.2025	après coordination avec II-V, II-EC, II-CS, GI-MI, MI-I, MI-CST et GI-PT
barrage ajouté:	R-1011	barrage total entre ri et Tv-frb	28.02.2026	-	01.03.2026	22.08.2025	sur demande MI-CST-S1 NO A1
barrage ajouté:	R-1012	Restriction alimentation	13.04.2026	-	19.06.2026	09.09.2025	sur demande II-EA
barrage annulé:	R-684	barrage total entre Bc-E et Oe	24.08.2026	-	14.09.2026	24.09.2025	décalage des travaux à 2028
barrage modifié:	R-677	barrage total entre L et Kb/frb	14.02.2026	-	23.02.2026	03.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-914	barrage total entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	21.03.2026	-	23.03.2026	03.10.2025	raison d'exploitation
barrage modifié:	R-495	barrage total entre Btr et Kb/frb	28.03.2026	-	13.04.2026	03.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-515	barrage total entre L et Eb et entre Eb et Bi	28.03.2026	-	13.04.2026	03.10.2025	coordination GI
barrage modifié:	R-690	barrages de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	13.04.2026	-	24.04.2026	03.10.2025	raison d'exploitation
barrage modifié:	R-495	barrage total entre Btr et Kb/frb	23.05.2026	-	01.06.2026	03.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-837	barrage total entre Btr et Kb/frb	03.10.2026	-	05.10.2026	03.10.2025	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1019	barrages de jour des voies 610, 620, 151 et 153 à Ho	16.07.2026	-	26.07.2026	03.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1020	barrages de jour des voies 154 et 155 à Ho	27.07.2026	-	02.08.2026	03.10.2025	sur demande MI
barrage annulé:	R-915	barrage total entre Mr et Kb	27.06.2026	-	29.06.2026	06.10.2025	coordination Infrabel
barrage ajouté:	R-1021	barrage total entre Mr et Kb	11.07.2026	-	13.07.2026	06.10.2025	reporté du 27.06.2026
barrage ajouté:	R-1022	barrage total entre Kt et Wz	24.08.2026	-	14.09.2026	06.10.2025	sur demande MI dans l'ombre de la fermeture Eb-Tv
barrage modifié:	R-574	barrage total entre L et Oe (y compris les voies 604 et 605 à Oe) W	24.01.2026	-	26.01.2026	08.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1034	barrage total entre L et P	31.10.2026	-	09.11.2026	08.10.2025	sur demande MI dans l'ombre de la fermeture R-678
barrage modifié:	R-836	barrage total entre Lh et D r P	14.11.2026	-	16.11.2026	08.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1035	barrage total entre P et Bu	21.11.2026	-	23.11.2026	08.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1036	barrage total entre P et Bu	05.12.2026	-	07.12.2026	20.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1037	barrages de nuit entre Bu et D	20.09.2026	-	30.10.2026	10.10.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1038	barrages de nuit entre Bt-W et Nz	09.11.2026	-	11.12.2026	10.10.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-397	barrage total entre Ho et Bt-V (inlcus voies 1 et 2 à Bt-V)	16.07.2026	-	24.08.2026	10.10.2025	PI sur demande GI/AV
barrage ajouté:	R-1039	barrage des voies 3,4,5 et 7 à Bt-V	15.08.2026	-	24.08.2026	10.10.2025	PI sur demande GI/AV
barrage ajouté:	R-1040	barrage total entre Bt-M et Bt-W et de voies à Bt	04.04.2026	-	13.04.2026	10.10.2025	sur demande PI dans l'ombre du R-280
version inofficielle non validée par l'ACF diffusée aux EF le du 10.10.2025							
barrage modifié:	R-280	barrage total entre Bt-V et Es (+ voie 402 à Es) L6c et 6d incluses	28.03.2026	-	13.04.2026	20.10.2025	conséquence de la fermeture demandée
barrage modifié:	R-697	barrages de nuit de la voie Mt-Wk (inclus)	05.10.2026	-	16.10.2026	20.10.2025	clarifications GI
barrage modifié:	R-1037	barrages de nuit entre Bu t D	20.09.2026	-	30.10.2026 16.10.2026	21.10.2025	réduction durée.durée des barrages augmentée (20h00-4h00)
barrage modifié:	R-1038	barrages de nuit entre Bt-W et Nz	09.11.2026 19.10.2026	-	11.12.2026 30.10.2026	21.10.2025	changement date, réduction durée.durée des barrages augmentée (20h00-4h00)
barrage annulé:	R-1036	barrage total entre P et Bu	05.12.2027	-	07.12.2027	20.10.2025	report sur 2027