

Planning des travaux 2027 - édition du 05.11.2025

RESTREINT

Légende couleurs:		Ligne 1	Luxembourg-St - Troisvierges frontière
		Ligne 1a	Ettelbruck - Diekirch
		Ligne 1b	Kautenbach - Wiltz
		Ligne 2b	Ettelbruck - Bissen
		Ligne 3	Luxembourg-St - Wasserbillig frontière
		Ligne 4	Oetrange - Berchem Est
		Ligne 5	Luxembourg - Kleinbettingen-frontière
		Ligne 6	Bettembourg-V - Thionville
		Ligne 6	Howald - Bettembourg-frontière
		Ligne 6a	Bettembourg-V - Esch-sur-Alzette
		Ligne 6b	Bettembourg-V - Volmerange-les-Mines
		Ligne 6c	Noertzange - Rumelange
		Ligne 6d	Tétange - Langengrund
		Ligne 6k	Brucherberg - Scheuerbusch
		Ligne 6e	Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche
		Ligne 6f	Esch-sur-Alzette - Pétange
		Ligne 6g	Pétange - Aubange Bifurcation
		Ligne 6h	Pétange - Longwy
		Ligne 6j	Pétange - Athus
		Gare P/R	Pétange/Rodange
		Ligne 7	Luxembourg-Hollerich - Pétange
		Ligne 8	Luxembourg-Bettembourg (NBS)
		Gare Bt	Bettembourg-V - Bettembourg-V
		Gare L	Luxembourg - Luxembourg
		Travaux réseaux	Travaux réseaux voisins

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S49	WE1	S50	WE2	S51	WE3	S52	WE4	S53	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Décembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
		Barrages partiels													
Dec 26	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
		Barrages totaux													
Dec 26	R-736	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe							sam. 19/12/2026 01:00 - lun. 21/12/2026 04:00						Moyen
Dec 26	R-895	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et R							sam. 19/12/2026 01:20 - lun. 21/12/2026 01:00				RFC via France		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Janvier														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Jan 27	R-866	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	16/01/27 - 18/01/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.		Mineur
		Barrages partiels														
Jan 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Jan 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Jan 27	R-749	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho		Moyen
Jan 27	R-749	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage de deux des 3 voies entre Ls/Ho et F									sam. 23/01/2027 01:00 - lun. 25/01/2027 04:00			pas de connexion entre Lt et Sy. Voie unique entre Bc-N et Ls/Ho		Moyen
		Barrages totaux														
Jan 27	R-896	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R/frf					sam. 09/01/2027 01:20 - lun. 11/01/2027 04:00							R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)		Moyen
Jan 27	R-904	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Bu et P					sam. 09/01/2027 05:00 - dim. 10/01/2027 20:00							RT Bu accessible de Es. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b							sam. 16/01/2027 00:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-931	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b							sam. 16/01/2027 00:00 - lun. 18/01/2027 04:00					RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-897	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R/frf							sam. 16/01/2027 05:00 - lun. 18/01/2027 04:00					R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S53	WE1	S1	WE2	S2	WE3	S3	WE4	S4	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Janvier														
Jan 27	R-905	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Es et D							sam. 16/01/2027 05:00 - dim. 17/01/2027 20:00					RT accessible de D. Accès Bu fermé. RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b									sam. 23/01/2027 00:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-932	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b									sam. 23/01/2027 00:00 - lun. 25/01/2027 04:00			RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-898	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre R et R/frf									sam. 23/01/2027 05:00 - lun. 25/01/2027 04:00			R/frb1 et R/frb2 vers R ouverts. RFC (Aub-P ouvert.)		Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b											sam. 30/01/2027 00:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b											sam. 30/01/2027 00:00 - lun. 01/02/2027 04:00	RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
Jan 27	R-740	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm											sam. 30/01/2027 02:00 - lun. 01/02/2027 02:00			Moyen
Jan 27	R-894	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et R											sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00	RFC via France		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Fevrier													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Fev 27	R-867	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	13/02/27 - 15/02/27 Sa+Di 22:45 - 04:45										passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.		Mineur
Fev 27	R-773	Travaux entretien MI Divers Travaux barrages de nuit entre Bc-E et Oe	22/02/27 - 26/02/27 Lu-Je 22:00 - 06:00												Mineur
Fev 27	R-1015	Prospection B33 2027 Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS barrages de nuit entre Es et Schb	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00										RFC via L7 et L6.		Mineur
		Barrages partiels													
Fev 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Fev 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Fev 27	R-947	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage de nuit des 2 voies principales à Es					jeu. 11/02/2027 22:00 - ven. 12/02/2027 04:30						les voies 403 (à quai) - 408 restent exploitables		Mineur
Fev 27	R-930	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 barrage de la voie 20 à Bt						lun. 15/02/2027 00:00 - sam. 20/02/2027 04:00							Mineur
Fev 27	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt										sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00	RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux													
Fev 27	R-933	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b		sam. 30/01/2027 00:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Fevrier													
R-933	Fev 27	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b		sam. 30/01/2027 00:00 - lun. 01/02/2027 04:00									RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
R-740	Fev 27	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm		sam. 30/01/2027 02:00 - lun. 01/02/2027 02:00											Moyen
R-894	Fev 27	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et R		sam. 30/01/2027 05:00 - lun. 01/02/2027 01:00									RFC via France		Moyen
R-934	Fev 27	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b				sam. 06/02/2027 00:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
R-934	Fev 27	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux caténaires) Adaptations des caténaires en vue du ripage OA1. barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b				sam. 06/02/2027 00:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6. Fermeture des voies 65, 66, 67, 68, 280, 317, 418. Fermeture totale de la connection Bt-M vers ligne 6a. Voies Grill (250 et 251) accessibles depuis le sud. Voie 249 inaccessible.		Moyen
R-1036	Fev 27	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre P et Bu				sam. 06/02/2027 01:00 - lun. 08/02/2027 04:00							RFC via lignes 7 et 6		Moyen
R-946	Fev 27	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Es et Au et barrage partiel à Es				sam. 06/02/2027 06:00 - dim. 07/02/2027 19:00							barrage des voies 423, 445, 405-408, 503, 504, 525 et 526 à Es		Moyen
R-846	Fev 27	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total entre Ld et L et entre Btr et L						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					RFC via lignes 6a et 6f. Btr pas accessible de Lt		Élevé
R-899	Fev 27	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre L et Kb/frb						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					Btr pas accessible		Élevé

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S5	WE2	S6	WE3	S7	WE4	S8	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster	EINT
		Edition du 05/11/2025														
		Fevrier														
Fev 27	R-846	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total entre Ld et L et entre Btr et L						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					RFC via lignes 6a et 6f. Btr pas accessible de Lt			Élevé
Fev 27	R-900	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement barrage total entre L et P						sam. 13/02/2027 01:00 - lun. 22/02/2027 04:00					RFC via lignes 6a et 6f			Élevé
Fev 27	R-741	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm								sam. 20/02/2027 02:00 - lun. 22/02/2027 02:00						Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Mars														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Mar 27	R-1015	Prospection B33 2027 Prospection B33 : Changement traverses et Pièces de bois + Vérification périodique des AV par CS barrages de nuit entre Es et Schb	22/02/27 - 25/03/27 Lu-Je 22:00 - 04:00											RFC via L7 et L6.		Mineur
Mar 27	R-868	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	06/03/27 - 08/03/27 Sa+Di 22:45 - 04:45											passage fret par frontière ok. TCR à Metz. pas de chantier entre L et Thl pour cause de la capacité pour trains voyageurs en gare de Metz.		Mineur
		Barrages partiels														
Mar 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Mar 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Mar 27	R-767	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt		sam. 27/02/2027 01:00 - lun. 01/03/2027 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-759	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						pas d' influence sur les trains.		Mineur
Mar 27	R-869	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
Mar 27	R-758	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)							sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00					pas d' influence sur les trains.		Mineur
Mar 27	R-870	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc							sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00					une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
		Barrages totaux														
Mar 27	R-769	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage total entre Ld et P			sam. 06/03/2027 01:00 - lun. 08/03/2027 04:00									RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-742	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm			sam. 06/03/2027 02:00 - lun. 08/03/2027 02:00											Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Mars														
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robel. barrage total entre L et F						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f. Lt accessible de Btr et de L. CRM accessible.		Moyen
Mar 27	R-753	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspections PDS avec robel. barrage total entre L et F						sam. 13/03/2027 01:00 - lun. 15/03/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f. Lt accessible de Btr et de L. CRM accessible.		Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robel. barrage total entre Ho (inclus) et F							sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00					Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-752	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art - PAS Howald Inspection Passerelle Gare Howald avec Robel. barrage total entre Ho (inclus) et F							sam. 20/03/2027 01:00 - lun. 22/03/2027 04:00					Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-538	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre Btr et Kb										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00		les embranchements à Btr sont accessibles de L		Moyen
Mar 27	R-734	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S9	WE2	S10	WE3	S11	WE4	S12	WE5	S13	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Mars														
Mar 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L										sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Mar 27	R-734	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)										sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00		Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Mar 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails barrage total entre L et Eb										sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00				Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Avril														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	R-840	Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch Travaux de finition barrages de nuit entre Eb et Dk	12/04/27 - 23/04/27 Lu-Je 22:00 - 04:00													Mineur
Avr 27																
	R-770	Travaux d'entretien MI divers travaux barrages de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	12/04/27 - 23/04/27 Lu-Je 22:15 - 04:40													Mineur
Avr 27																
		Barrages partiels														
	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Avr 27																
	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Avr 27																
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh					lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00							fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Avr 27																
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh					lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00							fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Avr 27																
	R-760	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)										sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00		pas d' influence sur les trains.		Mineur
Avr 27																
	R-871	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc										sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00		une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
Avr 27																
		Barrages totaux														
	R-538	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre Btr et Kb		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 12/04/2027 04:00										les embranchements à Btr sont accessibles de L		Moyen
Avr 27																
	R-734	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Avr 27																

RESTREINT.

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S13	WE1	S14	WE2	S15	WE3	S16	WE4	S17	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Avril														
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Avr 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Avr 27	R-734	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)		sam. 27/03/2027 01:30 - lun. 12/04/2027 04:00										Btr pas accessible. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Avr 27	R-541	Renouvellement d'une voie entre Mersch et Cruchten Renouvellement d'une voie entre PK 35,500 - 39,800 (VG ou VD) sur ± 4.500 m Renouvellement des PN24 Pettingen + PN25 Essingen Remplacement des rails barrage total entre L et Eb		sam. 27/03/2027 02:00 - lun. 12/04/2027 02:00												Moyen
Avr 27	R-547	Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch Renouvellement de la voie entre Ettelbruck et Diekirch barrage total entre Eb et Dk		sam. 27/03/2027 01:01 - lun. 12/04/2027 04:00												Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			Bt-Sy ouvert		Moyen
Avr 27	R-754	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Potences Signalisation avec Robel. barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 24/04/2027 01:00 - lun. 26/04/2027 04:00			Bt-Sy ouvert		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Mai														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	R-926	Deplacement Pv Qv Rv Sv Pose des Fondations Pv Qv Rv Sv dans le cadre de la mise en service de la NBS barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bettembourg	14/05/27 - 16/05/27 Ve+Sa 23:00 - 06:00													Mineur
Mai 27		Barrages partiels														
	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Mai 27																
	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Mai 27																
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Mai 27																
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Mai 27																
		Barrages totaux														
	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Mai 27																
	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Mai 27																
	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00										la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Mai 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S18	WE2	S19	WE3	S20	WE4	S21	WE5	S22	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Mai														
	Mai 27	R-724 Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange Renouvellement de voie et d'appareils de voie à Tétange Contrôle Ouvrages d'Art Inspection MDS avec Robel. Contrôle Ouvrages d'Art Inspection MDS avec Robel. Prospection 2027 B32 Changement traverses V902 + V901 barrage total entre Bb et Ru, Lg		lun. 03/05/2027 01:00 - lun. 17/05/2027 04:00												Majeur
	Mai 27	R-935 Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 barrage de la ligne 6b et des voies 317, 418 et 20 à Bt										sam. 29/05/2027 00:00 - lun. 07/06/2027 04:00				Élevé
	Mai 27	R-935 Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 barrage de la ligne 6b et des voies 317, 418 et 20 à Bt										sam. 29/05/2027 00:00 - lun. 07/06/2027 04:00				Élevé
	Mai 27	R-720 Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA barrage total entre Bt et Vm										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00				Moyen
	Mai 27	R-539 Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre L et Kb										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		les embranchements à Btr sont inaccessibles		Moyen
	Mai 27	R-801 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		les embranchements à Btr sont inaccessibles. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
	Mai 27	R-801 Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)										sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00		les embranchements à Btr sont inaccessibles. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
	Mai 27	R-919 OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement barrage total entre Ld et P										sam. 29/05/2027 01:01 - lun. 07/06/2027 04:00		RFC via lignes 6a et 6f		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Édition du 05/11/2025													
		Juin													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
	R-772	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho	14/06/27 - 18/06/27 Lu-Je 22:15 - 04:15										les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.		Mineur
Juin 27															
	R-772	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage entre les voies [007-014] et Lt resp. Ho	14/06/27 - 18/06/27 Lu-Je 22:15 - 04:15										les voies 001, 002, 003, 023, 004, 024, 005, 025 sont utilisables. Les voies 027, 028, 011 et 012 sont utilisables que du nord. Les voies 007, 008, 009, 010, 013 et 014 sont sans courant él.		Mineur
Juin 27															
	R-936	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27/06/27 - 14/07/27 quotidien 20:00 - 05:00										Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz--> RFC via lignes 6 et 7		Mineur
Juin 27															
		Barrages partiels													
	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Juin 27															
	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Juin 27															
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Juin 27															
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Juin 27															

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Édition du 05/11/2025													
		Juin													
Juin 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L			lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00										Mineur
Juin 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt									dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00		pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
		Barrages totaux													
Juin 27	R-539	Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes barrage total entre L et Kb		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									les embranchements à Btr sont inaccessibles		Moyen
Juin 27	R-801	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									les embranchements à Btr sont inaccessibles. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Juin 27	R-732	Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
Juin 27	R-801	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage total à Lh (lignes 5 et 7)		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									les embranchements à Btr sont inaccessibles. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Juin 27	R-919	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement barrage total entre Ld et P		sam. 29/05/2027 01:01 - lun. 07/06/2027 04:00									RFC via lignes 6a et 6f		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S22	WE1	S23	WE2	S24	WE3	S25	WE4	S26	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Juin													
	Juin 27	R-732 Travaux d'entretien MI Divers travaux Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et d'une des 2 voies du "Escher Berg" à L		sam. 27/03/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00									la liaison Lt-Btr reste ouverte.		Majeur
	Juin 27	R-720 Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Travaux de montage installations CS Tirage Cable et installations CE et SFA barrage total entre Bt et Vm		sam. 29/05/2027 01:00 - lun. 07/06/2027 04:00											Moyen
	Juin 27	R-935 Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 barrage de la ligne 6b et des voies 317, 418 et 20 à Bt		sam. 29/05/2027 00:00 - lun. 07/06/2027 04:00											Élevé
	Juin 27	R-935 Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux fondations caténaires) Réalisation nouvelles fondations caténaires pour les voies 17, 18 et 20 barrage de la ligne 6b et des voies 317, 418 et 20 à Bt		sam. 29/05/2027 00:00 - lun. 07/06/2027 04:00											Élevé
	Juin 27	R-1041 Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz					sam. 12/06/2027 02:00 - lun. 14/06/2027 02:00								Moyen
	Juin 27	R-771 Travaux entretien MI Divers travaux barrage total entre P et R/frts					sam. 12/06/2027 04:00 - lun. 14/06/2027 04:00						RFC via France ou Kb		Moyen
	Juin 27	R-1042 Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz						sam. 19/06/2027 02:00 - lun. 21/06/2027 02:00							Moyen
	Juin 27	R-1043 Ligne 1 - Adaptation découpage électrique Nouveaux postes & adaptation du découpage électrique à Kautenbach, Wilwerwiltz, Mecher, Clervaux, Cinqfontaines et Troisvierges barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz								sam. 26/06/2027 02:00 - lun. 28/06/2027 02:00					Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Juillet														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
	R-936	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27/06/27 - 14/07/27 quotidien 20:00 - 05:00											Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz--> RFC via lignes 6 et 7		Mineur
Juil 27																
	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es fermé.		Mineur
Juil 27																
	R-1049	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	16/07/27 - 18/07/27 Ve+Sa 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es fermé.		Mineur
Juil 27																
	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es ouvert		Mineur
Juil 27																
	R-949	Prospection B32 2027 Changement Traverses bois V003 Changement attaches V004 + AV006 + AV011 Contrôle périodique CS dans AV006 + 011 barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	19/07/27 - 28/07/27 quotidien 22:00 - 04:00											Bt-W - Schb à voie unique. Lg-Es ouvert		Mineur
Juil 27																
		Barrages partiels														
	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Juil 27																
	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaïres sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Juil 27																
	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Bt-Lt sont ouverts		Majeur
Juil 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Juillet														
Juil 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Juil 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00												Mineur
Juil 27	R-937	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		dim. 27/06/2027 20:00 - mer. 14/07/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
Juil 27	R-761	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 travaux impactant la ligne 8 (pas en service)			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									pas d' influence sur les trains.		Mineur
Juil 27	R-872	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
Juil 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L						ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00						trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho		Mineur
		Barrages totaux														
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Juil 27	R-755	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F			sam. 03/07/2027 01:00 - lun. 05/07/2027 04:00									Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Juillet														
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Juil 27																
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Juil 27																
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Juil 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S26	WE1	S27	WE2	S28	WE3	S29	WE4	S30	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Juillet														
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V						ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00						RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Juil 27																
	R-927	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total de la ligne 5 entre L et Btr							sam. 17/07/2027 01:00 - lun. 26/07/2027 04:00					pas d' accès Lt-Btr		Élevé
Juil 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Août														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Aou 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Aou 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Aou 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Aou 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00												Mineur
Aou 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00										trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho		Mineur
Aou 27	R-728	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST barrage des voies principales entre Bt-D et Bt-V (voies 1 et 2 inclus)								lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00						Moyen
Aou 27	R-731	Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg barrage des voies 78-82 à Lt										lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00		les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.		Mineur
		Barrages totaux														

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Août														
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Aou 27																
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Aou 27																
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Aou 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S31	WE2	S32	WE3	S33	WE4	S34	WE5	S35	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Août														
	R-727	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST Renouvellement des voies entre Bettembourg.frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem Renouvellement de la plate-forme Renouvellement de la plate-forme et piste barrage total de la gare Bt-V		ven. 16/07/2027 01:00 - lun. 23/08/2027 04:00										RFC via Es. Barrage total entre Bt-V et Bc		Majeur
Aou 27																
	R-730	Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg Contrôle Ouvrages d'Art Inspection Saut de Mouton au PK 15,748 avec Robel. barrage total entre Lh et Lt et des voies 76 et 77 à Lt								lun. 23/08/2027 01:00 - lun. 30/08/2027 04:00				RFC via Es		Moyen
Aou 27																
	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 barrage total entre L et Kb								lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00				Btr pas accessible		Moyen
Aou 27																
	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f		Élevé
Aou 27																
	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)									lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00			pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f		Élevé
Aou 27																

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Septembre													
		Barrages périodiques de nuit ou de jour													
Sep 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR barrages de nuit entre Es et Au	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00												Mineur
Sep 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00										barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es		Majeur
Sep 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux barrages de nuit d' une voie entre Wk et W	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00										attention: à W, que les voies 109 et 101 sont accessibles en traction électrique de Wk. Les aiguillages 111, 113, 114 et 122 à W sont qu'utilisables en traction autonome.		Mineur
		Barrages partiels													
Sep 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00									accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Sep 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00									les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Sep 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00									fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Sep 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00											Mineur
Sep 27	R-795	Raccord NBS Travaux caténaires, voies, signalisation, etc. barrage des 2 voies principales "Escher Berg" entre Ho et L		ven. 16/07/2027 01:00 - mer. 15/09/2027 04:00									trafic via Ls-Lt et 2ème quai à Ho		Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025													
		Septembre													
Sep 27	R-728	NBS Lux-Bett_M4_Eté 2027_BZST 2.1 - Raccord provisoire NBS - Travaux de finalisation de GC M4c - Travaux Voies, Cat., CST barrage des voies principales entre Bt-D et Bt-V (voies 1 et 2 inclus)		lun. 23/08/2027 04:00 - mer. 15/09/2027 01:00											Moyen
Sep 27	R-731	Renouvellement de voie et d'appareils de voie au triage de Luxembourg Renouvellement partiel des voies 76-85 et des appareils de voie 150-156 au Triage de Luxembourg barrage des voies 78-82 à Lt		lun. 30/08/2027 01:00 - lun. 13/09/2027 04:00									les voies 76 et 77 à Lt sont accessibles.		Mineur
Sep 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt						jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00					pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
Sep 27	R-774	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 003, 023, 004 et 024 en gare de L								lun. 20/09/2027 22:00 - mar. 21/09/2027 05:00					Mineur
Sep 27	R-775	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 005, 025, 007 et 027 en gare de L								mar. 21/09/2027 22:00 - mer. 22/09/2027 05:00					Mineur
Sep 27	R-776	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 008, 028 et 009 en gare de L								mer. 22/09/2027 22:00 - jeu. 23/09/2027 05:00					Mineur
Sep 27	R-777	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 10 et 11 en gare de L								jeu. 23/09/2027 22:00 - ven. 24/09/2027 05:00					Mineur
Sep 27	R-778	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de nuit des voies 001 et 002 en gare de L									sam. 25/09/2027 01:00 - 04:30				Mineur
Sep 27	R-873	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
		Barrages totaux													

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S35	WE1	S36	WE2	S37	WE3	S38	WE4	S39	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Édition du 05/11/2025													
		Septembre													
Sep 27	R-540	Assainissement Renouvellement du système de drainage et pistes Renouvellement appareils de voie à Bertrange Renouvellement A.V 501-504 et 510 barrage total entre L et Kb		lun. 23/08/2027 04:00 - lun. 13/09/2027 04:00									Btr pas accessible		Moyen
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f		Élevé
Sep 27	R-928	Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)		lun. 23/08/2027 22:00 - lun. 13/09/2027 04:00									pas de passage Lh-Lt possible. RFC via lignes 6a et 6f		Élevé
Sep 27	R-705	Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg Renouvellement des voies entre Bettembourg-frt et Bettembourg Contrôle Ouvrages d'Art Inspections divers MDS avec robetl. barrage total à Bt/frf		mer. 01/09/2027 01:01 - ven. 10/09/2027 04:00									tout trafic Bt-Thl doit être supprimé/dévié		Moyen
Sep 27	R-920	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Construction OA915 à rue de Bouillon Construction d'un souterrain barrage total entre Lh et P							sam. 18/09/2027 01:00 - lun. 20/09/2027 04:00				RFC via lignes 6f et 6a		Moyen
Sep 27	R-744	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm							sam. 18/09/2027 02:00 - lun. 20/09/2027 02:00						Moyen
Sep 27	R-762	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00				Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Sep 27	R-791	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F									sam. 25/09/2027 01:00 - lun. 27/09/2027 04:00		Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Sep 27	R-743	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm									sam. 25/09/2027 02:00 - lun. 27/09/2027 02:00				Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Octobre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Oct 27	R-1016	Prospection 2027 - B33 Changement traverses V465 + V485 avec Pelle RR barrages de nuit entre Es et Au	12/09/27 - 22/10/27 Di-Je 22:00 - 04:00													Mineur
Oct 27	R-1014	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27/09/27 - 15/10/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 403, 404, 405, 406, 407, 408 à Es		Majeur
Oct 27	R-779	Travaux d'entretien divers travaux barrages de nuit d' une voie entre Wk et W	27/09/27 - 08/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											attention: à W, que les voies 109 et 101 sont accessibles en tracion électrique de Wk. Les aiguillages 111, 113, 114 et 122 à W sont qu'utilisables en traction autonome.		Mineur
Oct 27	R-780	Travaux d'entretien MI divers travaux barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	11/10/27 - 22/10/27 Lu-Je 21:30 - 04:00											trafic à voie unique entre Roodt et Wasserbillig		Mineur
Oct 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es		Majeur
		Barrages partiels														
Oct 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Oct 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Oct 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Oct 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00												Mineur

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Octobre														
Oct 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
Oct 27	R-768	Travaux d'entretien MI Divers travaux barrage de la voie 500 et des voies 76-82 à Lt							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
		Barrages totaux														
Oct 27	R-781	Travaux d'entretien MI Divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total entre Bu et P y compris les voies 203-208 à P			sam. 02/10/2027 01:00 - lun. 04/10/2027 04:00									RFC via L7 et L6. A partir du 04.10.2027 2h00, les voies 203-208 à P sont remises en service		Moyen
Oct 27	R-948	Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Bt et Es					sam. 09/10/2027 06:00 - dim. 10/10/2027 19:00							RFC via lignes 6 et 7. Lg et Ru pas accessibles.		Moyen
Oct 27	R-921	OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Construction OA915 à rue de Bouillon Construction d'un souterrain barrage total entre Lh et P							sam. 16/10/2027 01:00 - lun. 18/10/2027 04:00					RFC via lignes 6f et 6a		Moyen
Oct 27	R-922	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00					Moyen
Oct 27	R-745	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm									sam. 23/10/2027 02:00 - lun. 25/10/2027 02:00					Moyen
Oct 27	R-940	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrages total entre Bt-W et Bt-M									sam. 23/10/2027 00:00 - lun. 25/10/2027 04:00			Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S39	WE1	S40	WE2	S41	WE3	S42	WE4	S43	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Octobre														
Oct 27	R-943	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux barrage total entre D et Bu									sam. 23/10/2027 01:00 - lun. 25/10/2027 04:00			RFC via lignes 6 et 7		Moyen
Oct 27	R-782	Travaux entretien MI divers travaux Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D									lun. 25/10/2027 06:00 - mer. 27/10/2027 22:00			pas d'impact sur la ligne principale Bu-D		Moyen
Oct 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Bt et Vm											sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00			Moyen
Oct 27	R-568	Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Kb											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	l'embranchement à Btr n'est pas accessible		Moyen
Oct 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Construction OA915 à rue de Bouillon Construction d'un souterrain barrage total entre L et P											sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00	RFC via lignes 6a et 6f		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Novembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
Nov 27	R-1054	Prospection 2027 - B33 Remplacement traverses et pièces de bois Prospection 2027 B33 + Révision périodique AV par CS barrages de jour des voies accessoires à Es	18/10/27 - 19/11/27 Lu-Ve 09:00 - 15:00											barrage des voies 404, 405, 406, 407, 408 à Es		Majeur
		Barrages partiels														
Nov 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Nov 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Nov 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Nov 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00												Mineur
Nov 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
Nov 27	R-874	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
Nov 27	R-875	Gare de Berchem Mise en conformité de la gare de Berchem barrage d'une voie à Bc								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				une des 2 voies reste ouverte pour la circulation des trains		Moyen
		Barrages totaux														

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Novembre														
Nov 27	R-721	Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Remplacement des traverses en béton de la ligne 6b Contrôle Ouvrages d'Art Inspection divers OA avec Robel. barrage total entre Bt et Vm		sam. 30/10/2027 01:00 - lun. 08/11/2027 04:00												Moyen
Nov 27	R-568	Renouvellement de 3 appareils de voie à Bertrange Renouvellement de 3 appareils de voie 506, 507 et 508 en Gare de Bertrange-Strassen Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Pôle d'échange multimodal de la gare de Hollerich Travaux de construction du nouveau pôle d'échange Hollerich. barrage total entre L et Kb		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										l'embranchement à Btr n'est pas accessible		Moyen
Nov 27	R-923	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres OA1450 Contournement de Bascharage Construction d'un ouvrage de franchissement Construction OA915 à rue de Bouillon Construction d'un souterrain barrage total entre L et P		sam. 30/10/2027 01:01 - lun. 08/11/2027 04:00										RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 27	R-756	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00						Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 27	R-763	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)						sam. 13/11/2027 01:00 - lun. 15/11/2027 04:00								Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 27	R-757	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ls/Ho et F								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00				Bt-Sy ouvert. RFC via lignes 6a et 6f		Moyen
Nov 27	R-764	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)								sam. 20/11/2027 01:00 - lun. 22/11/2027 04:00						Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	WE1	S44	WE2	S45	WE3	S46	WE4	S47	WE5	S48	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Novembre														
Nov 27	R-765	OA1173 Bretelle A3-A1 Reconstruction de l'OA1173 P.K. 13,770 barrage total entre Ho et Bt (ligne 8)										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00				Moyen
Nov 27	R-924	Reconstruction OA730 Moutfort-Millbech Reconstruction de l'ouvrage d'art Reconstruction OA688 Alzingen-Syren Reconstruction de l'ouvrage d'art barrage total entre Bc-E et Oe										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00				Moyen
Nov 27	R-925	OA 726 à Dommeldange Reconstruction de l'OA 726 à Dommeldange barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00				Moyen
Nov 27	R-941	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrages total entre Bt-W et Bt-M										sam. 27/11/2027 00:00 - lun. 29/11/2027 04:00		Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6		Moyen
Nov 27	R-944	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux barrage total entre P et Bu										sam. 27/11/2027 01:00 - lun. 29/11/2027 04:00		RFC via lignes 6 et 7		Moyen

		Description des travaux 13.12.2026 00:00 - 11.12.2027 24:00	Barrages de nuit ou de jour	S48	WE1	S49	WE2	S50	WE3	S51	WE4	S52	WE5	Remarques	Délai pour les demandes	TCR Cluster
		Edition du 05/11/2025														
		Décembre														
		Barrages périodiques de nuit ou de jour														
		Barrages partiels														
Dec 27	R-114	Gare d'Ettelbruck Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb barrage de la voie 002 à Eb		sam. 10/12/2022 00:00 - mar. 01/01/2030 24:00										accessible en traction autonome du côté sud		Mineur
Dec 27	R-929	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Dépose voies 21 et 61) Dépose caténaires sur la voie 21 Dépose définitive voies 21 et 61 fermeture des voies 21 et 61 à Bt		ven. 01/01/2027 00:00 - sam. 11/12/2032 24:00										les voies 58-60 sont accessibles du nord		Mineur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Dec 27	R-735	Construction d'une nouvelle gare périphérique à Hollerich PA Hollerich barrage partiel à Lh		lun. 12/04/2027 04:00 - mar. 31/12/2030 24:00										fermeture totale de la ligne 7 à Lh. ligne 7 déviée via ligne 5. --> Ligne 5 à voie unique à la hauteur de Lh --> Ligne 7 à voie unique à la hauteur de Lh itinéraires Ld-Lt et Btr-Lt sont ouverts		Majeur
Dec 27	R-733	Gare de Luxembourg Réaménagement de la tête Ouest barrage des voies 033, 034 et 035 en gare de L		lun. 07/06/2027 04:00 - ven. 31/12/2027 04:00												Mineur
Dec 27	R-938	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt		jeu. 16/09/2027 20:00 - lun. 06/12/2027 06:00										pas de courant él. sur les voies 250, 251 et 252		Mineur
		Barrages totaux														
Dec 27	R-942	Gare Bettembourg - SDM OA1 (Travaux GC pour culées C1 & C2) Réalisation blindage culée C2 Réalisation pieux culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C2 Coffrage, bétonnage et décoffrage culée C1 barrages total entre Bt-W et Bt-M			sam. 04/12/2027 00:00 - lun. 06/12/2027 04:00									Bt-Vm via voie 418. pas de connection entre Bt-M et Nz --> RFC via lignes 7 et 6		Moyen
Dec 27	R-945	Travaux d'entretien de la végétation Débroussaillage pistes, coupe haies, abattage arbres Reconstruction OA 86 et OA840 Reconstruction de l'OA86 à Oberkorn et de l'OA840 à Belvaux barrage total entre D et Bu					sam. 11/12/2027 01:00 - lun. 13/12/2027 04:00							RFC via lignes 6 et 7		Moyen

Action	ID-Railsys	Envergure	Date		Date du changement	Remarque
version octobre 2024						
barrage ajouté:	R-840	barrages de nuit entre Eb et Dk	12.04.2027	- 23.04.2027	16.12.2024	demande II-V
barrage ajouté:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	- 23.04.2027	13.01.2025	demande II-V
barrage ajouté:	R-846	barrage total entre Ld et L et entre Brt et L	13.02.2027	- 22.02.2027	13.01.2025	demande PI
barrage ajouté:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	08.06.2027	- 11.12.2027	13.01.2025	demande PI
contrainte SNCF ajoutée:	R-866	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	16.01.2027	- 18.01.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-867	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	13.02.2027	- 15.02.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
contrainte SNCF ajoutée:	R-868	TCR Metz - pas de chantier entre L et Thl	06.03.2027	- 08.03.2027	13.03.2025	demande ne pas programmer des TCR par SNCFréseau
barrage ajouté:	R-869	barrage d'une voie à Bc	13.03.2027	- 15.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-870	barrage d'une voie à Bc	20.03.2027	- 22.03.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-871	barrage d'une voie à Bc	24.04.2027	- 26.04.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-872	barrage d'une voie à Bc	03.07.2027	- 05.07.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-873	barrage d'une voie à Bc	28.08.2027	- 30.08.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-874	barrage d'une voie à Bc	13.11.2027	- 15.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage ajouté:	R-875	barrage d'une voie à Bc	20.11.2027	- 22.11.2027	13.03.2025	demande II-GC
barrage modifié:	R-752	barrage total entre Ls/Ho Ho (inclus) et F	20.03.2027	- 22.03.2027	13.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-894	barage total entre Pétange et Rodange	30.01.2027	- 01.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	18.12.2026	- 21.12.2026	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-896	barrage total entre R et R/frf	08.01.2027	- 11.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-897	barrage total entre R et R/frf	16.01.2027	- 18.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-898	barrage total entre R et R/frf	23.01.2027	- 25.01.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-899	barrage total entre L et Kb/frb	13.02.2027	- 22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-900	barrage total entre L et P	13.02.2027	- 22.02.2027	16.05.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-904	barrage total entre Bu et P	09.01.2027	- 10.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage ajouté:	R-905	barrage total entre D et Es	16.01.2027	- 17.01.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-753	barrage total entre Ls/Ho L et F	13.03.2027	- 15.03.2027	03.06.2025	demande MI
barrage modifié:	R-795	barrage des 2 voies principales entre Ho et L	29.05.2027 16.07.2027	- 15.09.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage annulé:	R-796	barrage d'une des 2 voies principales entre L et Ho	12.04.2027	- 29.05.2027	29.07.2025	demande PI après optimisation Planning NBS
barrage modifié:	R-773	barrages de nuit entre Bc-E et Oe	01.03.2027 22.02.2027	- 05.03.2027 26.02.2027	31.07.2025	sur demande SNCFréseau
barrage modifié:	R-544 R- 919	barrage total entre Ld et P	29.05.2027	- 07.06.2027	01.08.2025	sur demande II-V + nouvelle demande GI-CT
barrage annulé:	R-546	barrage total entre Ld et P	30.10.2027	- 08.11.2027	01.08.2025	sur demande II-V (voir position ci-dessous)
barrage ajouté:	R-923	barrage total entre L et P	30.10.2027	- 08.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT et PI
barrage ajouté:	R-920	barrage total entre Lh et P	18.09.2027	- 20.09.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-921	barrage total entre Lh et P	16.10.2027	- 18.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-922	barrage total entre Bc-E et Oe	23.10.2027	- 25.10.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-924	barrage total entre Bc-E et Oe	27.11.2027	- 29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-925	barrage total entre Dm et M et des voies 1 et 2 à Dm	27.11.2027	- 29.11.2027	01.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-926	barrages de nuit de voies 1 et 2 à Bettembourg	15.05.2027	- 17.05.2027	04.8.2025	sur demande II-CS
barrage ajouté:	R-927	barrage total de la ligne 5 entre L et Btr	17.07.2027	- 26.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-928	barrage total entre L et Ld (L7) / Btr (L5)	23.08.2027	- 13.09.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-929	fermeture des voies 21 et 61 à Bt	01.01.2027	- 11.12.2032	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-930	barrage de la voie 20 à Bt	15.02.2027	- 20.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-931	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	16.01.2027	- 18.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-932	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	23.01.2027	- 25.01.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-933	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	30.01.2027	- 01.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-934	barrage total entre Bt-W et Bt-M et de la ligne 6b	06.02.2027	- 08.02.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-935	barrage de la ligne 6b et de voies 317, 418 et 20 à Bt	29.05.2027	- 07.06.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-936	barrages de nuit entre Bt-W et Bt-M	27.06.2027	- 14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-937	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	27.06.2027	- 14.07.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-938	barrage de l'accès nord des voies 255, 251, 250 et 249 à Bt	16.09.2027	- 06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-940	barrage total entre Bt-W et Bt-M	23.10.2027	- 25.10.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-941	barrage total entre Bt-W et Bt-M	27.11.2027	- 29.11.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-942	barrage total entre Bt-W et Bt-M	04.12.2027	- 06.12.2027	04.8.2025	sur demande PI
barrage ajouté:	R-943	barrage total entre D et Bu	23.10.2027	- 25.10.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-944	barrage total entre P et Bu	27.11.2027	- 29.11.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-945	barrage total entre D et Bu	11.12.2027	- 13.12.2027	04.8.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-946	barrage total entre Au et Es et barrage partiel à Es	06.02.2027	- 07.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-947	barrage de nuit des 2 voies principales à Es	11.02.2027	- 12.02.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-948	barrage total entre Bt et Es	09.10.2027	- 10.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-781	barrage total entre Nk Bu et P y compris les voies 203-208 à P	02.10.2027	- 04.10.2027	05.08.2025	sur demande MI
barrage annulé:	R-718	fermeture partielle de la tête ouest de R. Fermeture de l'accès RT Rodange	01.12.2027	- 28.04.2028	05.08.2025	sur demande PI
barrage annulé:	R-738	barrage total entre Bc-E et Oe	11.09.2027	- 13.09.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage annulé:	R-739	barrage total entre Bc-E et Oe	13.02.2027	- 15.02.2027	05.08.2025	sur demande GI-CT
barrage ajouté:	R-949	barrage total de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	27.06.2027	- 09.07.2027	07.08.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-724	barrage total entre Bb et Ru, Lg	03.05.2027	- 31.05.2027 17.05.2027	29.09.2025	sur demande II-V
barrage ajouté:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027	- 03.12.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1015	barrages de nuit entre Es et Schb	22.02.2027	- 25.03.2027	29.09.2025	sur demande MI
barrage ajouté:	R-1016	barrages de nuit entre Es et Au	12.09.2027	- 22.10.2027	29.09.2025	sur demande MI
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF le 10.10.2025						
barrage annulé:	R-737	barrage total entre Bc-E et Oe	23.08.2027	- 30.08.2027	03.10.2025	sur demande GI
barrage modifié:	R-770	barrages de nuit entre Sc et Oe et de la voie 604 à Oe	12.04.2027	- 23.04.2027	06.10.2025	info. suppl.
barrage ajouté:	R-1036	barrage total entre P et Bu	06.02.2027	- 08.02.2027	20.10.2025	sur demande MI
barrage modifié:	R-780	barrages de nuit d'une voie entre Wk (inclus) et W	11.10.2027	- 22.10.2027	20.10.2025	clarifications GI
barrage ajouté:	R-1041	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	12.06.2027	- 14.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1042	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	19.06.2027	- 21.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
barrage ajouté:	R-1043	barrage total entre Eb et Tv/frb et entre Kt et Wz	26.06.2027	- 28.06.2027	20.10.2025	sur demande II-E
version inofficielle non validée par l'ACF présentée à l'ACF et l'EF CFL le 21.10.2025 et les EF fret le 24.10.2025						
barrage modifié:	R-732	barrage total entre L et Lh (lignes 5 et 7), des voies 001, 002, 003 et 004 en gare de L et des voies "Escher Berg" à L	27.03.2027	- 07.06.2027	21.10.2025	clarification: la fermeture du Escher Berg faisait déjà part du barrage, mais n'était pas intégré dans l'énoncé vu qu'il y avait une autre position qui avait fermé le Escher Berg. Cette fermeture a été annulée, et l'adaptation de ce barrage n'a pas été faite.
barrage modifié:	R-895	barage total entre Pétange et Rodange	18.12.2026 19.12.2026	- 21.12.2026	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage modifié:	R-896	barrage total entre R et R/frf	08.01.2027 09.01.2027	- 11.01.2027	24.10.2025	adaptation début chantier (samedi 1h20 au lieu de vendredi 22h00) sur demande AV
barrage annulé:	R-845	barrages de nuit entre M et Eb	12.04.2027	- 23.04.2027	27.10.2025	annulé par II-V
barrage modifié:	R-926	barrages de nuit des voies 1 et 2 à Bt	15.05.2027 14.05.2027	- 17.05.2027 16.05.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-791	barrage total entre Ho et F	28.08.2027 25.09.2027	- 30.08.2027 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-762	travaux impactant la ligne 8 (pas en service) barrage total de la ligne 8 entre Ho et Bt-V	28.08.2027 25.09.2027	- 30.08.2027 27.09.2027	27.10.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-949	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	27.06.2027 18.07.2027	- 09.07.2027 28.07.2027	27.10.2025	sur demande AV et CFLcargo (Lg-Es ouvert)
barrage ajouté:	R-1049	barrages de nuit de la ligne 6c et barrage d'une voie de la ligne 6a à Nz	16.07.2027	- 18.07.2027	28.10.2025	sur demande CFLcargo LG-Es fermé (détaché du R-949 qui ne ferme plus Lg-Es)
barrage modifié:	R-782	barrage total de la ligne RT interusines entre Bu et D	22.10.2027 25.10.2027	- 25.10.2027 27.10.2027	27.10.2025	sur demande CFLcargo
barrage annulé:	R-847	barrages de nuit de la ligne 6b	06.06.2027	- 11.12.2027	03.11.2025	la demande a été annulée après la demande de AV de réduire la durée de fermeture. II-CS réétudie les différents possibilités et reviendra avec une propose moins impactante sur le trafic vers l' EF CFL
barrage modifié:	R-873	barrage d'une voie à Bc	25.09.2027	- 27.09.2027	04.11.2025	sur demande AV
barrage modifié:	R-1014	barrages de jour des voies accessoires à Es et de la ligne 6e	27.09.2027	- 03.12.2027 15.10.2027	04.11.2025	sur demande AV
barrage ajouté:	R-1054	barrages de jour des voies accessoires à Es	18.10.2027	- 19.11.2027	04.11.2025	sur demande AV (séparé du 1014 pour assurer la circulation Es-Au)