

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
avr 23 66 67	Renouvellement d'aqueducs sur la ligne barrage total entre Kt et Wz Bus Eb-Wz -> voir barrage 01-17.04.	03.02.2023 ATRA ASS	01.04 (02h00) - 03.04 (02h00) et 15.04 (02h00) - 17.04 (02h00)												
avr 23 409	Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais Mise en place des parois caténaïres au-dessus de la zone CFL barrage total entre L et Eb 2 voies à quai accessibles à Eb voie 006 sans quai accessible à Eb	03.03.2023 ATRA	29.04 (02h00) - 02.05 (02h00)												
avr 23 114	Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003		10.12.2022 - fin 2024												
avr 23 251	Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 barrage de la voie 402		28.08.2022 11.06.2023 (00h01)												
avr 23 286	Extension du P&R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF			janvier 2023 - décembre 2023											
avr 23 69 190	Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre OA756 Alzenger Knupp barrage total entre Oe et W Bus L-W/Tr à confirmer	03.02.2023 ATRA 17.02.2023 ATRA		01.04 (02h00) - 03.04 (02h00) et 15.04 (02h00) - 17.04 (02h00)											
avr 23	OA756 Alzenger Knupp Barrage total entre Bc et Oe							01.04 (02h00) - 03.04 (02h00) et 15.04 (02h00) - 17.04 (02h00)							
avr 23 70	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Inrabel OA 816 Bertrange (P&Ch) barrage total entre Btr et Kb -> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh Bus L-Kb/Ar	03.02.2023 ATRA ASS				01.04 (02h00) - 17.04 (02h00)									
avr 23 125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
avr 23 71 73	Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt barrage total entre Bc-N et Bt Bus L-Bt garage TER à Bt	21.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt						29.04 (01h30) - 02.05 (04h00) et 13.05 (01h30) - 15.05 (04h00)						

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
avr 23		Travaux quai Howald barrage des voies 610 et 620 Bus L-Bt garage TER à Bt	21.03.2023 ATRA-CT			29.04 (01h30) - 02.05 (04h00)											
avr 23	267	Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage des voies 025, 005, 027 et 007 en gare de Luxembourg	21.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT			29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)											
avr 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m										15.12.2019 - 2024					
avr 23	179 182	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique) Bus Bt-Vm	07.03.2023 ATRA-CT 28.03.2023 ATRA-CT											15.04 (01h00) - 17.04 (04h00) et 06.05 (01h00) - 10.05 (04h00)			
avr 23	74	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Bu et P --> RT Bu doit rester accessible de Es Bus Es-R	14.03.2023 ATRA-CT	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt												22.04 (01h00) - 24.04 (04h00)	
avr 23	303 304	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable sur 1 voie, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 à R est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes														nuits lu-ma, ma-me et me-je du 03/04/23 au 20/04/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
avr 23	302	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		RFC via France!												toutes les nuits sa-di et di-lu entre le 01/04/23 et le 05/06/23 22h00-4h00	
avr 23	296 297	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles														nuits lu-ma, ma-me et me-je du 24/04/23 au 18/05/23 voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
avr 23		Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon		pas de circulation à midi entre R et Ly				jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00								jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
avr 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15					nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15
avr 23	Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15					nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
avr 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15					nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
avr 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 24.04.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
mai 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
mai 23		Travaux quai Howald barrage des voies 610 et 620 Bus L-Bt garage TER à Bt	21.03.2023 ATRA-CT			29.04 (01h30) - 02.05 (04h00)											
mai 23	267	Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage des voies 025,005, 027 et 007 en gare de Luxembourg	21.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT			29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)											
mai 23	71 73	Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt barrage total entre Bc-N et Bt Bus L-Bt garage TER à Bt	21.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT	attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt						29.04 (01h30) - 02.05 (04h00) et 13.05 (01h30) - 15.05 (04h00)							
mai 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m										15.12.2019 - 2024					
mai 23	79	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Bt et Es pas de desserte Klinker	10.03.2023 ATRA	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt									06.05 (00h30) - 08.05 (04h00)				
mai 23	179 182	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique) Bus Bt-Vm	07.03.2023 ATRA-CT 28.03.2023 ATRA-CT											15.04 (01h00) - 17.04 (04h00) et 06.05 (01h00) - 10.05 (04h00)			
mai 23		Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique) Bus Bt-Vm	31.03.2023 ATRA											27.05 (01h00) - 05.06 (04h00)			
mai 23	302	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		RFC via France!												toutes les nuits sa-di et di-lu entre le 01/04/23 et le 05/06/23 22h00-4h00	

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
mai 23	303 304	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes														nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
mai 23	296 297	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles														nuits lu-ma, ma-me et me-je du 24/04/23 au 18/05/23 voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
mai 23	372	Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D		compatible avec nuits entre Bt/frt et Thl?												nuits lu/ma - je/ve du 08.05. au 12.05. 22h00 - 4h00	
mai 23		Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon						jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00								jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00	jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00
mai 23		Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15					nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15	
mai 23		Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total entre Bt/frt et Thl									27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)					27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)	
mai 23		Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt						jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30			jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30					jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30
mai 23		Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 01.05.2023 - 05.05.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 01.05.2023 - 05.05.2023 10h20-14h20	
mai 23		Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10	

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
juin 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
juin 23	254	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage						nuit 08/09.06									
juin 23	374	Nuits prolongées pour MI barrage total entre Dr et Ba Bus L-P, L-A, L-Lw						nuits di/lu - je/ve du 25.06. - 30.06. 22h00 - 4h00									
juin 23	257	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage							nuit 10/11.06								
juin 23	388 37	Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt Bus L-Bt garage TER à Bt Attention ATE train cargo pour la voie 151 à Lt	09.05.2022 ATRA-CT 16.05.2022 ATRA-CT							17.06 (01h30) - 19.06 (04h00) et 24.06 (01h30) - 26.06 (04h00)							
juin 23	258	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (L-Bt, Bt-Bt/frt, Bt-Vm, Bt-Ru) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage								nuit 11/12.06	nuit 11/12.06			nuit 11/12.06			
juin 23		Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commise sur voie unique) Bus Bt-Vm	31.03.2023 ATRA											27.05 (01h00) - 05.06 (04h00)			
juin 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m										15.12.2019 - 2024					
juin 23	259	Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (Bt-P) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage											nuit 12/13.06		nuit 12/13.06		

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
juin 23	303 304	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 00h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 00h40 et 04h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 04h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes														nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00	
juin 23	302	Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		RFC via France!												toutes les nuits sa-di et di-lu entre le 01/04/23 et le 05/06/03 22h00-4h00	
juin 23	164	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage de la voie 102 en gare de Rodange, R-Lw et R-A RT Rodange pas accessible détour RFC via France voies 103-107 accessibles evt Bus P-Lw, P-A	14.04.2023 ATRA ASS													10.06 (01h00) - 25.06 (22h00)	
juin 23	164	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage de la voie 101 en gare de Rodange et R-Aub RT Rodange pas accessible détour RFC via France voies 103-107 accessibles evt Bus P-Lw, P-A	14.04.2023 ATRA ASS													10.06 (06h00) - 25.06 (22h00)	
juin 23	163	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T Nuits prolongées pour MI barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits Bus P-Lw, P-A														toutes les nuits du 10.06 au 25.06 de 22h00 - 4h00	
juin 23		Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de WF si nécessaire!		nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023, du 19.06.2023 au 23.06.2023, du 26.06.2023 au 30.06.2023, du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023 23h40 - 5h00													
juin 23		Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon						jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00								jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juin 23	Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15					nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15
juin 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30					nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30
juin 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10											jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	JUILLET														
juil 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
juil 23	191 Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral		12.12.2022 - 09.12.2023												
juil 23	361 408 Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 17.07. au 21.07 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 01:00 - 03:40												
juil 23	343 travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 24.07. au 28.07 2 voies: 22:00 - 04:00												
juil 23	87 Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Eb et Tv Bus Eb-Tv, Kt-Wz Eb-Dk -> train	12.05.2023 ATRA	08.07 (02h00) - 10.07 (02h00)												
juil 23	114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003		10.12.2022 - fin 2024												
juil 23	286 Extension du P&R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF			janvier 2023 - décembre 2023											
juil 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe			nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
juil 23	88 Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre remplacement voie entre Oe et Rt OA756 Alzenger Knupp barrage total entre Oe et W Bus L-W/Tr	19.05.2023 ATRA ASS?		15.07 (02h00) - 24.07 (02h00)											
juil 23	88 OA756 Alzenger Knupp Barrage total entre Sy et Oe							15.07 (02h00) - 24.07 (02h00)							

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juil 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon						jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00
juil 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30					nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30
juil 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)					nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)
juil 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt						jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	AOÛT														
aou 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
aou 23	191 Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral		12.12.2022 - 09.12.2023												
aou 23	9 Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/ft, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cingfontaines (Projet P&Ch) travaux dans les tunnels Schankeweher (59,936) et Fischenterhof (56,996) barrage total entre Eb et Gy 2 voies à quai accessibles à Eb voie 006 sans quai accessible à Eb Bus Eb-Gy, Kt-Wz, Eb-Dk dessert Bi possible	23.06.2023 ATRA ASS	19.08 (02h00) - 11.09 (02h00)												
aou 23	114 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003		10.12.2022 - fin 2024												
aou 23	286 Extension du P&R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF			janvier 2023 - décembre 2023											
aou 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe			nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
aou 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld			attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt			nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
aou 23	153 Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt Bus L-Bt garage TER à Bt	18.07.2023 ATRA-CT							26.08 (01h30) - 28.08 (04h00)						

		Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
sep 23	96 97 98	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre barrage total entre Oe et W Bus L-W/Tr	28.07.2023 ATRA 11.08.2023 ATRA 25.08.2023 ATRA		23.09 (02h00) - 25.09 (02h00) et 07.10 (02h00) - 09.10 (02h00) et 21.10 (02h00) - 23.10 (02h00)												
sep 23	125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10									
sep 23	59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m										15.12.2019 - 2024					
sep 23	185	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00				
sep 23	86 83 84 85 103 102	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es Bus Es-R	08.08.2023 ATRA-CT 15.08.2023 ATRA-CT 22.08.2023 ATRA-CT 29.08.2023 ATRA-CT 05.09.2023 ATRA-CT 12.09.2023 ATRA-CT	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt												16.09 (01h00) - 18.09 (04h00) et 23.09 (01h00) - 25.09 (04h00) et 30.09 (01h00) - 02.10 (04h00) et 07.10 (01h00) - 09.10 (04h00) et 14.10 (01h00) - 16.10 (04h00) et 21.10 (01h00) - 23.10 (04h00)	
sep 23	287	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		RFC via France!													toutes les nuits ve-sa, sa-di et di-lu entre le 15/09/23 et le 09/10/23 22h00-4h00
sep 23	292 293	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 04h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 04h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 00h40, R-Lm est exploitable sur une voie, entre 00h40 et 04h00, la voie 162 à R est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 04h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes															nuits lu-ma, ma-me et me-je du 18/09/23 au 27/09/23 voies 104-107 de 22h00 - 04h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 04h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
sep 23	Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière barrage total en continu à Trois-Ponts <i>Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!</i>		21.08. 8h00 - 04.09. 5h00												
sep 23	Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière <i>Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!</i>		nuits du 11.09.2023 au 15.09.2023, du 18.09.2023 au 22.09.2023 et du 25.09.2023 au 29.09.2023 23h40 - 5h00												
sep 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20
sep 23	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw <i>Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!</i>														jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
oct 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe			nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
oct 23	96 97 98 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre barrage total entre Oe et W Bus L-W/Tr	28.07.2023 ATRA 11.08.2023 ATRA 25.08.2023 ATRA		23.09 (02h00) - 25.09 (02h00) et 07.10 (02h00) - 09.10 (02h00) et 21.10 (02h00) - 23.10 (02h00)											
oct 23	Exercice transfrontalier une voie entre Oe et W sera mise sous tension pour l'exercice et le transfert du matériel			21.10 (12h00) - (18h00)											
oct 23	42 43 Projet Howald Phase 1b OA Millewee barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus) connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154 Bus L-Bt garage TER à Bt	29.08.2023 ATRA-CT 05.09.2023 ATRA-CT			07.10 (01h30) - 09.10 (04h00) et 14.10 (01h30) - 16.10 (04h00)				07.10 (01h30) - 09.10 (04h00) et 14.10 (01h30) - 16.10 (04h00)						
oct 23	44 Projet Howald Phase 1b barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154 L-Ho via voie 610 circulation Trv via Lt (à confirmer)	12.09.2023 ATRA-CT			21.10 (01h30) - 23.10 (04h00)				21.10 (01h30) - 23.10 (04h00)						
oct 23	45 Projet Howald Phase 1b barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho L-Ho via voies 610 et 151 circulation Trv via Lt (à confirmer)	19.09.2023 ATRA-CT			28.10 (01h30) - 30.10 (04h00)				28.10 (01h30) - 30.10 (04h00)						
oct 23	99 Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Inrabel barrage total entre L et Kb Bus L-Kb/Ar pas de desserte Btr	01.09.2023 ATRA ASS				28.10 (02h00) - 06.11 (02h00) (vacances de toussaint)									
oct 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
oct 23	59 Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024					
oct 23	185 Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-BI-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)											nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00			

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
oct 23 86 83 84 85 103 102	Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300 remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu -> RT Bu doit rester accessible de Es Bus Es-P	08.08.2023 ATRA-CT 15.08.2023 ATRA-CT 22.08.2023 ATRA-CT 29.08.2023 ATRA-CT 05.09.2023 ATRA-CT 12.09.2023 ATRA-CT	attention: pas compatible avec barrage entre P et L et entre L et Bt											16.09 (01h00) - 18.09 (04h00) et 23.09 (01h00) - 25.09 (04h00) et 30.09 (01h00) - 02.10 (04h00) et 07.10 (01h00) - 09.10 (04h00) et 14.10 (01h00) - 16.10 (04h00) et 21.10 (01h00) - 23.10 (04h00)	
oct 23 287	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		RFC via Francel											toutes les nuits ve-sa, sa-di et di-lu entre le 15/09/23 et le 09/10/23 22h00-4h00	
oct 23 288 289	Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 04h00 barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 - 04h00 la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40 les voies 102 et 103 sont toujours exploitables entre 22h00 et 00h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 00h40 et 04h00, la voie 161 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 04h00 les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes												nuits lu-ma et ma-me du 02/10/23 au 11/10/23 voie 101 de 00h40 - 04h00 voies 104-107 de 22h00 - 04h00		
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon						jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00	
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl									nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30				nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30	
oct 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville -> RFC détourné via Luxembourg -> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt						jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30
oct 23	Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach			jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20											jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20
oct 23	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!														jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
nov 23 49 50 51 52	Howald Phase 1b barrage de la voie 620 L-Ho via voie unique (610) Bus L-Bt	03.10.2023 ATRA-CT 10.10.2023 ATRA-CT 17.10.2023 ATRA-CT 24.10.2023 ATRA-CT			11.11 (01h30) - 13.11 (04h00) et 18.11 (01h30) - 20.11 (04h00) et 25.11 (01h30) - 27.11 (04h00) et 02.12 (01h30) - 04.12 (04h00)				11.11 (01h30) - 13.11 (04h00) et 18.11 (01h30) - 20.11 (04h00) et 25.11 (01h30) - 27.11 (04h00) et 02.12 (01h30) - 04.12 (04h00)						
nov 23 269	Gare de Luxembourg travaux de pose de caniveaux à câbles entre les quais I et II (sud) barrage des voies 003 et 004 les voies 023 et 024 restent en service	03.10.2023 ATRA-CT			11.11 (matin) - 13.11 (matin)										
nov 23 99	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre L et Kb Bus L-Kb/Ar pas de desserte Btr	01.09.2023 ATRA ASS				28.10 (02h00) - 06.11 (02h00) (vacances de toussaint)									
nov 23 125 126	Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
nov 23 101	Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaïres incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre Lh et P Bus L-A, L-Lw pas de desserte LUXGUARD passage Lt-Btr possible	29.09.2023 ATRA					25.11 (01h00) - 27.11 (04h00)								
nov 23 59	Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m									15.12.2019 - 2024					
nov 23 185	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-BI-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)												nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00		
nov 23	Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon						jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00							jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00	jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00
nov 23	Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl								nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30						nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
nov 23	Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt						jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30							jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30	jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30
nov 23	Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt barrage total entre Thl et Apach			25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)			25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)			25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)				25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)	25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)
nov 23	Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!														jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	DECEMBRE jusqu'au 11.12.2022														
déc 23	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas		nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35	
déc 23	travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 04.12. au 08.12. 2 voies: 22:10 - 04:10												
déc 23	340 Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral		12.12.2022 - 09.12.2023												
déc 23	191 Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003		10.12.2022 - fin 2024												
déc 23	286 Extension du P&R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF			janvier 2023 - décembre 2023											
déc 23	141 Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe			nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45											
déc 23	49 50 51 52 Howald Phase 1b barrage de la voie 620 L-Ho via voie unique (610) Bus L-Bt	03.10.2023 ATRA-CT 10.10.2023 ATRA-CT 17.10.2023 ATRA-CT 24.10.2023 ATRA-CT			11.11 (01h30) - 13.11 (04h00) et 18.11 (01h30) - 20.11 (04h00) et 25.11 (01h30) - 27.11 (04h00) et 02.12 (01h30) - 04.12 (04h00)				11.11 (01h30) - 13.11 (04h00) et 18.11 (01h30) - 20.11 (04h00) et 25.11 (01h30) - 27.11 (04h00) et 02.12 (01h30) - 04.12 (04h00)						
déc 23	125 126 Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle interface avec la construction du poste autotransformateur à Dippach (pk 12.200) barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld		attention: pas compatible avec barrage entre P et Bt				nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10								
déc 23	161 Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt Bus L-Bt garage TER à Bt	24.10.2023 ATRA-CT							02.12 (01h30) - 04.12 (04h00)						
déc 23	59 Projet Gare Bt: Construction passerelle et nouveau quai barrage de la voie 006 à Bt-V quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m										15.12.2019 - 2024				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	
déc 23	185 Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)												nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00		Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité

Description des travaux 2023		délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
Légende modifications au planning 2023 :											date /cause				
	Envergnre changée: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) barrage total entre L et Btr Kb		27.05 (matin) - 05.06 (matin)								13/10/2020 changement GI, mauvaise interprétation de la demande				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		17.12.22 (matin) - 19.12.22								15/10/2020 demande GI-CT				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		07.01 (matin) - 09.01. (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	Envergnre changée: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		23.09 (matin) - 25.09 (matin)								15/10/2020 demande GI-CT				
	Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho --> pas de circulation entre L et Bt		10.12. (matin) - 12.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	Barrage ajouté (du planning 2022): projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg) Lt-Bc barré		17.12. (matin) - 19.12. (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)		08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 612N, 622N et 151 L-Bt par Lt (attention, simultanément avec barrage des voies 153 et 154, donc -->barrage total entre L et Bt)		18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				
	Barrages ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								19/10/2020 demande P&Ch via GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Barrages annulés: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub		2-sem-vacances-de-pâques et 22.04-(matin)–24.04-(matin) et 29.04-(matin)–02.05-(matin) et 06.05-(matin)–08.05-(matin) et 13.05-(matin)–15.05-(matin) et 20.05-(matin)–22.05-(matin) et 27.05-(matin)–29.05-(matin) et 03.06-(matin)–05.06-(matin) et 10.06-(matin)–12.06-(matin)									27/10/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132 à Rodange --> barrage total entre R-A		07.08.–11.09.									27/10/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 610, 171 et 151, 600, 150 à Rodange --> barrage total entre R-Aub et R-MSM		24.08.–11.09.									27/10/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange --> barrage total entre R-A et R-Aub		23.09 (matin)–26.09 (matin) et 30.09 (matin)–02.10 (matin) et 7.10 (matin)–9.10 (matin) et 14.10 (matin)–16.10 (matin) et 21.10 (matin)–23.10 (matin)									27/10/2020 demande PI					
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!		04.09.23 - 27.10.23									27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM					
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF à Zoufftgen incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!		03.04.23 - 25.06.23 8h de nuit en semaine									27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM					
	Information ajoutée: Pour info: Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM incompatible avec tout chantier entre Bt et Bt/frt		04.09.23 - 27.10.23									27/11/2020 information reçue par SNCF Réseau lors d'une réunion RFC NSM					
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage de la voie 153		2022–06.06.2023 (matin)									31/12/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage de la voie 154 et de la voie Feidt		2022–31.12.									31/12/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel roulant. Partie R1 barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 315, 272, 273, 552 et 572 barrage de la sortie SUD du CRM		29.10.2022 (7h00)–06.12.2023 (04h00)									31/12/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage de la voie 151		01.03 (soir)–08.04 (matin)									31/12/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage des voies 610, 612, 620 et 622		24.03 (soir)–27.03 (matin) et 31.03 (soir)–03.04 (matin)									31/12/2020 demande PI					
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage de la voie 151		01.03 (soir)–08.04 (matin)									31/12/2020 demande PI					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage des voies 612 et 622		24.03 (soir) – 27.03 (matin) et 31.03 (soir) – 03.04 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage annulé: Howald Phase 2 barrage des voies 630 et 640		14.07 (soir) – 11.09 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Adaptation période: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténales incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!! Barrage total entre L et Eb		30.09 (matin) - 04.10 (matin)-02.10 (matin)								31/12/2020 faute date corrigée par GI1				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho		27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho		27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrages ajoutés: Projet Howald Phase 2 barrage total entre L et F		17.06.22023 (matin) - 19.06.2023 (matin) et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service connexion Bc-Lh possible		08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt		15.07.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245 à Ho L-F à voie unique (610) connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud		15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus) connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154		07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin) et 14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154 L-Ho via voie 610		21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage accès sud CRM et accès voie 154		28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245		28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud		lu-ve 7h00-15h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023								31/12/2020 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 2 barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho L-Ho via voie 610		28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)								31/12/2020 demande PI				

Description des travaux 2023		délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Barrages ajoutés: Howald Phase 2 barrage des voies 620, 151, 152 et 153 L-Ho via voie unique (610) pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud		11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin) et 09.12.23 (matin) - 11.12.23 (matin) et 16.12.23 (matin) - 18.12.23 (matin)								31/12/2020 demande PI				
	Pour info: RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 02.01.2023 au 10.03.2023 lu/ma - ve/sa 20h00 - 5h00								15/01/2021 info SNCF Réseau				
	Pour info: RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:00 - 5:00								15/01/2021 info SNCF Réseau				
	Pour info: RVB SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 13.12.2023 au 14.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:00 - 5:00								15/01/2021 info SNCF Réseau				
	Annulé (changement date, voir position ci-dessous): Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es		11.11 (matin) - 13.11 (matin) et 18.11 (matin) - 20.11 (matin)								11/02/2021 coordination après demande GI-CT (P&Ch). Accordé par II-GC				
	Changement dates, travaux ajoutés: Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es		17.06 (matin) - 19.06 (matin) et 24.06 (matin) - 26.06 (matin) et 01.07 (matin) - 03.07 (matin) et 08.07 (matin) - 10.07 (matin) 16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								11/02/2021 coordination après demande GI-CT (P&Ch). Accordé par II-GC				
	Barrage ajouté: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr		29.04 (matin) - 02.05 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	Barrage ajouté: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	Barrage ajouté: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr		15.07 (matin) - 17.07 (matin)								17/02/2021 demande PI				
	Barrage ajouté: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr		11.11 (matin) - 13.11 (matin)								17/02/2021 demande PI changement WE GI (compatibilité)				
	Barrage ajouté: Gare d' Ettelbrück Création voie d'approvisionnement 002 et d'une "Gleisverschwenkung" de la voie Tv-Eb vers la voie 001 à Eb barrage de la voie 002 à Eb --> voie es 001 et 003 = voies principales sans point de croisement à cause de la "Gleisverschwenkung"		10.12.2022 - fin 2024								19/02/2021 repris du planning 2022				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Texte adapté (plus précis) Gare d' Eitelbrück Création voie d'approvisionnement 002 barrage de la voie 002 à Eb voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés sur les voies 001 et 003		10.12.2022 - fin 2024								19/03/2021 G11				
	Suppression d'un barrage d'un WE Mise en conformité de l'arrêt Berchem barrage total entre Bc-N et Bt		08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 27-05 (matin) 30-05 (matin)								26/03/2021 confirmation II-GC après demande CFL cargo et coordination avec SNCF-Réseau				
	Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022 lu/ma - ve/sa 21:15 - 5:15 21:00-5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 10-03.2023 lu/ma - ve/sa 20h15 - 5h15 20:00 – 5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Changement date et horaire: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 20-12.22022 – 14.04.2023 lu/ma - ve/sa 22:15 - 5:15 22:00-5:00								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 03.04.2023 au 15.04.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023 lu/ma - ve/sa 21:45 - 5:45								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom barrage total entre Bt/frt et Thl		27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thl --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P barrage total entre Thl et Apach		nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023 lu/ma - ve/sa 22:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF-Réseau barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl		nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023 lu/ma - ve/sa 23:30 - 5:30								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Réfection Marquises BV de Longwy Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon		jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023 9h00-16h00								07/04/2021 information SNCF- réseau				
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon		jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023 10:15-16h00								07/04/2021 information SNCF- réseau				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF Réseau barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon		jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023 10:15-16h00									07/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours lu-ve 15.05.2023 - 26.05.2023 10h30-16h30									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours lu-ve 17.07.2023 - 28.07.2023 10h30-16h30									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance classique SNCF Réseau barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours lu-ve 30.10.2023 - 24.11.2023 10h30-16h30									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CRR Thionville barrage total entre Bt/frt et Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt barrage total entre Thl et Apach		25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours lu-ve 12.06.2023 - 23.06.2023 max 7h de jour									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuyon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		nuits du 24.04.2023 - 29.04.2023 23h55-03h55									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information annulée: Pour info: Travaux SNCF-Réseau sur RFC-NSM incompatible avec tout chantier entre R/frts et P		04.09.23 - 27.10.23									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 23.01.2023 - 27.01.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 01.05.2023 - 05.05.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau régénération interrupteurs Thl barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 15.05.2023 - 09.06.2023 10h10-16h10									14/04/2021 information SNCF-réseau					
	Information barrage SNCF ajoutée: Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 11.09.2023 - 13.10.2023 10h20-14h20									14/04/2021 information SNCF-réseau					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Changement date et remarque importante ajoutée: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 -> Cadence < 20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!		15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) 14.09.2023										14/04/2021 demande P1				
	Barrage ajouté: Projet Pont Hammerell à Bettembourg (P&Ch) barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais bus et le parking probable envergure exacte et période de barrage pas connues études en cours.prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2025?)		1 mois mi-août à mi-septembre										14/04/2021 APS du Projet P&Ch envoyé au GI pour avis. Réservation des capacités repris directement sans négociation vu les délais. Détails vont venir.				
	Information: fermeture SNCF annulée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours lu-ve 12.06.2023 - 23.06.2023 max 7h de jour										22/04/2021 précision SNCF réseau				
	Information: fermeture SNCF annulée: Pour info: Mise en service CCR Thl barrage total entre Longuon et Thionville --> RFC détourné via Luxembourg --> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt		jours du 24.04.2023 - 29.04.2023 23h55-03h55										22/04/2021 précision SNCF réseau				
	Information: fermeture SNCF partiellement annulée (subdivisée en 2 -> voir 2 positions ci-dessous): Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 06.03.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10										22/04/2021 précision SNCF réseau				
	Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"): Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 06.03.2023 - 31.03.2023 10h10-16h10										22/04/2021 précision SNCF réseau				
	Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"): Pour info: Maintenance SNCF réseau barrage total entre Thl et Apach		jours lu-ve 24.04.2023 - 28.04.2023 10h10-16h10										22/04/2021 précision SNCF réseau				
	Envergure changée, travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)										19/05/2021 demande GI-CT				
	Envergure changée, travaux ajoutés: Reconstruction du PR au pk 31,402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) barrage total entre L et Eb M		29.04 (matin) - 02.05 (matin)										19/05/2021 demande GI-CT				
	Intégré dans position suivante: Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) barrage total entre M et Eb		06.05. (matin) - 08.05. (matin)										19/05/2021 demande GI-CT				
	Barrages Dm-M et M-Eb combinés car travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)										19/05/2021 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
	Envergure changée, travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		10.06 (matin) - 12.06 (matin)										19/05/2021 demande GI-CT					
	Envergure changée, travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		23.09 (matin) - 25.09 (matin)										19/05/2021 demande GI-CT					
	Barrage ajouté pour information: Pour info: Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR) barrage partiel à Lw Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!		jours lu-ve 04.09 - 24.11 8h00-17h00										11/06/2021 information SNCF réseau					
	Barrage annulé (reporté à 2024): Projet Pont Hammerell à Bottembourg (P&Ch) barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais bus et le parking probable envergure exacte et période de barrage pas connues études en cours prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2026?)		4 mois mi-août à mi-septembre										08/07/21					
	Barrage ajouté: Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt		18.03 (matin) - 20.03 (matin)										08/07/21					
	Barrage ajouté: Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt		17.06 (matin) - 19.06 (matin) et 24.06 (matin) - 26.06 (matin)										08/07/21					
	Barrage ajouté: Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt		26.08 (matin) - 28.08 (matin)										08/07/21					
	Barrage ajouté: Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange barrage total entre Bc et Bt		02.12 (matin) - 04.12 (matin)										08/07/21					
	Barrages annulés: CRM Sud Phase 1 barrage total de la voie R-MSM		21.03 (soir) - 02.04 (matin) et 07.04 (soir) - 17.04 (matin) et 21.04 (soir) - 24.04 (matin) et 05.05 (soir) - 08.05 (matin)										16/08/2021 demande PI 108480-114708					
	Barrage ajouté: Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange RT Rodange pas accessible détour RFC via France		11.06.2023 (matin) - 25.06.2023 (soir)										17/09/2021 demande PI - coordonnée avec SNCF					
	Barrage ajouté: Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits		toutes les nuits du 11.06 au 25.06 de 0h30 - 4h00										17/09/2021 demande PI - coordonnée avec SNCF					
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		07.01 (matin) - 09.01. (matin)										29/09/2021 demande II					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		23.09 (matin) - 25.09 (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif barrage total entre M et Eb		04.02.(matin) - 06.02. (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au PK 77,900 (Projet P&Ch) Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinfontaines (Projet P&Ch) optimisation du découpage él. entre Ev et Tv et entre Kt et Me adaptation des ITE dans le cadre des projets P&Ch mise en service PSI de la ligne 1 entre Gb et Tv renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon travaux de sécurisation des tranchées rocheuses barrage total entre Eb et Tv		14.01. (matin) - 16.01. (matin)								29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/irt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. barrage total entre Eb et Gy		01.04 (matin) - 17.04. (matin)								29/09/2021 demande II				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	Travaux ajoutés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre Btr et Kb --> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh		01.04 (matin) - 17.04 (matin)									29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre L et Kb		27.05 (matin) - 05.06 (matin)									29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Projet P&Ch OA 1004 à Capellen travaux de peinture renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre Btr et Kb		24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)									29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (travaux de finition et retrait des platelages, travaux de traitement intrados) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre L et Kb		28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)									29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es		16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)									29/09/2021 demande II				
	Travaux ajoutés: Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt barrage total entre Bc-N et Bt		08.04. (matin) - 11.04. (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin)									29/09/2021 demande II				
	Barrages ajoutés: Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz - Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)		15.04.(matin) - 17.04. (matin) et 22.04. (matin) - 24.04 (matin) et 29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05. (matin) - 15.05 (matin) et 20.05. (matin) - 22.05. (matin)									29/09/2021 demande II				
	Barrage ajouté: Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)		nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023 de 23h00 à 4h00									30/09/2021 demande II				
	Barrage annulé: Mise en service d'un nouveau poste directeur à Dudelange Adaptation des installations de télécommunication à la nouvelle situation barrage total de la ligne 6b entre Vm et Bt-V		02.09 (matin) - 14.09 (matin)									30/09/2021 demande II				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Barrage annulé: Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif entre Se et Oe y compris Gare Oe barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre L et Oe → barrage en gare d'Oe à déterminer		nuits di/lu-je/ve du 01.06 – 30.06 1-voie: 00:10 – 04:45								08/10/2021 demande II-E				
	Barrage ajouté: Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif barrage de la voie Sc-Oe		nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12. barrage total: 00:10 - 04:45								08/10/2021 demande II-E	attention, horaires			
	Barrage supprimé: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr		10.06 (matin) – 12.06 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	Barrage supprimé: Suppression PNZ barrage total entre L et Dr		29.04 (matin) – 02.06 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	Barrage supprimé: Suppression PNZ barrage total entre L et Dr		15.07 (matin) – 17.07 (matin)								08/10/2021 demande PI				
	Barrages ajoutés: Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténares travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange RT Rodange pas accessible détour RFC via France		01.07 (6h00) - 02.07 (21h00) et 08.07 (6h00) - 10.07 (4h00) et 15.07 (6h00) - 17.07 (4h00) et 22.07 (6h00) - 24.07 (4h00)								12/10/2021 demande PI				
	Réduction envergure: Mise en conformité de la gare de Wecker barrage total entre Oe et W		01.04. (matin) – 17.04. (matin) 01.04 (matin) - 03.04. (matin) et 15.04. (matin) - 17.04. (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				
	Date changée: Mise en conformité de l'arrêt Berchem renouvellement des ITE entre Bc et Bt barrage total entre Bc-N et Bt		08.04. (matin) – 11.04 (matin) et 29.04. (matin) - 02.05. (matin) et 13.05 (matin) - 15.05. (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				
	Date changée: Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne barrage total entre Oe et W		23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) – 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par II-GC				
	Changement horaire: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 L1 pas accessible du sud		lu-ve 6h00-14h00 7h00-15h00 du 28.10.2023 - 18.12.2023								13/10/21 demande CFLcargo, acceptée par PI				
	Barrage ajouté: Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R. Montage façade P&R barrage de la voie 901 et du quai latéral		12.12.2022 - 09.12.2023								14/10/2021 demande PI				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/rt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy		01.04 (matin) - 17.04. (matin)								03/11/2021 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tvlfrt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) Aménagement PC21 entre Cv et Cinfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy		27.05 (matin) - 05.06. (matin)										03/11/2021 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		23.09 (matin) - 25.09 (matin)										05/11/2021 demande GI-CT (P&Ch)				
	Envergure changée, travaux ajoutés: Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten barrage total entre Dm et Eb M		28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)										05/11/2021 demande GI-CT (P&Ch)				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud pas de courant él. entre M et Eb		07.01 (matin) - 09.01. (matin)										19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)										19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	Travaux ajoutés: Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre L et Eb		29.04 (matin) - 02.05 (matin)										19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistis sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm --> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)										19/01/2022 demande II-GC/OA3				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Travaux ajoutés: remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK 21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								19/01/2022 demande II-GC/OA3				
	Travaux annulés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch-OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intradoes) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre L et Kb		27.05 (matin) - 05.06 (matin)								25/02/2022 demande GI-CT				
	Travaux annulés: Projet P&Ch-OA-1004 à Capellen travaux de peinture renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel barrage total entre Btr et Kb		24.06. (matin) - 26.06. (matin) et 01.07. (matin) - 03.07. (matin)								25/02/2022 demande GI-CT				
	Barrage annulé: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		17.12.22 (matin) - 19.12.22								01/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux annulés, enverqure changée: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et M barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud pas de courant él. entre M et Eb		07.01 (matin) - 09.01. (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux annulés, enverqure changée: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux annulés, enverqure changée: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptrations des ITE Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistis sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Travaux annulés, envergure changée: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière à pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux annulés, envergure changée: remplacement du PS-OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK-21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch) Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb barrage des voies 801 et 802 à Dm -> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud		23.09 (matin) - 25.09 (matin)								01/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel OA 816 Bertrange (P&Ch) barrage total entre Btr et Kb -> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh		01.04 (matin) - 17.04 (matin)								11/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du pk 1,600 Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados) mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel OA816 Bertrange (P&Ch) barrage total entre L et Kb		27.05 (matin) - 05.06 (matin)								11/03/2022 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs travaux quai voie 402 barrage de la voie 402		28.08.2022 11.06.2023 (00h01)								15/03/2022 demande PI				
	Travaux ajoutés: Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre barrage total entre Oe et W		01.04. (matin) - 03.04. (matin) et 15.04. (matin) - 17.04. (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	Travaux ajoutés: Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre barrage total entre Oe et W		15.07. (matin) - 24.07. (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	Travaux ajoutés: Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre barrage total entre Oe et W		23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								15/03/2022 demande II-GC/OA				
	Travaux annulés: Projet OA1144 à Schieren (Projet P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	Travaux annulés: Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Projet OA-1144 à Schieren (P&Ch) Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre L et Eb		29.04 (matin) - 02.05 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Travaux annulés: Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE Projet OA-1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	Travaux annulés: Projet OA-1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière a pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb		10.06 (matin) - 12.06 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	Travaux annulés: Projet OA-1114 à Schieren (P&Ch) reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb		23.09 (matin) - 25.09 (matin)								18/03/2022 par GI-CT				
	Travaux ajoutés: Entretien à grande envergure MI travaux voie et caténaires incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne! stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre (accepté par MI) Barrage total entre Oe et W		25.03 (matin) - 27.03 (matin)								23.03.2022 demande II-GC/OA et accepté par MI-E-C et MI-I				
	Modification barrage: projet Howald phase 2 Pôle d'échange Howald (P&Ch) barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher-Berg) L-Bc barré barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho -> pas de circulation entre L et F		17.12. (matin) - 19.12. (matin)								13/05/2022 demande PI				
	Modification barrage: Pôle d'échange Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho -> pas de circulation entre L et F barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612, 610 Escher-Berg)		08.01 (matin) - 09.01 (matin) et 15.01 (matin) - 16.01 (matin)								13/05/2022 demande PI				
	Barrage ajouté: Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610 et 620 L-Bc via Lt		07.01 (matin) - 08.01 (matin) et 14.01 (matin) - 15.01 (matin)								13/05/2022 demande PI				
	Travaux ajoutés: Pôle d'échange Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b barrage des voies 610, 612N, 620, 622N et 151		18.02 (matin) - 20.02 (matin) et 25.02 (matin) - 27.02 (matin)								13/05/2022 demande PI				
	Modification barrage: Pôle d'échange Howald (P&Ch) Projet Howald Phase 1b barrage total entre Lt et Bc barrage total à Ho -> pas de circulation entre L et F barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt L-Bc par voie unique (612, 610 Escher-Berg)		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)								13/05/2022 demande PI				
	Réservation de capacité ajoutée (Ligne 7): Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total -> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuit du 08.06 au 09.06								01/06/2022 demande MI-E				
	Réservation de capacité ajoutée (Ligne 3): Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total -> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuits du 09.06 au 10.06 et du 10.06. au 11.06.								01/06/2022 demande MI-E				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	Réservation de capacité ajoutée (Ligne 4): Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuit du 10.06. au 11.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6. 6b et 6c): Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (L-Bt, Bt-Bt/rt, Bt-Vm, Bt-Ru) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuit du 11.06. au 12.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6a et 6f): Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (Bt-P) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuit du 12.06. au 13.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	Réservation de capacité ajoutée (Ligne 5): Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuit du 13.06. au 14.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	Réservation de capacité ajoutée (Lignes 1. 1a et 1b): Mesurage maintenance préventive caténaïres sur toute la ligne (1ère nuit: L-Dk, 2ème nuit: Eb-Tv, 3ème nuit: Eb-Tv/rt, 4ème nuit: L-Eb) incompatible avec tout chantier sur cette ligne Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du sillon prévu pour le mesurage		nuits du 14.06. au 15.06., du 15.06. au 16.06., du 16.06. au 17.06. et du 17.06. au 18.06.									01/06/2022 demande MI-E				
	Restriction à Eb ajoutée: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/rt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 15.04. - 17.04. Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		01.04 (matin) - 17.04. (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				
	Restriction à Eb ajoutée: Reconstruction du PR au pk 31.402 Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre L et Eb uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		29.04 (matin) - 02.05 (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				
	Restriction à Eb ajoutée: Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon déroulage du 2ème feeder négatif Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais barrage total entre Dm et Eb uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		06.05 (matin) - 08.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)									03/06/2022 demande II-GC/OA				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Restrictions à Eb ajoutées: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tvlrft, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		27.05 (matin) - 05.06. (matin)										03/06/2022 demande II-GC/OA				
	Restriction à Eb ajoutée: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tvlrft, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		19.08 (matin) - 11.09. (matin)										03/06/2022 demande II-GC/OA				
	Restriction à Eb ajoutée: Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten barrage total entre Dm et Eb uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)										03/06/2022 demande II-GC/OA				
	Barrage ajouté: Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg la voie 024 reste accessible		18.03 (matin) - 20.03 (matin)										20/06/2022 demande II-GC/OA				
	Barrage ajouté: Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg les voies 025 et 027 restent accessible		29.04 (matin) - 02.05 (matin) et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)										20/06/2022 demande II-GC/OA				
	Barrage ajouté: Gare Luxembourg Travaux de canalisation quai II (sud) barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg la voie 024 reste accessible		01.07 (matin) - 03.07 (matin)										20/06/2022 demande II-GC/OA				
	Barrage ajouté: Gare de Luxembourg travaux de pose de caniveaux à cables entre les quais I et II (sud) barrage des voies 003 et 004 les voies 023 et 024 restent en service		11.11 (matin) - 13.11 (matin)										20/06/2022 demande II-GC/OA				
	Modification barrage de grande envergure (6 semaines --> 1 WE): Projet Howald Phase 2 barrage total entre L et F barrage des voies 620 et 151 à Ho barrage des voies 076 et 077 à Lt L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence < 20min sur cette voie impossible! Trains voyageurs à supprimer!!		15.07.2023 (matin) - 22.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) 24.07.2023 (matin)										30/06/2022 demande PI				
	Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245 à Ho L-F à voie unique (610) connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud		15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)										30/06/2022 demande PI				
	Barrages annulés: Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy		21.01. (matin) - 23.01. (matin) et 28.01. (matin) - 30.01. (matin)										06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				
	Barrage annulé: Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) barrage total entre Tv et Gy		11.02. (matin) - 13.02. (matin)										06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
	<p>Travaux supprimés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tvlrt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du 16.04. – 17.04. Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</p>		01.04 (matin) - 17.04. (matin)										06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT					
	<p>Travaux supprimés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tvlrt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch) Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb</p>		27.05 (matin) - 05.06. (matin)										06/07/2022 demande P&Ch via GI-CT					
	<p>Barrage modifié: reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et prolongement des quais Gare de Luxembourg: travaux sur portique et écran de protection en relation avec le nouveau bâtiment DG barrage total entre Dm L et Eb barrage des voies 023, 023T, 302 et 024 en gare de Luxembourg</p>		04.03 (matin) - 06.03 (matin) et 11.03 (matin) - 13.03 (matin)										21/07/2022 demande GI-CT					
	<p>Barrage annulé: Suppression PN7 barrage total entre L et Dr</p>		11.11 (matin) – 13.11 (matin)										21/07/2022 demande PI					
	<p>Barrage ajouté: Extension du P&R à Wk barrage périodique de la voie 403 à Wk chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF</p>		janvier 2023 - décembre 2023										28/07/2022 demande II-GC/OA					
	<p>Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 153 à Ho</p>		27.06.2023 (matin) – 10.06.2024 (matin)										29/07/2022 demande PI					
	<p>Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 152 à Ho</p>		27.06.2023 (matin) – 18.09.2023 (matin)										29/07/2022 demande PI					
	<p>Barrage modifié: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 610 et 620 et 154 à Ho L-F via voie unique 154 L-Bt via Ho impossible</p>		10.06.2023 (matin) - 12.06.2023 (matin)										29/07/2022 demande PI					
	<p>Barrages modifiés: Projet Howald Phase 2 barrage total entre L et F barrage des voies 610 et 620 à Ho L-Bt via Ho impossible</p>		17.06.2023 (matin) – 10.06.2023 (matin) et 24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin) et 01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)										29/07/2022 demande PI					
	<p>Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service connexion Bc-Lh possible</p>		08.07.2023 (matin) – 10.07.2023 (matin)										29/07/2022 demande PI					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité	
	Barrage modifié: Projet Howald Phase 2 barrage total entre L-et-F barrage de la voie 610 à Ho L-Bt via Ho par voie unique		22.07.2023 (matin) - 24.07.2023 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage accès sud CRM et accès voie 154		28-10-2023 (matin) — 03-06-2024 (soir)									29/07/2022 demande PI				
	Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage des voies 154 et 245		28-10-2023 (matin) — 28-07-2025 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	Barrage annulé: Projet Howald Phase 2 barrage de la voie 151 pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud		lu-ve 6h00-14h00 du 28-10-2023 — 18-12-2023									29/07/2022 demande PI				
	Barrage modifié: Howald Phase 2 barrage des de la voies -620, -151, -152 et -153 L-Ho via voie unique (610) pas de connexion entre L7 et L6 Lt pas accessible du sud		11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin) et 18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin) et 25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin) et 02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin) et 09-12-23 (matin) — 11-12-23 (matin) et 16-12-23 (matin) — 18-12-23 (matin)									29/07/2022 demande PI				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/firt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach Mise en conformité de la gare de Clervaux Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		01.04 (matin) - 17.04. (matin)									18/08/2022 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/firt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		27.05 (matin) - 05.06. (matin)									18/08/2022 demande GI-CT				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/firt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrändchen OA822 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrändchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		19.08 (matin) - 11.09. (matin)									18/08/2022 demande GI-CT				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité			
	Barrage repris du planning 2022: Projet gare Rodange: renouvellement des voies barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (R-A, R-Aub et R-Lw)		10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin)										06/09/2022					
	Travaux annulés: reconstruction du pont rivière au pk 31.402 renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) barrage total entre Dm et Eb		23.09 (matin) - 25.09 (matin)										07/09/2022 demande GI-CT					
	Travaux annulés: Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822) reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch) Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten barrage total entre Dm et Eb uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		28.10 (matin) - 06.11. (matin) (vacances de toussaint)										07/09/2022 demande GI-CT					
	Barrage repris du planning 2022: Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de Luxembourg Création de l'ABS le long du CRM vers Howald Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du changement du plan des voies dépose de la voie 086 à Lt barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt		jusqu'au 31.01.2023															
	Barrage repris du planning 2022: Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies barrage partiel de la tête sud de la Gare de L -> L-Lt uniquement en voie unique		06.11. - 30.01.2023															
	Travaux ajoutés: Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes		nuits lu-ma, ma-me et me-je du 03/04/23 au 20/04/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00										28/09/2022 demande II-E					
	Travaux ajoutés: Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		toutes les nuits sa-di et di-lu entre le 01/04/23 et le 05/06/23 22h00-4h00										28/09/2022 demande II-E					
	Travaux ajoutés: Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes		nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00										28/09/2022 demande II-E					
	Travaux ajoutés: Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 104-107 sont toujours exploitables toutes les connexions pour le transit et l'accès RT Rodange sont accessibles		nuits lu-ma, ma-me et me-je du 24/04/23 au 18/05/23 voie 101 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00										28/09/2022 demande II-E					
	Travaux ajoutés: Travaux caténaires à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00 les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40 la voie 101 est toujours exploitable entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes		nuits lu-ma, ma-me et me-je du 18/09/23 au 27/09/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00										28/09/2022 demande II-E					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	Travaux ajoutés: Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00 barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 - 4h00 la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40 les voies 102 et 103 sont toujours exploitables entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00, la voie 161 est barrée le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00 les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours ouvertes		nuits lu-ma et ma-me du 02/10/23 au 11/10/23 voies 104-107 de 22h00 - 4h00 voie 101 de 00h40 - 4h00								28/09/2022 demande II-E				
	Travaux ajoutés: Travaux caténaïres à Rodange barrage de nuit total de toute la gare de Rodange		toutes les nuits ve-sa-di et di-lu entre le 15/09/23 et le 09/10/23 22h00-4h00								28/09/2022 demande II-E				
	Travaux ajoutés: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OAB22 (P&Ch) Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) travaux dans les tunnels Schankeweher (59,936) et Fischenterhof (56,996) barrage total entre Eb et Gy uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb		19.08 (matin) - 11.09. (matin)								28/09/2022 demande II-GC				
	Travaux ajoutés: Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne renouvellement ds ITE entre Bu et BvL Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk 0.800 et 1.300 remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10 barrage total entre P et Bu --> RT Bu doit rester accessible de Es		16.09 (matin) - 18.09 (matin) et 23.09 (matin) - 25.09 (matin) et 30.09 (matin) - 02.10 (matin) et 07.10 (matin) - 09.10 (matin) et 14.10 (matin) - 16.10 (matin) et 21.10 (matin) - 23.10 (matin)								05/10/22 demande II-GC/OA				
	Travaux ajoutés: Mise en conformité de la gare de Wecker stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à Roodt/Syre remplacement voie entre Oe et Rt barrage total entre Oe et W		15.07. (matin) - 24.07. (matin)								05/10/2022 demande II-V				
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 09.01. au 13.01. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 30.01. au 03.02. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 20.02. au 24.02. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 06.03. au 10.03. 2 voies: 22:00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				

Description des travaux 2023		délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 20.03. au 24.03. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 17.04. au 21.04. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 15.05. au 19.05. 2 voies: 22:00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 22.05. au 26.05. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 12.06. au 16.06 2 voies: 22h00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 17.07. au 21.07 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 24.07. au 28.07 2 voies: 22:00 - 04:00								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				
	<p>Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel</p>		nuits lu/ma-je/ve du 02.10. au 06.10 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40								11/10/2022 coordonné avec Infrabel				

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité		
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 09.10. au 13.10 2 voies: 22h00 - 04:00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 23.10. au 27.10 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 06.11. au 10.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/firt, à Kt et entre Kt-Me Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre Eb et Tv alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 20.11. au 24.11. 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrage ajouté/fixé/coordonné: travaux de nuit (nuits prolongées MI) créneau coordonné avec Infrabel barrage (nuits) entre L et Eb alimentation Infrabel		nuits lu/ma-je/ve du 04.12. au 08.12. 2 voies: 22:00 - 04:00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrages Infrabel pour info: Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!		nuits du 06.02.2023 au 10.02.2023, du 13.02.2023 au 17.02.2023 et du 27.02.2023 au 03.03.2023 23h40 - 5h00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrages Infrabel pour info: Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!		nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023, du 19.06.2023 au 23.06.2023, du 26.06.2023 au 30.06.2023, du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023 23h40 - 5h00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrages Infrabel pour info: Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!		nuits du 07.08.2023 au 11.08.2023 et du 14.08.2023 au 18.08.2023 23h40 - 5h00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrages Infrabel pour info: Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière barrage total en continu à Trois-Ponts Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!		21.08. 8h00 - 04.09. 5h00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrages Infrabel pour info: Pour info: travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!		nuits du 11.09.2023 au 15.09.2023, du 18.09.2023 au 22.09.2023 et du 25.09.2023 au 29.09.2023 23h40 - 5h00									11/10/2022 coordonné avec Infrabel					
	Barrage ajouté: Nuits prolongées pour MI barrage total des voies Bt-Du (270, 272)		nuits di/lu - je/ve du 06.08.2023 au 11.08.2023 de 22h00 à 4h00									13/10/2022 demande MI					
	Barrage ajouté: Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D		nuits lu/ma - je/ve du 16.01. au 20.01. 22h00 - 4h00									13/10/2022 demande MI					
	Barrage ajouté: Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D		nuits lu/ma - je/ve du 08.05. au 12.05. 22h00 - 4h00									13/10/2022 demande MI					
	Barrage ajouté: Nuits prolongées pour MI barrage total entre Es et D		nuits lu/ma - je/ve du 03.07. au 07.07 22h00 - 4h00									13/10/2022 demande MI					
	Barrage modifié: Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires travaux CS et T Nuits prolongées pour MI barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits		toutes les nuits du 10.06 11.06 -au 25.06 de 0h30 22h00 - 4h00									13/10/2022 demande MI					
	Barrage ajouté: Nuits prolongées pour MI barrage total entre Dr et Ba		nuits di/lu - je/ve du 25.06. - 30.06. 22h00 - 4h00									13/10/2022 demande MI					

	Description des travaux 2023	délais pour les demandes	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P	Travaux communiqués par GI voisin ayant un impact sur la capacité
juin 23 164	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T barrage de la voie 102 en gare de Rodange, R-Lw et R-A RT Rodange pas accessible détour RFC via France voies 103-107 accessibles evt Bus P-Lw, P-A	14.04.2023 ATRA ASS		modification barrage -> R-Aub reste accessible jusqu'à 06h00 le 10.06										10.06 (01h00) - 25.06 (22h00)	
juin 23 164	Gare de Rodange: réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaïres travaux CS et T barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange barrage de la voie 101 en gare de Rodange et R-Aub RT Rodange pas accessible détour RFC via France voies 103-107 accessibles evt Bus P-Lw, P-A	14.04.2023 ATRA ASS												10.06 (06h00) - 25.06 (22h00)	
oct 23	Exercice transfrontalier une voie entre Oe et W sera mise sous tension pour l'exercice et le transfert du matériel			21.10 (12h00) - (18h00)	accord ACF 22/02/2023										
mai 23	OA756 Alzenger Knupp Barrage total entre Bc et Oe		Sy-Oe => Bc-Oe		accord ACF 01/03/2023			25.03 (02h00) - 27.03 (02h00)							
avr 23	OA756 Alzenger Knupp Barrage total entre Bc et Oe		Sy-Oe => Bc-Oe		accord ACF 01/03/2023			01.04 (02h00) - 03.04 (02h00) et 15.04 (02h00) - 17.04 (02h00)							
avr 23 179 180 181 182 183 184	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique) Bus Bt-Vm	07.03.2023 ATRA-CT 14.03.2023 ATRA-CT 21.03.2023 ATRA-CT 28.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT 11.04.2023 ATRA-CT	barrage 06-08.05 -> 06-10.05		accord ACF 10/02/2023								15.04 (01h00) - 17.04 (04h00) et 22.04 (01h00) - 24.04 (04h00) et 29.04 (01h00) - 02.05 (04h00) et 06.05 (01h00) - 10.05 (04h00) et 13.05 (01h00) - 15.05 (04h00) et 20.05 (01h00) - 22.05 (04h00)		
avr 23 179 180 181 182 183 184	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange barrage total entre Bettembourg et Dudelange trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique) Bus Bt-Vm	07.03.2023 ATRA-CT 14.03.2023 ATRA-CT 21.03.2023 ATRA-CT 28.03.2023 ATRA-CT 04.04.2023 ATRA-CT 11.04.2023 ATRA-CT	barrage annulés 22-24.04 29.04-02.05 13-15.05 20-22.05		accord ACF 10/02/2023								15.04 (01h00) - 17.04 (04h00) et 22.04 (01h00) 24.04 (04h00) et 29.04 (01h00) 02.05 (04h00) et 06.05 (01h00) - 10.05 (04h00) et 13.05 (01h00) 15.05 (04h00) et 20.05 (01h00) 22.05 (04h00)		

